CONSORCIO INTER- EDIFICACIONES	INFORME SEMANAL	CÓDIGO	FR-PRO-018
		Nº VER	F. APROB.
		3	07/05/2018

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.5313424				
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS				
SEMANA No.	7	DEL	25-dic	AL	30-dic
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	66,00	NOMBRE DEL SUPERVISOR	Arq. Edwin Alexander Santana Rodríguez		

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	Union Temporal Obras SED 2023	Interventor	Consorcio Inter-edificaciones
Contrato No.	CO1.PCCNTR.5305462-2023	Contrato No.	CO1.PCCNTR.5313424
Fecha de suscripción del contrato	Jueves 31de agosoto del 2023	Fecha de suscripción del contrato	Jueves 31de agosoto del 2023
Valor Inicial	$ 5.101.699.854,00	Valor Inicial	$ 632.414.369,00
Plazo Inicial	10 meses	Plazo Inicial	11 meses
Fecha de Iniciación	jueves, 26 de octubre de 2023	Fecha de Iniciación	jueves, 26 de octubre de 2023
Fecha de Terminación*	Domingo,25 de agosto 2024	Fecha de Terminación	Lunes 29 julio del 2024


III. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio de semana	Fecha de terminación Semana	Valor programado	% Avance programado	Valor ejecutado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad
1	**IED TOMAS CIPRIANO DE MOSQUERA**	25/12/2023	23/12/2023	$ 178.319.849,73	19%	$ 612.863.944,20	67%	Se finaliza con la instalación de cinta, lavado de superficie y aplicación de poliurea. No se realizaron actividades en este frente de obra durante este perido.











2	**IED NUEVA CONSTITUCION**	25/12/2023	30/12/2023	$ 380.325.475,99	44%	$ 75.859.838,06	9%	Se realizaron actividades en desmonte de manto, escarificación con pulidora de pisos, corte de fisuras con pulidora, se realizó manejo de residuos












3	IED GUILLERMO LEON VALENCIA	25/12/2023	30/12/2023	$ 31.360.363,27	4%	$ 288.398.847,04	50%	Se realiza la instalacion de porcelanato en 8 aulas de clase, se empieza a alistar los pasillos. Se instalan cenefas en granito lavado. Así cómo la instalción de los perfiles para las cubiertas









4	IED JORGE GAITAN	25/12/2023	30/12/2023	25Dic -30Dic	6%	$ 151.086.146,62	26%	Se continua con el desmonte de manto asfáltico orden y aseo

5	IED NESTOR FORERO	18/12/2023	23/12/2023	$ 52.907.762,15	21%	$ 19.646.276,81	8%	se culmina con la instalación de la cubierta en baños y pasillos





6	IED SAN JOSE	18/12/2023	23/12/2023	$ 3.772.233,75	2%	$ 22.980.801,36	14%	Se hace el retiro del mando, se realiza la pulida de la placa orden y aseo del material






CONCLUSIONES:

1.Se realiza comoite virtual y se presenta el estado actual de los frentes intervenidos por parte del contatista. 2. Se realizo la aprobacion del PMA por parte de la interventoria y SED suministro el PIN, se le solicito al contratista el retiro de todos los RCD de los frentes de obra. 3. Se le solicta al contratista mejorar señalización en puntos de acopio RCD para que estos no sean mezclados en obra. 4. Se le solicta al contratista mantener actualizadas las carpetas de control del programa SST y Ambiental en cada frente de trabajo, se realza inspección y falta información. 5. • Se le recomienda al contratista que cada vez que presente un material para visto bueno de esta interventoría debe venir acompañado de la ficha técnica, muestra y el oficio para su aprobación siempre y cuando sea contractual.



Durante el desarrollo de las actividades se tiene proyectado el 17% y se ejecutó el 26% ya que el contratista contemplo variaos frentes abiertos simultáneamente.