	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	DE-DEAJU-FR-019
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA PÚBLICA	Versión	5
		Vigencia	23/10/2023

1- INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN	7/2/2024	**PERIODO REPORTADO DEL:**	16/12/2023	**AL:**	6/2/2024
CONTRATO Nº	010-MDN-CGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-CAMAN-2023	**CONTRATISTA**	CONSORCIO VENTURA		
OBJETO	OBRA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO DE ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 1882 DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO (CAMAN) Y ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AÉREA (ESUFA)				
FECHA DE INICIO	18/10/2023	**FECHA DE TERMINACIÓN**	15/12/2023		

VALOR INICIAL	$ 449,999,919.00	**VALOR ADICIONAL (Si aplica)**	$ 0.00	**VALOR REDUCCIÓN (Si aplica)**	$ 5,733,561.25	**VALOR TOTAL**	$ 444,266,357.75

2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

EL CONTRATO SE FIRMO EL DIA 04 - OCTUBRE - 2023. EL MISMO SE ENCUENTRA PERFECIONADO EL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2023, EL NUMERO DE POLIZA GARANTIA CONTRACTUAL AB001272 PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL AB001273 DE EQUIDAD SEGUROS

3- RECURSOS DEL CONTRATISTA

Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en obra		Dedicacion contractual	Dedicacion ejecutada	Cumplio/ No cumplio	Observaciones
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	%	%	Si/ No	Detalle
						TOTAL	0				

4- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA

% Ejecutado acumulado a la fecha (Total)	100.00%	EJECUTADO TOTAL A LA FECHA	PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA	ATRASO (-) / ADELANTO (+)
EJECUCIÓN SEMANAL (MES REPORTADO)				
		100.00%	**100.00%**	**0.00%**

GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA

















AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJES	TOTAL
PROGRAMADO		**100.00%**
EJECUTADO		**100.00%**

GRAFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO POR CAPITULOS

CAPITULOS	AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJE	TOTAL
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO		**100.00%**
	EJECUTADO		**100.00%**
2. MOVIMIENTO DE TIERRAS	PROGRAMADO		**100.00%**
	EJECUTADO		**100.00%**
3. CIMENTACION	PROGRAMADO		**100.00%**
	EJECUTADO		**100.00%**
4. INSTALACIONES SANITARIAS	PROGRAMADO		**100.00%**
	EJECUTADO		**100.00%**
5. INSTALACIONES ELECTRICAS	PROGRAMADO		**100.00%**
	EJECUTADO		**100.00%**
6. PAÑETE	PROGRAMADO		**100.00%**
	EJECUTADO		**100.00%**
7. CIELO RASO	PROGRAMADO		**100.00%**
	EJECUTADO		**100.00%**

8. ACABADOS E IMPERMEALIBILIZACIONES	PROGRAMADO		100.00%
	EJECUTADO		100.00%
9. ACABADOS DE MUROS PINTURA Y/O ENCHAPES	PROGRAMADO		100.00%
	EJECUTADO		100.00%
10. CARPINTERIA METALÍCA	PROGRAMADO		100.00%
	EJECUTADO		100.00%
11. CUBIERTAS	PROGRAMADO		100.00%
	EJECUTADO		100.00%
12. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	PROGRAMADO		100.00%
	EJECUTADO		100.00%
13. VIDRIOS Y ESPEJOS	PROGRAMADO		100.00%
	EJECUTADO		100.00%
14. CERRADURAS	PROGRAMADO		100.00%
	EJECUTADO		100.00%
15. ASEO Y RETIRO DE ESCOMPROS	PROGRAMADO		100.00%
	EJECUTADO		100.00%

5- PLAZO (DÍAS)

Cant. Días	Total	Transcurrido	Faltantes
Contractual	59	59	0
Proyección	59	59	0

7- ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN

Días transcurridos de la obra	Días (atraso/ adelanto)	Fecha Terminación Obra Proyectada
59	0	15/12/2023

6- REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL



8- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

Durante el tiempo que comprende el informe se adelantan tramites pertinentes para el proceso de pago

9- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS

Actividad atrasada	Atribuible al contratista?			
	SI		NO	
	SI		NO	
	SI		NO	
	SI		NO	
	SI		NO	

OBSERVACIONES:
A la fecha se encuentra pendiente realizar el pago total del contrato por parte de la Entidad para realizar tramites de liquidación del contrato

10- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto		Inversión a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL (Adiciones y/o reducciones)	$	%	$	%
Directos+AIU+IVA	$ 449,999,919.00	$ 449,999,919.00	$ 444,266,357.75	100.00%	$ 0.00	0%
Adiciones	N/A	$ 0.00				
Reducciones		$ 5,733,561.25				
TOTAL	$ 449,999,919.00	$ 444,266,357.75				

11- CONTROL PAGOS

DETALLE DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$ 449,999,919.00	
VALOR ADICIONAL	$ 0.00	
VALOR REDUCIDO	$ 5,733,561.25	
VALOR TOTAL	$ 444,266,357.75	
ANTICIPO	NO APLICA	
TOTAL PAGADO A LA FECHA	$ 0.00	

12- CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA (Se deben enunciar todas las actividades que deben ser realizadas por el Contratista, registradas en los estudios previos y la minuta del contrato)

ACTIVIDAD	ENTREGADO	APROBADO	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
HOJAS DE VIDA PERSONAL	SI	SI	SI	Se realiza la revisión y se diligencia formato GA-JELOG-FR-078 anexandolo al acta de inicio
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	SI	SI	SI	Se realiza la revisión se anexa al acta de inicio
PARAFISCALES, ARL DE TODO EL PERSONAL Y PLANTILLAS PILA	SI	SI	SI	
CRONOGRAMA DE OBRA TIPO GANT, PDF Y EXCEL	SI	SI	SI	Se realiza la revisión se anexa al acta de inicio
CERTIFICADO CURSO DE ALTURAS DEL PERSONAL QUE TRABAJE EN ALTURAS	SI	SI	SI	Se realiza la revisión se anexa al informe de Supervisión
SISTEMA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	SI	SI	SI	Se realiza la revisión se anexa al acta de inicio
CERTIFICADO DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SI	SI	SI	Se realiza la revisión se anexa al acta de inicio
CERTIFICADO ACCIDENTALIDAD EXPEDIDA POR LA ARL	SI	SI	SI	Se realiza la revisión se anexa al acta de inicio
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN DE RIESGOS	SI	SI	SI	Se realiza la revisión se anexa al acta de inicio
FORMATOS DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD DEL PERSONAL	SI	SI	SI	Se realiza la revisión se entrega al Grupo de Inteligencia

13- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

No aplica

14- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI (Condiciones Climaticas):

No se presentaron condiciones climáticas especiales dentro del tiempo trascurrido.

ELABORO:

AT. APONTE SOLANO GABRIELA VIVIANA
Supervisor Suplente

15-ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PERIODO REPORTADO

