Gmail **Díez plus INGENIERIA S.A.S. <interdiez.secrehabitat@gmail.com>**

RV: informes generales correspondencia semanal 1,2,3,4 y 5

4 mensajes

Jorge Alonso Martinez Mantilla <jorge.martinez@habitatbogota.gov.co> 22 de noviembre de 2023, 7:53
Para: "diezplusingenieria@gmail.com" <diezplusingenieria@gmail.com>, "interdiez.secrehabitat@gmail.com" <interdiez.secrehabitat@gmail.com>
Cc: Lina Fernanda Infante Reyes <lina.infante@habitatbogota.gov.co>, Maria Fernanda Coral Fernandez <maria.coral@habitatbogota.gov.co>

Buenos días,

Conforme a la revisión efectuada por la profesional Lina Fernanda Infante de la SDHT-SO de los informes generales de correspondencia del No1 al No. 5, nos permitimos solicitar realizar el siguiente ajuste y si es posible, subsanarlo en la mesa técnica del día de hoy:

- En la columna "DEPARTAMENTO" no se colocan nombres propios, se debe indicar es el nombre de la entidad o del consorcio según corresponda.

Cordialmente,

De: Díez plus INGENIERIA S.A.S. <interdiez.secrehabitat@gmail.com>
Enviado: martes, 7 de noviembre de 2023 21:43
Para: Jorge Alonso Martinez Mantilla <jorge.martinez@habitatbogota.gov.co>; Lina Fernanda Infante Reyes <lina.infante@habitatbogota.gov.co>; Maria Fernanda Coral Fernandez <maria.coral@habitatbogota.gov.co>
Asunto: informes generales correspondencia semanal 1,2,3,4 y 5

se remiten nuevamente los informes generales de correspondencia 1 y 2, así mismo se remiten los informes semanales generales correspondencia semanas 3, 4, y 5, para su revisión y observaciones de ser el caso

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DEL HÁBITAT

Jorge Alonso Martinez Mantilla
Contratista - No 788 - 2023
Subdirección de Operaciones
Secretaría Distrital del Hábitat
Teléfono: (+57) 1 358 1600 -
Bogotá, Colombia

"Antes de imprimir este mensaje, compruebe que es necesario hacerlo. Una tonelada de papel implica la tala de 15 árboles y el consumo de 250 mil litros de agua. El medio ambiente es compromiso de TODOS. "

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DEL HÁBITAT

Lina Fernanda Infante Reyes
Contratista - No 1003 - 2023
Subdirección de Operaciones
Secretaría Distrital del Hábitat
Teléfono: (+57) 1 358 1600 -
Bogotá, Colombia

"Antes de imprimir este mensaje, compruebe que es necesario hacerlo. Una tonelada de papel implica la tala de 15 árboles y el consumo de 250 mil litros de agua. El medio ambiente es compromiso de TODOS. "

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DEL HÁBITAT

Jorge Alonso Martinez Mantilla
Contratista - No 788 - 2023
Subdirección de Operaciones
Secretaría Distrital del Hábitat
Teléfono: (+57) 1 358 1600 -
Bogotá, Colombia

"Antes de imprimir este mensaje, compruebe que es necesario hacerlo. Una tonelada de papel implica la tala de 15 árboles y el consumo de 250 mil litros de agua. El medio ambiente es compromiso de TODOS. "

Díez plus INGENIERIA S.A.S. <interdiez.secrehabitat@gmail.com> 22 de noviembre de 2023, 17:46
Para: Jorge Alonso Martinez Mantilla <jorge.martinez@habitatbogota.gov.co>

buenas tardes

mediante el presente correo se remiten los informes semanales generales de 1 al 7, los cuales ya fueron subsanados teniendo en cuenta la mesa de trabajo virtual realzada con la arquitecta lina

quedo atento a observaciones y recomendaciones
[El texto citado está oculto]

7 adjuntos

- **INFORME SEMANAL INTERVENTORIA 4 (1 - Generales) 22-29 octubre 2023.xlsx** 51K
- **INFORME SEMANAL INTERVENTORIA 5 (1 - Generales) 30 de octubre al 6 de noviembre 2023.xlsx** 50K
- **INFORME SEMANAL INTERVENTORIA 6 (1 - Generales) 7 al 12 de noviembre 2023.xlsx** 49K
- **INFORME SEMANAL INTERVENTORIA 2 (1 - Generales) 08-14 octubre 2023.xlsx** 51K
- **INFORME SEMANAL INTERVENTORIA 3 (1 - Generales) 15-21 octubre 2023.xlsx** 52K
- **INFORME SEMANAL INTERVENTORIA 7 (1 - Generales) 13 al 19 de noviembre 2023.xlsx** 50K
- **INFORME SEMANAL INTERVENTORIA 1 (1 - Generales) 01-07 octubre 2023.xlsx** 50K

Díez plus INGENIERIA S.A.S. <interdiez.secrehabitat@gmail.com> 22 de noviembre de 2023, 19:06
Para: Jorge Alonso Martinez Mantilla <jorge.martinez@habitatbogota.gov.co>, Lina Fernanda Infante Reyes <lina.infante@habitatbogota.gov.co>, maria.coral@habitatbogota.gov.co

Para J Jorge Alonso Martinez Mantilla L Lina Fernanda Infante Reyes m maria.coral@habitatbo… co

Cc CCO

[El texto citado está oculto]

7 adjuntos

- **INFORME SEMANAL INTERVENTORIA 4 (1 - Generales) 22-29 octubre 2023.xlsx** 51K
- **INFORME SEMANAL INTERVENTORIA 5 (1 - Generales) 30 de octubre al 6 de noviembre 2023.xlsx** 50K
- **INFORME SEMANAL INTERVENTORIA 6 (1 - Generales) 7 al 12 de noviembre 2023.xlsx** 49K
- **INFORME SEMANAL INTERVENTORIA 2 (1 - Generales) 08-14 octubre 2023.xlsx** 51K
- **INFORME SEMANAL INTERVENTORIA 3 (1 - Generales) 15-21 octubre 2023.xlsx** 52K
- **INFORME SEMANAL INTERVENTORIA 7 (1 - Generales) 13 al 19 de noviembre 2023.xlsx** 50K
- **INFORME SEMANAL INTERVENTORIA 1 (1 - Generales) 01-07 octubre 2023.xlsx** 50K

Lina Fernanda Infante Reyes <lina.infante@habitatbogota.gov.co> 27 de noviembre de 2023, 15:24
Para: "Díez plus INGENIERIA S.A.S." <interdiez.secrehabitat@gmail.com>, Jorge Alonso Martinez Mantilla <jorge.martinez@habitatbogota.gov.co>, Maria Fernanda Coral Fernandez <maria.coral@habitatbogota.gov.co>

Buenas tardes

Por medio del presente, se da la aprobación a los informes generales semanales No. 1, No. 2, No. 3, No. 4, No. 5, No. 6 y No.7.

Quedo atenta.
Cordial saludo,

De: Díez plus INGENIERIA S.A.S. <interdiez.secrehabitat@gmail.com>
Enviado: miércoles, 22 de noviembre de 2023 7:06 p. m.
Para: Jorge Alonso Martinez Mantilla <jorge.martinez@habitatbogota.gov.co>; Lina Fernanda Infante Reyes <lina.infante@habitatbogota.gov.co>; Maria Fernanda Coral Fernandez <maria.coral@habitatbogota.gov.co>
Asunto: Fwd: informes generales correspondencia semanal 1,2,3,4 y 5

[El texto citado está oculto]

SEMANA No.1. 01 al 07 de 2023

CORRESPONDENCIA ENVIADA EN LA SEMANA (Si aplica)

FECHA	TIPO	NO. RADICADO	DIRIGIDA	ASUNTO	DEPARTAMENTO
1/10/2023	COMUNICADO	INTERV-SHAB-1122 -004-2023	CONSORCIO VIVIENDA D&O	Informe mensual	Director
3/10/2023	COMUNICADO	INTERV-SHAB-1122 -005-2023	CONSORCIO VIVIENDA D&O	Solicitud documentos de Seguridad y Salud en el Trabajo.	SST
3/10/2023	correo electronico		SECRETARIA DEL HABITAT	envío Informe ambiental #1 de Interventoría CTO 1122 DEL 2023 para su revisión y fines pertinentes.	ambiental
3/10/2023	COMUNICADO	INTERV-SHAB-1122 -006-2023	CONSORCIO VIVIENDA D&O	Solicitud hojas de vida profesionales, cronograma de obra, cronograma de visitas, plan de gestión social y ambiental, expedientes 27 MVR, cuentas de cobro 16 MVR.	Director
3/10/2023	Oficio	INTERV-SHAB-1122 -007-2023 - NR - 1-2023-41674	SECRETARIA DEL HABITAT	solicitud documentos contractuales contrato de obra 998-2022, expedientes en físico de las 12 viviendas ejecutadas, último informe anterior interventoría y oficios de aprobación hojas de vida interventoría.	Director
4/10/2023	correo electronico		SECRETARIA DEL HABITAT	Informe mensual septiembre componente social	Social
4/10/2023	correo electronico		SECRETARIA DEL HABITAT	envío Informe ambiental #1 de Interventoría CTO 1122 DEL 2023 para su revisión y fines pertinentes.	ambiental
5/10/2023	correo electronico		CONSORCIO VIVIENDA D&O	Solicitud plan de gestión social (segundo correo)	Social
6/10/2023	COMUNICADO	INTERV-SHAB-1122 -008-2023	CONSORCIO VIVIENDA D&O	aprobacion hojas de vida ambiental y social	Director
7/10/2023	Correo electronico		SECRETARIA DEL HABITAT	Reporte semanal 02 al 06 de octubre componente social	Social

FECHA	TIPO	NO. RADICADO	DIRIGIDA	ASUNTO	DEPARTAMENTO
2/10/2023	correo electronico		DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	informe mensual de obra	SECREATRIA DEL HABITAT
2/10/2023	correo electronico		DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	aclaracion correos electronicos par comunicación	SECREATRIA DEL HABITAT
3/10/2023	correo electronico		DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	programación de mediciones de contrato 998 de 2022	CONSORCIO D&O 2022
3/10/2023	Oficio	SDHT - D&O - 209	DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	Traslado Espacio del Punto de Atención a la Comunidad - Localidad Usme	CONSORCIO D&O 2022
3/10/2023	Oficio	SDHT - D&O - 210	DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	INFORME MENSUAL SOCIAL MES SEPTIEMBRE 2023	CONSORCIO D&O 2022
4/10/2023	Oficio	SDHT - D&O - 211	DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	Envió de presupuestos - Reactivación del contrato 998-2022	CONSORCIO D&O 2022
6/10/2023	correo electronico		DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	obserbaciones Informe ambiental #1 de Interventoría CTO 1122 DEL 2023	SECREATRIA DEL HABITAT
6/10/2023	correo electronico		DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	Se remite informe semanal social correspondiente a la semana del 2 de septiembre	CONSORCIO D&O 2022
6/10/2023	Oficio	SDHT – D&O - 200	DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	Respuesta al oficio Respuesta comunicado INTERV-SHAB-1122-003-2023 - Solicitud avances y estado actual del Plan de Gestión Social	CONSORCIO D&O 2022
6/10/2023	correo electronico		DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	envío las hojas de vida para aprobación	CONSORCIO D&O 2022

CAMBIO DE PROFESIONALES EN OBRA (Si aplica)

CARGO	PROFESIONAL RETIRADO	PROFESIONAL PROPUESTO	DEDIC	OFICIO REMISORIO	OFICIO APROB.

SEMANA No.2. 08 al 14 de 2023					
CORRESPONDENCIA ENVIADA EN LA SEMANA (Si aplica)					
FECHA	**TIPO**	**NO. RADICADO**	**DIRIGIDA**	**ASUNTO**	**DEPARTAMENTO**
8/10/2023	COMUNICADO	INTERV-SHAB-1122 -009-2023	SECRETARIA DEL HABITAT	reporte semana 2	tecnico
8/10/2023	COMUNICADO	INTERV-SHAB-1122 -010-2023	CONSORCIO VIVIENDA D&O	Aprobación presupuestos Vivienda 185, 186, 187, 194	tecnico
9/10/2023	correo electronico		SECRETARIA DEL HABITAT	Informe Mensual Componente SST contrato 1192 del 2023	SST
9/10/2023	correo electronico		SECRETARIA DEL HABITAT	Informe Semanala componente SST	SST
9/10/2023	correo electronico		SECRETARIA DEL HABITAT	Informe ambiental semanal ambiental	ambiental
9/10/2023	Oficio	INTERV-SHAB-1122 -011-2023 NR-1-2023-41677	SECRETARIA DEL HABITAT	Radicación Hojas de Vida profesionales Conteractuales Interventoría	Director
9/10/2023	correo electronico		SECRETARIA DEL HABITAT	informe semanal ambiental para su conocimiento y fines pertinentes.	ambiental
9/10/2023	Oficio	INTERV-SHAB-1122 -012-2023 - NR - 1-2023-41672	SECRETARIA DEL HABITAT	Acalaración Plan de Calidad	Director
9/10/2023	COMUNICADO	INTERV-SHAB-1122 -013-2023	CONSORCIO VIVIENDA D&O	Solicitud Profesional SST asignado para el contrato de obra 998 del 2022	SST
9/10/2023	COMUNICADO	INTERV-SHAB-1122 -014-2023	SECRETARIA DEL HABITAT	aclaración y entrega expedientes contrato de obra 998 del 2022	Director
9/10/2023	COMUNICADO	INTERV-SHAB-1122 -015-2023	CONSORCIO VIVIENDA D&O	Aprobación presupuestos Vivienda 188, 189, 190, 191,192 Y 193	Director
10/10/2023	correo electronico		SECRETARIA DEL HABITAT	informe técnico mensual del mes de septiembre	tecnico
10/10/2023	correo electronico		SECRETARIA DEL HABITAT	Ajuste informe semanal ambiental	ambiental
10/10/2023	Oficio	NR - 1-2023-41671	SECRETARIA DEL HABITAT	aclaracion y entrega expedientes contrato de obra 998-2022	Director
12/10/2023	COMUNICADO	INTERV-SHAB-1122 -016-2023	CONSORCIO VIVIENDA D&O	Aprobación Hoja de vida profesional SST	SST
12/10/2023	correo electronico		SECRETARIA DEL HABITAT	misión de informes ambientales aprobados tanto de contratista como de interventoría.	ambiental
13/10/2023	COMUNICADO	INTERV-SHAB-1122 -018-2023	SECRETARIA DEL HABITAT	Remision cronograma de obra	Director
13/10/2023	COMUNICADO	INTERV-SHAB-1122 -019-2023	SECRETARIA DEL HABITAT	Radicación Plan de Calidad	Director
13/10/2023	correo electronico		CONSORCIO VIVIENDA D&O	respuesta oficio SDHT – D&O - 225	SST
14/10/2023	correo electronico		SECRETARIA DEL HABITAT	Informe Semanal Componente SST	SST
CORRESPONDENCIA RECIBIDA EN LA SEMANA (Si aplica)					
FECHA	**TIPO**	**NO. RADICADO**	**DIRIGIDA**	**ASUNTO**	**DEPARTAMENTO**
8/10/2023	Oficio	SDHT – D&O - 214	DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	Envió Informe Técnico mes de septiembre 2023 - Reactivación del contrato 998-202	CONSORCIO D&O 2022
8/10/2023	correo electronico		DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	Presupuestos validaciones DYO 1	CONSORCIO D&O 2022
8/10/2023	correo electronico		DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	Semanal 40 y semanal 41 Tecnico	CONSORCIO D&O 2022
9/10/2023	correo electronico		DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	respuesta informe de las actividades realizados durante el periodo trascurrido entre el 2 al 7 de octubre del 2023	SECREATRIA DEL HABITAT
9/10/2023	Oficio	SDHT – D&O - 215	DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	Envió presupuestos de obra 2023 - Reactivación del contrato 998-2022	CONSORCIO D&O 2022
9/10/2023	correo electronico		DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	Adjunto los Anexos y el informe SST de del mes de julio de 998 -	CONSORCIO D&O 2022
9/10/2023	Oficio	SDHT – D&O - 216	DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	Envió Informe Técnico de obra 2023 - Reactivación del contrato 998-2022	CONSORCIO D&O 2023
9/10/2023	correo electronico		DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	observaciones INFORME SEMANAL AMBIENTAL	SECREATRIA DEL HABITAT
9/10/2023	correo electronico		DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	hoja de vida de la profesional SST aprobada por Pran Construcciones que decidio continuar en el proyecto	CONSORCIO D&O 2023
10/10/2023	correo electronico		DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	Reunión contrato 1122-2023	SECREATRIA DEL HABITAT
11/10/2023	correo electronico		DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	observaciones INFORME SEMANAL AMBIENTAL	SECREATRIA DEL HABITAT
11/10/2023	Oficio	SDHT – D&O - 217	DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	Informe Entrega Unilateral Vivienda CE 17 con Anexos. - alcance a oficio SDHT – D&	CONSORCIO D&O 2023
11/10/2023	Oficio	SDHT – D&O - 219	DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	Envió Informe SST mes de Julio 2023 - Reactivación del contrato 998-2022	CONSORCIO D&O 2023
11/10/2023	correo electronico		DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	SDHT – D&O - 224-Envió Hoja de vida Profesional SST de obra - Reactivación delco	CONSORCIO D&O 2023
11/10/2023	Oficio	SDHT – D&O - 218	DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	Envió Informe 16 presupuestos factura inicial acta 4 - Reactivación del contrato 998	CONSORCIO D&O 2024
11/10/2023	correo electronico		DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	Reunión contrato 1122-2023	SECREATRIA DEL HABITAT
11/10/2023	Oficio	SDHT – D&O - 221	DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	Envió Plan SST corregido - Reactivación del contrato 998-2022	CONSORCIO D&O 2025
12/10/2023	correo electronico		DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	Base de MVR 1122-2023	SECREATRIA DEL HABITAT
12/10/2023	correo electronico		DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	Aceptado: COMITE DE OBRA E INTERVENTORIA vie 13 de oct de 2023 9am - 12pm	CONSORCIO D&O 2025
12/10/2023	correo electronico		DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	Le remitimos, la respuesta dada por nuestro profesional, Santiago Hincapié García -	SECREATRIA DEL HABITAT
13/10/2023	correo electronico		DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	Aceptado: COMITE DE OBRA E INTERVENTORIA	SECREATRIA DEL HABITAT
13/10/2023	Oficio	SDHT – D&O - 225	DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	Envió Documentación de obra personal operativo - Reactivación del contrato 998-2(	CONSORCIO D&O 2023
14/10/2023	correo electronico		DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	aceptación y VB del mismo, conforme a lo señalado en el comité del 12 de octubre	SECREATRIA DEL HABITAT
14/10/2023	correo electronico		DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	Conforme a la revisión efectuada al Plan de Calidad, le sugerimos corregir lo resalta	SECREATRIA DEL HABITAT
CARGO	**PROFESIONAL RETIRADO**	**PROFESIONAL PROPUESTO**	**DEDIC**	**OFICIO REMISORIO**	**OFICIO APROB.**

SEMANA No.3. 15 al 21 octubre de 2023

CORRESPONDENCIA ENVIADA EN LA SEMANA (Si aplica)

FECHA	TIPO	NO. RADICADO	DIRIGIDA	ASUNTO	DEPARTAMENTO
16/10/2023	COMUNICADO	INTERV-SHAB-1122 -020-2023	CONSORCIO VIVIENDA D&O	respuesta oficio SDHT – D&O - 216	Director
16/10/2023	COMUNICADO	INTERV-SHAB-1122 -021-2023	CONSORCIO VIVIENDA D&O	respuesta oficio SDHT – D&O - 214	Director
16/10/2023	COMUNICADO	INTERV-SHAB-1122 -022-2023	CONSORCIO VIVIENDA D&O	respuesta oficio SDHT – D&O - 217	Director
16/10/2023	COMUNICADO	INTERV-SHAB-1122 -023-2023	CONSORCIO VIVIENDA D&O	llamado de atencion posible incumplimiento	Director
16/10/2023	correo electronico		SECRETARIA DEL HABITAT	corregir los datos de la cédula del representante legal de interventoría ya que ese número no corresponde	Director
16/10/2023	correo electronico		CONSORCIO VIVIENDA D&O	se remite oficio de aprobación cronograma enviado a la secretaria de hábitat, esto para su conocimiento del estado del cronograma de obra.	Director
17/10/2023	correo electronico		SECRETARIA DEL HABITAT	Reporte semana 09 al 15 de octubre 2023 componente social Interventoría	social
17/10/2023	correo electronico		SECRETARIA DEL HABITAT	Plan de acompañamiento social Interventoría	social
17/10/2023	COMUNICADO	INTERV-SHAB-1122 -024-2023	CONSORCIO VIVIENDA D&O	Aprobación informe mensual septiembre componente social	social
17/10/2023	correo electronico		SECRETARIA DEL HABITAT	informe semanal ambiental	ambiental
17/10/2023	Oficio	INTERV-SHAB-1122 -025-2023 - NR-1-2023-42493	SECRETARIA DEL HABITAT	solicitud prorroga contratsita e interventoria	Director
17/10/2023	correo electronico		SECRETARIA DEL HABITAT	Plantilla Mensual obra	SST
17/10/2023	COMUNICADO	IINTERV-SHAB-1122-026-2023	SECRETARIA DEL HABITAT	Solicitud asuntos varios componente social	social
17/10/2023	correo electronico		SECRETARIA DEL HABITAT	informes generales correspondientes al N 1 y N2 , para su revisión y fines pertinentes	Director
17/10/2023	correo electronico		SECRETARIA DEL HABITAT	informes tecnicos correspondientes al N 1 y N2 , para su revisión y fines pertinentes	tecnico
18/10/2023	COMUNICADO	INTERV-SHAB-1122 -027-2023	CONSORCIO VIVIENDA D&O	Aprobación presupuestos Vivienda 184	Director
18/10/2023	Oficio	INTERV-SHAB-1122 -028-2023 NR-1-2023-42644	SECRETARIA DEL HABITAT	icitud de Prórroga al Contrato de Obra N° 998 de 2022 y Contrato de Interventoría (	Director
18/10/2023	COMUNICADO	INTERV-SHAB-1122 -029-2023	CONSORCIO VIVIENDA D&O	Presuntos incumplimientos	Director
18/10/2023	correo electronico		SECRETARIA DEL HABITAT	remisión informe técnico contratista	Director
18/10/2023	correo electronico		SECRETARIA DEL HABITAT	informe mensual de interventoria	TECNICO
18/10/2023	correo electronico		CONSORCIO VIVIENDA D&O	o aprobación por parte de la SDHT de informe mensual mes de septiembre de com	social
19/10/2023	correo electronico		CONSORCIO D&O 2022	Acta No. 01_Comite de obra e interventoria (06_10_2023)	Director
19/10/2023	correo electronico		SECRETARIA DEL HABITAT	Acta No. RI-002_ Reactivación e inicio contratos (26_09_2023)	Director
19/10/2023	Oficio	INTERV-SHAB-1122-030-2023	CONSORCIO D&O 2022	Fwd: Visto Bueno Inf. Men. Obr. No. 11 V. 1 (Septiembre 2023 - CTO-998-2022)	TECNICO
19/10/2023	correo electronico		SECRETARIA DEL HABITAT	informe general mes septiembre interventoria	TECNICO
19/10/2023	correo electronico		SECRETARIA DEL HABITAT	comité de obra e interventoría	Director
19/10/2023	correo electronico		CONSORCIO D&O 2022	O - 214- Envió Informe Técnico mes de septiembre 2023 - Reactivación del contrat	TECNICO
19/10/2023	correo electronico		SECRETARIA DEL HABITAT	Aprobacion informe ambiental 11 de obra por interventoria	Director
19/10/2023	COMUNICADO	INTERV-SHAB-1122-031-2023	SECRETARIA DEL HABITAT	remisión acta de cobro N.4 contrato 998-2022	Director
19/10/2023	COMUNICADO	INTERV-SHAB-1122-032-2023	SECRETARIA DEL HABITAT	Remisión Documentación Factura Acta No 4 contrato 998-2022	Director
20/10/2023	COMUNICADO	INTERV-SHAB-1122-034-2023	SECRETARIA DEL HABITAT	Respuesta oficio NR. 2-2023-73389	Director
20/10/2023	correo electronico		CONSORCIO VIVIENDA D&O	Recomendaciones previas a la ejecución de obra Componente SST	SST
20/10/2023	ESTA ES EN ENVIADOS	INTERV-SHAB-1122-035-2023	CONSORCIO VIVIENDA D&O	tos de ingreso de personal Contrato de Obra N° 998 de 2022 y los anexos del Plan	SST

CORRESPONDENCIA RECIBIDA EN LA SEMANA (Si aplica)

FECHA	TIPO	NO. RADICADO	DIRIGIDA	ASUNTO	DEPARTAMENTO
16/10/2023	correo electronico		DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	prespuesto Casa 84	CONSORCIO D&O 2023
16/10/2023	correo electronico		DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	observaciones Programación ajustada - SDHT – D&O - 207- Alcance 1	SECREATRIA DEL HABITAT
16/10/2023	correo electronico		DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	Reporte semanal No 42 componente social	CONSORCIO D&O 2023
17/10/2023	correo electronico		DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	116 de 184 Copia de actas - Septiembre	SECREATRIA DEL HABITAT
17/10/2023	correo electronico		DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	Acta No. RI-002_ Reactivación e inicio contratos (26_09_2023)	SECREATRIA DEL HABITAT
17/10/2023	correo electronico		DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	Acta No. 01_Comite de obra e interventoria (06_10_2023)	SECREATRIA DEL HABITAT
17/10/2023	correo electronico		DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	Plantilla Mensual obra	CONSORCIO D&O 2023
17/10/2023	correo electronico		DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	Subsanación informe ambiental de Julio	CONSORCIO D&O 2023
17/10/2023	correo electronico		DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	informe semanal SST- semana 1 septiembre, subsanacion	CONSORCIO D&O 2023
17/10/2023	correo electronico		DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	INFORME SEMANAL- SEMANA 1 SEPTIEMBRE	CONSORCIO D&O 2023
17/10/2023	correo electronico		DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	Copia de actas - Septiembre	SECREATRIA DEL HABITAT
17/10/2023	correo electronico		DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	Acta No. RI-002_ Reactivación e inicio contratos (26_09_2023)	SECREATRIA DEL HABITAT
17/10/2023	correo electronico		DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	RV: Entrega informe ambiental consilado con interventoria	SECREATRIA DEL HABITAT
17/10/2023	correo electronico	Comunicación Oficial N° 2-2023-73388	DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL INTERVENTOR.	SECREATRIA DEL HABITAT
17/10/2023	correo electronico	Comunicación Oficial N° 2-2023-73390	DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL INTERVENTOR.	SECREATRIA DEL HABITAT
17/10/2023	correo electronico	Comunicación Oficial N° 2-2023-73391	DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	SOLICITUD INFORME DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONSORCIO VIVIENDA&I	SECREATRIA DEL HABITAT
18/10/2023	correo electronico		DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	RV: Estado Informes No. 9. V. 1. y No. 10. V. 1. CTO-998-2022	SECREATRIA DEL HABITAT
18/10/2023	correo electronico		DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	Observaciones a mejoramientos recibidos	SECREATRIA DEL HABITAT
18/10/2023	correo electronico		DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	Aprobación Plan de Acompañamiento Social	SECREATRIA DEL HABITAT
18/10/2023	correo electronico		DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	Aprobación informe mensual septiembre componente social	SECREATRIA DEL HABITAT
18/10/2023	correo electronico		DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	Aprobación reportes semanales componente social	SECREATRIA DEL HABITAT
18/10/2023	Oficio	SDHT – D&O - 228	DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	ALCANCE AL OFICIO SDHT – D&O – 226 SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRAC	CONSORCIO D&O 2023
18/10/2023	correo electronico		DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	Observaciones a mejoramientos recibidos	SECREATRIA DEL HABITAT
18/10/2023	correo electronico		DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	Visto Bueno Inf. Men. Obr. No. 11 V. 1 (Septiembre 2023 - CTO-998-2022)	SECREATRIA DEL HABITAT
19/10/2023	correo electronico		DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	Diana Jimena Dorado Muñoz ha comoartido la carpeta "CTO 998-2022 CONSORCIO	SECREATRIA DEL HABITAT
19/10/2023	correo electronico	SDHT – D&O – 229	DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	-ACTA 4 – PREFACTURA CONSORCIO VIVIENDA D&O	CONSORCIO D&O 2023
19/10/2023	correo electronico	SDHT – D&O – 230-	DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	Documentación Factura Acta No 4	CONSORCIO D&O 2023
19/10/2023	correo electronico		DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	RE: comité de obra e interventoría	SECREATRIA DEL HABITAT
20/10/2023	correo electronico		DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	Radicación Plan de Calidad Interventoría	SECREATRIA DEL HABITAT
20/10/2023	correo electronico		DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	Solicitud documentos de ingreso y Anexos del Plan de Gestión de SST.	CONSORCIO D&O 2023
20/10/2023	correo electronico		DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	RV: Capacitación Migración Información Ejecución Ruralidad	SECREATRIA DEL HABITAT

CARGO	PROFESIONAL RETIRADO	PROFESIONAL PROPUESTO	DEDIC	OFICIO REMISORIO	OFICIO APROB.

SEMANA No.4. 22 al 29 octubre de 2023

CORRESPONDENCIA ENVIADA EN LA SEMANA (Si aplica)

FECHA	TIPO	NO. RADICADO	DIRIGIDA	ASUNTO	DEPARTAMENTO
22/10/2023	COMUNICADO	INTERV-SHAB-1122-033-2023	SECRETARIA DEL HABITAT	Respuesta oficio NR. 2-2023-73391 y NR. 2-2023-73391	Director
22/10/2023	OFICIO	INTERV-SHAB-1122-036-2023 - NR- 1-2023-43169	SECRETARIA DEL HABITAT	Solicitud de cambio de per Contrato de Interventoría No. 1122 de 2023	Director
22/10/2023	correo electronico		SECRETARIA DEL HABITAT	Informe semanal componenete SST	SST
22/10/2023	correo electronico		SECRETARIA DEL HABITAT	Reporte semanal 16 al 20 de octubre componente social	social
23/10/2023	correo electronico		SECRETARIA DEL HABITAT	Informe semanal TECNICO 3	tecnico
23/10/2023	correo electronico		SECRETARIA DEL HABITAT	Informe semanal ambiental 3	Director
24/10/2023	correo electronico		SECRETARIA DEL HABITAT	informes técnico N1 y N2	TECNICO
24/10/2023	COMUNICADO	INTERV-SHAB-1122-037	SECRETARIA DEL HABITAT	Remisíon Planilla de SS- Interventoría	SST
24/10/2023	correo electronico		SECRETARIA DEL HABITAT	Remisíon informe semanal de obra	ambiental
24/10/2023	correo electronico		CONSORCIO VIVIENDA D&O	Actualización de la valla	social
25/10/2023	correo electronico		CONSORCIO VIVIENDA D&O	Observaciones a mejoramientos recibidos	Director
25/10/2023	correo electronico		CONSORCIO VIVIENDA D&O	Resolución 787 de 2023 - Caso expediente 33	Director
26/10/2023	COMUNICADO	INTERV-SHAB-1122-039-2023	CONSORCIO VIVIENDA D&O	SOLICITUD INFORME SEMANALES MES OCTUBRE	Director
26/10/2023	correo electronico		CONSORCIO VIVIENDA D&O	ACTUALIZACIÒN GARANTIA PRÓRROGA No. 3 CONTRATO DE OBRA No. 998-202	Director
27/10/2023	correo electronico		CONSORCIO VIVIENDA D&O	Solicitud aclaración Vinculo Laboral con la empresa JAMC	SST
29/10/2023	Correo electronico		SECRETARIA DEL HABITAT	Reporte semana No 4 (23 al 27 de octubre)	Social
29/10/2023	Correo electronico		SECRETARIA DEL HABITAT	INFORME SEMANA 4 TECNICO	TECNICO

CORRESPONDENCIA RECIBIDA EN LA SEMANA (Si aplica)

FECHA	TIPO	NO. RADICADO	DIRIGIDA	ASUNTO	DEPARTAMENTO
22/10/2023	correo electronico		DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	Reporte semanal No 43 componente social	CONSORCIO D&O 2023
23/10/2023	correo electronico		DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	Diana Maritza Ramos Cruz ha compartido la carpeta "CTO 1122-2023 DIEZ PLUS E	SECREATRIA DEL HABITAT
23/10/2023	correo electronico		DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	Solicitud documentos de ingreso y Anexos del Plan de Gestión de SST.	SECREATRIA DEL HABITAT
23/10/2023	correo electronico		DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	RV: informes técnico N1 y N2	SECREATRIA DEL HABITAT
23/10/2023	correo electronico		DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	RV: informe semana Técnico No. 3	SECREATRIA DEL HABITAT
23/10/2023	correo electronico		DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	Proceso de prórroga del contrato de interventoría DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	SECREATRIA DEL HABITAT
23/10/2023	correo electronico		DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	Programación para 24 y 25 de octubre	CONSORCIO D&O 2023
23/10/2023	correo electronico		DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	Atención a la comunidad Ciudad Bolivar 25 de octubre	CONSORCIO D&O 2023
23/10/2023	correo electronico		DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	Respuesta comunicado INTERV-SHAB-1122-026-2023 - SOCIAL	CONSORCIO D&O
24/10/2023	correo electronico		DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	informe semanal SST-	CONSORCIO D&O
24/10/2023	correo electronico		DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	aprobado informe 01- 07 oct	SECREATRIA DEL HABITAT
24/10/2023	correo electronico		DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	aprobado informe 2 semana 8-14 oct	SECREATRIA DEL HABITAT
24/10/2023	correo electronico		DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	aprobado informe 3 semana 15 - 21 0ct	SECREATRIA DEL HABITAT
25/10/2023	correo electronico		DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	actas de comite 13 de septiembre	SECREATRIA DEL HABITAT
25/10/2023	correo electronico		DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	documentacion personal operativo aprobacion	CONSORCIO D&O 2023
25/10/2023	correo electronico		DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	1 mensaje	SECREATRIA DEL HABITAT
26/10/2023	correo electronico		DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	RV: revision informe interventoria septiembre	SECREATRIA DEL HABITAT
26/10/2023	correo electronico		DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	Informe semanal No. 42 (17 al 22 octubre 2023)	SECREATRIA DEL HABITAT
26/10/2023	correo electronico		DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	Respuesta actualización de la valla	SECREATRIA DEL HABITAT
27/10/2023	Correo electronico		DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	Aprobación reporte semanal No 3 componente social	SECREATRIA DEL HABITAT
27/10/2023	correo electronico		DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	Comunicación Oficial N° 2-2023-75498	SECREATRIA DEL HABITAT
27/10/2023	correo electronico		DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	Comunicación Oficial N° 2-2023-75498	SECREATRIA DEL HABITAT
28/10/2023	correo electronico		DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	Reporte semana No 44 componente social	CONSORCIO D&O 2023
28/10/2023	correo electronico		DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	RV: Solicitud de cambio de per Contrato de Interventoría No. 1122 de 2023	SECREATRIA DEL HABITAT
28/10/2023	correo electronico		DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	Informe semanal No 44 componente social	CONSORCIO D&O

CARGO	PROFESIONAL RETIRADO	PROFESIONAL PROPUESTO	DEDIC	OFICIO REMISORIO	OFICIO APROB.

SEMANA No.5. 30 de octubre al 6 de noviembre de 2023					
CORRESPONDENCIA ENVIADA EN LA SEMANA (Si aplica)					
FECHA	**TIPO**	**NO. RADICADO**	**DIRIGIDA**	**ASUNTO**	**DEPARTAMENTO**
1/11/2023	Correo electronico		SECRETARIA DEL HABITAT	Informe Mensual Componente SST contrato 1192 del 2023	SST
1/11/2023	Correo electronico		SECRETARIA DEL HABITAT	remisión actas De comité N3	Director
1/11/2023	Correo electronico		SECRETARIA DEL HABITAT	INFORME MENSUAL TECNICO	TECNICO
1/11/2023	Correo electronico		SECRETARIA DEL HABITAT	Informe mensual octubre componente social	Social
3/11/2023	Correo electronico		CONSORCIO VIVIENDA D&O	Hallazgos Componente SST contratista CONSORCIO VIVIENDA D&O	SST
4/11/2023	COMUNICADO	INTERV-SHAB-1122-040-2023	CONSORCIO VIVIENDA D&O	Aprobación del PAC	Social
4/11/2023	COMUNICADO	INTERV-SHAB-1122-041-2023	CONSORCIO VIVIENDA D&O	Aprobación informe social No12 octubre	Social
4/11/2023	Correo electronico		SECRETARIA DEL HABITAT	Subsanación reporte semana No 4	Social
4/11/2023	Correo electronico		SECRETARIA DEL HABITAT	Reporte semana No 5	Social
6/11/2023	Correo electronico		SECRETARIA DEL HABITAT	informe semanal tecnico 5	TECNICO
6/11/2023	COMUNICADO	INTERV-SHAB-1122-042-2024	CONSORCIO VIVIENDA D&O	respuesta oficio SDHT – D&O – 233 informe octubre	TECNICO
CORRESPONDENCIA RECIBIDA EN LA SEMANA (Si aplica)					
FECHA	**TIPO**	**NO. RADICADO**	**DIRIGIDA**	**ASUNTO**	**DEPARTAMENTO**
30/10/2023	correo electronico		DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	Aprobación informe semanal No. 003 de Interventoría y No. 042 de Obra	SECREATRIA DEL HABITAT
30/10/2023	correo electronico		DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	Informe semanal No 44 componente social SUBSANADO	CONSORCIO D&O
30/10/2023	correo electronico		DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	Informe semanal No 4	SECREATRIA DEL HABITAT
1/11/2023	Oficio	231.SDHT – D&O –231	DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	Informe mensual social octubre 2023	CONSORCIO D&O
1/11/2023	correo electronico		DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	Acta No.3 Comite... - Formato: resaltado	SECREATRIA DEL HABITAT
2/11/2023	correo electronico		DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	informe mensual de obra octubre 2022 SST	CONSORCIO D&O
2/11/2023	correo electronico		DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	233.SDHT – D&O –233 Envió informe Técnico octubre 2023	CONSORCIO D&O 2023 tecnico
3/11/2023	correo electronico		DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	ACTAS DE COMITE	SECREATRIA DEL HABITAT
3/11/2023	correo electronico		DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	Rechazado: Comite de obra	SECREATRIA DEL HABITAT
3/11/2023	correo electronico		DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	Informe contratista 12 V0	CONSORCIO DYO
3/11/2023	correo electronico		DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	Aceptado: Comite de obra	SECREATRIA DEL HABITAT
04-11-0202	correo electronico		DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	Concepto Favorable Inf. Men. Obr. No. 12 V. 2. CTO 998	SECREATRIA DEL HABITAT
04-11-0202	correo electronico		DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	RV: Concepto Favorable Inf. Men. Obr. No. 12 V. 2. CTO 998	SECREATRIA DEL HABITAT
4/11/2023	Correo electronico		DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	Informe semanal No 45 Componente social	CONSORCIO D&O
CARGO	**PROFESIONAL RETIRADO**	**PROFESIONAL PROPUESTO**	**DEDIC**	**OFICIO REMISORIO**	**OFICIO APROB.**

SEMANA No.6. 7 al 12 de noviembre de 2023					
CORRESPONDENCIA ENVIADA EN LA SEMANA (Si aplica)					
FECHA	**TIPO**	**NO. RADICADO**	**DIRIGIDA**	**ASUNTO**	**DEPARTAMENTO**
07/11/2023	COMUNICADO	INTERV-SHAB-1122-043-2025	CONSORCIO VIVIENDA D&O	solicitud entrega de certificación materiales	TECNICO
09/11/2023	COMUNICADO	INTERV-SHAB-1122-044-2026	CONSORCIO VIVIENDA D&O	atrasos en las obras contrato 998-2022	TECNICO
09/11/2023	COMUNICADO	INTERV-SHAB-1122-045-2026	CONSORCIO VIVIENDA D&O	alcance oficio INTERV-SHAB-1122-042-2024	TECNICO
CORRESPONDENCIA RECIBIDA EN LA SEMANA (Si aplica)					
FECHA	**TIPO**	**NO. RADICADO**	**DIRIGIDA**	**ASUNTO**	**DEPARTAMENTO**
07/11/2023	Correo electronico		DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	informe semanal 5 ambiental	SECRETARIA DEL HABITAT
07/11/2023	correo electronico		DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	Informe Mensual No 2 Componente SST- Contrato 1122 del 2023	SECREATRIA DEL HABITAT
07/11/2023	correo electronico		DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	Informe mensual 2	SECREATRIA DEL HABITAT
07/11/2023	correo electronico		DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	Programación semana del 7 al 14 de noviembre	CONSORCIO D&O
07/11/2023	correo electronico		DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	informe semanal 5 ambiental	SECRETARIA DEL HABITAT
08/11/2023	correo electronico		DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	RV: informe semanal técnico 5	SECRETARIA DEL HABITAT
08/11/2023	correo electronico		DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	Revision informe mensual 2	Secretaria de Habitat
09/11/2023	correo electronico		DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	aprobación informe mensual tecnico	SECRETARIA DEL HABITAT
09/11/2023	correo electronico		DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	Envió informe Técnico octubre 2023	CONSORCIO D&O
09/11/2023	correo electronico		DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	obación informe mensual de octubre componente social por parte de supervisión SD	SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT
09/11/2023	correo electronico		DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	Aprobación subsanaciones reporte semanal social No 4 de interventoría	SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT
11/11/2023	correo electronico		DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	Reporte semanal No 46 componente social de la obra	CONSORCIO D&O
12/11/2023	correo electronico		DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	Informe semanal 6	SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT
CARGO	**PROFESIONAL RETIRADO**	**PROFESIONAL PROPUESTO**	**DEDIC**	**OFICIO REMISORIO**	**OFICIO APROB.**

SEMANA No.7. 13 al 19 de noviembre de 2023					
CORRESPONDENCIA ENVIADA EN LA SEMANA (Si aplica)					
FECHA	**TIPO**	**NO. RADICADO**	**DIRIGIDA**	**ASUNTO**	**DEPARTAMENTO**
13/11/2023	Correo electronico		CONSORCIO VIVIENDA D&O	Reenvío de correo aprobación informe mensual social de octubre de parte de la supervisión de SDHT	Social
13/11/2023	Correo electronico		CONSORCIO VIVIENDA D&O	Observaciones reporte semanal No 46 componente social obra	Social
13/11/2023	Correo electronico		SECRETARIA DEL HABITAT	Reporte semanal No 6 componente social interventoría	Social
15/11/2023	COMUNICADO	INTERV-SHAB-1122-046-2023	CONSORCIO VIVIENDA D&O	SOLICITUD CONCEPTO INSTALACION GCR	Ambiental
15/11/2023	Correo electronico		SECRETARIA DEL HABITAT	Reportes semanales #5 y 6 subsanados	Social
15/11/2023	Correo electronico		SECRETARIA DEL HABITAT	Reporte semanal No 5 subsanado	Social
16/11/2023	COMUNICADO	INTERV-SHAB-1122-047-2023	SECRETARIA DEL HABITAT	Fwd: Visto Bueno Inf. Men. Obr. No. 12 V. 1 (octubre 2023 - CTO-998-2022)	director
16/11/2023	correo electronico		CONSORCIO D&O 2022	Actas mesas de trabajo Octubre - 1122-2023	Director
17/11/2023	correo electronico		SECRETARIA DEL HABITAT	RV: 233.SDHT – D&O –233 Envió informe Técnico octubre 2023	TECNICO
17/11/2023	correo electronico		CONSORCIO D&O 2022	4 de 227 Subsanacion observaciones mesa de trabajo 16 octubre	AMBIENTAL
17/11/2023	COMUNICADO	INTERV-SHAB-1122-048-2023	SECRETARIA DEL HABITAT	remisión oficio SDHT – D&O - 239	AMBIENTAL
17/11/2023	correo electronico		SECRETARIA DEL HABITAT	informe técnico semana 4	TECNICO
17/11/2023	correo electronico		SECRETARIA DEL HABITAT	informe mensual mes octubre	DIRECTOR
17/11/2023	correo electronico		CONSORCIO D&O 2022	solicitud al no uso de material granulado de caucho reciclado (GCR)	Ambiental
19/11/2023	correo electronico		SECRETARIA DEL HABITAT	Reporte semanal social No 7	Social
CORRESPONDENCIA RECIBIDA EN LA SEMANA (Si aplica)					
FECHA	**TIPO**	**NO. RADICADO**	**DIRIGIDA**	**ASUNTO**	**DEPARTAMENTO**
14/11/2023	correo electronico		DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	Reporte semanal No 46 componente social de la obra SUBSANADO	CONSORCIO D&O
14/11/2023	correo electronico		DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	Notificación de finalización del proyecto y cierre de atención a la comunidad Usme	CONSORCIO D&O
14/11/2023	correo electronico		DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	Notificación de finalización del proyecto y cierre de atención a la comunidad Ciudad Bolivar	CONSORCIO D&O
15/11/2023	correo electronico		DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	Observaciones reporte semanal #5 social	SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT
15/11/2023	correo electronico		DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	Entrega informes semanales ambiental Interventoria	SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT
16/11/2023	correo electronico		DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	Aprobación reporte semanal No 5 componente social	SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT
16/11/2023	correo electronico		DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	Aprobación reporte semanal No 6 componente social	SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT
16/11/2023	correo electronico		DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	Actas mesas de trabajo Octubre - 1122-2023	SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT
16/11/2023	correo electronico		DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	RV: 233.SDHT – D&O –233 Envió informe Técnico octubre 2023	SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT
16/11/2023	correo electronico		DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	Aprobación informe mensual social No 2	SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT
17/11/2023	correo electronico		DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	Solicitud información intervenciones construcción sostenible Mejoramiento Habitacional Rural vigencia 2022	SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT
17/11/2023	correo electronico		DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	INFORME SEMANAL- SEMANA 1 SEPTIEMBRE SST	CONSORCIO D&O
17/11/2023	correo electronico		DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	1 mensaje	ERIKA LISCANO
17/11/2023	OFICIO	SDHT – D&O - 239	DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	SDHT – D&O –238 Certificado del No uso de gránulo de caucho reciclado (GCR)	CONSORCIO D&O
18/11/2023	OFICIO	SDHT – D&O - 239	DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	SUBSANACION SDHT – D&O –238 Certificado del No uso de gránulo de caucho reciclado (GCR)	CONSORCIO D&O
18/11/2023	correo electronico		DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	Informe semanal social No 47	CONSORCIO D&O
CARGO	**PROFESIONAL RETIRADO**	**PROFESIONAL PROPUESTO**	**DEDIC**	**OFICIO REMISORIO**	**OFICIO APROB.**

Gmail **Díez plus INGENIERIA S.A.S. <interdiez.secrehabitat@gmail.com>**

aprobado informe 01- 07 oct

1 mensaje

Jaime Augusto Rengifo Peña <jaime.rengifo@habitatbogota.gov.co> 24 de octubre de 2023, 9:57
Para: Jorge Alonso Martinez Mantilla <jorge.martinez@habitatbogota.gov.co>, Lina Fernanda Infante Reyes <lina.infante@habitatbogota.gov.co>, "Díez plus INGENIERIA S.A.S." <interdiez.secrehabitat@gmail.com>

Jorge buenos días, envío informe 1 semanal (01-07 octubre) una vez revisado, la interventoría acató los requerimientos los cuales fueron subsanados. Por ende queda aprobado.

Jaime Augusto Rengifo Peña
Contratista - No 658 - 2023
Subsecretaría de Coordinación Operativa
Secretaría Distrital del Hábitat
Teléfono: (+57) 1 358 1600 -
Bogotá, Colombia

"Antes de imprimir este mensaje, compruebe que es necesario hacerlo. Una tonelada de papel implica la tala de 15 árboles y el consumo de 250 mil litros de agua. El medio ambiente es compromiso de TODOS. "

INFORME SEMANAL INTERVENTORIA (2 - Técnico) 01-07 octubre 2023 revision 2 (1).xlsx
58K

2. INFORME SEMANAL (informe semanal No. 1
COMPONENTE TÉCNICO
INTERVENTORÍA
contrato Numero 1122-2023

SEMANA No. 1. 02 al 07 de octubre de 2023

ACUMULADO VALIDACIONES:

TOTAL VIV.	PROGR.	EJECUT.	ADELA.	RETRA
11	11	11	11	0

VALIDACIONES EN LA SEMANA:

PROGR.	%	EJECUT.	%	ADELA.	RETRA
11	100%	11	100%	11%	0%

EXP.	BENEFICIARIO	FECHA VALIDACIÓN	OBSERVACIONES TÉCNICAS EN LA VALIDACIÓN
184	CECHAGUA GUTIERREZ JOSE IGNACIO	2-oct	se debe realizar una reunión con el propietario , ya que el manifiesta no estar de acuerdo con las mejoras que se le plantean, el solicita se realicen una serie de cambios y modificaciones de espacios los cuales no estan contemplados dentro del objeto del contrato
185	BAEZ RAMIREZ EVERARDO	2-oct	se mantienen los requerimientos realizados en la visita de clasificación de hogar realizada por la entidad
186	LOPEZ MENDOZA MARIA DEL CARMEN	2-oct	se mantienen los requerimientos realizados en la visita de clasificación de hogar realizada por la entidad
187	SUAREZ CARDENAS MARIA LUBY	2-oct	se mantienen los requerimientos realizados en la visita de clasificación de hogar realizada por la entidad
188	CRISTIANO FERNÁNDEZ ISABEL	2-oct	se propone realizar la adecuación del de cocina incluido pisos , paredes y cielo raso, mantenimiento estufa, enchape de zona social y revisar si el presupuesto alcanza para pintura general
189	GARZON GARCIA CARLOS JULIO	2-oct	se mantienen los requerimientos realizados en la visita de clasificación de hogar realizada por la entidad
190	NOSSA SANCHEZ MARIA SUSANA	4-oct	se plante la instalación de cielo raso e iluminación en general, y el pañete de muros de patio y lateral izquierdo de la vivienda, de igual forma revisar el alcance de pintura general
191	CRUZ CHAVARRO MANUEL ANTONIO	4-oct	se mantienen los requerimientos realizados en la visita de clasificación de hogar realizada por la entidad
192	RODRIGUEZ CRUZ VALERIO	4-oct	se plante el cambio parcial de cubierta, mejoramiento baño, cielo raso en habitación 1 y 2, adecuación de cocina meson y mantenimiento estufa de leña, se solicita revisar el alcance para pintura y enchape pisos habitaciones
193	DELGADO CORTES MANUEL	4-oct	se mantienen los requerimientos realizados en la visita de clasificación de hogar realizada por la entidad
194	RAMIREZ CAMARGO ARISTOBULO	4-oct	se plante a realizar el pisos de la habitación y de la cocina, adecuación de un baño en el espacio entre habitación y cocina, y realizar un acceso directo al baño desde la habitación, así mismo el acceso directo a la cocina desde la habitación, mejoramiento e cubierta t revisar el alcance para pintura general

Observaciones generales: el procedimiento de validaciones transcurrio sin novedades técnicas relevantes entre que se realizaron otras actividades, como socializaciones, trabajo de oficina revisión documental entre otros.dado lo anterior no hubo novedades ni cxambioe representativos.

Registro fotografico: https://drive.google.com/drive/folders/14I61fChKkD0HGNAw2BPL8m4RyphrpZMi

ACUMULADO APERTURAS:

TOTAL VIV.	PROGR.	EJECUT.	ADELA.	RETRA
1	1	0	0	0

APERTURAS EN LA SEMANA:

PROGR.	%	EJECUT.	%	ADELA.	RETRA
1		1	0%		

EXP.	BENEFICIARIO	FECHA APERTURA	OBSERVACIONES TÉCNICAS EN LA APERTURA
CE174	CHAVES NAVARRETE JORGE ENRIQUE	29/09/2023	se mantienen las observaciones presentadas en la validación, pero se recomienda estar atento a las cantidades ya que estas pueden cambiar a medida que se desarrollan las actividades

Observaciones generales: se realizo la apertura del MVR 174, en acompañamiento de las secretaria del hábitat, durante la validación no se presentaron observaciones significativas.

Registro fotográfico: https://drive.google.com/drive/folders/14I61fChKkD0HGNAw2BPL8m4RyphrpZMi

VIVIENDAS EN EJECUCION EN LA SEMANA

EXP.	BENEFICIARIO	FECHA VALIDACION	FECHA APERTURA	FECHA INICIO OBRAS	PORCENTAJE DE AVANCE
CE174	CHAVES NAVARRETE JORGE ENRIQUE		29/09/2023	9-oct	0%

Observaciones generales: CE174 se realizó apertura el 29 de septiembre está en fase de ejecución , este expediente no se alcanzó a apertura al momento de la suspensión, por lo cual se realizo la apertura en la fecha indicada en el anterior cuadro.

ACUMULADO ENTREGAS:

TOTAL VIV.	PROGR.	EJECUT.	ADELA.	RETRA.
2	2	2	0	0

ENTREGAS EN LA SEMANA:

PROGR.	%	EJECUT.	%	ADELA.	RETRA.
2	100%	2	100%		

EXP.	BENEFICIARIO	FECHA ENTREGA	OBSERVACIONES TÉCNICAS EN LA ENTREGA
CE68	BELTRAN DE BELTRAN BALBINA	4-oct	**se realizo la entrega sin novedades**
CE179	ROMERO CORTES LUISA FERNANDA	6-oct	se debe ajustar la ubicación de caja eléctrica en muro del baño a la altura del cielo Razo, ya que esta quedo a la vista y sin tapa

Observaciones generales: se realizaron 2 entregas durante el tiempo trascurrido del contrato, están pendientes la entrega de 25 obras de las cuales una es entrega unilateral por parte del contratista

Registro fotografico: https://drive.google.com/drive/folders/14I61fChKkD0HGNAw2BPL8m4RyphrpZMi

INDICADORES DE AVANCE DEL PROYECTO CON CORTE SEMANAL

GENERAL	PROGR.	EJECUT.	ADELA.	RETRA.
	2	2	2	0

AVANCE FINANCIERO	PROGR.	EJECUT.	ADELA.	RETRA.
	2	2	0	0

CE68	$	24.999.580,52
CE179	$	24.955.032,63

RESPECTO EL FLUJO DE INVERSIÓN

INVERSION PREVISTA PARA LA SEMANA:	0	**INVERSION ACUMULADA PREVISTA:**	0
INVERSIÓN REAL PARA LA SEMANA:	$ 49.954.613,16	**INVERSIÓN ACUMULADA REAL:**	$ 49.954.613,16

Gmail **Díez plus INGENIERIA S.A.S. <interdiez.secrehabitat@gmail.com>**

aprobado informe 2 semana 8-14 oct

1 mensaje

Jaime Augusto Rengifo Peña <jaime.rengifo@habitatbogota.gov.co> 24 de octubre de 2023, 10:10
Para: Jorge Alonso Martinez Mantilla <jorge.martinez@habitatbogota.gov.co>, Lina Fernanda Infante Reyes <lina.infante@habitatbogota.gov.co>, "Díez plus INGENIERIA S.A.S." <interdiez.secrehabitat@gmail.com>

Jorge buenos días envío informe semanal 2 de interventoría, una vez revisado, el interventor acato los requerimientos los cuales fueron debidamente subsanados, por ende se da por aprobado.

Jaime Augusto Rengifo Peña
Contratista - No 658 - 2023
Subsecretaría de Coordinación Operativa
Secretaría Distrital del Hábitat
Teléfono: (+57) 1 358 1600 -
Bogotá, Colombia

"Antes de imprimir este mensaje, compruebe que es necesario hacerlo. Una tonelada de papel implica la tala de 15 árboles y el consumo de 250 mil litros de agua. El medio ambiente es compromiso de TODOS. "

INFORME SEMANAL INTERVENTORIA (2 - Técnico) 08-14 oct 2023 revision 2 (1).xlsx
65K

SEMANA No. 2. 08 al 14 de octubre de 2023

ACUMULADO VALIDACIONES:

TOTAL VIV.	PROGR.	EJECUT.	ADELA.	RETRA
11	11	11	0	0

VALIDACIONES EN LA SEMANA:

PROGR.	%	EJECUT.	%	ADELA.	RETRA
0	0%	0	0%		0%

EXP.	BENEFICIARIO	FECHA VALIDACION	OBSERVACIONES TECNICAS EN LA VALIDACION
184	CECHAGUA GUTIERREZ JOSE IGNACIO	2-oct	se debe realizar una reunión con el propietario , ya que el manifiesta no estar de acuerdo con las mejoras que se le plantean, el solicita se realicen una serie de cambios y modificaciones de espacios los cuales no estan contemplados dentro del objeto del contrato
185	BAEZ RAMIREZ EVERARDO	2-oct	se mantienen los requerimientos realizados en la visita de clasificación de hogar realizada por la entidad
186	LOPEZ MENDOZA MARIA DEL CARMEN	2-oct	se mantienen los requerimientos realizados en la visita de clasificación de hogar realizada por la entidad
187	SUAREZ CARDENAS MARIA LUBY	2-oct	se mantienen los requerimientos realizados en la visita de clasificación de hogar realizada por la entidad
188	CRISTIANO FERNÁNDEZ ISABEL	2-oct	se propone realizar la adecuación del de cocina incluido pisos , paredes y cielo raso, mantenimiento estufa, enchape de zona social y revisar si el presupuesto alcanza para pintura general
189	GARZON GARCIA CARLOS JULIO	2-oct	se mantienen los requerimientos realizados en la visita de clasificación de hogar realizada por la entidad
190	NOSSA SANCHEZ MARIA SUSANA	4-oct	se plante la instalación de cielo raso e iluminación en general, y el pañete de muros de patio y lateral izquierdo de la vivienda, de igual forma revisar el alcance de pintura general
191	CRUZ CHAVARRO MANUEL ANTONIO	4-oct	se mantienen los requerimientos realizados en la visita de clasificación de hogar realizada por la entidad
192	RODRIGUEZ CRUZ VALERIO	4-oct	se plante el cambio parcial de cubierta, mejoramiento baño, cielo raso en habitación 1 y 2, adecuación de cocina meson y mantenimiento estufa de leña, se solicita revisar el alcance para pintura y enchape pisos habitaciones
193	DELGADO CORTES MANUEL	4-oct	se mantienen los requerimientos realizados en la visita de clasificación de hogar realizada por la entidad
194	RAMIREZ CAMARGO ARISTOBULO	4-oct	se plante a realizar el pisos de la habitación y de la cocina, adecuación de un baño en el espacio entre habitación y cocina, y realizar un acceso directo al baño desde la habitación, así mismo el acceso directo a la cocina desde la habitación, mejoramiento e cubierta t revisar el alcance para pintura general

Observaciones generales: en la fecha del informe no se realizaron validaciones

Registro fotografico: https://drive.google.com/drive/folders/14l61fOHkDDHGNAw28PL8m4RqphyzZMi

ACUMULADO APERTURAS:

TOTAL VIV.	PROGR.	EJECUT.	ADELA.	RETRA
11	12	11	0	1

APERTURAS EN LA SEMANA:

PROGR.	%	EJECUT.	%	ADELA.	RETRA
1	0%	0	0%	0%	100%

EXP.	BENEFICIARIO	FECHA APERTURA	
174	CHAVES NAVARRETE JORGE ENRIQUE	29/09/2023	**se mantienen las observaciones presentadas en la validación, pero se recomienda estar atento a las cantidades ya que estas pueden cambiar a medida que se desarrollan las actividades**
185	BAEZ RAMIREZ EVERARDO	9/10/2023	**se mantienen las observaciones presentadas en la validación, pero se recomienda estar atento a las cantidades ya que estas pueden cambiar a medida que se desarrollan las actividades**
186	LOPEZ MENDOZA MARIA DEL CARMEN	9/10/2023	**se mantienen las observaciones presentadas en la validación, pero se recomienda estar atento a las cantidades ya que estas pueden cambiar a medida que se desarrollan las actividades**
187	SUAREZ CARDENAS MARIA LUBY	9/10/2023	**se mantienen las observaciones presentadas en la validación, pero se recomienda estar atento a las cantidades ya que estas pueden cambiar a medida que se desarrollan las actividades**
188	CRISTIANO FERNÁNDEZ ISABEL	10/10/2023	**se mantienen las observaciones presentadas en la validación, pero se recomienda estar atento a las cantidades ya que estas pueden cambiar a medida que se desarrollan las actividades**
189	GARZON GARCIA CARLOS JULIO	10/10/2023	**se mantienen las observaciones presentadas en la validación, pero se recomienda estar atento a las cantidades ya que estas pueden cambiar a medida que se desarrollan las actividades**
190	NOSSA SANCHEZ MARIA SUSANA	10/10/2023	**se mantienen las observaciones presentadas en la validación, pero se recomienda estar atento a las cantidades ya que estas pueden cambiar a medida que se desarrollan las actividades**
191	CRUZ CHAVARRO MANUEL ANTONIO	10/10/2023	**se mantienen las observaciones presentadas en la validación, pero se recomienda estar atento a las cantidades ya que estas pueden cambiar a medida que se desarrollan las actividades**
192	RODRIGUEZ CRUZ VALERIO	10/10/2023	**se mantienen las observaciones presentadas en la validación, pero se recomienda estar atento a las cantidades ya que estas pueden cambiar a medida que se desarrollan las actividades**
193	DELGADO CORTES MANUEL	10/10/2023	**se mantienen las observaciones presentadas en la validación, pero se recomienda estar atento a las cantidades ya que estas pueden cambiar a medida que se desarrollan las actividades**
194	RAMIREZ CAMARGO ARISTOBULO	9/10/2023	**se mantienen las observaciones presentadas en la validación, pero se recomienda estar atento a las cantidades ya que estas pueden cambiar a medida que se desarrollan las actividades**

Observaciones generales: durante el periodo del informe se realizo la apertura de 11 viviendas las cuales tuvieron cambios entre el proceso de validación y apertura

Registro fotografico: https://drive.google.com/drive/folders/14l61fOHkDDHGNAw28PL8m4RqphyzZMi

VIVIENDAS EN EJECUCION EN LA SEMANA

EXP.	BENEFICIARIO	FECHA VALIDACION	FECHA APERTURA	FECHA INICIO OBRAS	PORCENTAJE DE AVANCE
CE174	CHAVES NAVARRETE JORGE ENRIQUE		29/09/2023	9-oct	0%

Observaciones generales: a la fecha del informe no se han indicado obras, en la programación presentada por el contratista se plantea el inicio de actividades en las viviendas el 9 de octubre, pero a la fecha 14 de octubre no se han iniciado actividades, por lo cual se procede a realizar oficio de posible incumplimiento

ACUMULADO ENTREGAS:

TOTAL VIV.	PROGR.	EJECUT.	ADELA.	RETRA.
21	21	21	0	0

ENTREGAS EN LA SEMANA:

PROGR.	%	EJECUT.	%	ADELA.	RETRA.
21	100%	21	100%		

EXP.	BENEFICIARIO	FECHA ENTREGA	OBSERVACIONES TECNICAS EN LA ENTREGA
CE68	BELTRAN DE BELTRAN BALBINA	4-oct	**ya se subsanaron las observaciones presentadas**
CE179	ROMERO CORTES LUISA FERNANDA	6-oct	se debe ajustar la ubicación de caja eléctrica en muro del baño a la altura del cielo Razo, ya que esta quedo a la vista y sin tapa
CE1	DIVIS GONZALO MOISES DEVIA	10-oct	**se realizo la entrega sin novedades**
CE71	RUIZ BELTRAN JOSE FERNANDO	9-oct	**durante el proceso de entrega se realizaron observaciones las cuales fueron atendidas de manera oportuna por el contratista, las cuales se relacionaron en la bitácora.**
CE72	MARTINEZ DE CANGREJO CRISTINA	9-oct	**durante el proceso de entrega se realizaron observaciones las cuales fueron atendidas de manera oportuna por el contratista, las cuales se relacionaron en la bitácora.**
CE75	BELTRAN GOMEZ NORBEY	11-oct	**se realizo la entrega sin novedades**
CE77	LONDOÑO GIRALDO MARIA MAGDALENA	9-oct	**se realizo la entrega sin novedades**
CE82	ALARCON BLANCA NUBIA	11-oct	**se realizo la entrega sin novedades**
CE83	VANEGAS FORERO DARIO	10-oct	**se realizo la entrega sin novedades**
CE85	PEDRO ARNULFO ROJAS	11-oct	**se realizo la entrega sin novedades**
CE117	JESSICA KATHERIN CHAVEZ GARZON	10-oct	**durante el proceso de entrega se realizaron observaciones las cuales fueron atendidas de manera oportuna por el contratista, las cuales se relacionaron en la bitácora.**
CE132	AREVALO LIBERATO JHONATAN	11-oct	**se realizo la entrega sin novedades**
CE133	AREVALO SOLORZANO LEIDY JOHANNA	11-oct	**se realizo la entrega sin novedades**
CE151	MARTINEZ LIBERATO MARIA ANTONIA	10-oct	**durante el proceso de entrega se realizaron observaciones las cuales fueron atendidas de manera oportuna por el contratista, las cuales se relacionaron en la bitácora.**
CE152	CARDENAS MARTINEZ YUDI CONSTANZA	10-oct	**se realizo la entrega sin novedades**
CE153	CARDENAS MARTINEZ DILSA PAOLA	10-oct	**se realizo la entrega sin novedades**
CE155	MORENO GUERRERO YULY ANDREA	10-oct	**se realizo la entrega sin novedades**
CE173	CHAVES NAVARRETE JUAN CARLOS	11-oct	**se realizo la entrega sin novedades**
CE178	GONZALEZ GONZALEZ BELISARIO	11-oct	**se realizo la entrega sin novedades**
CE182	CARRERO ALVAREZ EDGAR FIDEL	9-oct	**se realizo la entrega sin novedades**
CE183	CULMA TAPIERO ROSA	9-oct	durante el proceso de entrega se realizaron observaciones las cuales fueron atendidas de manera oportuna por el contratista, las cuales se relacionaron en la bitácora.

Observaciones generales: se realizaron 19 entregas durante el tiempo trascurrido del contrato, están pendientes la entrega de 6 obras de las cuales una es entrega unilateral por parte del contratista

Registro fotografico: https://drive.google.com/drive/folders/14l61fOHkDDHGNAw28PL8m4RqphyzZMi

INDICADORES DE AVANCE DEL PROYECTO CON CORTE SEMANAL

GENERAL	PROGR.	EJECUT.	ADELA.	RETRA.
	16	20	4	0

AVANCE FINANCIERO	PROGR.	EJECUT.	ADELA.	RETRA.
	16	20	6	0
CE173	$			24.999.580,52
CE178	$			24.953.032,63
CE1	$			24.999.995,04
CE71	$			24.528.520,27
CE72	$			24.999.470,45
CE75	$			24.391.566,13
CE77	$			24.999.461,27
CE82	$			24.999.998,56
CE83	$			24.998.775,90
CE85	$			24.999.998,56
CE117	$			24.971.266,65
CE132	$			24.991.593,25
CE151	$			24.999.043,23
CE152	$			24.999.487,48
CE153	$			24.999.999,87
CE155	$			22.023.220,67
CE173	$			24.996.877,04
CE178	$			24.999.998,56
CE182	$			24.999.657,84
CE183	$			24.999.998,56

RESPECTO EL FLUJO DE INVERSION

INVERSION PREVISTA PARA LA SEMANA:	$ 395.897.273,84	**INVERSION ACUMULADA PREVISTA:**	$ 445.851.887,00
INVERSION REAL PARA LA SEMANA:	$ 445.896.930,25	**INVERSION ACUMULADA REAL:**	$ 495.851.543,40

Gmail **Díez plus INGENIERIA S.A.S. <interdiez.secrehabitat@gmail.com>**

aprobado informe 3 semana 15 - 21 0ct

1 mensaje

Jaime Augusto Rengifo Peña <jaime.rengifo@habitatbogota.gov.co> 24 de octubre de 2023, 10:27
Para: Jorge Alonso Martinez Mantilla <jorge.martinez@habitatbogota.gov.co>, Lina Fernanda Infante Reyes <lina.infante@habitatbogota.gov.co>, "Díez plus INGENIERIA S.A.S." <interdiez.secrehabitat@gmail.com>

Jorge buenos días, envío informe de interventoría 3 semana 15 - 21 oct, una vez requerido dicho documento este fue debidamente subsanado, quedando de esta forma aprobado.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DEL HÁBITAT

Jaime Augusto Rengifo Peña
Contratista - No 658 - 2023
Subsecretaría de Coordinación Operativa
Secretaría Distrital del Hábitat
Teléfono: (+57) 1 358 1600 -
Bogotá, Colombia

"Antes de imprimir este mensaje, compruebe que es necesario hacerlo. Una tonelada de papel implica la tala de 15 árboles y el consumo de 250 mil litros de agua. El medio ambiente es compromiso de TODOS. "

INFORME SEMANAL 3 INTERVENTORIA (2 - Técnico) 15-21 oct 2023 aprobado (3).xlsx
67K

SEMANA No. 3. 15 al 21 de octubre de 2023

ACUMULADO VALIDACIONES:

TOTAL VIV.	PROGR.	EJECUT.	ADELA.	RETRA.
11	11	11	0	0

VALIDACIONES EN LA SEMANA:

PROGR.	%	EJECUT.	%	ADELA.	RETRA
0		0			

EXP.	BENEFICIARIO	FECHA VALIDACIÓN	OBSERVACIONES TECNICAS EN LA VALIDACIÓN
184	CECHAGUA GUTIERREZ JOSE IGNACIO	2-oct	se debe realizar una reunión con el propietario , ya que el manifiesta no estar de acuerdo con las mejoras que se le plantean, el solicita se realicen una serie de cambios y modificaciones de espacios los cuales no estan contemplados dentro del objeto del contrato
185	BAEZ RAMIREZ EVERARDO	2-oct	se mantienen los requerimientos realizados en la visita de clasificación de hogar realizada por la entidad
186	LOPEZ MENDOZA MARIA DEL CARMEN	2-oct	se mantienen los requerimientos realizados en la visita de clasificación de hogar realizada por la entidad
187	SUAREZ CARDENAS MARIA LUBY	2-oct	se mantienen los requerimientos realizados en la visita de clasificación de hogar realizada por la entidad
188	CRISTIANO FERNÁNDEZ ISABEL	2-oct	se propone realizar la adecuación del de cocina incluido pisos , paredes y cielo raso, mantenimiento estufa, enchape de zona social y revisar si el presupuesto alcanza para pintura general
189	GARZON GARCIA CARLOS JULIO	2-oct	se mantienen los requerimientos realizados en la visita de clasificación de hogar realizada por la entidad
190	NOSSA SANCHEZ MARIA SUSANA	4-oct	se plante la instalación de cielo raso e iluminación en general, y el pañete de muros de patio y lateral izquierdo de la vivienda, de igual forma revisar el alcance de pintura general
191	CRUZ CHAVARRO MANUEL ANTONIO	4-oct	se mantienen los requerimientos realizados en la visita de clasificación de hogar realizada por la entidad
192	RODRIGUEZ CRUZ VALERIO	4-oct	se plante el cambio parcial de cubierta, mejoramiento baño, dicho raso en habitación 1 y 2, adecuación de cocina meson y mantenimiento estufa de leña, se solicita revisar el alcance para pintura y enchape pisos habitaciones
193	DELGADO CORTES MANUEL	4-oct	se mantienen los requerimientos realizados en la visita de clasificación de hogar realizada por la entidad
194	RAMIREZ CAMARGO ARISTOBULO	4-oct	se plante a realizar el pisos de la habitación y de la cocina, adecuación de un baño en el espacio entre habitación y cocina, y realizar un acceso directo al baño desde la habitación, así mismo el acceso directo a la cocina desde la habitación, mejoramiento e cubierta t revisar el alcance para pintura general

Observaciones generales: en la fecha del informe no se realizaron validaciones

Registro fotografico: https://drive.google.com/drive/folders/1p7fBkC_9zxeCWmqgRAeZVAt-tz-3eKaH4

ACUMULADO APERTURAS:

TOTAL VIV.	PROGR.	EJECUT.	ADELA.	RETRA.
12	12	12	0	0

APERTURAS EN LA SEMANA:

PROGR.	%	EJECUT.	%	ADELA.	RETRA
1	0%	1	0%	0%	0%

EXP.	BENEFICIARIO	FECHA APERTURA	OBSERVACIONES TECNICAS EN LA APERTURA
174	CHAVES NAVARRETE JORGE ENRIQUE	29/09/2023	**se mantienen las observaciones presentadas en la validación, pero se recomienda estar atento a las cantidades ya que estas pueden cambiar a medida que se desarrollan las actividades**
185	BAEZ RAMIREZ EVERARDO	9/10/2023	**se mantienen las observaciones presentadas en la validación, pero se recomienda estar atento a las cantidades ya que estas pueden cambiar a medida que se desarrollan las actividades**
186	LOPEZ MENDOZA MARIA DEL CARMEN	9/10/2023	**se mantienen las observaciones presentadas en la validación, pero se recomienda estar atento a las cantidades ya que estas pueden cambiar a medida que se desarrollan las actividades**
187	SUAREZ CARDENAS MARIA LUBY	9/10/2023	**se mantienen las observaciones presentadas en la validación, pero se recomienda estar atento a las cantidades ya que estas pueden cambiar a medida que se desarrollan las actividades**
188	CRISTIANO FERNÁNDEZ ISABEL	10/10/2023	**se mantienen las observaciones presentadas en la validación, pero se recomienda estar atento a las cantidades ya que estas pueden cambiar a medida que se desarrollan las actividades**
189	GARZON GARCIA CARLOS JULIO	10/10/2023	**se mantienen las observaciones presentadas en la validación, pero se recomienda estar atento a las cantidades ya que estas pueden cambiar a medida que se desarrollan las actividades**
190	NOSSA SANCHEZ MARIA SUSANA	10/10/2023	**se mantienen las observaciones presentadas en la validación, pero se recomienda estar atento a las cantidades ya que estas pueden cambiar a medida que se desarrollan las actividades**
191	CRUZ CHAVARRO MANUEL ANTONIO	10/10/2023	**se mantienen las observaciones presentadas en la validación, pero se recomienda estar atento a las cantidades ya que estas pueden cambiar a medida que se desarrollan las actividades**
192	RODRIGUEZ CRUZ VALERIO	10/10/2023	**se mantienen las observaciones presentadas en la validación, pero se recomienda estar atento a las cantidades ya que estas pueden cambiar a medida que se desarrollan las actividades**
193	DELGADO CORTES MANUEL	10/10/2023	**se mantienen las observaciones presentadas en la validación, pero se recomienda estar atento a las cantidades ya que estas pueden cambiar a medida que se desarrollan las actividades**
194	RAMIREZ CAMARGO ARISTOBULO	9/10/2023	**se mantienen las observaciones presentadas en la validación, pero se recomienda estar atento a las cantidades ya que estas pueden cambiar a medida que se desarrollan las actividades**
184	CECHAGUA GUTIERREZ JOSE IGNACIO	19/10/2023	**se realizaron cambios en las obras a realizar dado que el propietario no estaba de acuerdo con lo planteado inicialmente, se plante ala adecuación y mejoramiento o dos habitaciones pisos, pañete muros, pintura y cielo Raso, así mismo la placa de contrapiso de una zona de la vivienda**

Observaciones generales: durante el periodo del informe se realizo la apertura de 1 vivienda las cuales tuvieron cambios entre el proceso de validación y apertura

Registro fotografico: https://drive.google.com/drive/folders/1p7fBkC_9zxeCWmqgRAeZVAt-tz-3eKaH4

VIVIENDAS EN EJECUCION EN LA SEMANA

EXP.	BENEFICIARIO	FECHA VALIDACION	FECHA APERTURA	FECHA INICIO OBRAS	PORCENTAJE DE AVANCE
174	CHAVES NAVARRETE JORGE ENRIQUE		29-sep	20-oct	0%
184	CECHAGUA GUTIERREZ JOSE IGNACIO	2-oct	19-oct	20-oct	0%
185	BAEZ RAMIREZ EVERARDO	2-oct	9-oct	20-oct	0%
186	LOPEZ MENDOZA MARIA DEL CARMEN	2-oct	9-oct	20-oct	0%
187	SUAREZ CARDENAS MARIA LUBY	2-oct	9-oct	20-oct	0%
188	CRISTIANO FERNÁNDEZ ISABEL	2-oct	10-oct	20-oct	0%
189	GARZON GARCIA CARLOS JULIO	2-oct	10-oct	20-oct	0%
190	NOSSA SANCHEZ MARIA SUSANA	4-oct	10-oct	20-oct	0%
191	CRUZ CHAVARRO MANUEL ANTONIO	4-oct	10-oct	20-oct	0%
192	RODRIGUEZ CRUZ VALERIO	4-oct	10-oct	20-oct	0%
193	DELGADO CORTES MANUEL	4-oct	10-oct	20-oct	0%
194	RAMIREZ CAMARGO ARISTOBULO	4-oct	9-oct	20-oct	0%

Observaciones generales: durante el periodo del informe nos e realizaron obras, ya que se presento una solicitud de prorroga por parte del contratista, donde se indica que las obra inician partir del dia 20 de octubre del 2023

ACUMULADO ENTREGAS:

TOTAL VIV.	PROGR.	EJECUT.	ADELA.	RETRA.
21	0	0	0	0

ENTREGAS EN LA SEMANA:

PROGR.	%	EJECUT.	%	ADELA.	RETRA.
0	0%	0	0%		

EXP.	BENEFICIARIO	FECHA ENTREGA	OBSERVACIONES TECNICAS EN LA ENTREGA
CE68	BELTRAN DE BELTRAN BALBINA	4-oct	**sin observaciones**
CE179	ROMERO CORTES LUISA FERNANDA	6-oct	**sin observaciones**
CE1	DIVIS GONZALO MOISES DIVIA	10-oct	**sin observaciones**
CE71	RUIZ BELTRAN JOSE FERNANDO	9-oct	**sin observaciones**
CE72	MARTINEZ DE CANGREJO CRISTINA	9-oct	**sin observaciones**
CE75	BELTRAN GOMEZ NORBEY	11-oct	**sin observaciones**
CE77	LONDOÑO GIRALDO MARIA MAGDALENA	9-oct	**sin observaciones**
CE82	ALARCON BLANCA NUBIA	11-oct	**sin observaciones**
CE83	VANEGAS FORERO DARÍO	10-oct	**sin observaciones**
CE85	PEDRO ARRUJFO ROAS	11-oct	**sin observaciones**
CE117	JESSICA KATHERIN CHAVEZ GARZON	10-oct	**sin observaciones**
CE132	AREVALO LIBERATO JHONATAN	11-oct	**sin observaciones**
CE133	AREVALO SOLORZANO LEIDY JOHANNA	11-oct	**no se presentara cuenta de cobro de esta vivienda, ya que presenta observaciones en la documentación a presentar**
CE151	MARTINEZ LIBERATO MARIA ANTONIA	10-oct	**sin observaciones**
CE152	CARDENAS MARTINEZ YUDI CONSTANZA	10-oct	**sin observaciones**
CE153	CARDENAS MARTINEZ DILSA PAOLA	10-oct	**sin observaciones**
CE155	MORENO GUERRERO YULY ANDREA	10-oct	**sin observaciones**
CE173	CHAVES NAVARRETE JUAN CARLOS	11-oct	**sin observaciones**
CE178	GONZALEZ GONZALEZ BELISARIO	11-oct	**sin observaciones**
CE182	CARRERO ALVAREZ EDGAR FIDEL	9-oct	**sin observaciones**
CE183	CULMA TAPIERO ROSA	9-oct	**sin observaciones**

Observaciones generales: durante el periodo del informe no se realizaron entregas

Registro fotografico: https://drive.google.com/drive/folders/1p7fBkC_9zxeCWmqgRAeZVAt-tz-3eKaH4

INDICADORES DE AVANCE DEL PROYECTO CON CORTE SEMANAL

GENERAL	PROGR.	EJECUT.	ADELA.	RETRA.
	39	21	1	0

AVANCE FINANCIERO	PROGR.	EJECUT.	ADELA.	RETRA.
	0	0		

CE68	$	24.999.580,52
CE179	$	24.955.022,63
CE1	$	24.999.995,94
CE71	$	24.526.520,27
CE72	$	24.999.420,45
CE75	$	24.391.566,13
CE77	$	24.999.461,27
CE82	$	24.999.998,56
CE83	$	24.998.775,90
CE85	$	24.999.998,56
CE117	$	24.971.266,65
CE132	$	24.991.593,25
CE151	$	24.999.043,21
CE152	$	24.999.487,48
CE153	$	24.999.997,87
CE155	$	22.023.220,67
CE173	$	24.996.877,04
CE178	$	24.999.998,56
CE182	$	24.999.657,84
CE183	$	24.999.998,56

RESPECTO EL FLUJO DE INVERSION

INVERSION PREVISTA PARA LA SEMANA:	$	492.886.930,25	**INVERSION ACUMULADA PREVISTA:**	$ 495.851.543,40
INVERSION REAL PARA LA SEMANA:	$	445.886.930,25	**INVERSION ACUMULADA REAL:**	$ 495.851.543,40

Gmail **Díez plus INGENIERIA S.A.S. <interdiez.secrehabitat@gmail.com>**

RV: informes semanales técnico 4, 5 , 6 y 7

1 mensaje

Jorge Alonso Martinez Mantilla <jorge.martinez@habitatbogota.gov.co> 25 de noviembre de 2023, 7:08
Para: "diezplusingenieria@gmail.com" <diezplusingenieria@gmail.com>, "interdiez.secrehabitat@gmail.com" <interdiez.secrehabitat@gmail.com>
Cc: Jaime Augusto Rengifo Peña <jaime.rengifo@habitatbogota.gov.co>, Lina Fernanda Infante Reyes <lina.infante@habitatbogota.gov.co>

Buenos días,

Cordial saludo. Una vez revisados los informes semanales de interventoría Nos. 4, 5, 6 y 7 del componente técnico, por el profesional Arq. Jaime Rengifo de la SDHT-SO, **quedan aprobados** luego de atender los requerimientos, que fueron subsanados.

Cordialmente,
.

Jorge Alonso Martinez Mantilla
Contratista - No 788 - 2023
Subdirección de Operaciones
Secretaría Distrital del Hábitat
Teléfono: (+57) 1 358 1600 -
Bogotá, Colombia

"Antes de imprimir este mensaje, compruebe que es necesario hacerlo. Una tonelada de papel implica la tala de 15 árboles y el consumo de 250 mil litros de agua. El medio ambiente es compromiso de TODOS. "

SEMANA No. 4. 22 al 29 de octubre de 2023 CONTRATO DE INTERVENTORIA 1122-2023

ACUMULADO VALIDACIONES:

TOTAL VIV	PROYOB	F.SUST	ADELA	RETRA
11	11	11	0	0

VALIDACIONES EN LA SEMANA:

PROYOB	%	F.SUST	%	ADELA	RETRA
0		0			

EXP.	BENEFICIARIO	FECHA VALIDACIÓN	OBSERVACIONES TÉCNICAS EN LA VALIDACIÓN
184	CECHAGUA GUTIERREZ JOSE IGNACIO	2-oct	Se realizara los mejoramientos en las habitaciones del frente en cuanto a: instalación de pisos , cielo raso, y pintura, asi mismo en la parte posterior se realizara el levantamiento de muros y placa en obra negra.
185	IBAEZ RAMIREZ EVERARDO	2-oct	Se mantienen los requerimientos realizados por la interventoria y la SDHT en la visita de clasificación de hogar realizada por la entidad.
186	LOPEZ MENDOZA MARIA DEL CARMEN	2-oct	Se mantienen los requerimientos realizados por la interventoria y la SDHT en la visita de clasificación de hogar realizada por la entidad.
187	SUAREZ CARDENAS MARIA LUBY	2-oct	Se mantienen los requerimientos realizados por la interventoria y la SDHT en la visita de clasificación de hogar realizada por la entidad.
188	CRISTIANO FERNÁNDEZ ISABEL	2-oct	Se propone conjuntamente con la interventoria, el contratista y el equipo técnico de la SDHT realizar la adecuación de cocina, incluido pisos, paredes, cielo raso, mantenimiento estufa y enchape de zona social, a si mismo revisar si el alcance en el presupuesto para pintura general.
189	GARZON GARCIA CARLOS JULIO	2-oct	Se mantienen los requerimientos realizados por la interventoria y la SDHT en la visita de clasificación de hogar realizada por la entidad.
190	NOSSA SANCHEZ MARIA SUSANA	4-oct	Se propone conjuntamente con la interventoria, el contratista y el equipo técnico de la SDHT la instalación de cielo raso e iluminación en general, el pañete de muros de patio lateral izquierdo de la vivienda, de igual forma revisar el alcance de pintura general
191	CRUZ CHAVARRO MANUEL ANTONIO	4-oct	Se mantienen los requerimientos realizados por la interventoria y la SDHT en la visita de clasificación de hogar realizada por la entidad.
192	RODRIGUEZ CRUZ VALERIO	4-oct	Se propone conjuntamente con la interventoria, el contratista y el equipo técnico de la SDHT se plantea el cambio parcial de cuberta, mejoramiento baño, cielo raso en habitación 1 y 2, adecuación de cocina mesón y mantenimiento estufa de leña, se solicita revisar el alcance en presupuesto para pintura y enchape pisos habitaciones
193	DELGADO CORTES MANUEL	4-oct	Se mantienen los requerimientos realizados por la interventoria y la SDHT en la visita de clasificación de hogar realizada por la entidad.
194	RAMIREZ CAMARGO ARISTOBULO	4-oct	Se propone conjuntamente con la interventoria, el contratista y el equipo técnico de la SDHT se plantea realizar el piso de la habitación y la cocina, adecuación de un baño en el espacio entre habitación y cocina, y realizar un acceso directo al baño desde la habitación, asi mismo el acceso directo a la cocina desde la habitación, mejoramiento e cubierta y revisar el alcance en el presupuesto para pintura general.

Observaciones generales: en la fecha del informe no se realizaron validaciones

Registro fotografico: https://drive.google.com/drive/folders/1xZRBC_3xpvCWmnwtMwZVB-1t-3eLrMR

ACUMULADO APERTURAS:

TOTAL VIV	PROYOB	F.SUST	ADELA	RETRA
12	12	12	0	0

APERTURAS EN LA SEMANA:

PROYOB	%	F.SUST	%	ADELA	RETRA
0	0%	0	0%	0%	0%

FVP	BENEFICIARIO	FECHA APERTURA	OBSERVACIONES TÉCNICAS EN LA APERTURA
174	CHAVES NAVARRETE JORGE ENRIQUE	29/9/2023	**Se mantienen las observaciones presentadas por la interventoria y por el equipo técnico de la SDHT en la validación, pero se recomienda estar atento a las cantidades ya que estas pueden cambiar a medida que se desarrollan las actividades.**
185	IBAEZ RAMIREZ EVERARDO	9/10/2023	**Se mantienen las observaciones presentadas por la interventoria y por el equipo técnico de la SDHT en la validación, pero se recomienda estar atento a las cantidades ya que estas pueden cambiar a medida que se desarrollan las actividades.**
186	LOPEZ MENDOZA MARIA DEL CARMEN	9/10/2023	**Se mantienen las observaciones presentadas por la interventoria y por el equipo técnico de la SDHT en la validación, pero se recomienda estar atento a las cantidades ya que estas pueden cambiar a medida que se desarrollan las actividades.**
187	SUAREZ CARDENAS MARIA LUBY	9/10/2023	**Se mantienen las observaciones presentadas por la interventoria y por el equipo técnico de la SDHT en la validación, pero se recomienda estar atento a las cantidades ya que estas pueden cambiar a medida que se desarrollan las actividades.**
188	CRISTIANO FERNÁNDEZ ISABEL	10/10/2023	**Se mantienen las observaciones presentadas por la interventoria y por el equipo técnico de la SDHT en la validación, pero se recomienda estar atento a las cantidades ya que estas pueden cambiar a medida que se desarrollan las actividades.**
189	GARZON GARCIA CARLOS JULIO	10/10/2023	**Se mantienen las observaciones presentadas por la interventoria y por el equipo técnico de la SDHT en la validación, pero se recomienda estar atento a las cantidades ya que estas pueden cambiar a medida que se desarrollan las actividades.**
190	NOSSA SANCHEZ MARIA SUSANA	10/10/2023	**Se mantienen las observaciones presentadas por la interventoria y por el equipo técnico de la SDHT en la validación, pero se recomienda estar atento a las cantidades ya que estas pueden cambiar a medida que se desarrollan las actividades.**
191	CRUZ CHAVARRO MANUEL ANTONIO	10/10/2023	**Se mantienen las observaciones presentadas por la interventoria y por el equipo técnico de la SDHT en la validación, pero se recomienda estar atento a las cantidades ya que estas pueden cambiar a medida que se desarrollan las actividades.**
192	RODRIGUEZ CRUZ VALERIO	10/10/2023	**Se mantienen las observaciones presentadas por la interventoria y por el equipo técnico de la SDHT en la validación, pero se recomienda estar atento a las cantidades ya que estas pueden cambiar a medida que se desarrollan las actividades.**
193	DELGADO CORTES MANUEL	10/10/2023	**Se mantienen las observaciones presentadas por la interventoria y por el equipo técnico de la SDHT en la validación, pero se recomienda estar atento a las cantidades ya que estas pueden cambiar a medida que se desarrollan las actividades.**
194	RAMIREZ CAMARGO ARISTOBULO	9/10/2023	**Se mantienen las observaciones presentadas por la interventoria y por el equipo técnico de la SDHT en la validación, pero se recomienda estar atento a las cantidades ya que estas pueden cambiar a medida que se desarrollan las actividades.**
184	CECHAGUA GUTIERREZ JOSE IGNACIO	19/10/2023	**Se realizaron cambios en las obras a realizar dado que el propietario no estaba de acuerdo con lo planteado inicialmente, se plantea la adecuación y mejoramiento en dos habitaciones en cuanto a: pisos, pañete muros, pintura y cielo Raso, asi mismo la placa de contra-piso en la zona modulo de la vivienda.**

Observaciones generales: en la fecha del informe no se realizaron aperturas

Registro fotografico: https://drive.google.com/drive/folders/1xZRBC_3xpvCWmnwtMwZVB-1t-3eLrMR

VIVIENDAS EN EJECUCION EN LA SEMANA

EXP.	BENEFICIARIO	FECHA VALIDACION	FECHA APERTURA	FECHA INICIO OBRAS	PORCENTAJE DE AVANCE
174	CHAVES NAVARRETE JORGE ENRIQUE		29-sep	20-oct	5%
184	CECHAGUA GUTIERREZ JOSE IGNACIO	2-oct	19-oct	20-oct	25%
185	IBAEZ RAMIREZ EVERARDO	2-oct	9-oct	20-oct	25%
186	LOPEZ MENDOZA MARIA DEL CARMEN	2-oct	9-oct	20-oct	10%
187	SUAREZ CARDENAS MARIA LUBY	2-oct	9-oct	20-oct	10%
188	CRISTIANO FERNÁNDEZ ISABEL	2-oct	10-oct	20-oct	50%
189	GARZON GARCIA CARLOS JULIO	2-oct	10-oct	20-oct	20%
190	NOSSA SANCHEZ MARIA SUSANA	4-oct	10-oct	20-oct	70%
191	CRUZ CHAVARRO MANUEL ANTONIO	4-oct	10-oct	20-oct	80%
192	RODRIGUEZ CRUZ VALERIO	4-oct	10-oct	20-oct	80%
193	DELGADO CORTES MANUEL	4-oct	10-oct	20-oct	85%
194	RAMIREZ CAMARGO ARISTOBULO	4-oct	9-oct	20-oct	10%
				PROMEDIO GENERAL	35%

Observaciones generales: durante el periodo del informe se iniciaron obras en al 12 viviendas, como se refleja en los porcentajes, en algunas viviendas se lleva un porcentaje de ejecución elevado. Las casa 190, 191, 192 y 188 se entregaran el dia miércoles 1 de octubre, de igual forma en las otras viviendas se presenta un porcentaje muy bajo de ejecución dado que en estas solo se ha llevado materiales, por lo cual se le solicito al contratista en comité de obra ponerse al dia y adelantar obras en estas viviendas.

ACUMULADO ENTREGAS:

TOTAL VIV.	PROGR.	EJECUT.	ADELA.	RETRA.
33	27	27	27	2

ENTREGAS EN LA SEMANA:

PROGR.	%	EJECUT.	%	ADELA.	RETRA.
6	80%	6	100%		2

EXP.	BENEFICIARIO	FECHA ENTREGA	OBSERVACIONES TÉCNICAS EN LA ENTREGA
CE68	BELTRAN DE BELTRAN BALBINA	4-oct	**Sin observaciones.**
CE179	ROMERO CORTES LUISA FERNANDA	5-oct	**Sin observaciones.**
CE1	DIVIS GONZALO MOISES DEIVA	10-oct	**Sin observaciones.**
CE71	RUIZ BELTRAN JOSE FERNANDO	9-oct	**Sin observaciones.**
CE72	MARTINEZ DE CANGREJO CRISTINA	9-oct	**Sin observaciones.**
CE75	BELTRAN GOMEZ NORACY	11-oct	**Sin observaciones.**
CE77	LONDOÑO GIRALDO MARIA MAGDALENA	9-oct	**Sin observaciones.**
CE82	ALARCON BLANCA NUBIA	11-oct	**Sin observaciones.**
CE83	YANGUAS ROBERO DARIO	10-oct	**Sin observaciones.**
CE85	PEDRO ARNULFO ROJAS	11-oct	**Sin observaciones.**
CE117	JESSICA KATHERIN CHAVEZ GARZON	10-oct	**Sin observaciones.**
CE132	AREVALO LIBERATO JHONATAN	11-oct	**Sin observaciones.**
CE133	AREVALO SOLORZANO LEIDY JOHANNA	11-oct	**Sin observaciones.**
CE151	MARTINEZ LIBERATO MARIA ANTONIA	10-oct	**Sin observaciones.**
CE152	CARDONAS MARTINEZ YUDI CONSTANZA	10-oct	**Sin observaciones.**
CE153	CARDENAS MARTINEZ DELSA PAOLA	10-oct	**Sin observaciones.**
CE155	MORENO GUSMEIRO YULY ANDREA	10-oct	**Sin observaciones.**
CE173	CAMUS NAVARRETE JUAN CARLOS	11-oct	**Sin observaciones.**
CE178	GONZALEZ GONZALEZ BELISARIO	11-oct	**Sin observaciones.**
CE182	CARREÑO ALVAREZ EDGAR FIDEL	9-oct	**Sin observaciones.**
CE183	CULMA TAPIERO ROSA	9-oct	**Sin observaciones.**
CE 187	GUTIERREZ DE PAEZ HERMINIA	25-oct	**Sin observaciones.**
CE 33	RAMIREZ RAMIREZ HUMBERTO	25-oct	**Sin observaciones.**
CE 16	SARMIENTO DE CARDONAS ANA LUCIA	25-oct	**Sin observaciones.**
CE 56	LONDOÑO GIRALDO YESICA LORENA	25-oct	**Sin observaciones.**

Observaciones generales: durante el periodo del informe se realizo la entrega cuatro viviendas, la 167, 33, 16 y 56, las cuales se entregaron sin observaciones, estas viviendas estaban en ejecucion durante el periodo de la anterior interventoria, se revisaron las obras a entregar, a las cuale se les realizaron observaciones puntuales las cuale ofuaron solventadas de manera oportuna cumpliendo con los parametros de calidad exigidos.

Registro fotografico: https://drive.google.com/drive/folders/1xZRBC_3xpvCWmnwtMwZVB-1t-3eLrMR

INDICADORES DE AVANCE DEL PROYECTO CON CORTE SEMANAL

GENERAL	PROGR.	EJECUT.	ADELA.	RETRA.
	94,00%	94,70%	0,70%	0
(RESPECTO A LA PROGRAMACION GENERAL APROBADA)				

AVANCE FINANCIERO	PROGR.	EJECUT.	ADELA.	RETRA.
	$ 4.220.000.000,00	$ 4.291.150.540,17	$ 61.150.540,17	
(VIVIENDAS ENTREGADAS A SATISFACCION Y FACTURADAS)				

ACTA 1	0	1.205.364.468,00
ACTA 2	0	487.260.232,00
ACTA 3	0	1.427.197.081,00
16 VIVIENDAS 50, 51, 54, 57, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 74, 76, 78, 79, 80, 81	0	396.880.982,60
68	0	24.999.595,24
69	0	24.999.530,32
71	0	24.526.530,27
72	0	24.999.470,45
75	0	24.391.566,13
77	0	24.999.461,27
82	0	24.999.998,56
83	0	24.998.775,80
85	0	24.999.998,30
147	0	24.971.266,69
132	0	24.991.593,25
150	0	24.868.843,23
152	0	24.999.497,48
153	0	24.999.999,87
155	0	22.023.226,07
173	0	24.996.877,04
178	0	24.999.998,56
179	0	24.955.032,63
182	0	24.999.657,84
183	0	24.999.998,56
187	0	25.000.000,00
33	0	24.998.312,00
16	0	24.984.994,00
56	0	24.984.249,00
133	0	24.747.495,00
	TOTAL	$ 4.137.180.377,00

RESPECTO EL FLUJO DE INVERSION

INVERSION PREVISTA PARA LA SEMANA:	$ 124.315.050,00	**INVERSION ACUMULADA PREVISTA:**	$ 4.137.180.377,00
INVERSION REAL PARA LA SEMANA:	$ 124.315.050,00	**INVERSION ACUMULADA REAL:**	$ 4.137.180.377,00

Gmail **Díez plus INGENIERIA S.A.S. <interdiez.secrehabitat@gmail.com>**

RV: informes semanales técnico 4, 5 , 6 y 7

1 mensaje

Jorge Alonso Martinez Mantilla <jorge.martinez@habitatbogota.gov.co> 25 de noviembre de 2023, 7:08
Para: "diezplusingenieria@gmail.com" <diezplusingenieria@gmail.com>, "interdiez.secrehabitat@gmail.com" <interdiez.secrehabitat@gmail.com>
Cc: Jaime Augusto Rengifo Peña <jaime.rengifo@habitatbogota.gov.co>, Lina Fernanda Infante Reyes <lina.infante@habitatbogota.gov.co>

Buenos días,

Cordial saludo. Una vez revisados los informes semanales de interventoría Nos. 4, 5, 6 y 7 del componente técnico, por el profesional Arq. Jaime Rengifo de la SDHT-SO, **quedan aprobados** luego de atender los requerimientos, que fueron subsanados.

Cordialmente,
.

Jorge Alonso Martinez Mantilla
Contratista - No 788 - 2023
Subdirección de Operaciones
Secretaría Distrital del Hábitat
Teléfono: (+57) 1 358 1600 -
Bogotá, Colombia

"Antes de imprimir este mensaje, compruebe que es necesario hacerlo. Una tonelada de papel implica la tala de 15 árboles y el consumo de 250 mil litros de agua. El medio ambiente es compromiso de TODOS. "

SEMANA No. 5. 30 de octubre al 6 de noviembre de 2023 CONTRATO DE INTERVENTORIA 1122-2023

ACUMULADO VALIDACIONES:

TOTAL VIV.	PROGR	EJECUT.	ADELA	RETRA
11	11	11	0	0

VALIDACIONES EN LA SEMANA:

PROGR	%	EJECUT	%	ADELA	RETRA
0		0			

EXP.	BENEFICIARIO	FECHA VALIDACION	OBSERVACIONES TECNICAS EN LA VALIDACION
184	CECHAGUA GUTIERREZ JOSE IGNACIO	2-oct	Se realizara los mejoramientos en las habitaciones del frente en cuanto a: instalación de pisos , cielo raso, y pintura, así mismo en la parte posterior se realizara el levantamiento de muros y placa en obra negra.
185	BAEZ RAMIREZ EVERARDO	2-oct	Se mantienen los requerimientos realizados por la interventoria y la SDHT en la visita de clasificación de hogar realizada por la entidad.
186	LOPEZ MENDOZA MARIA DEL CARMEN	2-oct	Se mantienen los requerimientos realizados por la interventoria y la SDHT en la visita de clasificación de hogar realizada por la entidad.
187	SUAREZ CARDENAS MARIA LUBY	2-oct	Se mantienen los requerimientos realizados por la interventoria y la SDHT en la visita de clasificación de hogar realizada por la entidad.
188	CRISTIANO FERNÁNDEZ ISABEL	2-oct	Se propone conjuntamente con la interventoria, el contratista y el equipo técnico de la SDHT realizar la adecuación de cocina, incluido pisos, paredes, cielo raso, mantenimiento estufa y enchape de zona social, a si mismo revisar si el alcance en el presupuesto para pintura general.
189	GARZON GARCIA CARLOS JULIO	2-oct	Se mantienen los requerimientos realizados por la interventoria y la SDHT en la visita de clasificación de hogar realizada por la entidad.
190	NOSSA SANCHEZ MARIA SUSANA	4-oct	Se propone conjuntamente con la interventoria, el contratista y el equipo técnico de la SDHT la instalación de cielo raso e iluminación en general, el pañete de muros de patio lateral izquierdo de la vivienda, de igual forma revisar el alcance de pintura general
191	CRUZ CHAVARRO MANUEL ANTONIO	4-oct	Se mantienen los requerimientos realizados por la interventoria y la SDHT en la visita de clasificación de hogar realizada por la entidad.
192	RODRIGUEZ CRUZ VALERIO	4-oct	Se propone conjuntamente con la interventoria, el contratista y el equipo técnico de la SDHT se plantee el cambio parcial de cubierta, mejoramiento baño, cielo raso en habitación 1 y 2, adecuación de cocina meson y mantenimiento estufa de leña, se solicita revisar el alcance en presupuesto para pintura y enchape pisos habitaciones.
193	DELGADO CORTES MANUEL	4-oct	Se mantienen los requerimientos realizados por la interventoria y la SDHT en la visita de clasificación de hogar realizada por la entidad.
194	RAMIREZ CAMARGO ARISTOBULLO	4-oct	Se propone conjuntamente con la interventoria, el contratista y el equipo técnico de la SDHT se plantee realizar el piso de la habitación y la cocina, adecuación de un baño en el espacio entre habitación y cocina, y realizar un acceso directo al baño desde la habitación, así mismo el acceso directo a la cocina desde la habitación, mejoramiento o cubierta y revisar el alcance en el presupuesto para pintura general.

Observaciones generales: en la fecha del informe no se realizaron validaciones

Registro fotografico: https://drive.google.com/drive/folders/1gcTBRC_2pxvCWmvqMAeZVN-U-3xcJmQ

ACUMULADO APERTURAS:

TOTAL VIV.	PROGR.	EJECUT.	ADELA.	RETRA
12	12	12	0	0

APERTURAS EN LA SEMANA:

PROGR.	%	EJECUT.	%	ADELA.	RETRA
0	0%	0	0%	0%	0%

EXP.	BENEFICIARIO	FECHA APERTURA	OBSERVACIONES TECNICAS EN LA APERTURA
174	CHAVES NAVARRETE JORGE ENRIQUE	29/9/2023	**Se mantienen las observaciones presentadas por la interventoria y por el equipo técnico de la SDHT en la validación, pero se recomienda estar atento a las cantidades ya que estas pueden cambiar a medida que se desarrollan las actividades.**
185	BAEZ RAMIREZ EVERARDO	9/10/2023	**Se mantienen las observaciones presentadas por la interventoria y por el equipo técnico de la SDHT en la validación, pero se recomienda estar atento a las cantidades ya que estas pueden cambiar a medida que se desarrollan las actividades.**
186	LOPEZ MENDOZA MARIA DEL CARMEN	9/10/2023	**Se mantienen las observaciones presentadas por la interventoria y por el equipo técnico de la SDHT en la validación, pero se recomienda estar atento a las cantidades ya que estas pueden cambiar a medida que se desarrollan las actividades.**
187	SUAREZ CARDENAS MARIA LUBY	9/10/2023	**Se mantienen las observaciones presentadas por la interventoria y por el equipo técnico de la SDHT en la validación, pero se recomienda estar atento a las cantidades ya que estas pueden cambiar a medida que se desarrollan las actividades.**
188	CRISTIANO FERNÁNDEZ ISABEL	10/10/2023	**Se mantienen las observaciones presentadas por la interventoria y por el equipo técnico de la SDHT en la validación, pero se recomienda estar atento a las cantidades ya que estas pueden cambiar a medida que se desarrollan las actividades.**
189	GARZON GARCIA CARLOS JULIO	10/10/2023	**Se mantienen las observaciones presentadas por la interventoria y por el equipo técnico de la SDHT en la validación, pero se recomienda estar atento a las cantidades ya que estas pueden cambiar a medida que se desarrollan las actividades.**
190	NOSSA SANCHEZ MARIA SUSANA	10/10/2023	**Se mantienen las observaciones presentadas por la interventoria y por el equipo técnico de la SDHT en la validación, pero se recomienda estar atento a las cantidades ya que estas pueden cambiar a medida que se desarrollan las actividades.**
191	CRUZ CHAVARRO MANUEL ANTONIO	10/10/2023	**Se mantienen las observaciones presentadas por la interventoria y por el equipo técnico de la SDHT en la validación, pero se recomienda estar atento a las cantidades ya que estas pueden cambiar a medida que se desarrollan las actividades.**
192	RODRIGUEZ CRUZ VALERIO	10/10/2023	**Se mantienen las observaciones presentadas por la interventoria y por el equipo técnico de la SDHT en la validación, pero se recomienda estar atento a las cantidades ya que estas pueden cambiar a medida que se desarrollan las actividades.**
193	DELGADO CORTES MANUEL	10/10/2023	**Se mantienen las observaciones presentadas por la interventoria y por el equipo técnico de la SDHT en la validación, pero se recomienda estar atento a las cantidades ya que estas pueden cambiar a medida que se desarrollan las actividades.**
194	RAMIREZ CAMARGO ARISTOBULLO	9/10/2023	**Se mantienen las observaciones presentadas por la interventoria y por el equipo técnico de la SDHT en la validación, pero se recomienda estar atento a las cantidades ya que estas pueden cambiar a medida que se desarrollan las actividades.**
184	CECHAGUA GUTIERREZ JOSE IGNACIO	19/10/2023	**Se realizaron cambios en las obras a realizar dado que el propietario no estaba de acuerdo con lo planteado inicialmente, se plantea la adecuación y mejoramiento en dos habitaciones en cuanto a: pisos, pañete muros, pintura y cielo Raso, así mismo la placa de contra-piso en la zona modulo de la vivienda.**

Observaciones generales: en la fecha del informe no se realizaron aperturas

Registro fotografico: https://drive.google.com/drive/folders/1gcTBRC_2pxvCWmvqMAeZVN-U-3xcJmQ

VIVIENDAS EN EJECUCION EN LA SEMANA

EXP.	BENEFICIARIO	FECHA VALIDACION	FECHA APERTURA	FECHA INICIO OBRAS	PORCENTAJE DE AVANCE
174	CHAVES NAVARRETE JORGE ENRIQUE	2-oct	29-sep	20-oct	20%
184	CECHAGUA GUTIERREZ JOSE IGNACIO	2-oct	19-oct	20-oct	70%
185	BAEZ RAMIREZ EVERARDO	2-oct	9-oct	20-oct	30%
186	LOPEZ MENDOZA MARIA DEL CARMEN	2-oct	9-oct	20-oct	40%
187	SUAREZ CARDENAS MARIA LUBY	2-oct	9-oct	20-oct	30%
188	CRISTIANO FERNÁNDEZ ISABEL	2-oct	10-oct	20-oct	80%
189	GARZON GARCIA CARLOS JULIO	2-oct	10-oct	20-oct	80%
190	NOSSA SANCHEZ MARIA SUSANA	4-oct	10-oct	20-oct	95%
191	CRUZ CHAVARRO MANUEL ANTONIO	4-oct	10-oct	20-oct	100%
192	RODRIGUEZ CRUZ VALERIO	4-oct	10-oct	20-oct	100%
193	DELGADO CORTES MANUEL	4-oct	10-oct	20-oct	80%
194	RAMIREZ CAMARGO ARISTOBULLO	4-oct	9-oct	20-oct	15%
				PROMEDIO GENERAL	62%

Observaciones generales: durante el periodo del informe se continúan las obras en al 12 viviendas, como se ve en los porcentajes, en algunas viviendas se lleva un porcentaje de ejecución elevado, las casas 184, 189, 190 y 193, presentan observaciones específicas las cuales fueron descritas en la bitácora de obra, las observaciones son con respecto a los acabados de pintura y nivelación de cielos rasos. Las viviendas 191 y 192 se entregaron el 1 de octubre, de igual forma en las otras viviendas se presenta un porcentaje muy bajo de ejecución dado que en estas solo se ha llevado materiales, por lo cual se le solicito al contratista en comité de obra ponerse al día y adelantar obras en estas viviendas.

ACUMULADO ENTREGAS:

TOTAL VIV.	PROGR	EJECUT	ADELA	RETRA
27	39	25	33	2

ENTREGAS EN LA SEMANA:

PROGR	%	EJECUT	%	ADELA	RETRA
4	50%	2	50%		2

EXP.	BENEFICIARIO	FECHA ENTREGA	OBSERVACIONES TECNICAS EN LA ENTREGA
CE68	BELTRAN DE BELTRAN BALBINA	4-oct	**Sin observaciones.**
CE179	ROMERO CURTIS SONIA FERNANDA	6-oct	**Sin observaciones.**
CE1	DIVIS GONZALO MOISES DIVIA	10-oct	**Sin observaciones.**
CE71	RUIZ BELTRAN JOSE FERNANDO	9-oct	**Sin observaciones.**
CE72	MARTINEZ DE CANGREJO CRISTINA	9-oct	**Sin observaciones.**
CE75	BELTRAN GOMEZ NORABY	11-oct	**Sin observaciones.**
CE77	LONDOÑO GIRALDO MARIA MAGDALENA	9-oct	**Sin observaciones.**
CE82	ACUÑA UN BONILLA ROSA	11-oct	**Sin observaciones.**
CE83	VASQUEZ ROMERO DARIO	10-oct	**Sin observaciones.**
CE85	PEDRO ARNULFO ROJAS	11-oct	**Sin observaciones.**
CE117	JESSICA KATHERIN CHAVEZ GARZON	10-oct	**Sin observaciones.**
CE132	AREVALO LIBERATO JHONATAN	11-oct	**Sin observaciones.**
CE133	AREVALO SOLORZANO LEIDY JOHANNA	11-oct	**Sin observaciones.**
CE151	MARTINEZ LIBERATO MARIA ANTONIA	10-oct	**Sin observaciones.**
CE152	CARDENAS MARTINEZ YUDI CONSTANZA	10-oct	**Sin observaciones.**
CE153	CANOLAS VALENCIA LUCIA PAULA	10-oct	**Sin observaciones.**
CE155	MORENO GUERRERO YULY ANGELA	10-oct	**Sin observaciones.**
CE173	CHAVES NAVARRETE JUAN CARLOS	11-oct	**Sin observaciones.**
CE178	GONZALEZ GONZALEZ BELFORNY	11-oct	**Sin observaciones.**
CE182	CARREÑO ALVAREZ EDGAR HIDEL	9-oct	**Sin observaciones.**
CE183	CULMA TAPIERO ROSA	9-oct	**Sin observaciones.**
CE 167	GUTIERREZ DE PAEZ HERMINIA	25-oct	**Sin observaciones.**
CE 31	RAMIREZ RAMIREZ HUMBERTO	25-oct	**Sin observaciones.**
CE 16	SARMIENTO DE CARDENAS ANA LUCIA	25-oct	**Sin observaciones.**
CE 56	LONDOÑO GIRALDO YESICA LORENA	25-oct	**Sin observaciones.**
191	CRUZ CHAVARRO MANUEL ANTONIO	1-nov	**Sin observaciones.**
192	RODRIGUEZ CRUZ VALERIO	1-nov	**Sin observaciones.**

Observaciones generales: durante el periodo del informe se realizó la entrega de 2 viviendas, la 191 y 192, las cuales se entregaron sin observaciones y cumplieron a cabalidad con los términos de calidad de las obras ejecutadas, así mismo se da claridad que no fue posible realizar la entrega de la vivienda 190, dado que falta suministrar las puertas las cuales fue compromiso entregarlas a la propietaria, esto debido a que las dimensiones de los vanos existentes no concuerdan con las puertas estándar que suministra el contratista. El anterior compromiso fue sertado bajo acta.

Registro fotografico: https://drive.google.com/drive/folders/1gcTBRC_2pxvCWmvqMAeZVN-U-3xcJmQ

INDICADORES DE AVANCE DEL PROYECTO CON CORTE SEMANAL

GENERAL	PROGR.	EJECUT.	ADELA.	RETRA.
	96,27%	96,27%	0,45%	

AVANCE FINANCIERO	PROGR.	EJECUT.	ADELA.	RETRA.
	$ 4.352.727.272,73	$ 4.371.324.786,67	$ 18.597.513,94	$ -

(RESPECTO A LA PROGRAMACION GENERAL ARREGLADA)		(VIVIENDAS ENTREGADAS A SATISFACCION Y SIN FACTURADAS)	
ACTA 1	$		1.205.364.486,06
ACTA 2	$		487.561.232,00
ACTA 3	$		1.457.197.187,00
16 VIVIENDAS 58, 51, 54, 57, 66, 60, 66, 67, 69, 70, 74, 76, 78, 79, 80, 81	$		398.800.982,40
1	$		24.999.995,94
66	$		24.999.580,57
73	$		24.325.520,20
72	$		24.999.670,69
75	$		24.331.566,12
77	$		24.999.990,77
83	$		24.999.998,58
84	$		24.998.775,49
85	$		24.999.998,58
117	$		25.000.000,00
132	$		24.998.112,00
151	$		24.984.994,00
152	$		24.984.240,00
153	$		24.747.405,00
155	$		24.999.932,00
173	$		24.999.278,00
178	$		24.999.998,58
179	$		24.999.032,00
182	$		24.999.857,00
183	$		24.999.998,58
167	$		25.000.000,00
31	$		24.998.112,00
16	$		24.984.994,00
56	$		24.984.240,00
191	$		24.747.405,00
191	$		24.999.932,00
192	$		24.999.278,00
		TOTAL	$ 4.187.179.157,00

RESPECTO EL FLUJO DE INVERSION

INVERSION PREVISTA PARA LA SEMANA:	$ 99.998.276,00	**INVERSION ACUMULADA PREVISTA:**	$ 4.237.178.653,00
INVERSION REAL PARA LA SEMANA:	$ 49.998.760,00	**INVERSION ACUMULADA REAL:**	$ 4.187.179.157,00



Gmail **Díez plus INGENIERIA S.A.S. <interdiez.secrehabitat@gmail.com>**

RV: informes semanales técnico 4, 5 , 6 y 7

1 mensaje

Jorge Alonso Martinez Mantilla <jorge.martinez@habitatbogota.gov.co> 25 de noviembre de 2023, 7:08
Para: "diezplusingenieria@gmail.com" <diezplusingenieria@gmail.com>, "interdiez.secrehabitat@gmail.com" <interdiez.secrehabitat@gmail.com>
Cc: Jaime Augusto Rengifo Peña <jaime.rengifo@habitatbogota.gov.co>, Lina Fernanda Infante Reyes <lina.infante@habitatbogota.gov.co>

Buenos días,

Cordial saludo. Una vez revisados los informes semanales de interventoría Nos. 4, 5, 6 y 7 del componente técnico, por el profesional Arq. Jaime Rengifo de la SDHT-SO, **quedan aprobados** luego de atender los requerimientos, que fueron subsanados.

Cordialmente,
.

Jorge Alonso Martinez Mantilla
Contratista - No 788 - 2023
Subdirección de Operaciones
Secretaría Distrital del Hábitat
Teléfono: (+57) 1 358 1600 -
Bogotá, Colombia

"Antes de imprimir este mensaje, compruebe que es necesario hacerlo. Una tonelada de papel implica la tala de 15 árboles y el consumo de 250 mil litros de agua. El medio ambiente es compromiso de TODOS. "

SEMANA No. 6. 7 dal 12 de noviembre de 2023 CONTRATO DE INTERVENTORIA 1122-2023

ACUMULADO VALIDACIONES:

TOTAL VIV.	PROGR.	EJECUT.	ADELA.	RETRA.
11	11	11	0	0

VALIDACIONES EN LA SEMANA:

PROGR.	%	EJECUT.	%	ADELA.	RETRA.
0		0			

EXP.	BENEFICIARIO	FECHA VALIDACIÓN	OBSERVACIONES TECNICAS EN LA VALIDACIÓN
184	CECHAGUA GUTIERREZ JOSE IGNACIO	2-oct	Se realizara los mejoramientos en las habitaciones del frente en cuanto a: instalación de pisos , cielo raso, y pintura, así mismo en la parte posterior se realizara el levantamiento de muros y placa en obra negra.
185	BAEZ RAMIREZ EVERARDO	2-oct	
186	LOPEZ MENDOZA MARIA DEL CARMEN	2-oct	Se mantienen los requerimientos realizados por la interventoria y la SDHT en la visita de clasificación de hogar realizada por la entidad.
187	SUAREZ CARDENAS MARIA LUBY	2-oct	Se mantienen los requerimientos realizados por la interventoria y la SDHT en la visita de clasificación de hogar realizada por la entidad.
188	CRISTIANO FORNÁNDEZ ISABEL	2-oct	Se mantienen los requerimientos realizados por la interventoria y la SDHT en la visita de clasificación de hogar realizada por la entidad.
189	GARZON GARCIA CARLOS JULIO	2-oct	Se propone conjuntamente con la interventoria, el contratista y el equipo técnico de la SDHT realizar la adecuación de cocina, incluido pisos, paredes, cielo raso, mantenimiento estufa y enchape de zona social, a si mismo revisar el alcance en el presupuesto para pintura general.
190	NOSSA SANCHEZ MARIA SUSANA	4-oct	Se mantienen los requerimientos realizados por la interventoria y la SDHT en la visita de clasificación de hogar realizada por la entidad.
191	CRUZ CHAVARRO MANUEL ANTONIO	4-oct	Se propone conjuntamente con la interventoria, el contratista y el equipo técnico de la SDHT se plantee el cambio parcial de cubierta, mejoramiento baño, cielo raso en habitación 1 y 2, adecuación de cocina mesón y mantenimiento estufa de leña, se solicita revisar el alcance en presupuesto para pintura y enchape pisos habitaciones.
192	RODRIGUEZ CRUZ VALERIO	4-oct	Se mantienen los requerimientos realizados por la interventoria y la SDHT en la visita de clasificación de hogar realizada por la entidad.
193	DELGADO CORTES MANUEL	9-oct	Se propone conjuntamente con la interventoria, el contratista y el equipo técnico de la SDHT se plantee realizar el piso de la habitación y la cocina, adecuación de un baño en el espacio entre habitación y cocina, y realizar un acceso directo al baño desde la habitación, así mismo el acceso directo a la cocina desde la habitación, mejoramiento d cubierta y revisar el alcance en el presupuesto para pintura general.
194	RAMIREZ CAMARGO ARISTOBULO	4-oct	

Observaciones generales: en la fecha del informe no se realizaron validaciones

Registro fotografico: https://drive.google.com/drive/folders/1NbGTMnKNSKGdnLwgDFJdn-BLvBtvtnZM6

ACUMULADO APERTURAS:

TOTAL VIV.	PROGR.	EJECUT.	ADELA.	RETRA.
12	12	12	0	0

APERTURAS EN LA SEMANA:

PROGR.	%	EJECUT.	%	ADELA.	RETRA.
0	0%	0	0%	0%	0%

EXP.	BENEFICIARIO	FECHA APERTURA	OBSERVACIONES TECNICAS EN LA APERTURA
174	CHAVES NAVARRETE JORGE ENRIQUE	29/9/2023	**Se mantienen las observaciones presentadas por la interventoria y por el equipo técnico de la SDHT, asi mismo se aclara que este caso presento demoras para su apertura dado que cuando se realizó la suspensión del contrato de obra no se alcanzó a la apertura, paro se recomienda estar atento a las cantidades ya que estas pueden cambiar a medida que se desarrollan las actividades**
185	BAEZ RAMIREZ EVERARDO	9/10/2023	**Se mantienen las observaciones presentadas por la interventoria y por el equipo técnico de la SDHT en la validación, pero se recomienda estar atento a las cantidades ya que estas pueden cambiar a medida que se desarrollan las actividades.**
186	LOPEZ MENDOZA MARIA DEL CARMEN	9/10/2023	**Se mantienen las observaciones presentadas por la interventoria y por el equipo técnico de la SDHT en la validación, pero se recomienda estar atento a las cantidades ya que estas pueden cambiar a medida que se desarrollan las actividades.**
187	SUAREZ CARDENAS MARIA LUBY	9/10/2023	**Se mantienen las observaciones presentadas por la interventoria y por el equipo técnico de la SDHT en la validación, pero se recomienda estar atento a las cantidades ya que estas pueden cambiar a medida que se desarrollan las actividades.**
188	CRISTIANO FORNÁNDEZ ISABEL	10/10/2023	**Se mantienen las observaciones presentadas por la interventoria y por el equipo técnico de la SDHT en la validación, pero se recomienda estar atento a las cantidades ya que estas pueden cambiar a medida que se desarrollan las actividades.**
189	GARZON GARCIA CARLOS JULIO	10/10/2023	**Se mantienen las observaciones presentadas por la interventoria y por el equipo técnico de la SDHT en la validación, pero se recomienda estar atento a las cantidades ya que estas pueden cambiar a medida que se desarrollan las actividades.**
190	NOSSA SANCHEZ MARIA SUSANA	10/10/2023	**Se mantienen las observaciones presentadas por la interventoria y por el equipo técnico de la SDHT en la validación, pero se recomienda estar atento a las cantidades ya que estas pueden cambiar a medida que se desarrollan las actividades.**
191	CRUZ CHAVARRO MANUEL ANTONIO	10/10/2023	**Se mantienen las observaciones presentadas por la interventoria y por el equipo técnico de la SDHT en la validación, pero se recomienda estar atento a las cantidades ya que estas pueden cambiar a medida que se desarrollan las actividades.**
192	RODRIGUEZ CRUZ VALERIO	10/10/2023	**Se mantienen las observaciones presentadas por la interventoria y por el equipo técnico de la SDHT en la validación, pero se recomienda estar atento a las cantidades ya que estas pueden cambiar a medida que se desarrollan las actividades.**
193	DELGADO CORTES MANUEL	10/10/2023	**Se mantienen las observaciones presentadas por la interventoria y por el equipo técnico de la SDHT en la validación, pero se recomienda estar atento a las cantidades ya que estas pueden cambiar a medida que se desarrollan las actividades.**
194	RAMIREZ CAMARGO ARISTOBULO	9/10/2023	**Se mantienen las observaciones presentadas por la interventoria y por el equipo técnico de la SDHT en la validación, pero se recomienda estar atento a las cantidades ya que estas pueden cambiar a medida que se desarrollan las actividades.**
184	CECHAGUA GUTIERREZ JOSE IGNACIO	19/10/2023	**Se realizaron cambios en las obras a realizar dado que el propietario no estaba de acuerdo con lo planteado inicialmente, se plantea la adecuación y mejoramiento en dos habitaciones en cuanto a: pisos, pañete muros, pintura y cielo Raso, así mismo la placa de contra-piso en la zona modulo de la vivienda.**

Observaciones generales: en la fecha del informe no se realizaron aperturas

Registro fotografico: https://drive.google.com/drive/folders/1NbGTMnKNSKGdnLwgDFJdn-BLvBtvtnZM6

VIVIENDAS EN EJECUCION EN LA SEMANA

FKO	BENEFICIARIO	FECHA VALIDACION	FECHA APERTURA	FECHA INICIO OBRAS	PORCENTAJE DE AVANCE
174	CHAVES NAVARRETE JORGE ENRIQUE	2-oct	29-sep	20-oct	60%
184	CECHAGUA GUTIERREZ JOSE IGNACIO	2-oct	19-oct	20-oct	100%
185	BAEZ RAMIREZ EVERARDO	2-oct	9-oct	20-oct	90%
186	LOPEZ MENDOZA MARIA DEL CARMEN	2-oct	9-oct	20-oct	90%
187	SUAREZ CARDENAS MARIA LUBY	2-oct	9-oct	20-oct	90%
188	CRISTIANO FORNÁNDEZ ISABEL	2-oct	10-oct	20-oct	90%
189	GARZON GARCIA CARLOS JULIO	2-oct	10-oct	20-oct	100%
190	NOSSA SANCHEZ MARIA SUSANA	4-oct	10-oct	20-oct	100%
191	CRUZ CHAVARRO MANUEL ANTONIO	4-oct	10-oct	20-oct	100%
192	RODRIGUEZ CRUZ VALERIO	4-oct	10-oct	20-oct	100%
193	DELGADO CORTES MANUEL	9-oct	10-oct	20-oct	100%
194	RAMIREZ CAMARGO ARISTOBULO	4-oct	9-oct	20-oct	30%
				PROMEDIO GENERAL	83%

Observaciones generales: durante el periodo del informe se están ejecutando obras en las casas 174, 185, 186, 187,188 y 194, estas presentan atraso en su ejecución, se envió oficio al contratista por parte de la interventoria, manifestándole la preocupación por los atrasos y solicitando un plan de contingencia para superar este atraso. mediante oficio INTERV-DIAB-1122-644-2026

ACUMULADO ENTREGAS:

TOTAL VIV.	PROGR.	EJECUT.	ADELA.	RETRA.
27	39	39	33	2

ENTREGAS EN LA SEMANA:

PROGR.	%	EJECUT.	%	ADELA.	RETRA.
4	10%	1	10%		1

EXP.	BENEFICIARIO	FECHA ENTREGA	OBSERVACIONES TECNICAS EN LA ENTREGA
CG68	BELTRAN DE BELTRAN BALBINA	4-oct	**Sin observaciones.**
CC179	RODRIGO CORTES LUDER FLORENCIA	6-oct	**Sin observaciones.**
CE1	DIVIS GONZALEZ MICHAS DIVIA	10-oct	**Sin observaciones.**
CE71	RUIZ BELTRAN JOSE FERNANDO	9-oct	**Sin observaciones.**
CE72	MARTINEZ DE CANGREJO CRISTINA	9-oct	**Sin observaciones.**
CE75	BELTRAN GONZAZ NORBEY	11-oct	**Sin observaciones.**
CE77	LORDUNO GARAVITO NEYDA MAGDALENA	9-oct	**Sin observaciones.**
CE82	RUANCON BONILA ROSA	11-oct	**Sin observaciones.**
CE83	VENGOPE TORRES DENIS	10-oct	**Sin observaciones.**
CE86	PEDRO ARNOLD PEDRO	11-oct	**Sin observaciones.**
CE117	JESSICA KATHERIN CHAVEZ GARZON	10-oct	**Sin observaciones.**
CE122	AREVALO LIBERATO JHONATAN	11-oct	**Sin observaciones.**
CE133	AREVALO SOLORZANO LEIDY JOHANNA	11-oct	**Sin observaciones.**
CE151	MARTINEZ LIBERATO MARIA ANTONIA	10-oct	**Sin observaciones.**
CE152	CARDENAS MARTINEZ ROSA CONSTANZA	10-oct	**Sin observaciones.**
CE153	CARDENAS MARTINEZ DELIA PAULA	10-oct	**Sin observaciones.**
CE155	MORENO GUERRERO YULY ANDREA	10-oct	**Sin observaciones.**
CE173	CHAVES NAVARRETE JUAN CARLOS	11-oct	**Sin observaciones.**
CE178	GONZALEZ GONZALEZ BELISARIO	11-oct	**Sin observaciones.**
CE182	CABRERO ALVAREZ EDGAR FIDEL	9-oct	**Sin observaciones.**
CE183	CUJAVA TAPIERO ROSA	9-oct	**Sin observaciones.**
CE 167	SOTOMAYOR PAEZ HERMINIA	25-oct	**Sin observaciones.**
CE 10	RAMIREZ MARRUJO HUMBERTO	25-oct	**Sin observaciones.**
CE 16	SORRENTO DE CARDENAS ANA LUCIA	25-oct	**Sin observaciones.**
CE 56	LONDOÑO GIRALDO YESICA LORENA	25-oct	**Sin observaciones.**
191	CRUZ CHAVARRO MANUEL ANTONIO	1-nov	**Sin observaciones.**
192	RODRIGUEZ CRUZ VALERIO	1-nov	**Sin observaciones.**
193	DELGADO CORTES MANUEL	9-nov	**Sin observaciones.**
189	GARZON GARCIA CARLOS JULIO	9-nov	**Sin observaciones.**
184	CECHAGUA GUTIERREZ JOSE IGNACIO	16-nov	**Sin observaciones.**
190	NOSSA SANCHEZ MARIA SUSANA	16-nov	**el contratista se compromete a entregar las puertas, para que la propietaria las instale. Queda bajo acta.**
1	CUJ ESTICA TANDAZO	7-NOV	**Sin observaciones.**

Observaciones generales: durante el periodo del informe se realizo la entrega cinco viviendas, la 8, 189, 193, 184 y 190, las cuales se entregaron sin observaciones
ademas del listado anterior se intentó gestionar la entrega de la vivienda 17, pero no ha sido posible, ya que se tenia pactada con la propietaria una reunión el dia martes 7 de noviembre en horas de la mañana, por parte de la interventoria y del contratista se intentó localizar a la beneficiaria para confirmar la visita, la cual no fue posible, así mismo el dia miércoles 8 de noviembre se logró contactar a la beneficiaria; quien manifestó estar fuera de la ciudad por termino de 1 mes, a lo cual se le manifestó la necesidad de realizar la entrega antes del martes 14 de noviembre, a lo cual no dio respuesta, al martes 14 ds nov se realizará nuevamente visita con el fin de gestionar la entrega de ser posible y confirmar la veracidad de la información suministrada por la beneficiaria, ya que se evidencia la recurrencia de la beneficiaria en la no aceptación de las obras ejecutadas en la vivienda, de no poder realizar la entrega se procederá a aceptar la entrega unilateral presentada por el contratista.

Registro fotografico: https://drive.google.com/drive/folders/1NbGTMnKNSKGdnLwgDFJdn-BLvBtvtnZM6

INDICADORES DE AVANCE DEL PROYECTO CON CORTE SEMANAL

GENERAL	PROGR.	EJECUT.	ADELA.	RETRA.
	97,10%	97,53%	-0,43%	0,00%

AVANCE FINANCIERO	PROGR.	EJECUT.	ADELA.	RETRA.
	$ 4.369.354.838,71	$ 4.435.042.308,77	$ 65.687.470,06	

(RESPECTO A LA PROGRAMACION GENERAL APROBADA)

(VIVIENDAS ENTREGADAS A SATISFACCION / 39 FACTIBILIDADES)

ACTA 1	1		1.265.364.488,00
ACTA 2	1		782.981.420,00
ACTA 3	1		1.427.107.081,00
10 VIVIENDAS 53, 51, 54, 57, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 74, 76, 78, 79, 80, 81	10		398.660.982,63
55	1		24.999.995,84
56	1		24.999.595,52
71	1		24.526.526,27
72	1		24.999.476,97
73	1		24.593.595,17
75	1		24.999.851,27
83	1		24.999.998,56
92	1		24.998.275,92
96	1		24.999.998,56
113	1		24.971.268,69
114	1		24.991.995,25
115	1		24.999.045,23
116	1		24.999.997,48
150	1		24.999.990,87
152	1		24.993.299,87
153	1		24.999.977,04
154	1		24.999.998,56
155	1		24.999.998,56
156	1		24.955.197,61
160	1		24.999.697,84
161	1		24.999.998,56
162	1		25.000.000,00
95	1		24.998.312,80
97	1		24.999.998,56
98	1		24.984.249,60
163	1		24.797.895,20
164	1		24.999.992,39
165	1		24.999.276,92
166	1		24.999.740,80
169	1		24.999.998,80
181	1		24.999.598,60
183	1		24.999.908,80
1	1		24.988.527,20
		TOTAL	$ 4.312.175.695,06

RESPECTO EL FLUJO DE INVERSION

INVERSION PREVISTA PARA LA SEMANA:	$ 268.205.542,48	**INVERSION ACUMULADA PREVISTA:**	$ 4.495.384.699,48
INVERSION REAL PARA LA SEMANA:	$ 129.365.538,59	**INVERSION ACUMULADA REAL:**	$ 4.312.175.695,06

Gmail **Díez plus INGENIERIA S.A.S. <interdiez.secrehabitat@gmail.com>**

RV: informes semanales técnico 4, 5 , 6 y 7

1 mensaje

Jorge Alonso Martinez Mantilla <jorge.martinez@habitatbogota.gov.co> 25 de noviembre de 2023, 7:08
Para: "diezplusingenieria@gmail.com" <diezplusingenieria@gmail.com>, "interdiez.secrehabitat@gmail.com" <interdiez.secrehabitat@gmail.com>
Cc: Jaime Augusto Rengifo Peña <jaime.rengifo@habitatbogota.gov.co>, Lina Fernanda Infante Reyes <lina.infante@habitatbogota.gov.co>

Buenos días,

Cordial saludo. Una vez revisados los informes semanales de interventoría Nos. 4, 5, 6 y 7 del componente técnico, por el profesional Arq. Jaime Rengifo de la SDHT-SO, **quedan aprobados** luego de atender los requerimientos, que fueron subsanados.

Cordialmente,
.

Jorge Alonso Martinez Mantilla
Contratista - No 788 - 2023
Subdirección de Operaciones
Secretaría Distrital del Hábitat
Teléfono: (+57) 1 358 1600 -
Bogotá, Colombia

"Antes de imprimir este mensaje, compruebe que es necesario hacerlo. Una tonelada de papel implica la tala de 15 árboles y el consumo de 250 mil litros de agua. El medio ambiente es compromiso de TODOS. "

SEMANA No. 7. 12 dal 19 de noviembre de 2023 CONTRATO DE INTERVENTORIA 1122-2023

ACUMULADO VALIDACIONES:

TOTAL VIV.	PROGR.	EJECUT.	ADELA.	RETRA
111	111	111	0	0

VALIDACIONES EN LA SEMANA:

PROGR.	%	EJECUT.	%	ADELA.	RETRA
4		4			

EXP.	BENEFICIARIO	FECHA VALIDACION	OBSERVACIONES TECNICAS EN LA VALIDACIÓN
184	CECHAGUA GUTIERREZ JOSE IGNACIO	2-oct	Se realizara los mejoramientos en las habitaciones del frente en cuanto a: instalación de pisos , cielo raso, y pintura, así mismo en la parte posterior se realizara el levantamiento de muros y placa en obra negra.
185	BAEZ RAMIREZ EVERARDO	2-oct	Se mantienen los requerimientos realizados por la interventoria y la SDHT en la visita de clasificación de hogar realizada por la entidad.
186	LOPEZ MENDOZA MARIA DEL CARMEN	2-oct	Se mantienen los requerimientos realizados por la interventoria y la SDHT en la visita de clasificación de hogar realizada por la entidad.
187	SUAREZ CARDENAS MARIA LUBY	2-oct	Se mantienen los requerimientos realizados por la interventoria y la SDHT en la visita de clasificación de hogar realizada por la entidad.
188	CRISTIANO FERNANDEZ ISABEL	2-oct	Se propone conjuntamente con la interventoria, el contratista y el equipo técnico de la SDHT realizar la adecuación de cocina, incluido pisos, paredes, cielo raso, mantenimiento estufa y enchape de zona social, a si mismo revisar si el alcance en el presupuesto para pintura general.
189	GARZON GARCIA CARLOS JULIO	2-oct	Se mantienen los requerimientos realizados por la interventoria y la SDHT en la visita de clasificación de hogar realizada por la entidad.
190	NOSSA SANCHEZ MARIA SUSANA	4-oct	Se propone conjuntamente con la interventoria, el contratista y el equipo técnico de la SDHT la instalación de cielo raso e iluminación en general, el pañete de muros de patio lateral izquierdo de la vivienda, de igual forma revisar el alcance de pintura general.
191	CRUZ CHAVARRO MANUEL ANTONIO	4-oct	Se mantienen los requerimientos realizados por la interventoria y la SDHT en la visita de clasificación de hogar realizada por la entidad.
192	RODRIGUEZ CRUZ VALERO	4-oct	Se propone conjuntamente con la interventoria, el contratista y el equipo técnico de la SDHT se plantee el cambio parcial de cubierta, mejoramiento baño, cielo raso en habitación 1 y 2, adecuación de cocina mesón y mantenimiento estufa de leña, se solicita revisar el alcance en presupuesto para pintura y enchape zona habitacional
193	DELGADO CORTES MANUEL	4-oct	Se mantienen los requerimientos realizados por la interventoria y la SDHT en la visita de clasificación de hogar realizada por la entidad.
194	RAMIREZ CAMARGO ARISTOBULO	4-oct	Se propone conjuntamente con la interventoria, el contratista y el equipo técnico de la SDHT se plantee realizar el piso de la habitación y la cocina, adecuación de un baño en el espacio entre habitación y cocina, y realizar un acceso directo al baño desde la habitación, así mismo el acceso directo a la cocina desde la habitación, mejoramiento e cubierta y revisar el alcance en el presupuesto para pintura general.

Observaciones generales: en la fecha del informe no se realizaron validaciones

Registro fotografico: https://drive.google.com/drive/folders/1AKcPCWnQNaGAeJWPdkmEHgdqVpNX

ACUMULADO APERTURAS:

TOTAL VIV.	PROGR.	EJECUT.	ADELA.	RETRA
12	12	12	0	0

APERTURAS EN LA SEMANA:

PROGR.	%	EJECUT.	%	ADELA.	RETRA
4	33%	4	33%	0%	0%

EXP.	BENEFICIARIO	FECHA APERTURA	OBSERVACIONES TECNICAS EN LA APERTURA
174	CHAVES NAVARRETE JORGE ENRIQUE	29/9/2023	Se mantienen las observaciones presentadas por la interventoria y por el equipo técnico de la SDHT, asi mismo se aclara que esta casa presento demoras para su apertura dado que cuando se realizó la suspensión del contrato de obra no se alcanzó a la apertura, pero se recomienda estar atento a las cantidades ya que estas pueden cambiar a medida que se desarrollan las actividades
185	BAEZ RAMIREZ EVERARDO	9/10/2023	Se mantienen las observaciones presentadas por la interventoria y por el equipo técnico de la SDHT en la validación, pero se recomienda estar atento a las cantidades ya que estas pueden cambiar a medida que se desarrollan las actividades.
186	LOPEZ MENDOZA MARIA DEL CARMEN	9/10/2023	Se mantienen las observaciones presentadas por la interventoria y por el equipo técnico de la SDHT en la validación, pero se recomienda estar atento a las cantidades ya que estas pueden cambiar a medida que se desarrollan las actividades.
187	SUAREZ CARDENAS MARIA LUBY	9/10/2023	Se mantienen las observaciones presentadas por la interventoria y por el equipo técnico de la SDHT en la validación, pero se recomienda estar atento a las cantidades ya que estas pueden cambiar a medida que se desarrollan las actividades.
188	CRISTIANO FERNANDEZ ISABEL	10/10/2023	Se mantienen las observaciones presentadas por la interventoria y por el equipo técnico de la SDHT en la validación, pero se recomienda estar atento a las cantidades ya que estas pueden cambiar a medida que se desarrollan las actividades.
189	GARZON GARCIA CARLOS JULIO	10/10/2023	Se mantienen las observaciones presentadas por la interventoria y por el equipo técnico de la SDHT en la validación, pero se recomienda estar atento a las cantidades ya que estas pueden cambiar a medida que se desarrollan las actividades.
190	NOSSA SANCHEZ MARIA SUSANA	10/10/2023	Se mantienen las observaciones presentadas por la interventoria y por el equipo técnico de la SDHT en la validación, pero se recomienda estar atento a las cantidades ya que estas pueden cambiar a medida que se desarrollan las actividades.
191	CRUZ CHAVARRO MANUEL ANTONIO	10/10/2023	Se mantienen las observaciones presentadas por la interventoria y por el equipo técnico de la SDHT en la validación, pero se recomienda estar atento a las cantidades ya que estas pueden cambiar a medida que se desarrollan las actividades.
192	RODRIGUEZ CRUZ VALERO	10/10/2023	Se mantienen las observaciones presentadas por la interventoria y por el equipo técnico de la SDHT en la validación, pero se recomienda estar atento a las cantidades ya que estas pueden cambiar a medida que se desarrollan las actividades.
193	DELGADO CORTES MANUEL	10/10/2023	Se mantienen las observaciones presentadas por la interventoria y por el equipo técnico de la SDHT en la validación, pero se recomienda estar atento a las cantidades ya que estas pueden cambiar a medida que se desarrollan las actividades.
194	RAMIREZ CAMARGO ARISTOBULO	9/10/2023	Se mantienen las observaciones presentadas por la interventoria y por el equipo técnico de la SDHT en la validación, pero se recomienda estar atento a las cantidades ya que estas pueden cambiar a medida que se desarrollan las actividades.
184	CECHAGUA GUTIERREZ JOSE IGNACIO	19/10/2023	Se realizaron cambios en las obras a realizar dado que el propietario no estaba de acuerdo con lo planteado inicialmente, se plantea la adecuación y mejoramiento de dos habitaciones en cuanto a: pisos, pañete muros, pintura y cielo Raso, así mismo la placa de contrapiso en la zona modulo de la vivienda.

Observaciones generales: en la fecha del informe no se realizaron aperturas

Registro fotografico: https://drive.google.com/drive/folders/1AKcPCWnQNaGAeJWPdkmEHgdqVpNX

VIVIENDAS EN EJECUCION EN LA SEMANA

EXP.	BENEFICIARIO	FECHA VALIDACION	FECHA APERTURA	FECHA INICIO OBRAS	PORCENTAJE DE AVANCE
174	CHAVES NAVARRETE JORGE ENRIQUE	2-oct	9-oct	28-oct	100%
184	CECHAGUA GUTIERREZ JOSE IGNACIO	2-oct	19-oct	28-oct	100%
185	BAEZ RAMIREZ EVERARDO	2-oct	9-oct	28-oct	100%
186	LOPEZ MENDOZA MARIA DEL CARMEN	2-oct	9-oct	28-oct	100%
187	SUAREZ CARDENAS MARIA LUBY	2-oct	9-oct	28-oct	100%
188	CRISTIANO FERNANDEZ ISABEL	2-oct	10-oct	28-oct	100%
189	GARZON GARCIA CARLOS JULIO	2-oct	10-oct	28-oct	100%
190	NOSSA SANCHEZ MARIA SUSANA	4-oct	10-oct	28-oct	100%
191	CRUZ CHAVARRO MANUEL ANTONIO	4-oct	10-oct	28-oct	100%
192	RODRIGUEZ CRUZ VALERO	4-oct	10-oct	28-oct	100%
193	DELGADO CORTES MANUEL	4-oct	10-oct	28-oct	100%
194	RAMIREZ CAMARGO ARISTOBULO	4-oct	9-oct	28-oct	100%
				PROMEDIO GENERAL	100%

Observaciones generales: durante el periodo del informe se están ejecutando obras en las casas 174, 185, 186, 187,188 y 194, estas obras se reciben con observaciones las cuales se describen en el siguiente cuadro

ACUMULADO ENTREGAS:

TOTAL VIV.	PROGR.	EJECUT.	ADELA.	RETRA.
27	39	39	33	2

ENTREGAS EN LA SEMANA:

PROGR.	%	EJECUT.	%	ADELA.	RETRA.
4	50%	2	50%		2

FVR	BENEFICIARIO	FECHA ENTREGA	OBSERVACIONES TECNICAS EN LA ENTREGA
C068	BALTIERRA BALTIERRA ARCADIA	6-oct	Sin observaciones.
C173	ROMERO CUENTAS SONIA MARGARITA	6-oct	Sin observaciones.
C11	VIVAS NARANJO MYRIAN SONIA	10-oct	Sin observaciones.
C171	RUIZ BELTRAN JOSE FERNANDO	9-oct	Sin observaciones.
C172	MARTINEZ DE CANGREJO CRISTINA	9-oct	Sin observaciones.
C175	BELTRAN GOMEZ NORBEY	11-oct	Sin observaciones.
C177	GONZALEZ CARVAJAL MARIA MAGDALENA	9-oct	Sin observaciones.
C182	AVANCINI MONICA NUBIA	11-oct	Sin observaciones.
C183	VANEGAS FORERO DAVID	10-oct	Sin observaciones.
C185	PARRA ARVILLO ROSAS	11-oct	Sin observaciones.
C117	JESSICA KATHERIN CHAVEZ GARZON	10-oct	Sin observaciones.
C132	AREVALO LIBERATO JHONATAN	11-oct	Sin observaciones.
C133	AREVALO SOLORZANO LEIDY JOHANNA	11-oct	Sin observaciones.
C151	MARTINEZ LIBERATO MARIA ANTONIA	10-oct	Sin observaciones.
C152	CARDENAS MARTINEZ YULETI CONSTANZA	10-oct	Sin observaciones.
C153	CARDENAS MARTINEZ LESLIN YULIZA	10-oct	Sin observaciones.
C155	MORENO SUSUNAGA YOLY ANDREA	10-oct	Sin observaciones.
C173	CARVAJAL PARTARROYO JUAN CARLOS	11-oct	Sin observaciones.
C178	GONZALEZ GONZALEZ BELISARIO	11-oct	Sin observaciones.
C182	CARDENAS ALVAREZ SUGHEY DAN	9-oct	Sin observaciones.
C183	CULMA TAPIERO ROSA	9-oct	Sin observaciones.
CE 167	SALAMANCA DE DIAZ MARIBERTA	25-oct	Sin observaciones.
CE 72	RAMIREZ RAMIREZ FLORIBERTH	25-oct	Sin observaciones.
CE 16	CARRANZA DE CARDENAS ANA LUCIA	25-oct	Sin observaciones.
CE 56	LONDOÑO GIRALDO YESICA LORENA	25-oct	Sin observaciones.
191	CRUZ CHAVARRO MANUEL ANTONIO	1-nov	Sin observaciones.
192	RODRIGUEZ CRUZ VALERO	1-nov	Sin observaciones.
193	DELGADO CORTES MANUEL	9-nov	Sin observaciones.
189	GARZON GARCIA CARLOS JULIO	9-nov	Sin observaciones.
184	CECHAGUA GUTIERREZ JOSE IGNACIO	10/NOV	Sin observaciones.
190	NOSSA SANCHEZ MARIA SUSANA	10-nov	el contratista se compromete a entregar las puertas, para que la propietaria las instale. Queda bajo acta.
8	LUZ ESTELA VANEGAS	7-nov	Sin observaciones.
17	CARRANTIVA	14/NOV	Sin observaciones.
174	CHAVES NAVARRETE JORGE ENRIQUE	14-nov	Sin observaciones.
185	BAEZ RAMIREZ EVERARDO	14-nov	se entrego. Observacion queda pendiente entrega de ducha y correccion en cielo raso
186	LOPEZ MENDOZA MARIA DEL CARMEN	14-nov	se entrego. Observacion queda pendiente entrega de ducha
187	SUAREZ CARDENAS MARIA LUBY	14-nov	se entrego. Observaciones queda pendiente remates de enchape, cielo raso y pintura
188	CRISTIANO FERNANDEZ ISABEL	14-NOV	se entrego. Observacion queda pendiente remate de enchape he instalacion de filtro
194	RAMIREZ CAMARGO ARISTOBULO	14-nov	se entrego. Observaciones queda pendiente remates de enchape, cielo raso, instalacion de aptos sanitarios y salidas de iluminacion

Observaciones generales: se realizaron las entrega total de la casa 174, se realizaron entregas parciales con observaciones en las casas 185-186-187-188-194, dichas observaciones quedaron bajo acta y con el compromiso del contratista de realizar las pertinentes observaciones lo antes posible.

Registro fotografico: https://drive.google.com/drive/folders/1AKcPCWnQNaGAeJWPdkmEHgdqVpNX

INDICADORES DE AVANCE DEL PROYECTO CON CORTE SEMANAL

GENERAL	PROGR.	EJECUT.	ADELA.	RETRA.
	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

AVANCE FINANCIERO	PROGR.	EJECUT.	ADELA.	RETRA.
	$ 4.500.000.000,00	$ 4.486.275.187,00		$ 13.724.813,00

(RESPECTO A LA PROGRAMACION GENERAL APROBADA) (VIVIENDAS ENTREGADAS A SATISFACCION Y SIN FALTANTES/ADO)

ACTA 1	1	1.385.364.486,00
ACTA 2	2	887.581.210,00
ACTA 3	3	1.427.187.091,00
ACTA 4	4	362.142.156,00
172	1	24.884.934,00
173	2	24.998.553,00
174	3	24.998.553,00
175	4	24.884.934,00
176	5	24.884.934,00
177	6	24.884.934,00
178	7	24.797.493,00
179	8	24.998.553,00
180	9	24.998.553,00
181	10	24.998.553,00
182	11	24.998.553,00
183	12	24.998.553,00
184	13	24.998.553,00
185	14	24.998.553,00
186	15	24.998.553,00
187	16	24.998.553,00
188	17	24.998.553,00
189	18	24.998.553,00
190	19	24.998.553,00
8	20	24.998.553,00
17	21	24.998.553,00
174	22	24.998.553,00
185	23	25.000.000,00
186	24	25.000.000,00
187	25	25.000.000,00
188	26	25.000.000,00
194	27	24.998.553,00

RESPECTO AL FLUJO DE INVERSION

INVERSION PREVISTA PARA LA SEMANA:	$ 174.098.462,00	**INVERSION ACUMULADA PREVISTA:**	$ 4.486.275.187,00
INVERSION REAL PARA LA SEMANA:	$ 174.098.462,00	**INVERSION ACUMULADA REAL:**	$ 4.486.275.187,00



DIEZ PLUS
SIEMPRE MÁS CALIDAD

INFORME SEMANAL
SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO
INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT
BOGOTÁ

INFORME SEMANA No. 01 (02 de octubre al 08 de octubre de 2023)

No.	ACTIVIDAD	FECHA	DETALLE
1	Ingresos	2/10/2023	Entrega de documentos de 5 profesionales - Edwin Fernando Cadavid- Director de obra, Jonathan Rodriguez peña- Residente de obra, Diana Carolina Santamaria- Profesional Ambiental, Johanna Milena Garcia Nieto- Profesional Social- Sandra Pinto Cardenas- Profesional SST.
2	Retiros	2/10/2023	Durante la semana no se presenta retiro de personal. Se contunua con el personal contractual.
3	Resumen asistencia	2/10/2023	**Lunes:** Para el desarrollo de actividades administrativas y operativas se contó con el siguiente personal: Edwin Fernando Cadavid- Director de obra, Jonathan Rodríguez peña- Residente de obra, Diana Carolina Santamaria- Profesional Ambiental, Johanna Milena García Nieto- Profesional Social- Sandra Pinto Cárdenas- Profesional SST.
		3/10/2023	**Martes:** Para el desarrollo de actividades administrativas y operativas se contó con el siguiente personal: Edwin Fernando Cadavid- Director de obra, Jonathan Rodríguez peña- Residente de obra, Diana Carolina Santamaria- Profesional Ambiental, Johanna Milena García Nieto- Profesional Social- Sandra Pinto Cárdenas- Profesional SST.
		4/10/2023	**Miércoles:** Para el desarrollo de actividades administrativas y operativas se contó con el siguiente personal: Edwin Fernando Cadavid- Director de obra, Jonathan Rodríguez peña- Residente de obra, Diana Carolina Santamaria- Profesional Ambiental, Johanna Milena García Nieto- Profesional Social- Sandra Pinto Cárdenas- Profesional SST.
		5/10/2023	**Jueves:** Para el desarrollo de actividades administrativas y operativas se contó con el siguiente personal: Edwin Fernando Cadavid- Director de obra, Jonathan Rodríguez peña- Residente de obra, Diana Carolina Santamaria- Profesional Ambiental, Johanna Milena García Nieto- Profesional Social- Sandra Pinto Cárdenas- Profesional SST.
		6/10/2023	**Viernes:** Para el desarrollo de actividades administrativas y operativas se contó con el siguiente personal: Edwin Fernando Cadavid- Director de obra, Jonathan Rodríguez peña- Residente de obra, Diana Carolina Santamaria- Profesional Ambiental, Johanna Milena García Nieto- Profesional Social- Sandra Pinto Cárdenas- Profesional SST.
		7/10/2023	**Sábado:** Para el desarrollo de actividades administrativas y operativas se contó con el siguiente personal: Edwin Fernando Cadavid- Director de obra, Jonathan Rodríguez peña- Residente de obra, Diana Carolina Santamaria- Profesional Ambiental, Johanna Milena García Nieto- Profesional Social- Sandra Pinto Cárdenas- Profesional SST.
4	Ausentismo	8/10/2023	Durante la semana del presente informe no se presenta ausentismo por parte del personal de interventoría.
5	Charlas	3/10/2023	Se realiza charla de actos y condiciones inseguras.
6	Capacitaciones	4/10/2023	Riesgo Locativo
7	Inspección EPP		N/A
8	Inspección Herramienta		N/A
9	Inspección Señalización		N/A
10	Programación semana actual	2/10/2023	**Lunes:** Se realiza acompañamiento por parte del área SST a las viviendas No 184, No 187, No 86. validación.
		3/10/2023	**Martes:** Se realiza inducción al personal que ingreso en el periodo donde se presentan las Generalidades sobre el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Estructura Organizacional - Reglamento Interno de Trabajo - Reglamento de Higiene Industrial - Políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo, alcohol, drogas y tabaquismo - Aspectos legales relacionados con la Seguridad y Salud en el Trabajo. Condiciones de salud y medicinal laboral, Higiene y seguridad industrial - Identificación de peligros, Uso de Elementos de Protección Individual (EPI), Matriz de peligros entre otros.
		4/10/2023	**Miércoles:** Elaboración del Informe Mensual SST.
		5/10/2023	**Jueves:** Recopilación de la documentación y afiliación del personal administrativo.
		6/10/2023	**Viernes:** Asistencia al Comité de Obra con la entidad, interventoría y contratista de obra.
		7/10/2023	**Sábado:** Elaboración del informe semanal No 1.
11	Programación siguiente semana	9/10/2023	**Lunes:** Se realiza solicitud al contratista CONSORCIO VIVIENDA D&O del Profesional SST para el desarrollo del contrato de obra 998 del 2022 mediante oficio INTERV-SHAB-1122 -013-2024.
		10/10/2023	**Martes:** Recepción y validación de los documentos de ingreso del personal operativo para la ejecución del contrato 998 del 2022.
		11/10/2023	**Miércoles:** Acompañamiento validación de viviendas por parte del área SST.
		12/10/2023	**Jueves:** Realizar Capacitacion, inspección, y charla al personal de interventoría.
		13/10/2023	**Viernes:** Asistencia al Comité de Obra con la entidad, interventoría y contratista.
		14/10/2023	**Sábado:** Elaboración del informe semanal No 2.

ELABORO	**SANDRA PINTO CARDENAS**
VISTO BUENO	**DIANA MARITZA RAMOS CRUZ**

}

DIEZ PLUS
SIEMPRE MÁS CALIDAD

INFORME SEMANAL
SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO
INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DEL HÁBITAT | BOGOTÁ

INFORME SEMANA No. 02 (09 de octubre al 15 de octubre de 2023)

No.	ACTIVIDAD	FECHA	DETALLE
1	Ingresos	9/10/2023	Durante la semana no se presenta ingreso de personal. Se continúa con el personal contractual.
2	Retiros	10/10/2023	Durante la semana no se presenta retiro de personal. Se continúa con el personal contractual.
3	Resumen asistencia	9/10/2023	**Lunes:** Para el desarrollo de actividades administrativas y operativas se contó con el siguiente personal: Edwin Fernando Cadavid- Director de obra, Jonathan Rodríguez peña- Residente de obra, Diana Carolina Santamaria- Profesional Ambiental, Johanna Milena García Nieto- Profesional Social- Sandra Pinto Cárdenas- Profesional SST.
		10/10/2023	**Martes:** Para el desarrollo de actividades administrativas y operativas se contó con el siguiente personal: Edwin Fernando Cadavid- Director de obra, Jonathan Rodríguez peña- Residente de obra, Diana Carolina Santamaria- Profesional Ambiental, Johanna Milena García Nieto- Profesional Social- Sandra Pinto Cárdenas- Profesional SST.
		11/10/2023	**Miércoles:** Para el desarrollo de actividades administrativas y operativas se contó con el siguiente personal: Edwin Fernando Cadavid- Director de obra, Jonathan Rodríguez peña- Residente de obra, Diana Carolina Santamaria- Profesional Ambiental, Johanna Milena García Nieto- Profesional Social- Sandra Pinto Cárdenas- Profesional SST.
		12/10/2023	**Jueves:** Para el desarrollo de actividades administrativas y operativas se contó con el siguiente personal: Edwin Fernando Cadavid- Director de obra, Jonathan Rodríguez peña- Residente de obra, Diana Carolina Santamaria- Profesional Ambiental, Johanna Milena García Nieto- Profesional Social- Sandra Pinto Cárdenas- Profesional SST.
		13/10/2023	**Viernes:** Para el desarrollo de actividades administrativas y operativas se contó con el siguiente personal: Edwin Fernando Cadavid- Director de obra, Jonathan Rodríguez peña- Residente de obra, Diana Carolina Santamaria- Profesional Ambiental, Johanna Milena García Nieto- Profesional Social- Sandra Pinto Cárdenas- Profesional SST.
		14/10/2023	**Sábado:** Para el desarrollo de actividades administrativas y operativas se contó con el siguiente personal: Edwin Fernando Cadavid- Director de obra, Jonathan Rodríguez peña- Residente de obra, Diana Carolina Santamaria- Profesional Ambiental, Johanna Milena García Nieto- Profesional Social- Sandra Pinto Cárdenas- Profesional SST.
4	Ausentismo	15/10/2023	Durante la semana del presente informe no se presenta ausentismo por parte del personal de interventoría.
5	Charlas	10/10/2023	Se realiza charla Pausas activas antes, duerante y despeus de la jormnada laboral
6	Capacitaciones	11/10/2023	Riesgo Psicosocial
7	Inspección EPP	11/10/2023	Se realiza inspección de EPP
8	Inspección Herramienta		N/A
9	Inspección Señalización		N/A
10	Programación semana actual	9/10/2023	**Lunes:** Se valida la información consignada en el Drive caja de herramientas del contrato de obra 998 del 2022 y contrato de interventoría 1122 del 2023 de las obligaciones contractuales contempladas en el Anexo técnico.
		10/01/1900	**Martes:** Se realiza acompañamiento por parte del área SST a la visita de apertura de las viviendas No 188, No 189, No 193, No 190, No 191, No 192.
		11/01/1900	**Miércoles:** Se hace la validación del Plan SST emitido por el Contratista CONSORCIO VIVIENDA D&O y se emiten la siguiente observación: Una vez revisado el Plan SST link adjunto drive no se evidencian los anexos descritos en el documento. Por favor Adjuntar para su validación y verificación del mismo por parte del Profesional SST de la Interventoría.
		12/01/1900	**Jueves:** Asistencia Mesa de trabajo Secretaria del Hábitat para la entrega y aclaración de la información con respecto a los contratos 998 de2022 y 1122 del 2023. Se da Aprobación de la profesional SST del contratista mediante oficio INTERV-SHAB-1122-016-2023 en respuesta al comunicado SDHT – D&O – 224.
		13/01/1900	**Viernes:** Asistencia al Comité de Obra con la entidad, interventoría y contratista de obra.
		14/01/1900	**Sábado:** Recepción y validación de los documentos de ingreso del personal operativo para la ejecución del contrato 998 del 2022. Elaboración del informe semanal No 2.
11	Programación siguiente semana	16/01/1900	**Lunes:** N/A
		17/01/1900	**Martes:** Recepción y validación de los documentos de ingreso del personal operativo para la ejecución del contrato 998 del 2022. Asistir a la mesa de trabajo Componentes SST de la Entidad Secretaria del Hábitat, interventoría Diez Plus Ingeniería S.A.S y contratista CONSORCIO VIVIENDA D&O.
		18/01/1900	**Miércoles:** Verificación en obra del cumplimiento del uso de la dotación, y uso de los EPP entregados a los trabajadores.
		19/01/1900	**Jueves:** Acompañamiento por parte del área SST, Actividades de obra en las viviendas intervenidas.
		20/01/1900	**Viernes:** Asistencia al Comité de Obra con la entidad, interventoría y contratista.
		21/01/1900	**Sábado:** Elaboración del informe semanal No 3.

ELABORO	**SANDRA PINTO CARDENAS**
APROBO	**DIANA MARITZA RAMOS CRUZ**

}

INFORME SEMANAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INTERVENTORÍA

INFORME SEMANA No. 03 (16 de octubre al 22 de octubre de 2023)

No.	ACTIVIDAD	FECHA	DETALLE
1	Ingresos	17/10/2023	Durante la semana no se presenta ingreso de personal. Se continúa con el personal contractual.
2	Retiros	17/10/2023	Durante la semana no se presenta retiro de personal. Se continúa con el personal contractual.
3	Resumen asistencia	16/10/2023	**Lunes:** Dia Festivo.
		17/10/2023	**Martes:** Para el desarrollo de actividades administrativas y operativas se contó con el siguiente personal: Edwin Fernando Cadavid- Director de obra, Jonathan Rodríguez peña- Residente de obra, Diana Carolina Santamaria- Profesional Ambiental, Johanna Milena García Nieto- Profesional Social- Sandra Pinto Cárdenas- Profesional SST.
		18/10/2023	**Miércoles:** Para el desarrollo de actividades administrativas y operativas se contó con el siguiente personal: Edwin Fernando Cadavid- Director de obra, Jonathan Rodríguez peña- Residente de obra, Diana Carolina Santamaria- Profesional Ambiental, Johanna Milena García Nieto- Profesional Social- Sandra Pinto Cárdenas- Profesional SST.
		19/10/2023	**Jueves:** Para el desarrollo de actividades administrativas y operativas se contó con el siguiente personal: Edwin Fernando Cadavid- Director de obra, Jonathan Rodríguez peña- Residente de obra, Diana Carolina Santamaria- Profesional Ambiental, Johanna Milena García Nieto- Profesional Social- Sandra Pinto Cárdenas- Profesional SST.
		20/10/2023	**Viernes:** Para el desarrollo de actividades administrativas y operativas se contó con el siguiente personal: Edwin Fernando Cadavid- Director de obra, Jonathan Rodríguez peña- Residente de obra, Diana Carolina Santamaria- Profesional Ambiental, Johanna Milena García Nieto- Profesional Social- Sandra Pinto Cárdenas- Profesional SST.
		21/10/2023	**Sábado:** Para el desarrollo de actividades administrativas y operativas se contó con el siguiente personal: Edwin Fernando Cadavid- Director de obra, Jonathan Rodríguez peña- Residente de obra, Diana Carolina Santamaria- Profesional Ambiental, Johanna Milena García Nieto- Profesional Social- Sandra Pinto Cárdenas- Profesional SST.
4	Ausentismo	21/10/2023	Durante la semana del presente informe no se presenta ausentismo por parte del personal de interventoría.
5	Charlas	19/10/2023	N/A
6	Capacitaciones	19/10/2023	N/A
7	Inspección EPP	19/10/2023	N/A
8	Inspección Herramienta		N/A
9	Inspección Señalización		N/A
10	Programación semana actual	16/10/2023	**Lunes:** Festivo
		17/01/1900	**Martes:** Se realiza Mesa de Trabajo Componente SST No. 002 MVR 2022 CTO 998-2022 y 1122-2023 donde se tocan los sigueintes temas: Informes de Interventoría semanales, Informe mensual de Interventoría No. 1, documentos de ingreso del personal de Interventoría, Informes de Obra semanales, Informe mensual de Obra No. 11. Se generan los siguientes compromisos: La Profesional SST de la Interventoría se compromete a subir al Drive los documentos autorizados y vía correo electrónico enviar el link de acceso para verificación de la aprobación de estos documentos. La Profesional SST del contratista de Obra se compromete a subir al Drive los documentos autorizados y vía correo electrónico enviar el link de acceso para verificación de la aprobación de estos documentos.
		18/01/1900	**Miércoles:** No se cumplió la programación establecida en el informe semanal No 2, de la verificación en obra del cumplimiento del uso de la dotación, y uso de los EPP entregados a los trabajadores porque no se contaba con el personal aprobado por lo tanto no se dio inicio a las actividades de MVR operativas del contratista de obra CONSORCIO VIVIENDA D&O. Se hace la revisión, validación, y aprobación de los informes semanales y Mensual del contratista de obra CONSORCIO VIVIENDA D&O.
		19/01/1900	**Jueves:** No se cumplió la programación establecida en el informe semanal No 2, del acompañamiento por parte del área SST, actividades de obra en las viviendas intervenidas. por qué no se contaba con personal aprobado para la ejecución de las actividades en obra. Se emite oficio INTERV-SHAB-1122-035-2023 Solicitud documentos de Ingreso de personal operativo y contractual y los Anexos del Plan de Gestión de SST al contratista CONSORCIO VIVIENDA D&O.
		20/01/1900	**Viernes:** No se cumplió la programación establecida en el informe semanal No 2, asistencia al Comité de Obra con la entidad, interventoría y contratista de obra porque el comité fue aplazado ya que estaban en facturación del acta de corte No. 4 del contrato de obra, Consorcio Vivienda D&O. Se realiza recomendaciones previas al contratista de obra CONSORCIO VIVIENDA D&O. recomendaciones posterior a la visita realizada el día 10 de octubre del 2023 en la actividad de las aperturas de las viviendas No 191 del beneficiario Manuel Antonio Cruz vereda el Hato y vivienda 192 beneficiario Valerio Cruz vereda el hato donde se evidencia actividades en alturas en las cuales se debe dar cumplimiento a la resolución 4272 del 2021 de hacer la entrega previa de los siguientes documentos para la validación, Certificado de los equipos de protección contra caídas, hoja de vida de los equipos. Inspección de los equipos mínimo una vez al año por una persona avalada por el fabricante o una persona calificada. (cuando aplique). Se recomienda que se diligencien los ATS y permisos de trabajo en alturas antes de realizar las actividades y deben estar firmados por las personas autorizadas y permanecer en sito.
		21/01/1900	**Sábado:** Recepción y validación de los documentos de ingreso del personal operativo para la ejecución del contrato 998 del 2022. Elaboración del informe semanal No 3.
11	Programación siguiente semana	23/01/1900	**Lunes:** Validacion de Anexos de del Plan de Gestion de SST del contratsita CONSORCIO VIVIENDA D&O.
		24/01/1900	**Martes:** Recepción y validación de los documentos de ingreso del personal operativo para la ejecución del contrato 998 del 2022. Asistir a la mesa de trabajo Componentes SST de la Entidad Secretaria del Hábitat, interventoría Diez Plus Ingeniería S.A.S y contratista CONSORCIO VIVIENDA D&O.
		25/01/1900	**Miércoles:** Verificación en obra del cumplimiento del uso de la dotación, y uso de los EPP entregados a los trabajadores.
		26/01/1900	**Jueves:** Acompañamiento por parte del área SST, Actividades de obra en las viviendas intervenidas.
		27/01/1900	**Viernes:** Asistencia al Comité de Obra con la entidad, interventoría y contratista.
		28/01/1900	**Sábado:** Elaboración del informe semanal No 4.

ELABORO	Ing. Sandra Pinto Cardenas. LIC/RESOLUCION 25-5142 DE 01/10/2014 **SANDRA PINTO CARDENAS**
APROBO	**DIANA RAMOS**

INFORME SEMANAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INTERVENTORÍA

INFORME SEMANA No. 04 (23 de octubre al 29 de octubre de 2023)

No.	ACTIVIDAD	FECHA	DETALLE
1	Ingresos	23/10/2023	Durante la semana no se presenta ingreso de personal. Se continúa con el personal contractual.
2	Retiros	29/10/2023	Durante la semana no se presenta retiro de personal. Se continúa con el personal contractual.
3	Resumen asistencia	23/10/2023	**Lunes:** Para el desarrollo de actividades administrativas y operativas se contó con el siguiente personal: Edwin Fernando Cadavid- Director de obra, Jonathan Rodríguez peña- Residente de obra, Diana Carolina Santamaria- Profesional Ambiental, Johanna Milena García Nieto- Profesional Social- Sandra Pinto Cárdenas- Profesional SST.
		24/10/2023	**Martes:** Para el desarrollo de actividades administrativas y operativas se contó con el siguiente personal: Edwin Fernando Cadavid- Director de obra, Jonathan Rodríguez peña- Residente de obra, Diana Carolina Santamaria- Profesional Ambiental, Johanna Milena García Nieto- Profesional Social- Sandra Pinto Cárdenas- Profesional SST.
		25/10/2023	**Miércoles:** Para el desarrollo de actividades administrativas y operativas se contó con el siguiente personal: Edwin Fernando Cadavid- Director de obra, Jonathan Rodríguez peña- Residente de obra, Diana Carolina Santamaria- Profesional Ambiental, Johanna Milena García Nieto- Profesional Social- Sandra Pinto Cárdenas- Profesional SST.
		26/10/2023	**Jueves:** Para el desarrollo de actividades administrativas y operativas se contó con el siguiente personal: Edwin Fernando Cadavid- Director de obra, Jonathan Rodríguez peña- Residente de obra, Diana Carolina Santamaria- Profesional Ambiental, Johanna Milena García Nieto- Profesional Social- Sandra Pinto Cárdenas- Profesional SST.
		27/10/2023	**Viernes:** Para el desarrollo de actividades administrativas y operativas se contó con el siguiente personal: Edwin Fernando Cadavid- Director de obra, Jonathan Rodríguez peña- Residente de obra, Diana Carolina Santamaria- Profesional Ambiental, Johanna Milena García Nieto- Profesional Social- Sandra Pinto Cárdenas- Profesional SST.
		28/10/2023	**Sábado:** Para el desarrollo de actividades administrativas y operativas se contó con el siguiente personal: Edwin Fernando Cadavid- Director de obra, Jonathan Rodríguez peña- Residente de obra, Diana Carolina Santamaria- Profesional Ambiental, Johanna Milena García Nieto- Profesional Social- Sandra Pinto Cárdenas- Profesional SST.
4	Ausentismo	28/10/2023	Durante la semana del presente informe no se presenta ausentismo por parte del personal de interventoría.
5	Charlas	25/10/2023	Riesgo biologico
6	Capacitaciones	26/10/2023	Riesgo Público
7	Inspección EPP		N/A
8	Inspección Herramienta		N/A
9	Inspección Señalización		N/A
10	Programación semana actual	23/10/2023	**Lunes:** Se atienden y se subsanan las observaciones emitidas al informe semanal No 3 por la profesional SST de la Entidad. No se cumplió la programación establecida en el informe semanal No 3 de la validacion de Anexos de del Plan de Gestion de SST del contratsita CONSORCIO VIVIENDA D&O porque no fue enviado por el Contratista.
		24/01/1900	**Martes:** Se asiste a Mesa de Trabajo Componente SST No. 003 MVR 2022 CTO 998-2022 y 1122-2023 donde se tocan los siguientes temas: Revisión y aprobación del informe de Interventoría semanal No 3 correspondiente la semana 16 de oct al 22 de octubre 2023 por parte de la entidad, Se da alcance a los informes semanales del contratista de obra No 1 correspondiente la semana 02 de oct al 08 de octubre 2023 y el informe semanal No 2 correspondiente a la semana a la semana 09 de octubre al 15 de octubre del 2023 del contratista CONSORCIO VIVIENDA D&O dado que se cambió el número del informe por No 40 y No 41, Revisión y aprobación del informe de obra semanal No 42 correspondiente la semana 16 de oct al 22 de octubre 2023, Se valida Plan de Gestión SST del contratista de obra por parte de la interventoría Versión 3 y no se evidencia la trazabilidad cuantitativa por lo tanto se debe ajustar y realizar la entrega para la aprobación y se generan los siguientes compromisos. La Profesional SST del contratista de Obra se compromete a entregar el plan modificado con los anexos correspondientes donde se evidencie la trazabilidad cuantitativa del Plan de Gestión SST. No se cumplió la programación establecida en el informe semanal No 3 de la recepción y validación de los documentos de ingreso del personal operativo para la ejecución del contrato 998 del 2022 porque el contratista no remitió los documentos de ingreso.
		25/01/1900	**Miércoles:** Se realizo la verificación en obra del cumplimiento del uso de la dotación, y uso de los EPP entregados a los trabajadores del contratista CONSORCIO VIVIENDA D&O.
		26/01/1900	**Jueves:** Se hizo el acompañamiento por parte del área SST en las actividades de obra en las viviendas intervenidas No 184 donde se evidencia pulidora sin guarda de seguridad y extensiones eléctricas no apropiadas para la realización de las actividades, deben ser encauchetadas, falta de orden y aseo, se deja nota en bitácora. Vivienda No 189, Vivienda No 190 Vivienda No 191. En la vivienda No 192 se evidencia trabajos de alto riesgo (alturas) y no se contaba con permisos de trabajo seguro en alturas diligenciados, ATS, hoja de vida de los equipos, ni andamios certificados para la realización de las actividades evidenciadas. Se deja nota en bitácora y se solicita dar cierre de manera inmediata al contratista. Recepción y validación de los documentos de ingreso del personal operativo para la ejecución del contrato 998 del 2022 y se remite a la profesional de la Entidad SST para visto bueno.
		27/01/1900	**Viernes:** Asistencia al Comité de Obra con la entidad, interventoría y contratista. Y se realiza mesa de trabajo Componente SST No. 004 MVR 2022 CTO 998-2022 y 1122-2023 donde se tocan los siguinetes temas: El profesional SST de la Entidad da el visto bueno del personal operativo del contratista de obra CONSORCIO VIVIENDA D&O, Se hace la verificación de las planillas de seguridad social de la interventoría y del contratista de obra, y se aprueban por parte de la Entidad, La interventoría hace el pago de la Seguridad Social del personal contractual según digito de verificación se hace entrega de planilla y se da aprobación por parte de la entidad, y se generan los siguientes compromisos
		28/01/1900	**Sábado:** Elaboración del informe semanal No 4.
11	Programación siguiente semana	30/01/1900	**Lunes:** Elaboración informe mensual No 2.
		31/01/1900	**Martes:** Elaboración de anexos para el informe mensual No 2. Recepción y validación de los documentos de ingreso del personal operativo para la ejecución del contrato 998 del 2022.
		1/02/1900	**Miércoles:** Mesa de trabajo en la entidad para revisar las obligaciones contractuales y aprobación de informe mensual del componente SST.
		2/02/1900	**Jueves:** Acompañamiento por parte del área SST, Actividades de obra en las viviendas intervenidas y cierre de observaciones emitidas en la bitácora de obra, verificación en obra del cumplimiento del uso de la dotación, y uso de los EPP entregados a los trabajadores.
		3/02/1900	**Viernes:** Asistencia al Comité de Obra con la entidad, interventoría y contratista, validación y aprobación del Plan de Gestión y anexos con la trazabilidad cuantitativa del contratista CONSORCIO VIVIENDA D&O.
		4/02/1900	**Sábado:** Elaboración del informe semanal No 5.

ELABORO	Ing. Sandra Pinto Cárdenas. LIC*RESOLUCION 25-5142 DE 01/10/2014 **SANDRA PINTO CARDENAS**
APROBO	**DIANA MARITZA RAMOS CRUZ**

INFORME SEMANAL
SEGURIDAD Y SALUDEN EL TRABAJO DE INTERVENTORÍA

DIEZ PLUS
SIEMPRE MÁS CALIDAD

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT
BOGOTÁ

INFORME SEMANA No. 05 (30 de octubre al 05 de noviembre de 2023)

No.	ACTIVIDAD	FECHA	DETALLE
1	Ingresos	5/11/2023	Durante la semana se presenta un ingreso de personal. Ing Juan Manuel Supelano Forero-Director de obra.
2	Retiros	5/11/2023	Durante la semana se presenta un retiro de personal. Edwin Fernando Cadavid- Director de obra.
3	Resumen asistencia	30/10/2023	**Lunes:** Para el desarrollo de actividades administrativas y operativas se contó con el siguiente personal: Juan Manuel Supelano Forero-Director de obra, Jonathan Rodríguez peña-Residente de obra, Diana Carolina Santamaria- Profesional Ambiental, Johanna Milena García Nieto- Profesional Social- Sandra Pinto Cárdenas- Profesional SST.
		31/10/2023	**Martes:** Para el desarrollo de actividades administrativas y operativas se contó con el siguiente personal: Juan Manuel Supelano Forero-Director de obra, Jonathan Rodríguez peña-Residente de obra, Diana Carolina Santamaria- Profesional Ambiental, Johanna Milena García Nieto- Profesional Social- Sandra Pinto Cárdenas- Profesional SST.
		1/11/2023	**Miércoles:** Para el desarrollo de actividades administrativas y operativas se contó con el siguiente personal: Juan Manuel Supelano Forero-Director de obra,, Jonathan Rodríguez peña-Residente de obra, Diana Carolina Santamaria- Profesional Ambiental, Johanna Milena García Nieto- Profesional Social- Sandra Pinto Cárdenas- Profesional SST.
		2/11/2023	**Jueves:** Para el desarrollo de actividades administrativas y operativas se contó con el siguiente personal: Juan Manuel Supelano Forero-Director de obra, Jonathan Rodríguez peña-Residente de obra, Diana Carolina Santamaria- Profesional Ambiental, Johanna Milena García Nieto- Profesional Social- Sandra Pinto Cárdenas- Profesional SST.
		3/11/2023	**Viernes:** Para el desarrollo de actividades administrativas y operativas se contó con el siguiente personal: Juan Manuel Supelano Forero-Director de obra, Jonathan Rodríguez peña-Residente de obra, Diana Carolina Santamaria- Profesional Ambiental, Johanna Milena García Nieto- Profesional Social- Sandra Pinto Cárdenas- Profesional SST.
		4/11/2023	**Sábado:** Para el desarrollo de actividades administrativas y operativas se contó con el siguiente personal: Juan Manuel Supelano Forero-Director de obra, Jonathan Rodríguez peña-Residente de obra, Diana Carolina Santamaria- Profesional Ambiental, Johanna Milena García Nieto- Profesional Social- Sandra Pinto Cárdenas- Profesional SST.
4	Ausentismo	5/11/2023	Durante la semana del presente informe no se presenta ausentismo por parte del personal de interventoría.
5	Charlas	3/11/2023	Como reportar un Accidente o Incidente de Trabajo
6	Capacitaciones	4/11/2023	Autocuidado
7	Inspección EPP		N/A
8	Inspección Herramienta		N/A
9	Inspección Señalización		N/A
10	Programación semana actual	30/10/2023	**Lunes:** Se hace la publicación de las políticas de Seguridad y salud en el trabajo, política de acoso laboral, política de medio ambiente, política de consumo de drogas y reglamento de higiene y Seguridad en el PAC de la interventoría. Elaboración de informe SST mensual No 2. Se emite y se aprueba por parte de la entidad informe Semanal No 4 de interventoría. Se valida y se aprueba informe semanal No 43 del contratista de obra y se da visto bueno por parte de la entidad.
		31/10/2023	**Martes:** Elaboración de anexos de informe mensual No 2. No se cumplió con el compromiso del informe No 4 ya que el contratista de obra no emite los documentos de ingreso del personal operativo como se tenía establecido en la programación del informe semanal.
		1/11/2023	**Miércoles:** Asistencia a Mesa de Trabajo Componente SST No. 005 MVR 2022 CTO 998-2022 y 1122-2023 donde se consignan los siguientes temas: El profesional SST de la Entidad revisa el informe mensual SST No 2 de la interventoría con sus respectivos anexos quedando observado el anexo 2 ingreso de personal dado que no se contaba con todos los documentos de ingreso. La profesional SST de la interventoría revisa el informe mensual SST No 2 contratista de obra del Consorcio vivienda D&O con sus respectivos anexos quedando observado el anexo 2 ingreso de personal. Se revisa, valida y aprueba informe semanal No 4 de la interventoria, y se revisa, valida y aprueba informe semanal No 43 de obra. Se revisa las obligaciones contractuales especificas del componente SST de la interventoría con la profesional de la Entidad realizadas en el Excel el cual se adjunta en la respectiva acta. Recepción y validación de los documentos de ingreso del personal operativo para la ejecución del contrato 998 del 2022 y se remite a la profesional de la Entidad SST para visto bueno.
		2/11/2023	**Jueves:** Se realiza el acompañamiento por parte del área SST, Actividades de obra en las viviendas intervenidas y se evidencia el cierre de observaciones emitidas en la bitácora de obra. Se hizo el acompañamiento por parte del área SST en las actividades de obra en las viviendas intervenidas No 188, No 193 se evidencia personal autorizado sin dotación y en la vivienda No 184 se evidencia trabajador con la camisa de dotacion pero no cuenta con el pantalos de dotacion si no pantalon en jeans roto. En el recorrido se evidencia orden y aseo y los materiales bien acopiados. Recepción, validación y aprobación de los documentos de ingreso del personal contractual para la ejecución del contrato 998 del 2022.
		3/11/2023	**Viernes:** No se asiste al comité puesto que todos los compromisos estaban cumplidos, trabajo administrativo con la profesional SST de la entidad y profesional SST de obra. No se cumplió el compromiso de la validación y aprobación del Plan de Gestión y anexos con la trazabilidad cuantitativa del contratista CONSORCIO VIVIENDA D&O por que no fue remitido por el contratista de obra.
		4/11/2023	**Sábado:** Elaboración del informe semanal No 5.
11	Programación siguiente semana	6/11/2023	**Lunes:** Festivo
		7/11/2023	**Martes:** Realización de capacitacion al personal de interventoría, trabajo administrativo actualización de información consignada en el drive para llenar las obligaciones contractuales.
		8/11/2023	**Miércoles:** Acompañamiento por parte del área SST, Actividades de obra en las viviendas intervenidas y cierre de observaciones emitidas, verificación en obra del cumplimiento del uso de la dotación, y uso de los EPP entregados a los trabajadores.
		9/11/2023	**Jueves:** Realización de inspecciones personal de interventoría
		10/11/2023	**Viernes:** Asistencia al Comité de Obra con la entidad, interventoría y contratista, validación y aprobación del Plan de Gestión y anexos con la trazabilidad cuantitativa del contratista CONSORCIO VIVIENDA D&O.
		11/11/2023	**Sábado:** Elaboración del informe semanal No 6.

ELABORO	*Ing. Sandra Pinto Cárdenas.* *LIC RESOLUCION 25-5142 DE 01/10/2014* **SANDRA PINTO CARDENAS**
APROBO	Diana Maritza Ramos C. Licencia Res. No. 25-1039 de 2019 **DIANA MARITZA RAMOS CRUZ**

}

DIEZ PLUS
SIEMPRE MÁS CALIDAD

INFORME SEMANAL
SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO
INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DEL HÁBITAT | BOGOTÁ

INFORME SEMANA No. 06 (07 de noviembre al 12 de noviembre de 2023)

No.	resenta retiro de personal. Se continúa c	FECHA	DETALLE
1	Ingresos	12/11/2023	Durante la semana se presenta un ingreso de personal. Ing Juan Manuel Supelano Forero-Director de obra.
2	Retiros	12/11/2023	Durante la semana no se presenta retiros de personal. Se continua con el personal contractual.
3	Resumen asistencia	6/11/2023	**Festivo**
		7/11/2023	**Martes:** Para el desarrollo de actividades administrativas y operativas se contó con el siguiente personal: Juan Manuel Supelano Forero-Director de obra, Jonathan Rodríguez peña- Residente de obra, Diana Carolina Santamaria- Profesional Ambiental, Johanna Milena García Nieto- Profesional Social- Sandra Pinto Cárdenas- Profesional SST.
		8/11/2023	**Miércoles:** Para el desarrollo de actividades administrativas y operativas se contó con el siguiente personal: Juan Manuel Supelano Forero-Director de obra,, Jonathan Rodríguez peña- Residente de obra, Diana Carolina Santamaria- Profesional Ambiental, Johanna Milena García Nieto- Profesional Social- Sandra Pinto Cárdenas- Profesional SST.
		9/11/2023	**Jueves:** Para el desarrollo de actividades administrativas y operativas se contó con el siguiente personal: Juan Manuel Supelano Forero-Director de obra, Jonathan Rodríguez peña- Residente de obra, Diana Carolina Santamaria- Profesional Ambiental, Johanna Milena García Nieto- Profesional Social- Sandra Pinto Cárdenas- Profesional SST.
		10/11/2023	**Viernes:** Para el desarrollo de actividades administrativas y operativas se contó con el siguiente personal: Juan Manuel Supelano Forero-Director de obra, Jonathan Rodríguez peña- Residente de obra, Diana Carolina Santamaria- Profesional Ambiental, Johanna Milena García Nieto- Profesional Social- Sandra Pinto Cárdenas- Profesional SST.
		11/11/2023	**Sábado:** Para el desarrollo de actividades administrativas y operativas se contó con el siguiente personal: Juan Manuel Supelano Forero-Director de obra, Jonathan Rodríguez peña- Residente de obra, Diana Carolina Santamaria- Profesional Ambiental, Johanna Milena García Nieto- Profesional Social- Sandra Pinto Cárdenas- Profesional SST.
4	Ausentismo	12/11/2023	Durante la semana del presente informe no se presenta ausentismo por parte del personal de interventoría.
5	Charlas	8/11/2023	Orden y Aseo
6	Capacitaciones	7/11/2023	Riesgo Quimico
7	Inspección EPP	9/11/2023	Inspección de EPP
8	Inspección Herramienta		N/A
9	Inspección Señalización		N/A
10	Programación semana actual	6/11/2023	**Lunes: Festivo**
		7/11/2023	**Martes:** Se realizo capacitación al personal de interventoría en riesgo químico y charla de seguridad en orden y aseo, se realizó trabajo administrativo actualización de información en el Drive.
		8/11/2023	**Miércoles:** Se realiza acompañamiento por parte del área SST, Actividades de obra en las viviendas intervenidas y se verifica el cierre de observaciones emitidas al contratista, se hace la verificación en obra del cumplimiento del uso de la dotación, y uso de los EPP entregados a los trabajadores. Se evidencia realización de inspección de herramientas por la profesional SST del contratista y se da visto bueno por parte de la interventoría. Se evidencia orden y aseo en las viviendas intervenidas y personal aprobado por parte de la interventoría
		9/11/2023	**Jueves:** Se realiza inspección de EPP al personal de interventoría y se socializa el uso obligatorio en obra.
		10/11/2023	**Viernes:** No se cumplió la programación establecida en el informe semanal No 5 Asistencia al Comité de Obra con la entidad, interventoría y contratista porque fue reprogramado para el día miércoles 15 de noviembre del 2023. No se cumplió la programación establecida en el informe semanal No 5 de la validación y aprobación del Plan de Gestión y anexos con la trazabilidad cuantitativa del contratista CONSORCIO VIVIENDA D&O porque no los remitió. Se realiza mesa de trabajo virtual con la profesional SST del contratista para la realización del informe mensual y el informe semanal.
		11/11/2023	**Sábado:** Elaboración del informe semanal No 6.
11	Programación siguiente semana	13/11/2023	**Lunes:** Festivo
		14/11/2023	**Martes:** Elaboración de informe mensual No 3 de la interventoria y elaborarcion de anexos.
		15/11/2023	**Miércoles:** Asistencia al Comité de Obra con la entidad, interventoría y contratista, validación y aprobación del Plan de Gestión y anexos con la trazabilidad cuantitativa del contratista CONSORCIO VIVIENDA D&O. Mesa de trabajo componente SST entidad, interventoría, contratista para la validación y aprobación de los informes mensuales y semanales.
		16/11/2023	**Jueves:** Actividades administrativas liquidación contrato de obra e interventoria.
		17/11/2023	**Viernes:** Actividades administrativas liquidación contrato de obra e interventoria.
		18/11/2023	**Sábado:** Actividades administrativas liquidación contrato de obra e interventoria.

ELABORO	Ing. Sandra Pinto Cárdenas. LIC RESOLUCION 25-5142 DE 01/10/2014 **SANDRA PINTO CARDENAS**
APROBO	Diana Maritza Ramos C. Ingeniera Res. No. 25-1039 de 2019 **DIANA MARITZA RAMOS CRUZ**

}

DIEZ PIES
SIEMPRE MÁS CALIDAD

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DEL HÁBITAT | BOGOTÁ

INFORME SEMANA No. 07 (13 de noviembre al 15 de noviembre de 2023)

No.	presenta retiro de personal. Se continúa co	FECHA	DETALLE
1	Ingresos	15/11/2023	Durante la semana se presenta un ingreso de personal. Ing Juan Manuel Supelano Forero-Director de obra.
2	Retiros	15/11/2023	Durante la semana no se presenta retiros de personal. Se continua con el personal contractual.
3	Resumen asistencia	13/11/2023	**Festivo**
		14/11/2023	**Martes:** Para el desarrollo de actividades administrativas y operativas se contó con el siguiente personal: Juan Manuel Supelano Forero-Director de obra,, Jonathan Rodríguez peña- Residente de obra, Diana Carolina Santamaria- Profesional Ambiental, Johanna Milena García Nieto- Profesional Social- Sandra Pinto Cárdenas- Profesional SST.
		15/11/2023	**Miércoles:** Para el desarrollo de actividades administrativas y operativas se contó con el siguiente personal: Juan Manuel Supelano Forero-Director de obra,, Jonathan Rodríguez peña- Residente de obra, Diana Carolina Santamaria- Profesional Ambiental, Johanna Milena García Nieto- Profesional Social- Sandra Pinto Cárdenas- Profesional SST.
		16/11/2023	**Jueves: N/A**
		17/11/2023	**Viernes: N/A**
		18/11/2023	**Sábado: N/A**
4	Ausentismo	15/11/2023	Durante la semana del presente informe no se presenta ausentismo por parte del personal de interventoría.
5	Charlas		N/A
6	Capacitaciones		N/A
7	Inspección EPP		N/A
8	Inspección Herramienta		N/A
9	Inspección Señalización		N/A
10	Programación semana actual	13/11/2023	**Lunes: Festivo**
		14/11/2023	**Martes:** Trabajo Administrativo realización de informe y anexos.
		15/11/2023	**Miércoles:** Asistencia mesa de trabajo en la Secretaria de Hábitat donde se hace la revisión, validación y aprobación del informe semanal No 6 de la Interventoría por parte de la profesional SST de la entidad, se hace la revisión, validación y aprobación del informe semanal No 45 de obra por parte de la profesional SST de la interventoría y visto bueno de la profesional de la entidad, se hace la revisión, validación y aprobación del informe mensual SST No 13 de obra por parte de la interventoría y se da visto bueno por parte de la entidad, se hace la revisión, validación y aprobación de los anexos del informe mensual SST No 13 de obra, se aprueban los documentos de ingreso remitidos el día 14 de noviembre del personal contractual de obra residente de obra 3 Álvaro Cumbe y coordinadora social Yanira Parra Brito.
		16/11/2023	**Jueves: N/A**
		17/11/2023	**Viernes: N/A**
		18/11/2023	**Sábado:** N/A
11	Programación siguiente semana	20/11/2023	**Lunes: N/A**
		21/11/2023	**Martes:** N/A
		22/11/2023	**Miércoles:** N/A
		23/11/2023	**Jueves:** N/A
		24/11/2023	**Viernes:** N/A
		25/11/2023	**Sábado:** N/A

ELABORO	Ing. Sandra Pinto Cárdenas. LIC RESOLUCION 25-5142 DE 01/10/2014 **SANDRA PINTO CARDENAS**
APROBO	Diana Maritza Ramos C. Licencia Res. No. 25-1039 de 2019 **DIANA MARITZA RAMOS CRUZ**

Gmail **Díez plus INGENIERIA S.A.S. <interdiez.secrehabitat@gmail.com>**

RE: Aprobación Inf. Sem. Int. No. 7. V. 1. CTO 1122-2023 Diez Plus

1 mensaje

Jorge Alonso Martinez Mantilla <jorge.martinez@habitatbogota.gov.co> 28 de noviembre de 2023, 14:45
Para: "diezplusingenieria@gmail.com" <diezplusingenieria@gmail.com>, "interdiez.secrehabitat@gmail.com" <interdiez.secrehabitat@gmail.com>
Cc: Diana Maritza Ramos Cruz <diana.ramosc@habitatbogota.gov.co>, Lina Fernanda Infante Reyes <lina.infante@habitatbogota.gov.co>

Buenas tardes,

Cordial saludo. Dando cumplimiento al compromiso de ayer en el comité No. 6 de Interventoría, **se aprueba el Informe Semanal de Interventoría No. 7. V. 1. del contrato 1122-2023** de la empresa Diez Plus Ingeniería SAS, por parte de la profesional SST Diana M. Ramírez de la SDHT-so

Cordialmente,

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DEL HÁBITAT

Jorge Alonso Martinez Mantilla
Contratista - No 788 - 2023
Subdirección de Operaciones
Secretaría Distrital del Hábitat
Teléfono: (+57) 1 358 1600 -
Bogotá, Colombia

"Antes de imprimir este mensaje, compruebe que es necesario hacerlo. Una tonelada de papel implica la tala de 15 árboles y el consumo de 250 mil litros de agua. El medio ambiente es compromiso de TODOS. "

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

ACTA DE REUNIÓN No. RI-005

FECHA: 29 de septiembre de 2023 HORA INICIO: 8000h. HORA FIN: 1200h.

LUGAR: Secretaria Distrital de Hábitat

ASUNTO: Mesa de Trabajo Componente SST No. 001 MVR 2022

ASISTENTES:
(VER ÚLTIMA HOJA)

ORDEN DEL DÍA:

1. Presentación profesionales SST- Interventoría y Obra.
2. Lineamientos entrega de formatos Caja de herramientas Drive

DESARROLLO:

1. Presentación profesionales SST- Interventoría y Obra.

Se realizó la presentación de la profesional SST de la interventoría ante la Entidad Secretaria de Hábitat.

La profesional del contratista CONSORCIO VIVIENDA D&O no se presentó a la reunión cita en la Entidad.

3. Lineamientos entrega de formatos Caja de herramientas Drive

Se realizó la entrega de formatos de la caja de herramientas por parte de la Entidad a la interventoría.

COMPROMISOS:

4. Realizar la entrega del Reporte de los estándares mínimos ante el ministerio de trabajo del SG-SST. Adjuntar captura de pantalla.
   Radicación del plan de mejora de acuerdo a la calificación de la ARL de los estándares mínimos según resolución 0312 del 2019.

ASISTENTES:

Ver listado anexo

ACTA DE REUNIÓN No. RI-005

Aviso tratamiento de datos: La Secretaría Distrital del Hábitat almacenará y hará uso de sus datos personales con la exclusiva finalidad de cumplir con su objetivo social de conformidad con la ley, y así adelantar distintos procesos internos tales como: actividades administrativas, académicas, gestión del territorio urbano y rural, desarrollo integral de los asentamientos, estructuración de subvenciones para mejoramiento de vivienda entre otros.

Con la suscripción de este documento se entiende que autoriza la inclusión de sus datos personales en la base de datos de la Secretaría Distrital del Hábitat, con el fin de ser utilizados para cumplir los objetivos antes descritos y ser transferidos a terceros en el marco de las actividades de vivienda y hábitat.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

LISTADO DE ASISTENCIA

TEMA: Mesa de trabajo componente SST No. 001 Acta No. RI-005.

Por favor escanee el código QR para continuar diligenciando su información.

Dependencia responsable de la reunión / actividad	Secretaria de Hábitat Subdirección de Operaciones Mejoramiento Vivienda Rural	**Fecha** **Dia / Mes / Año**	**29 de septiembre de 2023**	**Hora:**	**800h**

No.	Nombres y Apellidos	Documento de Identidad	Entidad / Dependencia	Vinculación							Teléfono	Correo electrónico	Firma
				Directivo	Asesor	Profesional	Tecnico	Asistencial	Contratista	No aplica			
1	Santigo Hincapié García	107.703.448	Secretaria de Hábitat Subdirección de Operaciones Mejoramiento Vivienda Nueva			X			X		315 790 6484	santiago.hincapie@habitatbogota.gov.co	Santiago Hincapié
2	Sandra Pinto Cardenas	39.576.591	DIEZ PLUS INTERVENTORÍA S.A.S			X			X		320 893 2058	interdiez.secrehabitat@gmail.com	
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

Tratamiento de datos: Autorizo a la Secretaría Distrital del Hábitat SDHT para el uso de los datos aquí consignados en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 del 27 de Junio de 2013 y demás normas concordantes.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

ACTA DE REUNIÓN No. RI-009

FECHA: 17 de octubre de 2023 HORA INICIO: 800h. HORA FIN: 1700h.

LUGAR: Secretaría Distrital de Hábitat

ASUNTO: Mesa de Trabajo Componente SST No. 002 MVR 2022 CTO 998-2022 y 1122-2023

ASISTENTES:
(VER ÚLTIMA HOJA)

ORDEN DEL DÍA:

1. Informes de Interventoría semanales.
2. Informe mensual de Interventoría No. 1.
3. Documentos de ingreso del personal de Interventoría.
4. Informes de Obra semanales.
5. Informe mensual de Obra No. 11.

DESARROLLO:

1. Revisión y aprobación de los informes de Interventoría semanales No 1 correspondiente la semana 02 de oct al 08 de octubre 2023 y el informe semanal No 2 correspondiente a la semana a la semana 09 de octubre al 15 de octubre del 2023 por parte del profesional SST de la Entidad.
2. Revisión y aprobación del informe mensual de Interventoría correspondiente del 26 de septiembre al 30 de septiembre del 2023 por parte del profesional SST de la Entidad.
3. Revisión y aprobación documentos de ingreso del personal de Interventoría por parte del componente SST de la Entidad Secretaría del Hábitat.
4. Se valida y se aprueba informe semanal semanales No 1 correspondiente la semana 02 de oct al 08 de octubre 2023 y el informe semanal No 2 correspondiente a la semana a la semana 09 de octubre al 15 de octubre del 2023 del contratista CONSORCIO VIVIENDA D&O por parte de la Interventoría y se da visto bueno por parte de la Profesional SST de la Entidad.
5. Revisión y aprobación del informe mensual del CONSORCIO VIVIENDA D&O correspondiente del 26 de septiembre al 30 de septiembre del 2023 por parte de la Interventoría y se da visto bueno por parte de la Profesional SST de la Entidad.

ACTA DE REUNIÓN No. RI-009

COMPROMISOS:

- La Profesional SST de la Interventoría se compromete a subir al Drive los documentos autorizados y vía correo electrónico enviar el link de acceso para verificación de la aprobación de estos documentos.
- La Profesional SST del contratista de Obra se compromete a subir al Drive los documentos autorizados y vía correo electrónico enviar el link de acceso para verificación de la aprobación de estos documentos.

ASISTENTES:

Ver listado anexo

Aviso tratamiento de datos: La Secretaría Distrital del Hábitat almacenará y hará uso de sus datos personales con la exclusiva finalidad de cumplir con su objetivo social de conformidad con la ley, y así adelantar distintos procesos internos tales como: actividades administrativas, académicas, gestión del territorio urbano y rural, desarrollo integral de los asentamientos, estructuración de subvenciones para mejoramiento de vivienda entre otros.

Con la suscripción de este documento se entiende que autoriza la inclusión de sus datos personales en la base de datos de la Secretaría Distrital del Hábitat, con el fin de ser utilizados para cumplir los objetivos antes descritos y ser transferidos a terceros en el marco de las actividades de vivienda y hábitat.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

LISTADO DE ASISTENCIA

TEMA: Mesa de trabajo componente SST No. 002 Acta No. RI-009.

Por favor escanee el código QR para continuar diligenciando su información.

Dependencia responsable de la reunión / actividad	Secretaria de Hábitat Subdirección de Operaciones Mejoramiento Vivienda Rural	**Fecha Dia / Mes / Año**	**17 de octubre de 2023**	**Hora:**	**800h**

No.	Nombres y Apellidos	Documento de Identidad	Entidad / Dependencia	Vinculación							Teléfono	Correo electrónico	Firma
				Directivo	Asesor	Profesional	Tecnico	Asistencial	Contratista	No aplica			
1	Diana Maritza Ramos Cruz	52.729.080	Secretaria de Hábitat Subdirección de Operaciones Mejoramiento Vivienda Nueva			X			X		311 495 6305	diana.ramosc@habitat.gov.co	
2	Sandra Pinto Cardenas	39.576.591	DIEZ PLUS INTERVENTORÍA S.A.S			X			X		320 893 2058	interdiez.secrehabitat@gmail.com	
3	Liliana Giraldo Torres	52.372.636	CONSORCIO VIVIENDA D&O			X			X		317 753 1517	consorciodyo2022@gmail.com	
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

Tratamiento de datos: Autorizo a la Secretaría Distrital del Hábitat SDHT para el uso de los datos aquí consignados en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 del 27 de Junio de 2013 y demás normas concordantes.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

ACTA DE REUNIÓN No. RI-015

FECHA: 24 de octubre de 2023 HORA INICIO: 800h. HORA FIN: 1700h.

LUGAR: Secretaría Distrital de Hábitat

ASUNTO: Mesa de Trabajo Componente SST No. 003 MVR 2022 CTO 998-2022 y 1122-2023

ASISTENTES:
(VER ÚLTIMA HOJA)

ORDEN DEL DÍA:

1. Informes de Interventoría semanal N0 3.
2. Alcance informes semanales de obra No 42
3. Revisión del Plan de Gestión SST y anexos del contratista de obra.

DESARROLLO:

1. Revisión y aprobación del informe de Interventoría semanal No 3 correspondiente la semana 16 de oct al 22 de octubre 2023 por parte de la entidad.
2. Se da alcance a los informes semanales del contratista de obra No 1 correspondiente la semana 02 de oct al 08 de octubre 2023 y el informe semanal No 2 correspondiente a la semana a la semana 09 de octubre al 15 de octubre del 2023 del contratista CONSORCIO VIVIENDA D&O dado que se cambio el numero del informe por No 40 y No 41.
3. Revisión y aprobación del informe de obra semanal No 42 correspondiente la semana 16 de oct al 22 de octubre 2023.
4. Se valida Plan de Gestión SST del contratista de obra por parte de la interventoría Versión 3 y se da visto bueno por parte de la entidad, se le solicita al contratista de obra elaborar un formato para la trazabilidad cuantitativa.

COMPROMISOS:

5. La Profesional SST del contratista de Obra se compromete hacer la entrega del formato para la trazabilidad cuantitativa del Plan de Gestión SST.

ASISTENTES:

ACTA DE REUNIÓN No. RI-015

Ver listado anexo

Aviso tratamiento de datos: La Secretaría Distrital del Hábitat almacenará y hará uso de sus datos personales con la exclusiva finalidad de cumplir con su objetivo social de conformidad con la ley, y así adelantar distintos procesos internos tales como: actividades administrativas, académicas, gestión del territorio urbano y rural, desarrollo integral de los asentamientos, estructuración de subvenciones para mejoramiento de vivienda entre otros.

Con la suscripción de este documento se entiende que autoriza la inclusión de sus datos personales en la base de datos de la Secretaría Distrital del Hábitat, con el fin de ser utilizados para cumplir los objetivos antes descritos y ser transferidos a terceros en el marco de las actividades de vivienda y hábitat.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

LISTADO DE ASISTENCIA

TEMA: Mesa de trabajo componente SST No. 003 Acta No. RI-015.

Por favor escanee el código QR para continuar diligenciando su información.

Dependencia responsable de la reunión / actividad	Secretaria de Hábitat Subdirección de Operaciones Mejoramiento Vivienda Rural	**Fecha** **Dia / Mes / Año**	**24 de octubre de 2023**	**Hora:**	**800h**

No.	Nombres y Apellidos	Documento de Identidad	Entidad / Dependencia	Vinculación							Teléfono	Correo electrónico	Firma
				Directivo	Asesor	Profesional	Tecnico	Asistencial	Contratista	No aplica			
1	Diana Maritza Ramos Cruz	52.729.080	Secretaria de Hábitat Subdirección de Operaciones Mejoramiento Vivienda Nueva			X			X		311 495 6305	diana.ramosc@habitat.gov.co	
2	Sandra Pinto Cardenas	39.576.591	DIEZ PLUS INTERVENTORÍA S.A.S			X			X		320 893 2058	interdiez.secrehabitat@gmail.com	Ing. Sandra Pinto Cardenas. LIC RESOLUCION 25-5142 DE 01/10/2014
3	Liliana Giraldo Torres	52.372.636	CONSORCIO VIVIENDA D&O			X			X		317 753 1517	consorciodyo2022@gmail.com	Liliana Giraldo Ing. Liliana Giraldo Torres REG renovada 5523 de 26/07/2023
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

Tratamiento de datos: Autorizo a la Secretaría Distrital del Hábitat SDHT para el uso de los datos aquí consignados en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 del 27 de Junio de 2013 y demás normas concordantes.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

ACTA DE REUNIÓN No. RI-018

FECHA: 01 de noviembre de 2023 HORA INICIO: 800h. HORA FIN: 1700h.

LUGAR: Secretaría Distrital de Hábitat

ASUNTO: Mesa de Trabajo Componente SST No. 005 MVR 2022 CTO 998-2022 y 1122-2023

ASISTENTES:
(VER ÚLTIMA HOJA)

ORDEN DEL DÍA:

1. Revisión del informe mensual interventoría
2. Revisión anexos del informe mensual de la interventoría
3. Revisión del informe mensual de obra
4. Revisión anexos del informe mensual de obra
5. Revisión, validación y aprobación del informe semanal No 4 de la Interventoría
6. Revisión, validación y aprobación del informe semanal No 43 de obra
7. Revisión de las obligaciones contractuales de interventoría y obra
8. Aprobación personal operativo y contractual de obra

DESARROLLO:

1. El profesional SST de la Entidad revisa el informe mensual SST No 2 de la interventoría con sus respectivos anexos quedando observado el anexo 2 ingreso de personal dado que no se contaba con todos los documentos de ingreso.
2. El profesional SST de la interventoría revisa el informe mensual SST No 12 contratista de obra del Consorcio vivienda D&O con sus respectivos anexos quedando observado el anexo 2 ingreso de personal.
3 Se hace la revisión, validación y aprobación del informe semanal No 4 de la Interventoría por parte de la profesional SST de la entidad.
4 Se hace la revisión, validación y aprobación del informe semanal No 43 de obra por parte de la profesional SST de la interventoría y visto bueno de la profesional de la entidad.
5 Se revisa las obligaciones contractuales especificas del componente SST de la interventoría con la profesional de la Entidad realizadas en el Excel el cual se adjunta en la respectiva acta.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

LISTADO DE ASISTENCIA

Por favor escanee el código QR para continuar diligenciando su información.

TEMA: Mesa de trabajo componente SST No. 005 Acta No. RI-018.

Dependencia responsable de la reunión / actividad	Secretaria de Hábitat Subdirección de Operaciones Mejoramiento Vivienda Rural	**Fecha Dia / Mes / Año**	**1 de noviembre de 2023**	**Hora:**	**800h**

No.	Nombres y Apellidos	Documento de Identidad	Entidad / Dependencia	Vinculación							Teléfono	Correo electrónico	Firma
				Directivo	Asesor	Profesional	Tecnico	Asistencial	Contratista	No aplica			
1	Diana Maritza Ramos Cruz	52.729.080	Secretaria de Hábitat Subdirección de Operaciones Mejoramiento Vivienda Nueva			X			X		311 495 6305	diana.ramosc@habitat.gov.co	
2	Sandra Pinto Cardenas	39.576.591	DIEZ PLUS INTERVENTORÍA S.A.S			X			X		320 893 2058	interdiez.secrehabitat@gmail.com	Ing. Sandra Pinto Cardenas. LIC RESOLUCION 25-5142 DE 01/10/2014
3	Liliana Giraldo Torres	52.372.636	CONSORCIO VIVIENDA D&O			X			X		317 753 1517	consorciodyo2022@gmail.com	Liliana Giraldo Ing. Liliana Giraldo Torres RES renovada 5523 de 26/07/2023
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

Tratamiento de datos: Autorizo a la Secretaría Distrital del Hábitat SDHT para el uso de los datos aquí consignados en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 del 27 de Junio de 2013 y demás normas concordantes.

Obligacion Contractual	Componente	Evidencia
Oblgación No. 1. Hacer cumplir cada una de las cláusulas contractuales del contrato de obra y de los documentos que lo integran entre ellos el Anexo Técnico.		
Oblgación No. 2. Presentar al supervisor del contrato, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato las hojas de vida con sus respectivos soportes que acrediten las calidades y la experiencia relacionada del personal mínimo requerido (no evaluable) para la ejecución del contrato para posterior suscripción del acta de inicio.		
Oblgación No. 3. Garantizar el personal solicitado conforme a lo indicado en los REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL del presente Anexo Técnico.		
Oblgación No. 4. Revisar y aprobar el plan de ejecución y el cronograma actualizado por el contratista de obra dentro de los tiempos establecidos en el anexo técnico.		
Oblgación No. 5. Controlar la implementación del Plan de Acompañamiento Social de ejecución de obra.		
Oblgación No. 6. Revisar la implementación de los documentos del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Plan de Gestión Ambiental de obra, presentados por el CONTRATISTA de obra.	Seguridad y Salud en el Trabajo	Aprobación Plan. Seguimiento de Cumplimiento del plan (Lista de Chequeo).
Oblgación No. 7. Revisar, verificar, retroalimentar y/o aprobar los informes y documentación presentada por el CONTRATISTA de obra, en marco de la implementación del Plan de Gestión Ambiental de obra.		
Oblgación No. 8. Revisar, verificar, retroalimentar y/o aprobar los informes y documentación presentada por el CONTRATISTA de obra, en marco de la implementación del Plan de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Seguridad y Salud en el Trabajo	Aprobación documentación ingreso del personal. Aprobación Informes Semanales de Obra. Aprobación Informes Mensuales de Obra.
Oblgación No. 9. Revisar y aprobar los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia profesional y relacionada del personal mínimo requerido y demás documentos entregados por el contratista de obra en caso de modificaciones.		
Oblgación No. 10. Para el cumplimiento del objeto contractual en el plazo de ejecución estipulado, es obligatorio que la interventoría cumpla con el horario de trabajo que estipule el contratista de obra.	Seguridad y Salud en el Trabajo	Seguimiento cumplimiento del horario.
Oblgación No. 11. Velar por el desarrollo de las obras de acuerdo con el presupuesto y especificaciones técnicas entregadas por la SDHT y ajustadas en la etapa (de ser el caso).	Seguridad y Salud en el Trabajo	ATS. Permiso de trabajo Seguro de Alturas.
Oblgación No. 12. Supervisar, revisar, controlar, aprobar o rechazar las actividades de obra contratadas por la SDHT, velando por los intereses de la misma, dentro de los parámetros de costo, tiempo y calidad.		
Oblgación No. 13. Tomar registro fotográfico de los sitios o lugares donde se desarrollarán los trabajos, antes, durante y después.	Seguridad y Salud en el Trabajo	Elaboración Informes inspecciones en campo con registro fotográfico.
Oblgación No. 14. Realizar reuniones con la supervisión tanto al inicio como durante la ejecución del contrato. La periodicidad de las reuniones será convenida por las partes, en todo caso como mínimo será una vez a la semana, con el fin de verificar el desarrollo del contrato de obra y elaborar las actas que documenten el estado del mismo.	Seguridad y Salud en el Trabajo	Acta Comité de obra. Registro fotográfico Comité de Obra. Acta Mesa de trabajo. Registro fotográfico Acta Mesa de trabajo.
Oblgación No. 15. Presentar informes mensuales y final de interventoría, conforme a lo solicitado en el anexo técnico de interventoría.	Seguridad y Salud en el Trabajo	Elaboración Informes Semanales. Elaboración Informes Mensuales.
Oblgación No. 16. Suministrar y mantener durante la ejecución del contrato y hasta el recibo a satisfacción de las obras derivadas del mismo, el personal profesional exigido. En caso de que el contratista requiera cambiar alguno de los profesionales y demás personal ofrecido y/o presentado, este deberá cumplir como mínimo con los requisitos establecidos para el perfil que aplica, sin perjuicio de la regulación específica que sobre este aspecto se establece para el equipo de trabajo principal. En todo caso el supervisor deberá aprobar previamente el remplazo.		
Oblgación No. 17. Velar por el cumplimiento a cabalidad con las obligaciones establecidas y con los tiempos definidos en el cronograma aprobado. En el caso de existir imprevistos que impidan el normal cumplimiento de las obligaciones, estos deberán ser informados oportunamente a la supervisión del contrato y recomendar las acciones y correctivos, con el fin de adelantar las acciones a que haya lugar.		
Oblgación No. 18. Advertir e informar de manera inmediata a la supervisión cualquier irregularidad o situación especial que pueda derivar en el incumplimiento parcial o total de las obligaciones establecidas.		
Oblgación No. 19. Conceptuar y recomendar a la SDHT frente a los posibles incumplimientos de las obligaciones contractuales por parte del contratista de obra.		

Oblgación No. 20. Diligenciar diariamente la bitácora de obra por cada vivienda, para llevar un adecuado control durante el desarrollo del contrato. El uso de este instrumento debe llevarse a cabo con la mayor responsabilidad, pulcritud, veracidad y objetividad tomando en consideración todos los programas relacionados con la obra, las especificaciones técnicas, las observaciones de calidad de la obra tanto en materiales como en mano de obra, los agentes internos y externos de diversa índole que en forma directa e indirecta puedan afectar el cumplimiento del contrato de obra.	Seguridad y Salud en el Trabajo	Regsitro fotográfico de la bitacora cada vez que se realice presncia en la vivieda del bneficiario.
Oblgación No. 21. Solicitar por lo menos con diez (10) días hábiles de anticipación a la supervisión del contrato de ser necesario, la adición, prórroga y/o modificación del contrato de obra y de interventoría, la cual deberá estar plenamente justificada, de acuerdo con el manual de interventoría y supervisión de la SDHT.		
Oblgación No. 22. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato, evitando dilaciones y dificultades.		
Oblgación No. 23. Generar en el marco de las obligaciones establecidas, productos con calidad y dentro de los parámetros definidos en el proceso de legalización y la normatividad vigente aplicable.		
Oblgación No. 24. Suscribir en conjunto con el contratista de obra, las actas de recibo parcial, suspensión, reiniciación, liquidación, entre otras.		
Oblgación No. 25. Suscribir con el supervisor, el acta de inicio		
Oblgación No. 26. Establecer los mecanismos correctivos que permitan subsanar las acciones que afecten el adecuado cumplimiento del objeto contractual.		
Oblgación No. 27. Resolver las consultas y emitir los conceptos que le indique la supervisión, relacionadas con el objeto del contrato y las actividades desarrolladas en el marco del mismo.		
Oblgación No. 28. Resolver las consultas y realizar el seguimiento a la atención de los servicios post-ventas, reclamaciones, e inconformidades que presenten cualquiera de los 186 hogares beneficiarios de los MVR.		
Oblgación No. 29. Disponer y administrar los recursos humanos y físicos necesarios para el normal desarrollo del contrato.	Seguridad y Salud en el Trabajo	Evdiencia de la entrega de Dotación, EPP, charlas y las demas que evidencien el cumplimiento de la normativa SST Vigente.
Oblgación No. 30. Suscribir las garantías requeridas que amparen a la SDHT de acuerdo con las obligaciones contractuales establecidas. Así mismo, efectuar con la debida anticipación la renovación o modificación de las mismas si fuere el caso.		
Oblgación No. 31. Hacer entrega de los expedientes de cada vivienda terminada, alimentado con los documentos originales elaborados durante la etapa de ejecución debidamente foliadas y actualizado el formato de lista de chequeo.		
Oblgación No. 32. Preparar conjuntamente con el contratista de obra el acta de liquidación del contrato de acuerdo con las indicaciones que la supervisión efectúe y a las condiciones que el contrato establezca.	Seguridad y Salud en el Trabajo	Lista de chequeo de verificación del cumplimiento mínimo del 80% del Plan SST (Este debe aprobarse en conjunto con los Profesionales SST del Contratista de Obra, Interventoría y Entidad).
Oblgación No. 33. Cumplir con las demás obligaciones y condiciones que se acuerden formalmente, durante la ejecución del contrato, y que impliquen el cumplimiento del anexo técnico a cabalidad.		
Oblgación No. 34. Entregar mensualmente al supervisor o cuando esta lo requiera, el pago de aportes de salud, pensión, ARL y parafiscales del personal empleado por el interventor en la obra.	Seguridad y Salud en el Trabajo	Planillas de seguridad Social de la Interventoría.
Oblgación No. 35. El contratista de interventoría realizará los respectivos cargues en el SECOP II de toda la documentación e información que hacen parte de la ejecución del contrato y las demás que le sean requeridas por parte de la Entidad contratante.		
Oblgación No. 36. Contar con el personal especializado que se pueda requerir durante la ejecución del contrato.		
Oblgación No. 37. Conceptuar y realizar un acompañamiento a la SDHT cuando se evidencien situaciones que puedan derivar en la posible aplicación de cláusulas penales, condiciones resolutorias, cláusulas de apremio, o de cualquier otra cláusula sancionatoria prevista en el contrato.		
Oblgación No. 38. Mantener la custodia y garantizar el correcto almacenamiento de la información del contrato objeto de INTERVENTORÍA, incluyendo todas actas que se puedan generar durante la ejecución del mismo. Además, entregar las respectivas copias en medio físico y digital a la SDHT.	Seguridad y Salud en el Trabajo	Registro Fotográfico del apropiado almacenamiento de la documentación en físico y pantallazo del Drive.
Oblgación No. 39. Enviar copia a la SDHT de todas las comunicaciones u órdenes dirigidas al CONTRATISTA de obra.	Seguridad y Salud en el Trabajo	Pantallazos Correos.
Oblgación No. 40. Ordenar la suspensión de actividades no contempladas en el desarrollo del contrato de obra de mejoramiento de vivienda, previa autorización de la SDHT.		
Oblgación No. 41. Dar aplicación estricta a la normatividad vigente referida al mejoramiento de vivienda rural, especialmente lo consignado en el Decreto 145 del 2001 y el reglamento operativo que le da aplicación a este Decreto.		
Oblgación No. 42. Las demás anexas a los requerimientos técnicos de la presente interventoría		

ACTA DE REUNIÓN No. RI-018

6	Se hace la validación y aprobación por la interventoría del personal operativo y contractual emitido por el contratista de obra y se da visto bueno por la profesional de la Entidad. Se relaciona a continuación:
	Alexandra Serna Obando- Residente 1
	Carlos Andrés Sarmiento - Director de obra 2
	Carlos Roberto Sierra Niño - Profesional en redes sanitarias
	Daniel Mejía Morales- Profesional en redes eléctricas
	Erika Lizcano- Ambiental
	Gelmud David Prez Reyes- Especialista en estructuras
	Gloria Fuente Duran - Profesional Social
	Héctor Mogollón- Director de obra 1
	Josué Veloza - Especialista en presupuestos
	Liliana Giraldo- Profesional SST
	Lorena Urrego- Profesional SST
	Paola André Mojica- Profesional Social
	Wilmar Estiven Acosta Uzcátegui- Esp. Geotecnia
	Ayudante- Juan Carlos Moreno

COMPROMISOS:

- Enviar el informe SST de la interventoría y contratista de obra el día 02 de noviembre subsanados.

ASISTENTES:

Ver listado anexo

Aviso tratamiento de datos: La Secretaría Distrital del Hábitat almacenará y hará uso de sus datos personales con la exclusiva finalidad de cumplir con su objetivo social de conformidad con la ley, y así adelantar distintos procesos internos tales como: actividades administrativas, académicas, gestión del territorio urbano y rural, desarrollo integral de los asentamientos, estructuración de subvenciones para mejoramiento de vivienda entre otros.

Con la suscripción de este documento se entiende que autoriza la inclusión de sus datos personales en la base de datos de la Secretaría Distrital del Hábitat, con el fin de ser utilizados para cumplir los objetivos antes descritos y ser transferidos a terceros en el marco de las actividades de vivienda y hábitat.

ACTA DE REUNIÓN No. RI-021

FECHA: 10 de noviembre de 2023 HORA INICIO: 800h. HORA FIN: 1700h.

LUGAR: Secretaría Distrital de Hábitat

ASUNTO: Mesa de Trabajo Componente SST No. 006 MVR 2022 CTO 998-2022 y 1122-2023

ASISTENTES:
(VER ÚLTIMA HOJA)

ORDEN DEL DÍA:

1. Revisión, validación y aprobación del informe semanal No 5 de la Interventoría.
2. Revisión, validación y aprobación del informe semanal No 44 de obra.
3. Elaboración informes mensuales de interventoría y obra.
4. Proyección de anexos informe mensual de interventoría y obra.

DESARROLLO:

1	Se hace la revisión, validación y aprobación del informe semanal No 5 de la Interventoría por parte de la profesional SST de la entidad.
2	Se hace la revisión, validación y aprobación del informe semanal No 44 de obra por parte de la profesional SST de la interventoría y visto bueno de la profesional de la entidad.
3	Se inicia con la elaboración del informe mensual de la interventoría y de obra.
4	Se inicia con la elaboración de los anexos del informe mensual.
5	Se realiza informe semanal No 6 de la interventoría.
6	Se realiza informe semanal No 45 de obra.

COMPROMISOS:

- Enviar el informe semanal No 6 de interventoría a la entidad para su revisión y aprobación
- Enviar el informe semanal No 45 de obra a la interventoría y entidad para su revisión y aprobación.
-

ASISTENTES:

Ing. Sandra Pardo Cárdenas
LIC. RESOLUCIÓN 13-53-03 DE 01/10/2014

ACTA DE REUNIÓN No. RI-021

Ver listado anexo

Aviso tratamiento de datos: La Secretaría Distrital del Hábitat almacenará y hará uso de sus datos personales con la exclusiva finalidad de cumplir con su objetivo social de conformidad con la ley, y así adelantar distintos procesos internos tales como: actividades administrativas, académicas, gestión del territorio urbano y rural, desarrollo integral de los asentamientos, estructuración de subvenciones para mejoramiento de vivienda entre otros.

Con la suscripción de este documento se entiende que autoriza la inclusión de sus datos personales en la base de datos de la Secretaría Distrital del Hábitat, con el fin de ser utilizados para cumplir los objetivos antes descritos y ser transferidos a terceros en el marco de las actividades de vivienda y hábitat.

Ing. Sandra Pardo Cárdenas
LIC. RESOLUCIÓN 33-53-03 DE 01/10/2014

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

LISTADO DE ASISTENCIA

TEMA: Mesa de trabajo componente SST No. 006 Acta No. RI-021.

Por favor escanee el código QR para continuar diligenciando su información.

Dependencia responsable de la reunión / actividad	Secretaria de Hábitat Subdirección de Operaciones Mejoramiento Vivienda Rural	**Fecha Dia / Mes / Año**	**10 de noviembre de 2023**	**Hora:**	**800h**

No.	Nombres y Apellidos	Documento de Identidad	Entidad / Dependencia	Vinculación							Teléfono	Correo electrónico	Firma
				Directivo	Asesor	Profesional	Tecnico	Asistencial	Contratista	No aplica			
1	Diana Maritza Ramos Cruz	52.729.080	Secretaria de Hábitat Subdirección de Operaciones Mejoramiento Vivienda Nueva			X			X		311 495 6305	diana.ramosc@habitat.gov.co	
2	Sandra Pinto Cardenas	39.576.591	DIEZ PLUS INTERVENTORÍA S.A.S			X			X		320 893 2058	interdiez.secrehabitat@gmail.com	Ing. Sandra Pinto Cardenas. LIC RESOLUCION 25-5142 DE 01/10/2014
3	Liliana Giraldo Torres	52.372.636	CONSORCIO VIVIENDA D&O			X			X		317 753 1517	consorciodyo2022@gmail.com	Liliana Giraldo Ing. Liliana Giraldo Torres RES renovada 5523 de 26/07/2023
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

Tratamiento de datos: Autorizo a la Secretaría Distrital del Hábitat SDHT para el uso de los datos aquí consignados en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 del 27 de Junio de 2013 y demás normas concordantes.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

ACTA DE REUNIÓN No. RI-022

FECHA: 15 de noviembre de 2023 HORA INICIO: 800h. HORA FIN: 1700h.

LUGAR: Secretaría Distrital de Hábitat

ASUNTO: Mesa de Trabajo Componente SST No. 007 MVR 2022 CTO 998-2022 y 1122-2023

ASISTENTES:
(VER ÚLTIMA HOJA)

ORDEN DEL DÍA:

1. Revisión, validación y aprobación del informe semanal No 6 de la Interventoría.
2. Revisión, validación y aprobación del informe semanal No 45 de obra.
3. Revisión, validación y aprobación del informe mensual No 13 de obra.
4. Revisión, validación y aprobación de los anexos del informe mensual No 13 de obra.
5. Liquidación contrato.
6. Aprobación documentos de ingreso personal contractual

DESARROLLO:

1	Se hace la revisión, validación y aprobación del informe semanal No 6 de la Interventoría por parte de la profesional SST de la entidad.
2	Se hace la revisión, validación y aprobación del informe semanal No 45 de obra por parte de la profesional SST de la interventoría y visto bueno de la profesional de la entidad.
3	Se hace la revisión, validación y aprobación del informe mensual SST No 13 de obra por parte de la interventoría y se da visto bueno por parte de la entidad.
4	Se hace la revisión, validación y aprobación de los anexos del informe mensual SST No 13 de obra.
5	Se aprueban los documentos de ingreso remitidos el día 14 de noviembre del personal contractual de obra residente de obra 3 Álvaro Cumbe y coordinadora social Yanira Parra Brito.

Ing. Sandra Paola Cárdenas
LIC. RESOLUCIÓN 13-53-03 DE 01/10/2014

ACTA DE REUNIÓN No. RI-022

COMPROMISOS:

- Asistir a la mesa de trabajo el día miércoles 22 noviembre a las 9:00 am presencial en la entidad Secretaria del Hábitat profesional SST de la interventoría y profesional SST de obra para hacer la validación de la matriz del personal, soportes de ingresos y retiros, verificación de las planillas de seguridad social.
-

ASISTENTES:

Ver listado anexo

Aviso tratamiento de datos: La Secretaría Distrital del Hábitat almacenará y hará uso de sus datos personales con la exclusiva finalidad de cumplir con su objetivo social de conformidad con la ley, y así adelantar distintos procesos internos tales como: actividades administrativas, académicas, gestión del territorio urbano y rural, desarrollo integral de los asentamientos, estructuración de subvenciones para mejoramiento de vivienda entre otros.

Con la suscripción de este documento se entiende que autoriza la inclusión de sus datos personales en la base de datos de la Secretaría Distrital del Hábitat, con el fin de ser utilizados para cumplir los objetivos antes descritos y ser transferidos a terceros en el marco de las actividades de vivienda y hábitat.

Ing. Sandra Pinto Cárdenas
LIC. RESOLUCIÓN 33-53-03 DE 01/10/2014

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

LISTADO DE ASISTENCIA

TEMA: Mesa de trabajo componente SST No. 007 Acta No. RI-022.

Por favor escanee el código QR para continuar diligenciando su información.

Dependencia responsable de la reunión / actividad	Secretaria de Hábitat Subdirección de Operaciones Mejoramiento Vivienda Rural	**Fecha** **Dia / Mes / Año**	**15 de noviembre de 2023**	**Hora:**	**800h**

No.	Nombres y Apellidos	Documento de Identidad	Entidad / Dependencia	Vinculación							Teléfono	Correo electrónico	Firma
				Directivo	Asesor	Profesional	Tecnico	Asistencial	Contratista	No aplica			
1	Diana Maritza Ramos Cruz	52.729.080	Secretaria de Hábitat Subdirección de Operaciones Mejoramiento Vivienda Nueva			X			X		311 495 6305	diana.ramosc@habitat.gov.co	
2	Sandra Pinto Cardenas	39.576.591	DIEZ PLUS INTERVENTORÍA S.A.S			X			X		320 893 2058	interdiez.secrehabitat@gmail.com	Ing. Sandra Pinto Cardenas. LIC RESOLUCION 25-5142 DE 01/10/2014
3	Liliana Giraldo Torres	52.372.636	CONSORCIO VIVIENDA D&O			X			X		317 753 1517	consorciodyo2022@gmail.com	Liliana Giraldo Ing. Liliana Giraldo Torres REG renovada 5523 de 26/07/2023
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

Tratamiento de datos: Autorizo a la Secretaría Distrital del Hábitat SDHT para el uso de los datos aquí consignados en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 del 27 de Junio de 2013 y demás normas concordantes.

Ing. Sandra Pinto Cardenas. LIC RESOLUCION 25-5143 DE 01/10/2014

SEMANA No.01 de octubre al 08 de octubre 2023

A continuación se evidencian las actividades realizadas por el area ambiental de interventoria en las semana del 01 de octubre al 08 de octubre del 2023: Se realiza reconocimiento del Punto de atención verificando Orden, limpieza y aseo del almacen (lugar de acopio de materiales).





Fotografia 1 y 2 Verificacion de punto ecologico y suministro de servicio de baño.





Fotografia 3 y 4 se evidencia el manejo adecuado de papel en el PAC y orden, aseo y limpieza de materiales en almacen.

SEMANA No.01 de octubre al 08 de octubre 2023

A continuación se evidencian las actividades realizadas por el area ambiental de interventoria en la semana del 01 de octubre al 08 de octubre del 2023





Fotografia 5 y 6 Verificación de vivienda 186





Fotografia 7 y 8 Verificación de vivienda 187

Gmail **Díez plus INGENIERIA S.A.S. <interdiez.secrehabitat@gmail.com>**

INFORME SEMANAL AMBIENTAL

2 mensajes

Díez plus INGENIERIA S.A.S. <interdiez.secrehabitat@gmail.com> 10 de octubre de 2023, 5:36
Para: jorge.martinez@habitatbogota.gov.co, lina.infante@habitatbogota.gov.co, maria.coral@habitatbogota.gov.co

Cordial saludo,

Por medio del presente me permito enviar informe semanal ambiental v1 para su conocimiento y fines pertinentes.

Quedo atento a sus comentarios.

Diana Santamaría.
Residente Ambiental Interventoría.
tel:3202567796

INFORME SEMANAL INTERVENTORIA (1 - Ambiental)v1.0.xlsx
8037K

Jorge Alonso Martinez Mantilla <jorge.martinez@habitatbogota.gov.co> 11 de octubre de 2023, 10:35
Para: "Díez plus INGENIERIA S.A.S." <interdiez.secrehabitat@gmail.com>, "diezplusingenieria@gmail.com" <diezplusingenieria@gmail.com>
Cc: Lina Fernanda Infante Reyes <lina.infante@habitatbogota.gov.co>, Maria Fernanda Coral Fernandez <maria.coral@habitatbogota.gov.co>, Santiago Hincapie Garcia <santiago.hincapie@habitatbogota.gov.co>

Buenos días,

Señores (as)
DIEZ PLUS INGENIERIA SAS
Ciudad

Apreciados señores (as)

Cordial saludo. De acuerdo a la primera revisión del informe semanal ambiental No. 1, por parte del profesional Santiago Hincapié, elaborado por la interventoría DIEZ PLUS INGENIERÍA S.A.S.; en revisión de las subsanaciones efectuadas en el mencionado informe, se evidencia la aplicación de los ajustes requeridos para el complemento de la información en dicho documento, por lo cual, se da aprobación del informe semanal ambiental No. 1, considerando los aspectos de responsabilidad y calidad que se debe tener en la presentación de la información, la cual debe mostrar el ejercicio de control, apoyo y seguimiento de las actividades ambientales desarrolladas en campo y a nivel administrativo, y que enmarca el cumplimiento de las obligaciones contractuales, del Plan de Manejo Ambiental de obra y de la normatividad ambiental legal vigente por parte de la interventoría.

Cordialmente,

De: Díez plus INGENIERIA S.A.S. <interdiez.secrehabitat@gmail.com>
Enviado: martes, 10 de octubre de 2023 5:36
Para: Jorge Alonso Martinez Mantilla <jorge.martinez@habitatbogota.gov.co>; Lina Fernanda Infante Reyes

<lina.infante@habitatbogota.gov.co>; Maria Fernanda Coral Fernandez <maria.coral@habitatbogota.gov.co>
Asunto: INFORME SEMANAL AMBIENTAL

[El texto citado está oculto]

Jorge Alonso Martinez Mantilla
Contratista - No 788 - 2023
Subdirección de Operaciones
Secretaría Distrital del Hábitat
Teléfono: (+57) 1 358 1600 -
Bogotá, Colombia

"Antes de imprimir este mensaje, compruebe que es necesario hacerlo. Una tonelada de papel implica la tala de 15 árboles y el consumo de 250 mil litros de agua. El medio ambiente es compromiso de TODOS. "

SEMANA No.2 -09 de octubre al 15 de octubre 2023
A continuación se evidencian las actividades realizadas por el area ambiental de interventoria en las semana del 09 de octubre al 15 de octubre del 2023: Se realiza verificación de Orden, limpieza y aseo del almacen lugar de acopio de materiales





Fotografia 1 Reunión con beneficiario Jose Ignacion Sechagua y verificacion orden de materiales en almacen







Fotografia 3, 4 y 5 Acompañamiento del area ambiental por parte de interventoria de la apertura de vivienda 186 Maria del Carmen Lopez

SEMANA No.2 -09 de octubre al 15 de octubre 2023
A continuación se evidencian las actividades realizadas por el area ambiental de interventoria en la semana del 09 de octubre al 15 de octubre del 2023







Fotografia 6,7 y 8 Acompañamiento del Area ambiental interventoria para apertura de vivienda 187- Maria Luby Suarez







Fotografia 9, 10 y 11 Apertura de vivienda 185- beneficiario: Evelardo Paez Ramirez

SEMANA No.2 -09 de octubre al 15 de octubre 2023
A continuación se evidencian las actividades realizadas por el area ambiental de interventoria en la semana del 09 de octubre al 15 de octubre del 2023









Fotografia 12,13, 14 y 15 Acompañamiento del Area ambiental interventoria para entrega de vivienda 151,152, 153 y 155



Fotografia 16 Comité de seguimiento SDHT

Gmail **Díez plus INGENIERIA S.A.S. <interdiez.secrehabitat@gmail.com>**

INFORME SEMANAL AMBIENTAL 09 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023

2 mensajes

Díez plus INGENIERIA S.A.S. <interdiez.secrehabitat@gmail.com> 17 de octubre de 2023, 11:28
Para: Lina Fernanda Infante Reyes <lina.infante@habitatbogota.gov.co>, santiago.hincapie@habitatbogota.gov.co, Jorge Alonso Martinez Mantilla <jorge.martinez@habitatbogota.gov.co>

Cordial saludo,

Por medio del presente me permito enviar informe semanal ambiental del 09 de octubre al 15 de octubre del 2023 para su conocimiento y fines pertinentes.

Quedo atenta a sus comentarios.

Diana Santamaría.
Residente Ambiental Interventoría.
tel:3202567796

INFORME SEMANAL INTERVENTORIA (2 - Ambiental).xlsx
22479K

Jorge Alonso Martinez Mantilla <jorge.martinez@habitatbogota.gov.co> 18 de octubre de 2023, 8:53
Para: "Díez plus INGENIERIA S.A.S." <interdiez.secrehabitat@gmail.com>, "diezplusingenieria@gmail.com" <diezplusingenieria@gmail.com>
Cc: Lina Fernanda Infante Reyes <lina.infante@habitatbogota.gov.co>, Santiago Hincapie Garcia <santiago.hincapie@habitatbogota.gov.co>, Maria Fernanda Coral Fernandez <maria.coral@habitatbogota.gov.co>

Buenos días,

Señores
DIEZ PLUS INGENIERIA SAS
Ciudad

Apreciados ingenieros,

Cordial saludo. De acuerdo a la solicitud, en revisión del informe semanal ambiental No. 2 elaborado por la interventoría DIEZ PLUS INGENIERÍA S.A.S. del proyecto de Mejoramiento Habitacional Rural vigencia 2022, se comunica que no se tienen observaciones en dicho documento.

Cordialmente,

De: Díez plus INGENIERIA S.A.S. <interdiez.secrehabitat@gmail.com>
Enviado: martes, 17 de octubre de 2023 11:28
Para: Lina Fernanda Infante Reyes <lina.infante@habitatbogota.gov.co>; Santiago Hincapie Garcia <santiago.hincapie@habitatbogota.gov.co>; Jorge Alonso Martinez Mantilla <jorge.martinez@habitatbogota.gov.co>
Asunto: INFORME SEMANAL AMBIENTAL 09 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023

[El texto citado está oculto]


Jorge Alonso Martinez Mantilla
Contratista - No 788 - 2023
Subdirección de Operaciones
Secretaría Distrital del Hábitat
Teléfono: (+57) 1 358 1600 -
Bogotá, Colombia

"Antes de imprimir este mensaje, compruebe que es necesario hacerlo. Una tonelada de papel implica la tala de 15 árboles y el consumo de 250 mil litros de agua. El medio ambiente es compromiso de TODOS. "



SEMANA No.3 - 16 de octubre al 22 de octubre 2023

A continuación se evidencian las actividades realizadas por el area ambiental de interventoria en la semana del 16 de octubre al 22 de octubre del 2023:



Se realizo mesa de trabajo con el componente ambiental del contratista el dia 17/10/2023

Erika Lizcano
para mi

mar, 17 oct, 10:27 (hace 6 días)

---------- Forwarded message ---------
De: **Erika Lizcano** <proyectosambiental2023@gmail.com>
Date: mar, 17 oct 2023 a las 10:22
Subject: Subsanación informe ambiental de julio
To: <consorciodyo2022@gmail.com>, Santiago Hincapie <santiago.hincapie@habitatbogota.gov.co>, Lina Infante <lina.infante@habitatbogota.gov.co>, <jorge.martinez@habitatbogota.gov.co>, Julian Peña <arq.julian.p.gonzalez@hotmail.com>, Gabriel Gonzales <gerencia@dagat.co>, <inter10.secrehabitat@gmail.com>

INFORME JULIO V2.zip

Buen día

Adjunto envío la subsanación del informe ambiental del mes de julio en versión 2.


Quedo atenta a sus comentarios.

Un archivo adjunto · Analizado por Gmail

Se dio aprobacion por interventoria de informe ambienta l 11 de obra

SEMANA No.3 - 16 de octubre al 22 de octubre 2023

A continuación se evidencian las actividades realizadas por el area ambiental de interventoria en la semana del 16 de octubre al 22 de octubre del 2023:



Se realizo mesa de trabajo 19/10/2023 con el Profesional de SDHT Con el fin de revisar informe ambiental 11

APROBACION INFORME AMBIENTAL #11 DE OBRA

Díez plus INGENIERIA S.A.S. <interdiez.secrehabitat@gmail.com>
para Lina, Jorge.martinez, bcc: proyectosambiental2023

jue, 19 oct, 12:18 (hace 4 días)

Estimados Señores:

Por medio del presente, en calidad de Interventores, nos permitimos indicar que
revisamos, validamos y aprobamos el informe mensual ambiental # 11, compartido mediante correo electrónico el día 18/10/2023.

https://drive.google.com/drive/folders/1M98VIn7R1CkB8q3v3515tM8sjk9zwhKC?usp=sharing

se adjunta informe mensual ambiental #11 debidamente firmado.

Diana Santamaría
Residente ambiental
tel: 320256796

2 archivos adjuntos · Analizado por Gmail

Se da aprobación de informe ambiental 11 de obra de acuerdo a la subsanacion de observaciones de SDHT

SEMANA No.4 - 23 de octubre al 29 de octubre 2023

A continuación se evidencian las actividades realizadas por el area ambiental de interventoria en la semana del 23 de octubre al 29 de octubre del 2023:







Se realizo recorrido de obra en el cual se verifico el acopio de materiales el dia 24 de octubre en las viviendas190-192-188





Se realizo recorrido de obra en el cual se verifico el acopio de materiales el dia 24 de octubre en las viviendas191-188

SEMANA No.4 - 23 de octubre al 29 de octubre 2023


A continuación se evidencian las actividades realizadas por el area ambiental de interventoria en la semana del 23 de octubre al 29 de octubre del 2023:







Se verifico en recorrido de obra el dia 24 de octubre suministro de punto ecologico en el PAC y almacen, asi mismo jornadas de aseo y limpieza.



Se realizo comité de seguimiento de obra e interventoria el dia 27 de octubre del 2023 donde se verifico avances, pendientes y compromisos desde el componente ambiental.

Gmail **Díez plus INGENIERIA S.A.S. <interdiez.secrehabitat@gmail.com>**

INFORME SEMANAL AMBIENTAL # 4 INTERVENTORIA CON AJUSTES EN MESA DE TRABAJO

2 mensajes

Díez plus INGENIERIA S.A.S. <interdiez.secrehabitat@gmail.com> 30 de octubre de 2023, 12:06
Para: Jorge Alonso Martinez Mantilla <jorge.martinez@habitatbogota.gov.co>, Lina Fernanda Infante Reyes <lina.infante@habitatbogota.gov.co>

Cordial saludo,

Por medio del presente me permito enviar informe semanal ambiental 4 con ajustes en mesa de trabajo para su conocimiento y fines pertinentes.

Quedo atenta a sus comentarios.

Diana Santamaría.
Residente Ambiental Interventoría.
tel:3202567796

INFORME SEMANAL INTERVENTORIA (4.0 - Ambiental).pdf
378K

Jorge Alonso Martinez Mantilla <jorge.martinez@habitatbogota.gov.co> 31 de octubre de 2023, 15:41
Para: "Díez plus INGENIERIA S.A.S." <interdiez.secrehabitat@gmail.com>, "diezplusingenieria@gmail.com" <diezplusingenieria@gmail.com>
Cc: Santiago Hincapie Garcia <santiago.hincapie@habitatbogota.gov.co>, Lina Fernanda Infante Reyes <lina.infante@habitatbogota.gov.co>

Buenas tardes,

Cordial saludo. De acuerdo a la mesa de trabajo llevada a cabo el día 30 de octubre de 2023 en modalidad virtual en donde se revisó el informe semanal ambiental No. 04 elaborado por la interventoría DIEZ PLUS INGENIERÍA S.A.S.; en revisión de las subsanaciones efectuadas en el mencionado informe, se evidencia la aplicación de los ajustes requeridos para el complemento de la información en dicho documento, por lo cual, **se da aprobación del informe semanal ambiental No. 04**, considerando los aspectos de responsabilidad y calidad que se debe tener en la presentación de la información, la cual debe mostrar el ejercicio de control, apoyo y seguimiento de las actividades ambientales desarrolladas en campo y a nivel administrativo, y que enmarca el cumplimiento de las obligaciones contractuales, del Sistema de Gestión Ambiental y de Calidad de la entidad, del Plan de Manejo Ambiental de obra y de la normatividad ambiental legal vigente por parte de la interventoría.

Cordialmente,

De: Díez plus INGENIERIA S.A.S. <interdiez.secrehabitat@gmail.com>
Enviado: lunes, 30 de octubre de 2023 12:06
Para: Jorge Alonso Martinez Mantilla <jorge.martinez@habitatbogota.gov.co>; Lina Fernanda Infante Reyes <lina.infante@habitatbogota.gov.co>
Asunto: INFORME SEMANAL AMBIENTAL # 4 INTERVENTORIA CON AJUSTES EN MESA DE TRABAJO

[El texto citado está oculto]

Jorge Alonso Martinez Mantilla
Contratista - No 788 - 2023
Subdirección de Operaciones
Secretaría Distrital del Hábitat
Teléfono: (+57) 1 358 1600 -
Bogotá, Colombia


"Antes de imprimir este mensaje, compruebe que es necesario hacerlo. Una tonelada de papel implica la tala de 15 árboles y el consumo de 250 mil litros de agua. El medio ambiente es compromiso de TODOS. "

INFORME SEMANAL INTERVENTORIA (4.0 - Ambiental).pdf
378K

Version:Final

SEMANA No. 5 - 30 de octubre al 05 de Noviembre 2023

A continuación se evidencian las actividades realizadas por el area ambiental de interventoria en la semana del 30 de octubre al 05 de Noviembre 2023







Se realizo recorrido de obra en el cual se verifico el acopio de materiales el dia 02 de noviembre en las viviendas 188









Se realizo recorrido de obra en el cual se verifico el acopio de materiales el dia 02 de noviembre en las viviendas193

SEMANA No. 5 -30 de octubre al 05 de Noviembre 2023

A continuación se evidencian las actividades realizadas por el area ambiental de interventoria en la semana del 30 de octubre al 05 de Noviembre 2023







Se realizo recorrido de obra en el cual se verifico el acopio de materiales el dia 02 de noviembre en las viviendas 184







Se realizo verficacion de la implementación del punto ecologico en el PAC asi como tambien jornadas de limpieza en almacen y orden de materiales.

Gmail **Díez plus INGENIERIA S.A.S. <interdiez.secrehabitat@gmail.com>**

Informes semanales ambientales 5 y 6 Subsanados

2 mensajes

Díez plus INGENIERIA S.A.S. <interdiez.secrehabitat@gmail.com> 15 de noviembre de 2023, 15:43
Para: Lina Fernanda Infante Reyes <lina.infante@habitatbogota.gov.co>, Jorge Alonso Martinez Mantilla <jorge.martinez@habitatbogota.gov.co>

Cordial saludo,

Por medio del presente me permito enviar informes semanales ambientales 5 y 6 con subsanación de acuerdo a mesa de trabajo del día 15 de noviembre.

Quedo atenta a sus comentarios.

Diana Santamaría.
Residente Ambiental Interventoría.
tel:3202567796

2 adjuntos

INFORME SEMANAL INTERVENTORIA (5.0 - Ambiental) vf.pdf
513K

INFORME SEMANAL INTERVENTORIA (6.0 - Ambiental) vf.pdf
244K

Jorge Alonso Martinez Mantilla <jorge.martinez@habitatbogota.gov.co> 16 de noviembre de 2023, 10:26
Para: "Díez plus INGENIERIA S.A.S." <interdiez.secrehabitat@gmail.com>
Cc: Lina Fernanda Infante Reyes <lina.infante@habitatbogota.gov.co>, Santiago Hincapie Garcia <santiago.hincapie@habitatbogota.gov.co>

Buen día,

Cordial saludo. De acuerdo a la mesa de trabajo llevada a cabo el día 15 de noviembre de 2023 (acta No. RI-023) en modalidad presencial y virtual en donde se revisaron los informes semanales ambientales No. 05 y 06 elaborados por la interventoría **DIEZ PLUS INGENIERÍA S.A.S.** del proyecto de Mejoramiento Habitacional Rural vigencia 2022; en revisión de las subsanaciones efectuadas en los mencionados informes, se evidencia la aplicación de los ajustes requeridos para el complemento de la información en dichos documentos, por lo cual, **se da aprobación de los informes semanales ambientales No. 05 y 06**, considerando los aspectos de responsabilidad y calidad que se debe tener en la presentación de la información, la cual debe mostrar el ejercicio de control, apoyo y seguimiento de las actividades ambientales desarrolladas en campo y a nivel administrativo, y que enmarca el cumplimiento de las obligaciones contractuales, del Sistema de Gestión Ambiental y de Calidad de la entidad, del Plan de Manejo Ambiental de obra y de la normatividad ambiental legal vigente por parte de la interventoría.

De: Díez plus INGENIERIA S.A.S. <interdiez.secrehabitat@gmail.com>
Enviado: miércoles, 15 de noviembre de 2023 15:43
Para: Lina Fernanda Infante Reyes <lina.infante@habitatbogota.gov.co>; Jorge Alonso Martinez Mantilla <jorge.martinez@habitatbogota.gov.co>
Asunto: Informes semanales ambientales 5 y 6 Subsanados

[El texto citado está oculto]


Jorge Alonso Martinez Mantilla
Contratista - No 788 - 2023
Subdirección de Operaciones
Secretaría Distrital del Hábitat
Teléfono: (+57) 1 358 1600 -
Bogotá, Colombia

"Antes de imprimir este mensaje, compruebe que es necesario hacerlo. Una tonelada de papel implica la tala de 15 árboles y el consumo de 250 mil litros de agua. El medio ambiente es compromiso de TODOS. "

Version final

SEMANA No. 6 - 06 de Noviembre al 12 de Noviembre 2023

A continuación se evidencian las actividades realizadas por el area ambiental de interventoria en la semana del 06 de Noviembre al 12 de Noviembre 2023



Se convocó mesa de trabajo el dia 07 de noviembre para revision de informes ambiental mensual #12 del ejecutor de obras e informe mensual ambiental #2 de interventoria, no se presentó el informe a revisar por la parte ambiental de ejecutor de obras y no se logró subsanar el informe de interventoria dado que se requieren datos del ejecutor de obras, sin embargo se dejan observaciones del link suministrado por la profesional ambiental de obra mediante oficio INTERV-SBHAB-044-2023



Se realizó recorrido de obra en el cual se evidenció acopio de materiales el dia 08 de noviembre en la vivienda 189

Gmail **Díez plus INGENIERIA S.A.S. <interdiez.secrehabitat@gmail.com>**

Informes semanales ambientales 5 y 6 Subsanados

2 mensajes

Díez plus INGENIERIA S.A.S. <interdiez.secrehabitat@gmail.com> 15 de noviembre de 2023, 15:43
Para: Lina Fernanda Infante Reyes <lina.infante@habitatbogota.gov.co>, Jorge Alonso Martinez Mantilla <jorge.martinez@habitatbogota.gov.co>

Cordial saludo,

Por medio del presente me permito enviar informes semanales ambientales 5 y 6 con subsanación de acuerdo a mesa de trabajo del día 15 de noviembre.

Quedo atenta a sus comentarios.

Diana Santamaría.
Residente Ambiental Interventoría.
tel:3202567796

2 adjuntos

INFORME SEMANAL INTERVENTORIA (5.0 - Ambiental) vf.pdf
513K

INFORME SEMANAL INTERVENTORIA (6.0 - Ambiental) vf.pdf
244K

Jorge Alonso Martinez Mantilla <jorge.martinez@habitatbogota.gov.co> 16 de noviembre de 2023, 10:26
Para: "Díez plus INGENIERIA S.A.S." <interdiez.secrehabitat@gmail.com>
Cc: Lina Fernanda Infante Reyes <lina.infante@habitatbogota.gov.co>, Santiago Hincapie Garcia <santiago.hincapie@habitatbogota.gov.co>

Buen día,

Cordial saludo. De acuerdo a la mesa de trabajo llevada a cabo el día 15 de noviembre de 2023 (acta No. RI-023) en modalidad presencial y virtual en donde se revisaron los informes semanales ambientales No. 05 y 06 elaborados por la interventoría **DIEZ PLUS INGENIERÍA S.A.S.** del proyecto de Mejoramiento Habitacional Rural vigencia 2022; en revisión de las subsanaciones efectuadas en los mencionados informes, se evidencia la aplicación de los ajustes requeridos para el complemento de la información en dichos documentos, por lo cual, **se da aprobación de los informes semanales ambientales No. 05 y 06**, considerando los aspectos de responsabilidad y calidad que se debe tener en la presentación de la información, la cual debe mostrar el ejercicio de control, apoyo y seguimiento de las actividades ambientales desarrolladas en campo y a nivel administrativo, y que enmarca el cumplimiento de las obligaciones contractuales, del Sistema de Gestión Ambiental y de Calidad de la entidad, del Plan de Manejo Ambiental de obra y de la normatividad ambiental legal vigente por parte de la interventoría.

De: Díez plus INGENIERIA S.A.S. <interdiez.secrehabitat@gmail.com>
Enviado: miércoles, 15 de noviembre de 2023 15:43
Para: Lina Fernanda Infante Reyes <lina.infante@habitatbogota.gov.co>; Jorge Alonso Martinez Mantilla <jorge.martinez@habitatbogota.gov.co>
Asunto: Informes semanales ambientales 5 y 6 Subsanados

[El texto citado está oculto]


Jorge Alonso Martinez Mantilla
Contratista - No 788 - 2023
Subdirección de Operaciones
Secretaría Distrital del Hábitat
Teléfono: (+57) 1 358 1600 -
Bogotá, Colombia

"Antes de imprimir este mensaje, compruebe que es necesario hacerlo. Una tonelada de papel implica la tala de 15 árboles y el consumo de 250 mil litros de agua. El medio ambiente es compromiso de TODOS. "

Version final

SEMANA No. 7 - 13 de Noviembre al 15 de Noviembre 2023

A continuación se evidencian las actividades realizadas por el area ambiental de interventoria en la semana del 13 de Noviembre al 15 de Noviembre 2023



Página **1** de **3**

ACTA DE REUNIÓN No. RI-023

FECHA: 15 de noviembre de 2023 HORA INICIO: 02:45 p.m. HORA FIN: 04:43 p.m.

LUGAR: Presencial en Piso 10 de la Secretaria Distrital del Hábitat y virtual – Microsoft Teams

ASUNTO: Mesa de trabajo ambiental de Mejoramiento Habitacional Rural vig. 2022

ASISTENTES:
(VER ÚLTIMA HOJA)

ORDEN DEL DÍA:

1. Revisión de informe mensual ambiental No. 12 (octubre) del ejecutor de obras CONSORCIO VIVIENDA D&O
2. Revisión de informes semanales ambientales No. 05 y 06 de la interventoría DIEZ PLUS INGENIERÍA S.A.S.

DESARROLLO:


1. Se realizó revisión del informe mensual ambiental No. 12 (octubre) del ejecutor de obras CONSORCIO VIVIENDA D&O. Se anexa informe revisado con comentarios en su contenido, el cual se presentó mediante el link: https://drive.google.com/drive/folders/1siBQknCl7W5UQUUiSec6Yluewk_0-JIT. **Anexo 1**.

2. Se realizó la revisión de los informes semanales ambientales No. 05 y 06 de la interventoría DIEZ PLUS INGENIERÍA S.A.S., los cuales requirieron ajustes en el número de informe, periodo del informe y ajuste de redacción en actividades.

Se realizo mesa de trabajo RI-023 el dia 15 de noviembre donde se realizó la revisión de informe semanales de interventoria 5 y 6 y asi mismo del informe ambiental mensual 12 del ejecutor de obras.

SEMANA No. 7 - 13 de Noviembre al 15 de Noviembre 2023

A continuación se evidencian las actividades realizadas por el area ambiental de interventoria en la semana del 13 de Noviembre al 15 de Noviembre 2023



Página **1** de **4**

ACTA DE REUNIÓN No. RI-044

FECHA: 16 de noviembre de 2023 HORA INICIO: 11:30 a.m. HORA FIN: 5:30 p.m.

LUGAR: Virtual – Microsoft Teams

ASUNTO: Mesa de trabajo ambiental de Mejoramiento Habitacional Rural vig. 2023

ASISTENTES:
(VER ÚLTIMA HOJA)


ORDEN DEL DÍA:

1. Revisión de informe mensual ambiental No. 03 (octubre) de interventoría vigencia 2023.
2. Revisión de subsanación informe mensual ambiental No. 03 (octubre) de obra vigencia 2022.

DESARROLLO:

1. Se realizó la primera revisión del informe mensual ambiental No. 03 (octubre) de la interventoría CONSORCIO SDHT VIVIENDA II. Se anexa informe revisado con comentarios en su contenido, el cual se presentó mediante el link: https://drive.google.com/drive/folders/1Au_DXEJFdLhYHUDPuRyNJ8npsloiJUq9. **Anexo 1**.

2. Se realizó la segunda revisión (subsanación) del informe mensual ambiental No. 03 (octubre) del ejecutor de obras CONSORCIO VIVIENDA D&O. Se anexa informe revisado con comentarios en su contenido, el cual se presentó mediante el link:



Página **1** de **3**

ACTA DE REUNIÓN No. RI-025

FECHA: 20 de noviembre de 2023 HORA INICIO: 09:00 a.m. HORA FIN: 11:22 a.m.

LUGAR: Presencial en Piso 10 de la Secretaria Distrital del Hábitat y virtual – Microsoft Teams

ASUNTO: Mesa de trabajo ambiental de Mejoramiento Habitacional Rural vig. 2022

ASISTENTES:
(VER ÚLTIMA HOJA)

ORDEN DEL DÍA:

1. Revisión de subsanación de informe mensual ambiental No. 12 (octubre) del ejecutor de obras CONSORCIO VIVIENDA D&O
2. Revisión de subsanación de informe mensual ambiental No. 03 (octubre) de la interventoría DIEZ PLUS INGENIERÍA S.A.S.

DESARROLLO:

1. Se realizó revisión de la segunda subsanación informe mensual ambiental No. 12 (octubre) del ejecutor de obras CONSORCIO VIVIENDA D&O. Se anexa informe revisado con comentarios en su contenido, el cual se presentó mediante el link: https://drive.google.com/drive/folders/1siBQknCl7W5UQUUiSec6Yluewk_0-JIT. **Anexo 1**.

Se realizo mesa de trabajo RI-044 el dia 16 de noviembre donde se realizó la revisión del informe ambiental mensual 3 del componente ambiental de interventoria , Se realizo mesa de trabajo RI-025 el dia 20 de noviembre donde se dio aprobación de informe mensual ambiental 13 del ejecutor de obras e informe ambiental 3 de interventtoria.

Gmail **Díez plus INGENIERIA S.A.S. <interdiez.secrehabitat@gmail.com>**

informe semanal 7 ambiental

6 mensajes

Díez plus INGENIERIA S.A.S. <interdiez.secrehabitat@gmail.com> 27 de noviembre de 2023, 12:30
Para: Jorge Alonso Martinez Mantilla <jorge.martinez@habitatbogota.gov.co>, Lina Fernanda Infante Reyes <lina.infante@habitatbogota.gov.co>, maria.coral@habitatbogota.gov.co

buenas tardes

envío informe semanal 7 ambiental para su revisión y trámite correspondiente

INFORME SEMANAL INTERVENTORIA (7.0 - Ambiental).pdf
249K

Jorge Alonso Martinez Mantilla <jorge.martinez@habitatbogota.gov.co> 28 de noviembre de 2023, 7:18
Para: "Díez plus INGENIERIA S.A.S." <interdiez.secrehabitat@gmail.com>
Cc: Jorge Mauricio Nuñez Cortes <jorge.nunez@habitatbogota.gov.co>, Santiago Hincapie Garcia <santiago.hincapie@habitatbogota.gov.co>

Buenos días,

Cordial saludo. De acuerdo a la solicitud, se realiza envío de la revisión del informe semanal ambiental No. 07, realizado por el profesional ambiental Santiago Hincapié García de la SDHT, cuya elaboración fue realizada por la interventoría DIEZ PLUS INGENIERÍA S.A.S. del proyecto de Mejoramiento Habitacional Rural vigencia 2022. Dentro de la revisión, se encuentra el siguiente comentario: favor añadir la mesa de trabajo realizada el día 16 de noviembre cuya acta es la No. RI-044 y la mesa de trabajo realizada el día 20 de noviembre cuya acta es la No. RI-025 (no importa que dichas mesas sean después del período del presente informe semanal). Describir actividades y prestar especial atención a la redacción y ortografía.

NOTA: favor verificar organización, redacción y ortografía (escritura correcta de palabras, puntuación, etc.) antes de remitir el documento, con el fin de evitar reprocesos. Se recomienda abrir el documento con la aplicación de Adobe Acrobat Reader para computador, para la correcta visualización de comentarios.

Cordialmente,

De: Díez plus INGENIERIA S.A.S. <interdiez.secrehabitat@gmail.com>
Enviado: lunes, 27 de noviembre de 2023 12:30
Para: Jorge Alonso Martinez Mantilla <jorge.martinez@habitatbogota.gov.co>; Lina Fernanda Infante Reyes <lina.infante@habitatbogota.gov.co>; Maria Fernanda Coral Fernandez <maria.coral@habitatbogota.gov.co>
Asunto: informe semanal 7 ambiental

buenas tardes

envío informe semanal 7 ambiental para su revisión y trámite correspondiente

Jorge Alonso Martinez Mantilla
Contratista - No 788 - 2023
Subdirección de Operaciones
Secretaría Distrital del Hábitat
Teléfono: (+57) 1 358 1600 -
Bogotá, Colombia

"Antes de imprimir este mensaje, compruebe que es necesario hacerlo. Una tonelada de papel implica la tala de 15 árboles y el consumo de 250 mil litros de agua. El medio ambiente es compromiso de TODOS. "

INFORME SEMANAL AMBIENTAL INTERVENTORIA No. 07 rev SDHT 27 noviembre 2023.pdf
256K

Díez plus INGENIERIA S.A.S. <interdiez.secrehabitat@gmail.com> 29 de noviembre de 2023, 13:19
Para: Jorge Alonso Martinez Mantilla <jorge.martinez@habitatbogota.gov.co>

Cordial saludo,

Por medio del presente envió informe ambiental semanal 7 con ajustes según observaciones.

Atenta a sus comentarios.
[El texto citado está oculto]

INFORME SEMANAL INTERVENTORIA (7.0 - Ambiental) v1.0.pdf
245K

Díez plus INGENIERIA S.A.S. <interdiez.secrehabitat@gmail.com> 29 de noviembre de 2023, 15:15
Para: Jorge Alonso Martinez Mantilla <jorge.martinez@habitatbogota.gov.co>, Lina Fernanda Infante Reyes <lina.infante@habitatbogota.gov.co>, maria.coral@habitatbogota.gov.co

Cordial saludo,

Por medio del presente envió informe ambiental semanal 7 con ajustes según observaciones.

Atenta a sus comentarios

[El texto citado está oculto]

Díez plus INGENIERIA S.A.S. <interdiez.secrehabitat@gmail.com> 29 de noviembre de 2023, 15:28
Para: Jorge Alonso Martinez Mantilla <jorge.martinez@habitatbogota.gov.co>, Lina Fernanda Infante Reyes <lina.infante@habitatbogota.gov.co>, maria.coral@habitatbogota.gov.co

Cordial saludo,

Por medio del presente envió informe ambiental semanal 7 con ajustes según observaciones.

Atenta a sus comentarios.

El mié, 29 nov 2023 a las 13:19, Díez plus INGENIERIA S.A.S. (<interdiez.secrehabitat@gmail.com>) escribió:

[El texto citado está oculto]

INFORME SEMANAL INTERVENTORIA (7.0 - Ambiental) v1.0.pdf
245K

Jorge Alonso Martinez Mantilla <jorge.martinez@habitatbogota.gov.co> 29 de noviembre de 2023, 19:37
Para: "Díez plus INGENIERIA S.A.S." <interdiez.secrehabitat@gmail.com>
Cc: Lina Fernanda Infante Reyes <lina.infante@habitatbogota.gov.co>, Santiago Hincapie Garcia <santiago.hincapie@habitatbogota.gov.co>

Buenas noches,

Cordial saludo. De acuerdo a la solicitud, en revisión de la subsanación del informe semanal ambiental No. 07 elaborado por la interventoría DIEZ PLUS INGENIERÍA S.A.S. del proyecto de Mejoramiento Habitacional Rural vigencia 2022, se evidencia la aplicación de ajustes, conforme a lo observado en la revisión del 27 de noviembre de 2023. Por lo tanto, no se requieren ajustes adicionales, y **se da aprobación del informe semanal ambiental No. 07**, considerando los aspectos de responsabilidad y calidad que se debe tener en la presentación de la información, la cual debe mostrar el ejercicio de control, apoyo y seguimiento de las actividades ambientales desarrolladas en campo y a nivel administrativo, y que enmarca el cumplimiento de las obligaciones contractuales, del Sistema de Gestión Ambiental y de Calidad de la entidad, del Plan de Manejo Ambiental de obra y de la normatividad ambiental legal vigente por parte de la interventoría.

Cordialmente,

De: Díez plus INGENIERIA S.A.S. <interdiez.secrehabitat@gmail.com>
Enviado: miércoles, 29 de noviembre de 2023 15:28
Para: Jorge Alonso Martinez Mantilla <jorge.martinez@habitatbogota.gov.co>; Lina Fernanda Infante Reyes <lina.infante@habitatbogota.gov.co>; Maria Fernanda Coral Fernandez <maria.coral@habitatbogota.gov.co>
Asunto: Re: informe semanal 7 ambiental

[El texto citado está oculto]

3. INFORME SEMANAL
COMPONENTE SOCIAL
INTERVENTORÍA

SEMANA No. 1 Del 02 al 06 de octubre de 2023

No.	ACTIVIDAD	FECHA	DETALLE
1	Socialización	NA	NA
2	Caracterización	2 de octubre del 2023 4 de octubre del 2023	Se verificó un total de **11** visitas de validación en viviendas de mejoramiento rural en la localidad de Usme, con código de ejecución 184, 186, 187 de la vereda Agua Linda Chiguaza; CE 188, 189, 194 de la vereda El Destino; CE 190, 191, 192 de la vereda El Hato; CE 185 de la vereda Olarte y CE 193 de la vereda Curubital. De acuerdo a lo verificado, se evidenció que el componente social informó y contextualizó acerca del objetivo de esta visita, en la cual el equipo técnico y social realizan un diagnóstico de la obra, teniendo en cuenta también las necesidades o prioridades de cada beneficiario con respecto a los mejoramientos que requiere su vivienda.
3	Apertura	NA	NA
4	Seguimientos	5 de octubre	De acuerdo a lo verificado, se realizó un total de **8** visitas de seguimiento a las viviendas con CE 151 beneficiaria María Antonia Martínez, CE 152 Yudi Cardenas, CE 153 Dilsa Paola Cárdenas, CE 155 Yuli Andrea Moreno, CE 182 Edgar Fidel Carrero, CE 83 Darío Vanegas, CE 117 Jessica Chavez y CE 167 beneficiaria Gutierrez. En las cuales el equipo técnico de la entidad contratista y SDHT e Interventoría realizaron mediciones en las viviendas.
5	Entrega	4 y 6 de octubre	Se verificó un total de **2** visitas de entrega a los beneficiarios CE 68 Balbina Beltrán de Beltrán de la vereda Quiba Baja de la localidad Ciudad Bolivar, y CE 179 Luisa Fernanda Romero Cortes de la vereda La Requilina de la localidad de Usme. Contando con el acompañamiento de SDHT, se evidenció que la obra realizada en cada una de las viviendas cumplió con los parámetros técnicos y sociales, observándose satisfacción por parte de los beneficiarios y sus familiares con los mejoramientos realizados, añadido también se verificó el diligenciamiento de formatos de culminación de la obra los cuales fueron firmados por todas las partes, beneficiario, equipo técnico y social de la obra, SDHT y Interventoría.
6	Historias de vida	NA	NA
7	Conteo avance	NA	Se concluye un avance de esta semana de 11 visitas de validación, 8 visitas de seguimiento y 2 visitas de entrega.
8	PAC	Del 02 al 06 de octubre	Se verifica que no se presentaron requerimientos por parte de la comunidad beneficiaria, se observa que la atención se presta de manera provisional en oficina, mientras se oficializa el PAC.
9	PQRSF	Del 02 al 06 de octubre	Se verifica que no se presentaron requerimientos por parte de la comunidad beneficiaria.

VISITAS	sep-29	OCTUBRE SEMANA No 1
Caracterizaciones	0	11
Validaciones	0	11
Aperturas	1	0
Seguimiento	4	8
Entrega	0	2

Gmail **Díez plus INGENIERIA S.A.S. <interdiez.secrehabitat@gmail.com>**

Reporte semana 02 al 06 de octubre 2023 componente social Interventoría

Jorge Alonso Martinez Mantilla <jorge.martinez@habitatbogota.gov.co> 18 de octubre de 2023, 13:39
Para: "Díez plus INGENIERIA S.A.S." <interdiez.secrehabitat@gmail.com>, "diezplusingenieria@gmail.com" <diezplusingenieria@gmail.com>
Cc: Lina Fernanda Infante Reyes <lina.infante@habitatbogota.gov.co>, Oscar Leonardo Ortiz Jerez <oscar.ortiz@habitatbogota.gov.co>

Buenos días,

Conforme a la revisión del informe semanal 1 de la interventoría (proyecto 1122 de 2023), correspondiente del 2 al 8 de octubre de 2023, **se da aprobación** por el apoyo a la supervisión desde el componente social.

La revisión se realizó con presencia de la interventoría y, por ende, se subsanaron las observaciones presentadas.

Quedo atento a cualquier inquietud,

De: Díez plus INGENIERIA S.A.S. <interdiez.secrehabitat@gmail.com>
Enviado: sábado, 7 de octubre de 2023 12:22
Para: Jorge Alonso Martinez Mantilla <jorge.martinez@habitatbogota.gov.co>; Lina Fernanda Infante Reyes <lina.infante@habitatbogota.gov.co>; Maria Fernanda Coral Fernandez <maria.coral@habitatbogota.gov.co>
Asunto: Reporte semana 02 al 06 de octubre 2023 componente social Interventoría

[El texto citado está oculto]

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DEL HÁBITAT

Jorge Alonso Martinez Mantilla
Contratista - No 788 - 2023
Subdirección de Operaciones
Secretaría Distrital del Hábitat
Teléfono: (+57) 1 358 1600 -
Bogotá, Colombia

"Antes de imprimir este mensaje, compruebe que es necesario hacerlo. Una tonelada de papel implica la tala de 15 árboles y el consumo de 250 mil litros de agua. El medio ambiente es compromiso de TODOS. "

3. INFORME SEMANAL
COMPONENTE SOCIAL
INTERVENTORÍA

SEMANA No. 2 Del 09 al 15 de octubre de 2023

No.	ACTIVIDAD	FECHA	DETALLE
1	Socialización	NA	NA
2	Caracterización	NA	NA
3	Apertura	10 y 11 de octubre	Se verificó la apertura a un total de **10** viviendas, las cuales fueron: CE 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193 y 194.
4	Seguimientos	NA	NA
5	Entrega	9, 10 y 11 de octubre	Se verificó un total de **19** visitas de entrega a los beneficiarios con CE 71, 72, 183, 77, 182, 151, 152, 153, 155, 1, 83, 117, 75, 82, 85, 173, 178, 132 y 133. Contando con el acompañamiento de SDHT, se evidenció que la obra realizada en cada una de las viviendas cumplió con los parámetros técnicos y sociales, observándose satisfacción por parte de los beneficiarios y sus familiares con los mejoramientos realizados, añadido también se verificó el diligenciamiento de formatos de culminación de la obra los cuales fueron firmados por todas las partes, beneficiario, equipo técnico y social de la obra y Interventoría.
6	Historias de vida	NA	NA
7	Conteo avance	NA	Se concluye un avance de esta semana de 0 visitas de validación, 0 visitas de seguimiento, 10 visitas de apertura y 19 visitas de entrega.
8	PAC	Del 09 al 14 de octubre	El día 09 de octubre se verifica solicitud atendida en oficina provisional del PAC, al beneficiario de la vivienda CE 184 Jose Ignacio Cechagua, con el fin de generar acuerdos de validación para el mejoramiento de su vivienda.
9	PQRSF	Del 09 al 14 de octubre	Se verifica respuesta de cierre al requerimiento presentado por la beneficiaria señora María Magdalena Londoño de la vivienda CE 77, realizado el 09 de octubre.

VISITAS	Consolidado	OCTUBRE SEMANA No 2
Caracterizaciones	11	0
Validaciones	11	0
Aperturas	1	10
Seguimiento	12	0
Entrega	2	19

Gmail **Díez plus INGENIERIA S.A.S. <interdiez.secrehabitat@gmail.com>**

Reporte semana 09 al 15 de octubre 2023 componente social Interventoría

Jorge Alonso Martinez Mantilla <jorge.martinez@habitatbogota.gov.co> 18 de octubre de 2023, 13:48
Para: "diezplusingenieria@gmail.com" <diezplusingenieria@gmail.com>, "interdiez.secrehabitat@gmail.com" <interdiez.secrehabitat@gmail.com>
Cc: Oscar Leonardo Ortiz Jerez <oscar.ortiz@habitatbogota.gov.co>, Lina Fernanda Infante Reyes <lina.infante@habitatbogota.gov.co>

Buenos tardes,

Señores
DIEZ PLUS INGENIERIA SAS
Ciudad

Apreciados ingenieros,

Cordial saludo. Conforme a la revisión del informe semanal 2 de la interventoría (proyecto 1122 de 2023), por parte de nuestro profesional SDHT, correspondiente del 9 al 15 de octubre de 2023, **se da aprobación** por el apoyo a la supervisión desde el componente social.

La revisión se realizó con presencia de la interventoría y, por ende, se subsanaron las observaciones presentadas.

Quedo atento a cualquier inquietud,

De: Lina Fernanda Infante Reyes <lina.infante@habitatbogota.gov.co>
Enviado: miércoles, 18 de octubre de 2023 11:25
Para: Oscar Leonardo Ortiz Jerez <oscar.ortiz@habitatbogota.gov.co>
Cc: Jorge Alonso Martinez Mantilla <jorge.martinez@habitatbogota.gov.co>
Asunto: RV: Reporte semana 09 al 15 de octubre 2023 componente social Interventoría

Buenas tardes Oscar

Adjunto informe en asunto para tu revisión y aprobación.

Quedo atenta.
Cordial saludo,

De: Díez plus INGENIERIA S.A.S. <interdiez.secrehabitat@gmail.com>
Enviado: martes, 17 de octubre de 2023 10:44 a. m.
Para: Jorge.martínez@habitatbogota.gov.co <Jorge.martínez@habitatbogota.gov.co>; Lina Fernanda Infante Reyes <lina.infante@habitatbogota.gov.co>; Maria Fernanda Coral Fernandez <maria.coral@habitatbogota.gov.co>
Asunto: Reporte semana 09 al 15 de octubre 2023 componente social Interventoría

[El texto citado está oculto]

Lina Fernanda Infante Reyes
Contratista - No 1003 - 2023
Subdirección de Operaciones
Secretaría Distrital del Hábitat
Teléfono: (+57) 1 358 1600 -
Bogotá, Colombia

"Antes de imprimir este mensaje, compruebe que es necesario hacerlo. Una tonelada de papel implica la tala de 15 árboles y el consumo de 250 mil litros de agua. El medio ambiente es compromiso de TODOS. "

Jorge Alonso Martinez Mantilla
Contratista - No 788 - 2023
Subdirección de Operaciones
Secretaría Distrital del Hábitat
Teléfono: (+57) 1 358 1600 -
Bogotá, Colombia

"Antes de imprimir este mensaje, compruebe que es necesario hacerlo. Una tonelada de papel implica la tala de 15 árboles y el consumo de 250 mil litros de agua. El medio ambiente es compromiso de TODOS. "

3. INFORME SEMANAL
COMPONENTE SOCIAL
INTERVENTORÍA

SEMANA No. 3 Del 16 al 20 de octubre de 2023

No.	ACTIVIDAD	FECHA	DETALLE
1	Socialización	NA	Durante esta semana no se verificaron actividades de socialización
2	Caracterización	NA	Durante esta semana no se verificaron catacterizaciones
3	Apertura	19 de octubre	Se verificó **1** visita de apertura en la vivienda No 184
4	Seguimientos	NA	Durante esta semana no se verificaron visitas de seguimiento
5	Entrega	NA	Durante esta semana no se verificaron visitas de entrega
6	Historias de vida	NA	Durante esta semana no se verificaron historias de vida
7	Conteo avance	NA	Se concluye un avance de esta semana de 1 visita de apertura.
8	PAC	NA	Durante esta semana no se verificaron actividades relacionadas al PAC
9	PQRSF	NA	Durante esta semana no se verificaron PQRSF

VISITAS	Consolidado	OCTUBRE SEMANA No 3
Caracterizaciones	11	0
Validaciones	11	0
Aperturas	11	1
Seguimiento	12	0
Entrega	21	0

Gmail **Díez plus INGENIERIA S.A.S. <interdiez.secrehabitat@gmail.com>**

RE: Reporte semanal No. 3 16 al 20 de octubre 2023 componente social Interventoría

Jorge Alonso Martinez Mantilla <jorge.martinez@habitatbogota.gov.co> 27 de octubre de 2023, 12:47
Para: "diezplusingenieria@gmail.com" <diezplusingenieria@gmail.com>, "interdiez.secrehabitat@gmail.com" <interdiez.secrehabitat@gmail.com>
Cc: Oscar Leonardo Ortiz Jerez <oscar.ortiz@habitatbogota.gov.co>, Lina Fernanda Infante Reyes <lina.infante@habitatbogota.gov.co>, Maria Fernanda Coral Fernandez <maria.coral@habitatbogota.gov.co>

Buenos días,

Conforme a la revisión del informe semanal 3 de la interventoría (proyecto 1122 de 2023), correspondiente del 16 al 20 de octubre de 2023, se da aprobación por el apoyo a la supervisión desde el componente social, por parte de nuestro profesional social, Oscar leonardo Ortiz.

La revisión se realizó con presencia de la interventoría y, por ende, se subsanaron las observaciones presentadas.

Quedo atento a cualquier inquietud,

De: Oscar Leonardo Ortiz Jerez <oscar.ortiz@habitatbogota.gov.co>
Enviado: viernes, 27 de octubre de 2023 11:30
Para: Jorge Alonso Martinez Mantilla <jorge.martinez@habitatbogota.gov.co>
Cc: Lina Fernanda Infante Reyes <lina.infante@habitatbogota.gov.co>; Maria Fernanda Coral Fernandez <maria.coral@habitatbogota.gov.co>
Asunto: RE: Reporte semanal No. 3 16 al 20 de octubre 2023 componente social Interventoría

Buenos días,

Conforme a la revisión del informe semanal 3 de la interventoría (proyecto 1122 de 2023), correspondiente del 16 al 20 de octubre de 2023, se da aprobación por el apoyo a la supervisión desde el componente social.

La revisión se realizó con presencia de la interventoría y, por ende, se subsanaron las observaciones presentadas.

Quedo atento a cualquier inquietud,

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DEL HÁBITAT

Oscar Leonardo Ortiz Jerez
Contratista
Subdirección de Operaciones
Secretaría Distrital del Hábitat
Teléfono: (+57) 1 358 1600 -
Bogotá, Colombia

De: Jorge Alonso Martinez Mantilla <jorge.martinez@habitatbogota.gov.co>
Enviado: domingo, 22 de octubre de 2023 18:18
Para: Oscar Leonardo Ortiz Jerez <oscar.ortiz@habitatbogota.gov.co>
Cc: Lina Fernanda Infante Reyes <lina.infante@habitatbogota.gov.co>; Maria Fernanda Coral Fernandez <maria.coral@habitatbogota.gov.co>
Asunto: RV: Reporte semanal No. 3 16 al 20 de octubre 2023 componente social Interventoría

Buenas tardes Oscar,

Cordial saludo. Por medio de la presente, te solicito de manera atenta, la revisión y posibles observaciones del informe Social No. 3 de interventoría comprendido entre el periodo del 16 al 20 de octubre de 2023,

Quedo atento

De: Díez plus INGENIERIA S.A.S. <interdiez.secrehabitat@gmail.com>
Enviado: domingo, 22 de octubre de 2023 15:46
Para: Lina Fernanda Infante Reyes <lina.infante@habitatbogota.gov.co>; Jorge Alonso Martinez Mantilla <jorge.martinez@habitatbogota.gov.co>; Maria Fernanda Coral Fernandez <maria.coral@habitatbogota.gov.co>
Asunto: Reporte semana 16 al 20 de octubre 2023 componente social Interventoría

Cordial saludo,

Adjunto reporte correspondiente al componente social de la semana comprendida entre 16 al 20 de octubre de 2023, en el cual se detallan las actividades verificadas desde la Interventoría al componente social de la obra.

Quedando atenta a cualquier inquietud y sugerencia

Agradezco la atención prestada

Cordialmente,

Milena García
Profesional Social de Interventoría

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DEL HÁBITAT

Jorge Alonso Martinez Mantilla
Contratista - No 788 - 2023
Subdirección de Operaciones
Secretaría Distrital del Hábitat
Teléfono: (+57) 1 358 1600 -
Bogotá, Colombia

"Antes de imprimir este mensaje, compruebe que es necesario hacerlo. Una tonelada de papel implica la tala de 15 árboles y el consumo de 250 mil litros de agua. El medio ambiente es compromiso de TODOS. "



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DEL HÁBITAT

Jorge Alonso Martinez Mantilla
Contratista - No 788 - 2023
Subdirección de Operaciones
Secretaría Distrital del Hábitat
Teléfono: (+57) 1 358 1600 -
Bogotá, Colombia

"Antes de imprimir este mensaje, compruebe que es necesario hacerlo. Una tonelada de papel implica la tala de 15 árboles y el consumo de 250 mil litros de agua. El medio ambiente es compromiso de TODOS. "



3. INFORME SEMANAL
COMPONENTE SOCIAL
INTERVENTORÍA

SEMANA No. 4 Del 23 al 27 de octubre de 2023

No.	ACTIVIDAD	FECHA	DETALLE
1	Socialización	NA	Durante esta semana no se verificaron actividades de socialización
2	Caracterización	NA	Durante esta semana no se verificaron catacterizaciones
3	Apertura	NA	Durante esta se manana no se verificaron visitas de apertura
4	Seguimientos	23 de octubre	Se observa registro de visita de seguimiento a la vivienda CE 167, para realizar próxima entrega
		24 de octubre	Se realiza acompañamiento a visitas de viviendas en obra de ejecución CE 188, 190, 191 y 192
		25 de octubre	Se realiza acompañamiento a visita de seguimiento a la vivienda CE 17, para realizar próxima entrega
		26 de octubre	Se realiza acompañamiento a visitas de seguimiento a obras en ejecución de las viviendas CE 184, 189, 190, 191, 192 y 193
5	Entrega	25 de octubre	Se realiza acompañamiento a visitas de viviendas de entrega CE 16, 33, 56 y 167
6	Historias de vida	NA	Durante esta semana no se verificaron historias de vida
7	Conteo avance	NA	Se concluye un avance de esta semana de 12 visitas de seguimiento y 4 visitas de entrega.
8	PAC	24 de octubre	Se realiza verificación y acompañamiento a actividad de atención en PAC Usme
		25 de octubre	Se realiza verificación y acompañamiento a actividad de atención en PAC en Pasquilla, localidad Ciudad Bolivar
		26 de octubre	Se realiza verificación y acompañamiento a actividad de atención en PAC Usme
9	PQRSF	25 de octubre	Se realiza verificación de entrega de vivienda CE 33, dando cierre a PQRS por caso de fallecimiento del beneficiario.
10	Otro	24 de octubre	Se realiza verificación de datos de caracterización de expediente de la vivienda CE 184

LINK REGISTRO FOTOGRAFICO	https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1sxY1koZddxgLS_ZqrpMfjUHfdlXNFtIJ

VISITAS	Consolidado	OCTUBRE SEMANA No 4
Caracterizaciones	11	0
Validaciones	11	0
Aperturas	12	0
Seguimiento	12	12
Entrega	21	4

Gmail **Díez plus INGENIERIA S.A.S. <interdiez.secrehabitat@gmail.com>**

RV: Subsanación reporte semanal No. 4 componente social contrato 998/2022

Jorge Alonso Martinez Mantilla <jorge.martinez@habitatbogota.gov.co> 9 de noviembre de 2023, 9:40
Para: "diezplusingenieria@gmail.com" <diezplusingenieria@gmail.com>, "interdiez.secrehabitat@gmail.com" <interdiez.secrehabitat@gmail.com>
Cc: Lina Fernanda Infante Reyes <lina.infante@habitatbogota.gov.co>, Oscar Leonardo Ortiz Jerez <oscar.ortiz@habitatbogota.gov.co>

Buenos días,

Cordial saludo. Conforme a la revisión de las subsananciones del informe semanal No. 4 de la interventoría (Contrato No.1122 de 2023), correspondiente al periodo comprendido entre el día 23 al 29 de octubre de 2023, **se da aprobación** por el apoyo a la supervisión desde el componente social, por parte del profesional de la SDHT-SO, Oscar Leonardo Ortiz.

Atentamente,

De: Díez plus INGENIERIA S.A.S. <interdiez.secrehabitat@gmail.com>
Enviado: sábado, 4 de noviembre de 2023 23:05
Para: Lina Fernanda Infante Reyes <lina.infante@habitatbogota.gov.co>; Jorge Alonso Martinez Mantilla <jorge.martinez@habitatbogota.gov.co>; Maria Fernanda Coral Fernandez <maria.coral@habitatbogota.gov.co>
Asunto: Subsanación reporte semanal No4 componente social contrato 998/2022

Cordial saludo,

Adjunto la subsanación del reporte semanal No 4, en el cual se detallan las actividades verificadas desde la Interventoría al componente social de la obra durante esta semana.

Quedando atenta a cualquier inquietud y sugerencia

Agradezco la atención prestada

Cordialmente,

Milena García
Profesional Social de Interventoría

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DEL HÁBITAT

Jorge Alonso Martinez Mantilla
Contratista - No 788 - 2023
Subdirección de Operaciones
Secretaría Distrital del Hábitat
Teléfono: (+57) 1 358 1600 -
Bogotá, Colombia

"Antes de imprimir este mensaje, compruebe que es necesario hacerlo. Una tonelada de papel implica la tala de 15 árboles y el consumo de 250 mil litros de agua. El medio ambiente es compromiso de TODOS. "

Jorge Alonso Martinez Mantilla
Contratista - No 788 - 2023
Subdirección de Operaciones
Secretaría Distrital del Hábitat
Teléfono: (+57) 1 358 1600 -
Bogotá, Colombia

"Antes de imprimir este mensaje, compruebe que es necesario hacerlo. Una tonelada de papel implica la tala de 15 árboles y el consumo de 250 mil litros de agua. El medio ambiente es compromiso de TODOS. "

3. INFORME SEMANAL
COMPONENTE SOCIAL
INTERVENTORÍA

SEMANA No. 5 Del 30 de octubre al 05 de noviembre de 2023

No.	ACTIVIDAD	FECHA	DETALLE
1	Socialización	NA	NA
2	Caracterización	NA	NA
3	Apertura	NA	NA
4	Seguimientos	30 de octubre	Se realiza acompañamiento de verificación a visitas en las viviendas CE 17, 190, 191, 192.
		01 de noviembre	Se realiza acompañamiento de verificación a visita de la vivienda CE184
		02 de noviembre	Se realiza acompañamiento de verificación a visitas de las viviendas CE 184, 185, 186, 187, 188, 193
5	Entrega	02 de noviembre	Se realiza acompañamiento de verificación a visitas de las viviendas 191 y 192.
6	Historias de vida	NA	Durante esta semana no se verificaron historias de vida
7	Conteo avance	NA	Se concluye un avance de esta semana de 11 visitas de seguimiento y 2 visitas de entrega.
8	PAC	31 de octubre	De acuerdo al seguimiento no se observaron solicitudes por parte de la comunidad (fuente de verificación: reportes semanales)
		2 de noviembre	De acuerdo al seguimiento no se observaron solicitudes por parte de la comunidad (fuente de verificación: reportes semanales)
		4 de noviembre	De acuerdo al seguimiento no se observaron solicitudes por parte de la comunidad (fuente de verificación: reportes semanales)
9	PQRSF	NA	NA

LINK ATENCION AL PAC	https://drive.google.com/drive/u/2/folders/17_Vp2vfWNwNt7FDhuG8zdQRimnqBltTv
LINK REGISTRO FOTOGRAFICO	https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1sxY1koZddxgLS_ZqrpMfjUHfdlXNFtIJ

VISITAS	Consolidado	OCTUBRE SEMANA No 5
Caracterizaciones	12	0
Validaciones	12	0
Aperturas	12	0
Seguimiento	24	11
Entrega	25	2

Gmail **Díez plus INGENIERIA S.A.S. <interdiez.secrehabitat@gmail.com>**

RV: Informe No 5 del componente social contrato 1122/2023

Jorge Alonso Martinez Mantilla <jorge.martinez@habitatbogota.gov.co> 16 de noviembre de 2023, 8:30
Para: "Díez plus INGENIERIA S.A.S." <interdiez.secrehabitat@gmail.com>
Cc: Lina Fernanda Infante Reyes <lina.infante@habitatbogota.gov.co>, Oscar Leonardo Ortiz Jerez <oscar.ortiz@habitatbogota.gov.co>

Buenos días,

Conforme a la revisión del informe semanal 5 de la interventoría (proyecto 1122 de 2023), correspondiente del 30 de octubre al 05 de noviembre de 2023, **se da aprobación** por el apoyo a la supervisión desde el componente social, conforme a la revisión efectuada por el profesional social Oscar L. Ortiz de la SDHT-SO:

Atentamente,

De: Díez plus INGENIERIA S.A.S. <interdiez.secrehabitat@gmail.com>
Enviado: miércoles, 15 de noviembre de 2023 13:08
Para: Lina Fernanda Infante Reyes <lina.infante@habitatbogota.gov.co>; Jorge Alonso Martinez Mantilla <jorge.martinez@habitatbogota.gov.co>; Maria Fernanda Coral Fernandez <maria.coral@habitatbogota.gov.co>
Asunto: Re: Informe No 5 del componente social contrato 1122/2023

[El texto citado está oculto]

3. INFORME SEMANAL
COMPONENTE SOCIAL
INTERVENTORÍA

SEMANA No. 6 Del 06 al 12 de noviembre de 2023

No.	ACTIVIDAD	FECHA	DETALLE
1	Socialización	NA	NA
2	Caracterización	NA	NA
3	Apertura	NA	NA
4	Seguimientos	07 de noviembre	Se realiza acompañamiento de verificación a visita de seguimiento a la vivienda CE 184
		08 de noviembre	Se realiza acompañamiento de verificación a visitas de seguimiento a las viviendas CE 174, 185, 186, 187 y 194
		09 de noviembre	Se realiza acompañamiento de verificación a visita de seguimiento a la vivienda CE 174
		10 de noviembre	Se realiza acompañamiento de verificación a visita de seguimiento a las viviendas CE 180 y 185
5	Entrega	07 de noviembre	Se realiza acompañamiento de verificación a visitas de entrega a la vivienda CE8
		09 de noviembre	Se realiza acompañamiento de verificación a visitas de entrega a las viviendas con CE 189 y 193
		10 de noviembre	Se realiza acompañamiento de verificación a visitas de entrega a las viviendas con CE 184 y 190
6	Historias de vida	NA	Durante esta semana no se verificaron historias de vida
7	Conteo avance	NA	Se concluye un avance de esta semana de 9 visitas de seguimiento y 5 visitas de entrega.
8	PAC	7 de noviembre	De acuerdo al seguimiento, se observa atención a un usuario quien solicita información sobre el programa (fuente reportes semanales)
		9 de noviembre	Se realizó acompañamiento a actividad de atención en PAC, donde no se observó ninguna solicitud por parte de la comunidad (fuente reportes semanales)
		11 de noviembre	De acuerdo al seguimiento, se observa que no se presentó ninguna solicitud por parte de la comunidad (fuente reportes semanales)
9	PQRSF	NA	NA

LINK ATENCION AL PAC	https://drive.google.com/drive/u/2/folders/17_Vp2vfWNwNt7FDhuG8zdQRimnqBltTv
LINK REGISTRO FOTOGRAFICO	https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1sxY1koZddxgLS_ZqrpMfjUHfdlXNFtIJ

Visitas	Consolidado	Semana septiembre
Caracterizaciones	0	0
Validaciones	0	0
Aperturas	0	1
Seguimiento	0	4
Entrega	0	0

Visitas	Consolidado octubre
Caracterizaciones	11
Validaciones	11
Aperturas	12
Seguimiento	28
Entrega	25

Visitas	Consolidado	Semana No 6
Caracterizaciones	11	0
Validaciones	11	0
Aperturas	12	0
Seguimiento	32	9
Entrega	27	5

Nota: Se presenta el consolidado de las actividades verificadas de los meses de septiembre y octubre, de la semana No 6 se presenta el consolidado acorde a los datos presentados en la semana anterior No 5.

Gmail **Díez plus INGENIERIA S.A.S. <interdiez.secrehabitat@gmail.com>**

Reporte semana No 6 componente social contrato 998/2022

Jorge Alonso Martinez Mantilla <jorge.martinez@habitatbogota.gov.co> 16 de noviembre de 2023, 8:35
Para: "Díez plus INGENIERIA S.A.S." <interdiez.secrehabitat@gmail.com>
Cc: Lina Fernanda Infante Reyes <lina.infante@habitatbogota.gov.co>, Oscar Leonardo Ortiz Jerez <oscar.ortiz@habitatbogota.gov.co>

Buenos días,

Conforme a la revisión del informe semanal 6 de la interventoría (proyecto 1122 de 2023), correspondiente del 06 al 12 de noviembre de 2023, **se da aprobación** por el apoyo a la supervisión desde el componente social, conforme a la revisión efectuada por el profesional SDHT-SO Oscar L. Ortiz

Cordialmente,

De: Díez plus INGENIERIA S.A.S. <interdiez.secrehabitat@gmail.com>
Enviado: lunes, 13 de noviembre de 2023 19:14
Para: Jorge Alonso Martinez Mantilla <jorge.martinez@habitatbogota.gov.co>; Lina Fernanda Infante Reyes <lina.infante@habitatbogota.gov.co>; Maria Fernanda Coral Fernandez <maria.coral@habitatbogota.gov.co>
Asunto: Reporte semana No 6 componente social contrato 998/2022

[El texto citado está oculto]

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DEL HÁBITAT

Jorge Alonso Martinez Mantilla
Contratista - No 788 - 2023
Subdirección de Operaciones
Secretaría Distrital del Hábitat
Teléfono: (+57) 1 358 1600 -
Bogotá, Colombia

"Antes de imprimir este mensaje, compruebe que es necesario hacerlo. Una tonelada de papel implica la tala de 15 árboles y el consumo de 250 mil litros de agua. El medio ambiente es compromiso de TODOS. "

3. INFORME SEMANAL
COMPONENTE SOCIAL
INTERVENTORÍA

SEMANA No. 7 Del 13 al 14 de noviembre de 2023

No.	ACTIVIDAD	FECHA	DETALLE
1	Socialización	NA	NA
2	Caracterización	NA	Se espera tener la información consolidada de la caracterización social en el informe final para dar la aprobación
3	Apertura	NA	NA
4	Seguimientos	NA	NA
5	Entregas	14 de noviembre	Se realiza acompañamiento de verificación a visitas de entrega a la vivienda CE 17, 174, 185, 186, 187, 188 y 194
6	Historias de vida	NA	Se espera tener el producto final de las historias de vida en el informe final para dar aprobación
7	Conteo avance	NA	Se concluye un avance de esta semana de 7 visitas de entrega.
8	PAC	14 de noviembre	Se verificó acta de cierre del PAC enviada el 14-11-2023, y cierres de los canales informativos de atención a la comunidad de Ciudad Bolívar y Suba el día 14-11-2023, se notificará la aprobación en el informe final
9	PQRSF	NA	Se verifica matriz de PQRSF presentada en informe del mes de noviembre

LINK ATENCION AL PAC	https://drive.google.com/drive/u/2/folders/17_Vp2vfWNwNt7FDhuG8zdQRimnqBltTv
LINK REGISTRO FOTOGRAFICO	https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1sxY1koZddxgLS_ZqrpMfjUHfdlXNFtIJ
LINK PQRSF	https://drive.google.com/drive/folders/1TLlOqcpzI37g6O976-MA09V-xh9Yt9LC?usp=sharing,
OBSERVACION	**Se notifica la culminación del contrato de profesional social de la interventoría el día 14 de noviembre de 2023**

Visitas	Consolidado	Semana septiembre
Caracterizaciones	0	0
Validaciones	0	0
Aperturas	0	1
Seguimiento	0	4
Entrega	0	0

Visitas	Consolidado octubre
Caracterizaciones	11
Validaciones	11
Aperturas	12
Seguimiento	28
Entrega	25

Visitas	Consolidado noviembre
Caracterizaciones	11
Validaciones	11
Aperturas	12
Seguimiento	16
Entrega	14

Visitas	Consolidado total
Caracterizaciones	11
Validaciones	11
Aperturas	12
Seguimiento	48
Entrega	39

Gmail **Díez plus INGENIERIA S.A.S. <interdiez.secrehabitat@gmail.com>**

RV: Reporte semanal social No 7 contrato 1122/2023

3 mensajes

Jorge Alonso Martinez Mantilla <jorge.martinez@habitatbogota.gov.co> 24 de noviembre de 2023, 10:20
Para: "diezplusingenieria@gmail.com" <diezplusingenieria@gmail.com>, "interdiez.secrehabitat@gmail.com" <interdiez.secrehabitat@gmail.com>
Cc: Lina Fernanda Infante Reyes <lina.infante@habitatbogota.gov.co>, Oscar Leonardo Ortiz Jerez <oscar.ortiz@habitatbogota.gov.co>

Buenos días,

Cordial saludo. Conforme a la revisión del informe semanal 7 de la interventoría (proyecto 1122 de 2023), realizado por el profesional social Oscar L. Ortiz de la SDHT, correspondiente del 13 al 14 de noviembre de 2023, se realizaron observaciones en el archivo adjunto

De igual manera, precisar que, el contrato 998 de 2022 del contratista de obra terminó el 14 de noviembre, razón por la cual, a la fecha, debió entregar la información correspondiente al contrato (matriz de caracterización social, matriz de PQRSF, información de las historias de vida, entre otras) y, por ende, se solicita de manera atenta, a la interventoría realizar la revisión y aprobación de los mismos durante ese período y debería quedar registrado en el reporte semanal.

Le agradezco,

De: Díez plus INGENIERIA S.A.S. <interdiez.secrehabitat@gmail.com>
Enviado: domingo, 19 de noviembre de 2023 16:23
Para: Jorge Alonso Martinez Mantilla <jorge.martinez@habitatbogota.gov.co>; Lina Fernanda Infante Reyes <lina.infante@habitatbogota.gov.co>; Maria Fernanda Coral Fernandez <maria.coral@habitatbogota.gov.co>
Asunto: Reporte semanal social No 7 contrato 1122/2023

Cordial saludo,

De acuerdo a las observaciones, adjunto reporte semanal No 7, donde se detallan las actividades verificadas desde la Interventoría al componente social de la obra durante esta semana.

Quedando atenta a cualquier inquietud y sugerencia

Agradezco la atención prestada

Cordialmente,

Milena García
Profesional Social de Interventoría

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DEL HÁBITAT

Jorge Alonso Martinez Mantilla
Contratista - No 788 - 2023
Subdirección de Operaciones
Secretaría Distrital del Hábitat
Teléfono: (+57) 1 358 1600 -
Bogotá, Colombia

"Antes de imprimir este mensaje, compruebe que es necesario hacerlo. Una tonelada de papel implica la tala de 15 árboles y el consumo de 250 mil litros de agua. El medio ambiente es compromiso de TODOS. "

Jorge Alonso Martinez Mantilla
Contratista - No 788 - 2023
Subdirección de Operaciones
Secretaría Distrital del Hábitat
Teléfono: (+57) 1 358 1600 -
Bogotá, Colombia

"Antes de imprimir este mensaje, compruebe que es necesario hacerlo. Una tonelada de papel implica la tala de 15 árboles y el consumo de 250 mil litros de agua. El medio ambiente es compromiso de TODOS. "

INFORME SEMANAL INTERVENTORIA COMPONENTE SOCIAL SEMANA # 7 rvcssdht.xlsx
36K

Díez plus INGENIERIA S.A.S. <interdiez.secrehabitat@gmail.com> 25 de noviembre de 2023, 16:01
Para: Jorge Alonso Martinez Mantilla <jorge.martinez@habitatbogota.gov.co>

Cordial saludo,

Se envía el reporte semanal No 7 del componente social con las subsanaciones realizadas de acuerdo a las observaciones presentadas.

Agradezco la atención prestada
[El texto citado está oculto]

INFORME SEMANAL INTERVENTORIA COMPONENTE SOCIAL SEMANA # 7 (SUBSANADO).xlsx
36K

Jorge Alonso Martinez Mantilla <jorge.martinez@habitatbogota.gov.co> 29 de noviembre de 2023, 20:26
Para: "Díez plus INGENIERIA S.A.S." <interdiez.secrehabitat@gmail.com>
Cc: Lina Fernanda Infante Reyes <lina.infante@habitatbogota.gov.co>, Oscar Leonardo Ortiz Jerez <oscar.ortiz@habitatbogota.gov.co>

Buenas noches,

Conforme a la revisión del informe semanal 7 de la interventoría del componente social (proyecto 1122 de 2023), realizado por el profesional social de la SDHT: Oscar L. Ortiz, correspondiente del 13 al 15 de noviembre de 2023, s**e da aprobación por el apoyo a la supervisión desde el componente social.**

- Se realizó corrección de la fecha del informe (pasó del 14 al 15 de noviembre)
- Se cambia información referente al Punto de Atención a la Comunidad - PAC (de verificó a "se recibió acta" y se redactó la parte final de la siguiente manera: "el cual pasará a notificación de aprobación en el informe final".

Atentamente,

De: Díez plus INGENIERIA S.A.S. <interdiez.secrehabitat@gmail.com>
Enviado: sábado, 25 de noviembre de 2023 16:01
Para: Jorge Alonso Martinez Mantilla <jorge.martinez@habitatbogota.gov.co>
Asunto: Re: Reporte semanal social No 7 contrato 1122/2023

[El texto citado está oculto]