Pereira, octubre 23 de 2023

Señores:
MUNICIPIO DE PEREIRA – SECRETARIA DE DEPORTES Y RECREACION
Atte. Dr. GUSTAVO ADOLFO RIVERA MUÑOZ
Supervisor
Ciudad

ASUNTO: SOLICITUD RECONOCIMIENTO

Yo, WILSON CASTAÑEDA BEDOYA, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.027.735 expedida en Pereira - Risaralda, en calidad de cesionario del contrato de obra 5495 de 2023, me permito solicitar reconocimiento económico por la ejecución de actividades adicionales no contempladas durante la planeación del contrato lo cual surgió una vez realizada la inspección en campo para dar inicio a las obras objeto del contrato, actividades que fueron dadas a conocer a la entidad mediante socialización con el secretario de infraestructura Ing Milton Hurtado, donde se hicieron necesarias adicionar actividades como la construcción de rampa maciza en concreto en 20.7 Mpa con espesor de 15cm, rampa curva maciza (jota) 26.7 Mpa espesor 15 cm y blindaje de juntas sistema sika group 212.

En virtud que las actividades a realizar en el SKATE PARK DE LA VILLA, requieren especificaciones de alta competencia se hace necesario realizar varias obras que no estaban contempladas en el presupuesto inicial, las cuales sirven para darle mas velocidad al circuito y por ende se cumplirían las exigencias de dicho deporte las cuales fueron exigidas por el comité de los juegos.

WILSON CASTAÑEDA BEDOYA
Ingeniero Civil

CONDICIONES GENERALES			CONTRATADO			MODIFICACIONES			POR EJECUTAR	
Código	**Item**	**Un**	**Cant.**	**Vr. Unit**	**Vr. Parcial**	**Tipo**	**Cant.**	**Vr. Parcial**	**Cant.**	**Vr. Parcial**
	PRELIMINARES									
1,005	Demol pavimento rigido E<0,21 m	m2	292,00	$ 18.197,44	$ 5.313.653	+1	20,00	$ 363.949	0,00	$ -
1,026	Red provisional agua	m	80,00	$ 15.722,80	$ 1.257.824	+1	20,00	$ 314.456	0,00	$ -
1,027	Red provisional eléctrica	m	80,00	$ 16.143,10	$ 1.291.448	+1	0,00	$ -	0,00	$ -
SC P1	Desmonte de tubo corona bowll	m	130,00	$ 8.445,20	$ 1.097.876	+1	130,00	$ 1.097.876	0,00	$ -
1,071	Corte mecánico placas y pavimentos de concreto rigido H<=6 cm (incluye operario)	m	345,00	$ 9.402,65	$ 3.243.914	+1	0,00	$ -	0,00	$ -
1,074	Demol pantallas reforzadas	m3	9,80	$ 351.364,51	$ 3.443.372	+1	0,00	$ -	0,00	$ -
1,028	Valla informativa instalada	m2	2,00	$ 190.862,50	$ 381.725	+1	0,00	$ -	0,00	$ -
1,080	Cerramiento provisional en guadua + yute	m2	350,00	$ 11.461,90	$ 4.011.666	+1	350,00	$ 4.011.666	0,00	$ -
	MOVIMIENTO DE TIERRAS									
2,001	Cargue manual + retiro y transporte de mat sobrante Incluy	m3	36,00	$ 42.714,05	$ 1.537.706	+1	16,00	$ 683.425	0,00	$ -
2,002	Excavación conglomer seco H=0-1,5 m man	m3	28,00	$ 43.044,01	$ 1.205.232	+1	10,00	$ 430.440	0,00	$ -
2,022	Afirmado Su+Tr+Ri+Co mec	m3	14,00	$ 80.373,75	$ 1.125.233	+1	7,00	$ 562.616	0,00	$ -
2,033	Sobre acarreo horizontal	m3	29,00	$ 8.010,17	$ 232.295	+1	211,00	$ 1.690.147	0,00	$ -
	CONCRETOS, MORTEROS Y ACEROS									
5,014	Acero Fy=420 MPa Co+Fi+Ar	kg	496,00	$ 7.737,18	$ 3.837.640	+1	200,00	$ 1.547.436	0,00	$ -
5,027	Malla Electrosoldada (sum + trans + instal)	Kg	625,00	$ 9.872,05	$ 6.170.029	+1	262,75	$ 2.593.911	0,00	$ -
5,097	Viga cimentación C20.7 MPa secc C premezclado (600 cm	m3	2,10	$ 957.444,11	$ 2.010.633	+1	2,10	$ 2.010.633	0,00	$ -
5,139	Muro conc ref C20.7 MPa Esp: <=.10 m	m3	6,00	$ 990.872,37	$ 5.945.234	+1	6,00	$ 5.945.234	0,00	$ -
5,165	Placa piso C20.7 MPa E=.10 m	m2	370,00	$ 77.220,55	$ 28.571.604	+1	370,00	$ 28.571.604	0,00	$ -
SC C1	Blindaje de Juntas Sistema: Sikadur-42 Anclaje Ancho: 6.0	m	250,00	$ 339.633,54	$ 84.908.385	+1	250,00	$ 84.908.385	0,00	$ -
SC C2	Corte Juntas Sección: Ancho +/- 4 mm. Prof. 3.0 cm.	m	250,00	$ 5.408,86	$ 1.352.214	+1	1029,64	$ 5.569.196	0,00	$ -
SC C3	Sello Semi-rigido de Juntas Sistema: Sikadur-51 SL Plus S	m	250,00	$ 36.692,43	$ 9.173.108	+1	26,57	$ 974.808	0,00	$ -
SC C4	Preparación de Superficie Abujardado	m2	8,30	$ 26.421,69	$ 219.300	+1	4,10	$ 108.329	0,00	$ -
SC C5	Regularización de Superficies en Concreto Sistema: SikaTc	m2	8,30	$ 590.683,80	$ 4.902.676	+1	4,10	$ 2.421.804	0,00	$ -
	ACABADOS									
9,011	Pintura vinilo 3 manos muros	m2	80,00	$ 16.688,11	$ 1.335.049	+1	371,38	$ 6.197.620	0,00	$ -
	APARATOS SANITARIOS									
10,005	Orinal blanco acción Push	un	3,00	$ 662.435,60	$ 1.987.307	+1	0,00	$ -	0,00	$ -
10,008	Rejilla Cup Alum sosco 4"*2"	un	10,00	$ 19.451,46	$ 194.515	+1	10,00	$ 194.515	0,00	$ -
10,020	Sanitario Acuacer blanco econoagua	un	4,00	$ 286.083,11	$ 1.144.332	+1	0,00	$ -	0,00	$ -
10,050	Sanitarios discapacitados	un	2,00	$ 549.250,28	$ 1.098.501	+1	0,00	$ -	0,00	$ -
10,053	Barra de seguridad 18" para discapacitado	un	2,00	$ 156.655,51	$ 313.311	+1	2,00	$ 313.311	0,00	$ -
	CARPINTERÍA METÁLICA									
11,007	Baranda tubular tipo Tub ppal 2"	m	24,00	$ 149.495,75	$ 3.587.898	+1	51,28	$ 7.666.142	0,00	$ -
11,071	Puerta lámina C 20 de 0.60 < ancho <= 1.0	m2	6,00	$ 247.940,27	$ 1.487.642	+1	4,09	$ 1.013.084	0,00	$ -
SC M1	Suministro e instalación de ángulo de borde metálico cal. 2"	m	45,00	$ 240.590,00	$ 10.826.550	+1	63,33	$ 15.236.565	0,00	$ -
SC M2	Ajuste - reinstalación de tubo corona bowll	m	130,00	$ 27.496,00	$ 3.574.480	+1	130,00	$ 3.574.480	0,00	$ -
11,102	División en acero Inoxible	m2	21,00	$ 562.202,86	$ 11.806.260	+1	6,70	$ 3.766.759	0,00	$ -
SC M3	suministro e instalación de puertas acero inoxidable	m2	6,00	$ 1.178.400,00	$ 7.070.400	+1	3,28	$ 3.865.152	0	$ -
	INSTALACIONES ELECTRICAS									
14,017	Alambrado 2#12 Awg	m	65,00	$ 6.094,29	$ 396.129	+1	435,00	$ 2.651.017	0,00	$ -
14,068	Lámpara Slim Line 2 X 96"	un	10,00	$ 132.333,34	$ 1.323.333	+1	2,00	$ 264.667	0,00	$ -
14,011	Interruptor sencillo	un	5,00	$ 11.713,30	$ 58.566	+1	1,00	$ 11.713	0,00	$ -
14,077	Salida toma corriente general	un	0,00	$ 59.271,00	$ -	+1	7,00	$ 414.897	0,00	$ -
	ITEMS NO PREVISTOS									
NP 1	Delineador tubular entre 1-1.4 m (Un)	ml	0,00	$ 72.636,00	$ -	+1	40,00	$ 2.905.440	0,00	$ -
NP 2	Cinta plástica seguridad cal 6 (m)	ml	0,00	$ 403,00	$ -	+1	1500,00	$ 604.500	0,00	$ -
NP 3	Desmonte tuberías y ángulos (ml)	ml	0,00	$ 8.646,00	$ -	+1	45,00	$ 389.070	0,00	$ -
NP 4	Nivelación terreno man (m2)	m2	0,00	$ 4.023,00	$ -	+1	345,97	$ 1.391.848	0,00	$ -
NP 5	Desmonte puerta	m2	0,00	$ 8.199,00	$ -	+1	21,00	$ 172.179	0,00	$ -
NP 6	Protec superf plast C4 inverna (m2)	m2	0,00	$ 4.497,00	$ -	+1	354,87	$ 1.595.863	0,00	$ -
NP 7	Lavado paredes	m2	0,00	$ 1.538,00	$ -	+1	2130,00	$ 3.275.940	0,00	$ -
NP 8	Cuadrilla de limpieza (1 personas) (Mes)	día	0,00	$ 67.770,00	$ -	+1	60,00	$ 4.066.200	0,00	$ -

Carrera 15 BIS # 23-55 Barrio Centenario email: licitacionescb@gmail.com
PEREIRA - RISARALDA

NP 9	Limpieza Alcantarilla	Un	0,00	$	71.300,00	$ -	+1	6,00	$ 427.800
NP 10	Rampa maci.C 20,7, MPa E=.15 m (m2)	m2	0,00	$	179.446,00	$ -	+1	165,50	$ 29.698.313
NP 11	Placa maci.C20,7 MPa E=.15 m (m2)	m2	0,00	$	162.449,00	$ -	+1	157,02	$ 25.507.742
NP 12	Muro Cajón conc ref C26,7 MPa Esp: >0.10 m <=.15 m (m	m2	0,00	$	357.633,00	$ -	+1	27,83	$ 9.954.607
NP 13	Escala C20.7 MPa E=.15 m estructural (m2)	m2	0,00	$	229.634,00	$ -	+1	3,50	$ 803.719
NP 14	Piso endurecido (Industrializado Incl Helicóptero) (m2)	m2	0,00	$	37.459,00	$ -	+1	354,87	$ 13.293.176
NP 15	Sardinel prefabricado 80x45x15 cm (m)	ml	0,00	$	89.722,00	$ -	+1	5,00	$ 448.610
NP 16	Pedestal 20 x 20 x 40 cm (un)	un	0,00	$	37.313,00	$ -	+1	35,00	$ 1.305.955
NP 17	Rampa Curva(Jota) maci.C26,7 MPa E=.15 m (m2)	m2	0,00	$	270.307,00	$ -	+1	23,45	$ 6.338.699
NP 18	Cajón flotante	ml	0,00	$	437.234,00	$ -	+1	8,90	$ 3.891.383
NP 19	Anclaje manual varilla Ø=1/2" L<O=.40 m (Un)	un	0,00	$	10.729,00	$ -	+1	47,00	$ 504.263
NP 20	Blindaje de Juntas Sistema: Sikagrout-212 Ancho: 6.0 cm	ml	0,00	$	128.387,00	$ -	+1	616,95	$ 79.208.360
NP 21	Graut (m)	ml	0,00	$	12.894,00	$ -	+1	75,28	$ 970.660
NP 22	Pintura esmalte rejas y estructura metálica (m2)	m2	0,00	$	25.374,00	$ -	+1	16,33	$ 414.439
NP 23	Pintura puerta metal esmalte (m2)	m2	0,00	$	24.519,00	$ -	+1	33,41	$ 819.141
NP 24	Pint Marcos metal esmalte (m)	ml	0,00	$	9.350,00	$ -	+1	35,22	$ 329.307
NP 25	Pintura tráfico línea demarca canchas (m)	ml	0,00	$	4.390,00	$ -	+1	242,36	$ 1.063.960
NP 26	Pintura esmalte ángulos- tubería de 2" (m)	ml	0,00	$	8.030,00	$ -	+1	319,05	$ 2.561.972
NP 27	Revoque muro exterior fachada (m2)	m2	0,00	$	40.321,00	$ -	+1	17,00	$ 685.457
NP 28	Enchape muro cerámica (m2)	m2	0,00	$	81.686,00	$ -	+1	5,00	$ 408.430
NP 29	Espejo 4 mm, Flotante, h:0,7m	ml	0,00	$	175.765,00	$ -	+1	4,60	$ 808.519
NP 30	Poceta aseo enchape .6 X.6 libre (Un)	un	0,00	$	237.205,00	$ -	+1	1,00	$ 237.205
NP 31	Pintura Epoxica (m2)	m2	0,00	$	52.518,00	$ -	+1	36,00	$ 1.890.648
NP 32	Acrílico, h:0,3m (m)	ml	0,00	$	57.731,00	$ -	+1	2,80	$ 161.647
NP 33	Arte	un	0,00	$	1.800.000,00	$ -	+1	1,00	$ 1.800.000
NP 34	Siembra-Sum. Especie ornamental (Corales) (Un)	un	0,00	$	22.009,00	$ -	+1	33,00	$ 726.297
NP 35	Llave paso 1/2" Tipo plástica (Un)	un	0,00	$	27.251,00	$ -	+1	12,00	$ 327.012
NP 36	Llave paso 3/4" Tipo plástica (Un)	un	0,00	$	37.451,00	$ -	+1	2,00	$ 74.902
NP 37	Llave terminal roscada 1/2" pesada (Un) (Un)	un	0,00	$	44.840,00	$ -	+1	1,00	$ 44.840
NP 38	Punto sanitario PVC 4" (Un)	un	0,00	$	141.627,00	$ -	+1	3,00	$ 424.881
NP 39	Punto sanitario PVC 2" (Un)	un	0,00	$	82.883,00	$ -	+1	1,00	$ 82.883
NP 40	Lavamanos institucional de montar o submontar en mesón	un	0,00	$	245.216,00	$ -	+1	1,00	$ 245.216
NP 41	Llave lavamanos Sobrep 1/2" (Un)	un	0,00	$	47.356,00	$ -	+1	3,00	$ 142.068
NP 42	Sifón botella flexible + desagüe (Un)	un	0,00	$	59.300,00	$ -	+1	6,00	$ 355.800
NP 43	Tapa registro 20x20 cm	un	0,00	$	37.053,00	$ -	+1	2,00	$ 74.106
NP 44	Plato metálico	un	0,00	$	13.692.912,69	$ -	+1	1,00	$ 13.692.913
NP 45	Pool Jam tipo arcoíris (un)	un	0,00	$	433.250,00	$ -	+1	1,00	$ 433.250
NP 46	Slappy (un)	un	0,00	$	1.548.103,00	$ -	+1	1,00	$ 1.548.103
NP 47	Baranda Tubo rectangular (m)	ml	0,00	$	204.256,00	$ -	+1	3,30	$ 674.045
NP 48	Suministro e instalación de ángulo metálico cal. 2" x 3/16" s	un	0,00	$	181.899,00	$ -	+1	4,00	$ 727.596
NP 49	Sumidero 40 x 40 cm, con tapa perforada	un	0,00	$	371.165,00	$ -	+1	3,00	$ 1.113.495
NP 50	Suministro tapa de seguridad norma EEP (Un)	un	0,00	$	286.530,00	$ -	+1	1,00	$ 286.530
NP 51	Reja metálica seguridad Var 1/2" Cuadrada (m2)	m2	0,00	$	131.158,00	$ -	+1	3,60	$ 472.169
NP 52	Ventana Aluminio Natu , h:0.80 m	ml	0,00	$	320.000,00	$ -	+1	2,50	$ 800.000
NP 53	Conector Antifraude 3-295 Raychen	un	0,00	$	76.309,00	$ -	+1	2,00	$ 152.618
NP 54	Suministro e instalación caja de paso 30x30x15 cm (Un)	un	0,00	$	136.422,00	$ -	+1	1,00	$ 136.422
NP 55	Cortacircuitos 1x15A ENCHUF	un	0,00	$	64.330,00	$ -	+1	3,00	$ 192.990
NP 56	Caja Radwelt 2x4 1/2"	un	0,00	$	29.298,00	$ -	+1	1,00	$ 29.298
NP 57	Suministro e instalación tubería EMT 1/2" (m)	m	0,00	$	22.105,00	$ -	+1	1,80	$ 39.789
	Suma					$ 217.437.039			Costos Directos
	A.U.				31,94%	$ 69.449.390			A.U
						$ 286.886.429,08			VALOR Directos

Con lo anterior solicito un reconocimiento de $152.054.744 (CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS), con lo cual daremos cumplimiento a todos los requerimientos para la excelente ejecución de las obras para los juegos nacionales.

Cordialmente.



WILSON CASTAÑEDA BEDOYA
C.C. No. 10.027.735 de Pereira