RV: Solicitud prorroga

Marina del Socorro Castrillon Uribe <mcastrillon@corantioquia.gov.co>
Jue 18/01/2024 11:55
Para:Centro de Administracion de Documentos -CAD- CORANTIOQUIA <cad@corantioquia.gov.co>

1 archivos adjuntos (1 MB)
Aclaración solicitud de prorroga.pdf;

Buen día.

Agradezco radicar en el contrato 110-CNT-2306-131 AFRO
Gracias

CORANTIOQUIA
COMUNICACIONES OFICIALES EXTERNAS
CONSEJO COMUNITARIO DE LA VEREDA
Fecha: 18-ene-2024 02:40 PM Pág: 3
Anexos: 1 PÁGINA
Archivar en: 110-CNT2306-131/CONSEJO COMUNITARIO DE LA VEREDA SAN
Radicado por: Carlos Mauricio Cuervo Vanegas

180-COE2401-1652
Favor citar este número al responder

Marina Del Socorro Castrillón Uribe
Profesional universitaria
Subdirección Gestión Ambiental
mcastrillon@corantioquia.gov.co
Tel: 493 88 88 Ext: 1830
Carrera 65 No. 44A – 32
www.corantioquia.gov.co

CORANTIOQUIA

De: Yulieth Cárdenas Chaverra <yucardens@hotmail.com>
Enviado el: jueves, 18 de enero de 2024 11:36 a. m.
Para: Marina del Socorro Castrillon Uribe <mcastrillon@corantioquia.gov.co>
Asunto: Solicitud prorroga

Saludos



"Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co, en donde puede conocer sus derechos constitucionales y legales así como la forma de ejercerlos. Con mucho gusto atenderemos todas sus observaciones, consultas o reclamos en: protecciondedatos@corantioquia.gov.co"

CONSEJO COMUNITARIO AFRODESCENDIENTE VEREDA SAN ANDRES
GIRARDOTA ANTIOQUIA
Resolución del Ministerio del Interior y de Justicia No 085 De 2023
Resolución Nro. 3904 del 21 de diciembre de 2022 de la Alcaldía Municipal
NIT 811.022.551-3

Medellín, 17 de enero de 2024

CORANTIOQUIA
COMUNICACIONES OFICIALES EXTERNAS
CONSEJO COMUNITARIO DE LA VEREDA
Fecha: 18-ene-2024 02:40 PM Pág: 3
Anexos: 1 PÁGINA
Archivar en: 110-CNT2306-131/CONSEJO COMUNITARIO DE LA VEREDA SAN
Radicado por: Carlos Mauricio Cuervo Vanegas
180-COE2401-1652
Favor citar este número al responder

Señora
MARINA CASTRILLON
Supervisora contrato 110-CNT2306-131
Subdirección de Gestión Ambiental
CORANTIOQUIA

Asunto: Aclaración solicitud de prorroga

Cordial saludo señora Marina,

En el marco del contrato interadministrativo 110-CNT2306-131 de 2023 suscrito entre CORANTIOQUIA y el Consejo Comunitario afrodescendiente de la vereda San Andrés del municipio de Girardota cuyo objeto es *"Fortalecer el gobierno propio y la garantía de los derechos de los consejos comunitarios afrodescendientes de lajurisdicción de Corantioquia a través del saneamiento hídrico rural de sus territorios"*.

Es Menester mencionar, que a la fecha se han instalados 30 sistemas en las veredas Juntas y El Rodeo del municipio de Sopetran los cuales fueron recibidos por el equipo supervisor de la subdirección de gestión ambiental los días 21, 22 y 28 de diciembre del 2023 los cuales fueron aprobados bajo el informe técnico 110-IT2401-143 del 12 de enero 2024.

No obstante, para la instalación de los 40 pozos sépticos restantes en los municipios de Caucasia y El Bagre se requiere que el proveedor cuente con la disponibilidad de materia prima para la fabricación de los mismos, situación que se ve afectada por disponibilidad de insumos para su fabricación por la temporada de fin de año, situación que atrasa considerablemente la ejecución del contrato; En este sentido, me permito solicitar adición en tiempo de un mes más, para poder llevar a feliz término el contrato referido (anexo oficio del fabricante).

A continuación, se relaciona el cronograma de actividades propuesto para terminar la ejecución del contrato referido:

CRONOGRAMA GENERAL CONTRATO 110-CNT2306-131		Enero 2024					Febrero 2024			
		Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 5	Semana 6	Semana 7	Semana 8
Actividad	DESCRIPCIÓN	1 al 7	8 al 14	15 al 21	22 al 28	29 al 31	1 al 4	5 al 11	12 al 18	19 al 25
1	Realizar proceso de contratación para ejecutar las actividades del contrato									
2	Realización pruebas de percolación	20 pruebas de percolación	20 pruebas de percolación							
3	Apropiación tecnológica						1 evento			1 evento
4	Instalación de sistemas sépticos individuales (ver detalle las páginas de acuerdo al municipio)			entrega de pozos	instalación sistemas	instalación sistemas		Entrega pozos	instalación sistemas	instalación sistemas
5	Informes de avance e informe final						Elaboración informe de avance			Elaboración informe final

Cordialmente,



MÓNICA FORONDA MESA
Representante Legal
Consejo comunitario vereda San Andrés

FIBRASING
FIBRAS E INGENIERÍA

Medellín, enero 15 de 2024

Señores
CONSTRUCCIONES DL Y CIA LTDA
Medellín

Asunto: **ACTUALIDAD Y ENTREGA DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS.**

Cordial saludo,


Por medio del presente quisiéramos informar que después de superada la temporada del mes de diciembre se ha podido reestablecer la fabricación de sistemas de tratamiento de aguas residuales domesticas para los diferentes proyectos que se vienen ejecutando en el Departamento de Antioquia. Ya que la fabricación de los mismos presento algunos atrasos relacionados con la adquisición de materia prima por parte de los proveedores que se encontraban en temporada de vacaciones, lo cual limito la compra de la misma, retrasando la fabricación de los elementos y entrega de los mismos. Para el proyecto en mención podemos informar que podremos realizar la entrega de dichos tanques de manera escalonada de la siguiente manera:

1. Entrega 1 para el día 26 de enero de 2023: 20 und.
2. Entrega 2 para el día 02 de febrero de 2023: 20 und.

Con esta programación se busca no generar algún perjuicio a ustedes en los proyectos que vienen desarrollando.

Agradecemos la atención prestada y estaremos atentos a lo que requieran.

Atentamente,



ALEXANDER CORREA PANIAGUA
Representante Legal

Bodegas en la vereda El Comino
Km 5 vía La Pintada
Municipio de Caldas
PBX (Fax): (60) (4) 322 14 32
comercial@fibrasing.com
NIT. 900.400.081 - 8