Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR** (Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	**Código:** GC-FT-65 **Versión:** 3 **Página:** 1 de 1 **Vigente Desde:** 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	FONDIGER-013-2023							**Fecha suscripción contrato o convenio::**	3-feb-23		
Tipo de contrato	INTERVENTORÍA							**Nombre o Razón Social del Contratista:**	JAM INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE SAS		
Plazo de Ejecución (meses)	14							**Número de Cédula o NIT:**	830.084.684.9		
Periodo del Informe:	20	7	2023	al	19	8	2023	**Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	Javier Antonio Millán López CC .79.345.746		
Interventor (si Aplica)	NO APLICA							**Número de Cédula o NIT:** **Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	NO APLICA		
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER **(según cláusula de supervisión del contrato/convenio)**	Pilar del Rocio García García Subdirectora de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático Desde el 20 de febrero de 2023.							**Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)**	NO APLICA		
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER **(según cláusula del supervisor del contrato/convenio) SI Aplica**	NO APLICA							**Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)**	NO APLICA		
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER	NINGUNO										

Objeto Contractual:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EVALUACIÓN Y ZONIFICACIÓN DETALLADA DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR INUNDACIÓN PARA EL RÍO TUNJUELO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C; ASÍ COMO ESTABLECER LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN A ESTE FENÓMENO AMENAZANTE.

2. Información presupuestal y plazo de ejecución

Valor Inicial del contrato/convenio	$ 692.999.995	**Aporte IDIGER**	Valor CDP	$ 693.211.736	Número CDP	3092 -2023	Fecha CDP		Fuente de Recursos	FONDIGER
			Valor RP	$ 692.999.995	Número RP	9140 -2023	Fecha RP	13/02/2023		
		Aporte FONDIGER	Valor CDP		Número CDP		Fecha CDP		Fuente de Recursos	
			Valor RP		Número RP		Fecha RP			
Plazo Inicial de Ejecución (meses)	14	**Valor Total**	$ 692.999.995							
		Aporte Cooperante/Parte Conviniente (Dinero/Especie) Según Aplique			**Descripción**					
		Valor Total	$ 692.999.995							

2.1 Adiciones y Prórrogas

Valor Adición No. 1 del contrato/convenio		**Aporte IDIGER**	Valor CDP		Número CDP		Fecha CDP		Fuente de Recursos	
			Valor RP		Número RP		Fecha RP			
		Aporte FONDIGER	Valor CDP		Número CDP		Fecha CDP		Fuente de Recursos	
Cantidad de meses de prórroga 1			Valor RP		Número RP		Fecha RP			
		Subtotal	$ 0							
		Valor Total (Inicial +	$ 692.999.995							
		Aporte Cooperante/Parte Conviniente (Dinero/Especie) Según Aplique			**Descripción**					
Cantidad Total de meses (Total plazo de ejecución)	14	**Valor Total**	$ 692.999.995							

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR** (Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	**Código:** GC-FT-65 **Versión:** 3 **Página:** 1 de 1 **Vigente Desde:** 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	FONDIGER-013-2023							**Fecha suscripción contrato o convenio::**	3-feb-23
Tipo de contrato	INTERVENTORÍA							**Nombre o Razón Social del Contratista:**	JAM INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE SAS
Plazo de Ejecución (meses)	14							**Número de Cédula o NIT:**	830.084.684.9
Periodo del Informe:	20	7	2023	al	19	8	2023	**Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	Javier Antonio Millán López CC .79.345.746
Interventor (si Aplica)	NO APLICA							**Número de Cédula o NIT:** **Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	NO APLICA
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER **(según cláusula de supervisión del contrato/convenio)**	Pilar del Rocio García García Subdirectora de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático Desde el 20 de febrero de 2023.							**Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)**	NO APLICA
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER **(según cláusula del supervisor del contrato/convenio) Si Aplica**	NO APLICA							**Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)**	NO APLICA
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER	NINGUNO								

Objeto Contractual:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EVALUACIÓN Y ZONIFICACIÓN DETALLADA DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR INUNDACIÓN PARA EL RÍO TUNJUELO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C; ASÍ COMO ESTABLECER LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN A ESTE FENÓMENO AMENAZANTE.

Si tiene mas de dos adiciones y prórrogas inserte las casillas necesarias

2.2 Disminuciones (Cuando Aplique)

Fecha Documento Disminución:		**Valor disminución :**	

Descripción del motivo de la disminución

NOVEDADES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

2.3 VALOR TOTAL Y PLAZO TOTAL MAS MODIFICACIONES

Cantidad de Adiciones **(Sume la cantidad de adiciones realizadas)**	0	**Valor Total de Contrato/Convenio** **(Valor Inicial + Valor total de las Adiciones)**	$ 692.999.995	**Plazo Total de Ejecución** **(Cantidad de meses inicial + Cantidad de mese prórrogas)**	14

2.4. Anticipo (Si Aplica)

Valor Anticipo **(Si Aplica)**	NO APLICA	**Porcentaje de Amortización** **(Si Aplica)**	NO APLICA	**Fecha Pago del Anticipo**	dd	mm	aaa

3. Información relacionada con la contratación derivada

(Este aparte sólo debe diligenciarse en el evento de existir contratación derivada. Se debe allegar la relación de la misma y el estado que reporte la entidad que adelante la contratación derivada en caso que no sea directamente el IDIGER O IDIGER - FONDIGER)

NO APLICA CONTRATACIÓN DERIVADA

El supervisor certifica la existencia de contratación derivada del Contrato (Convenio) No. _____ de ____, consistente en _____ (cantidad) contratos, suscritos por _____ (contratante), con el fin de _____ (objeto). De igual manera allega relación de dicha contratación, en _____ folios, en la cual se identifica el número de contrato, la fecha de suscripción, el contratista, el objeto, la duración, el valor, observaciones generales y la certificación expresa del Contratante de que dicha contratación derivada se encuentra finalizada y/o liquidada, y de que todos sus contratistas se encuentran a paz y salvo por todo concepto.

4. Certificaciones para pagos suscritas por el supervisor

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR** (Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	**Código:** GC-FT-65 **Versión:** 3 **Página:** 1 de 1 **Vigente Desde:** 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	FONDIGER-013-2023							**Fecha suscripción contrato o convenio::**	3-feb-23
Tipo de contrato	INTERVENTORÍA							**Nombre o Razón Social del Contratista:**	JAM INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE SAS
Plazo de Ejecución (meses)	14							**Número de Cédula o NIT:**	830.084.684.9
Periodo del Informe:	20	7	2023	al	19	8	2023	**Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	Javier Antonio Millán López CC .79.345.746
Interventor (si Aplica)	NO APLICA							**Número de Cédula o NIT:** **Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	NO APLICA
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER **(según cláusula de supervisión del contrato/convenio)**	Pilar del Rocio García García Subdirectora de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático Desde el 20 de febrero de 2023.							**Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)**	NO APLICA
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER **(según cláusula del supervisor del contrato/convenio) Si Aplica**	NO APLICA							**Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)**	NO APLICA
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER	NINGUNO								

Objeto Contractual:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EVALUACIÓN Y ZONIFICACIÓN DETALLADA DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR INUNDACIÓN PARA EL RÍO TUNJUELO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C; ASÍ COMO ESTABLECER LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN A ESTE FENÓMENO AMENAZANTE.

Periodo certificado	Fecha de certificación	Valor pagado	Observaciones
1. 20 de feb al 19 de marzo 2023	4 de agosto 2023	24.254.999	Corresponde al mensual 1 - 2023ER17545_Pago 1
2. 20 de marzo al 19 de abril 2023	4 de agosto 2023	24.254.999	Corresponde al mensual 2 - 2023ER17544_Pago 2

5. Pagos Efectuados

Número de pago/desembolso	Valor de desembolso (SEGÚN FORMA PACTADA)	Fecha y número de la orden de pago correspondiente	Observaciones (si el valor pagado fue diferente al pactado en la minuta, describir breve justificación, descuentos y concepto de los mismos)
Mensual 1	24.254.999	OP 23296 (11-08-2023)	Corresponde al mensual 1 - 2023ER17545_Pago 1
Mensual 2	24.254.999	OP 23298 (11-08-2023)	Corresponde al mensual 2 - 2023ER17544_Pago 2
TOTALES	48.509.998		

6. Descuentos/Liberaciones/Reducciones al valor (si aplica)

Fecha Descuento/Liberación/Reducción	Valor Descuento/Liberación/Reducción	Concepto Descuento/Liberación/Reducción
TOTAL		

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR** (Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	**Código:** GC-FT-65 **Versión:** 3 **Página:** 1 de 1 **Vigente Desde:** 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	FONDIGER-013-2023							**Fecha suscripción contrato o convenio::**	3-feb-23	
Tipo de contrato	INTERVENTORÍA							**Nombre o Razón Social del Contratista:**	JAM INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE SAS	
Plazo de Ejecución (meses)	14							**Número de Cédula o NIT:**	830.084.684.9	
Periodo del Informe:	20	7	2023	al	19	8	2023	**Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	Javier Antonio Millán López CC .79.345.746	
Interventor (si Aplica)	NO APLICA							**Número de Cédula o NIT:** **Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	NO APLICA	
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER **(según cláusula de supervisión del contrato/convenio)**	Pilar del Rocio García García Subdirectora de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático Desde el 20 de febrero de 2023.							**Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)**	NO APLICA	
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER **(según cláusula del supervisor del contrato/convenio) Si Aplica**	NO APLICA							**Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)**	NO APLICA	
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER	NINGUNO									

Objeto Contractual:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EVALUACIÓN Y ZONIFICACIÓN DETALLADA DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR INUNDACIÓN PARA EL RÍO TUNJUELO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C; ASÍ COMO ESTABLECER LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN A ESTE FENÓMENO AMENAZANTE.

7. Reintegros efectuados (si aplica)

Fecha reintegro	Valor reintegro	Comprobante reintegro	Concepto reintegro

8. Garantías

Amparos	Compañía aseguradora	No. de póliza	Vigencia			
			Desde (Día/ mes/ año)	hasta (Día/ mes/ año)	Fecha aprobación (Día/ mes/ año	Valor del amparo
Cumplimiento del contrato	**SEGUROS MUNDIAL**	**21-44-101406042**	**20/02/2023**	**20/04/2025**	**9/03/2023**	**138.599.999**
Pago de salarios			**20/02/2023**	**20/04/2027**	**9/03/2023**	**34.650.000**
Calidad del servicio			**20/02/2023**	**20/042027**	**9/03/2023**	**138.599.999**
Responsabilidad civil extra contractual	**SEGUROS MUNDIAL**	**21-40-101205844**	**20/02/2023**	**20/04/2024**	**9/03/2023**	**232.000.000**

MODIFICACIÓN 1

Amparos	Compañía aseguradora	No. de póliza	Vigencia			
			Desde (Día/ mes/ año)	hasta (Día/ mes/ año)	Fecha aprobación (Día/ mes/ año	Valor del amparo
Cumplimiento del contrato						
Pago de salarios						
Calidad del servicio						
Responsabilidad civil extra contractual						

Si se presentan más prórrogas, incluir más filas para éstas.

9. Seguimiento a matriz de riesgos

Luego del seguimiento detectó alguno con alta probabilidad de ocurrencia?	Si		No	X

Registre cual(es) riesgo(s) detectó con alta probabilidad de ocurrencia:

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR** (Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	**Código:** GC-FT-65 **Versión:** 3 **Página:** 1 de 1 **Vigente Desde:** 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	FONDIGER-013-2023							**Fecha suscripción contrato o convenio::**	3-feb-23
Tipo de contrato	INTERVENTORÍA							**Nombre o Razón Social del Contratista:**	JAM INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE SAS
Plazo de Ejecución (meses)	14							**Número de Cédula o NIT:**	830.084.684.9
Periodo del Informe:	20	7	2023	al	19	8	2023	**Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	Javier Antonio Millán López CC .79.345.746
Interventor (si Aplica)	NO APLICA							**Número de Cédula o NIT:** **Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	NO APLICA
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER **(según cláusula de supervisión del contrato/convenio)**	Pilar del Rocio García García Subdirectora de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático Desde el 20 de febrero de 2023.							**Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)**	NO APLICA
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER **(según cláusula del supervisor del contrato/convenio) Si Aplica**	NO APLICA							**Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)**	NO APLICA
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER	NINGUNO								

Objeto Contractual:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EVALUACIÓN Y ZONIFICACIÓN DETALLADA DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR INUNDACIÓN PARA EL RÍO TUNJUELO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C; ASÍ COMO ESTABLECER LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN A ESTE FENÓMENO AMENAZANTE.

Observaciones adicionales:

Si hay algún riesgo que se materializó o que tiene alta probabilidad de ocurrencia debe informarse a la Oficina Asesora Jurídica.

10 REFERENTE AL SEGUIMIENTO TÉCNICO: Información de seguimiento técnico del contrato, así como análisis respecto del cronograma o avance inicialmente pactado (evidencia de posibles retrasos, vicisitudes, dificultades), (estado % de terminados, en ejecución, pendientes por ejecutar, pagos pendientes y/o en curso etc.).

Resumen del desarrollo del contrato
El contrato de interventoria se inicio el 20 de febrero de 2023, Se dio inicio a la primera etapa del contrato de consultoria (FONDIGER 10-2023), la cual contempla la generación del plan de trabajo, revisión y verificación de información.
Durante este periodo se generó concepto de aprobación al producto 1 por parte de la interventoría
Resumen administrativo: Se realizaron todas las gestiones de seguimiento que han permitido el desarrollo del contrato.
Resumen Financiero: La interventoria emite un concepto de aprobación para el entregable 1 . Sin radicación de cuenta por parte del contratista (Se realiza el pago correspondiente a los informes 1 y 2 de interventoria)
Resumen jurídico: Se cumplieron los requisitos precontractuales y de inicio.
La interventoría remite mediante comunicación 2023ER17296, la documentación referente al posible incumplimiento del contrato FONDIGER-010-2023
Se remite desde la supervisión del contrato, al jefe de la oficina asesora jurídica de IDIGER, la documentación requerida para el trámite del posible incumplimiento FONDIGER-010-2023
Se anexa el informe de supervisión correspondiente

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR** (Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	**Código:** GC-FT-65 **Versión:** 3 **Página:** 1 de 1 **Vigente Desde:** 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	FONDIGER-013-2023							**Fecha suscripción contrato o convenio::**	3-feb-23
Tipo de contrato	INTERVENTORÍA							**Nombre o Razón Social del Contratista:**	JAM INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE SAS
Plazo de Ejecución (meses)	14							**Número de Cédula o NIT:**	830.084.684.9
Periodo del Informe:	20	7	2023	al	19	8	2023	**Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	Javier Antonio Millán López CC .79.345.746
Interventor (si Aplica)	NO APLICA							**Número de Cédula o NIT:** **Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	NO APLICA
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER **(según cláusula de supervisión del contrato/convenio)**	Pilar del Rocio García García Subdirectora de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático Desde el 20 de febrero de 2023.							**Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)**	NO APLICA
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER **(según cláusula del supervisor del contrato/convenio) Si Aplica**	NO APLICA							**Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)**	NO APLICA
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER	NINGUNO								
Objeto Contractual:									
REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EVALUACIÓN Y ZONIFICACIÓN DETALLADA DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR INUNDACIÓN PARA EL RÍO TUNJUELO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C; ASÍ COMO ESTABLECER LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN A ESTE FENÓMENO AMENAZANTE.									

11. Verificación Pago al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

La supervisión verifico el cumplimiento del contratista de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales conforme a los documentos (planillas, pagos, certificaciones) allegados por el contratista , en cumplimiento de lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002: "(....) verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas. (...) Cuando la contratación se realice con personas jurídicas, se deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante certificación expedida por el revisor fiscal(...)"

Fecha emisión de Informe	**20**	**8**	**2023**

Firma

Pilar del Rocio García García
Subdirectora de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático

Nombre Apoyo a la Supervisión (Componente Técnico: en caso que haya sido designado): Sin personal Asignado

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

IDIGER

SEGUIMIENTO A CONTRATOS Y CONVENIOS

Informe de Supervisión Contrato de interventoría FONDIGER 13-2023

Fecha de elaboración del informe	20 de agosto de 2023
Periodo de seguimiento	20 de julio al 19 de agosto de 2023
Fecha de inicio	20 de febrero de 2023
Fecha de terminación	19 de abril de 2024
Valor del Contrato	$ 692.999.995
Objeto	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EVALUACIÓN Y ZONIFICACIÓN DETALLADA DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR INUNDACIÓN PARA EL RÍO TUNJUELO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C; ASÍ COMO ESTABLECER LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN A ESTE FENÓMENO AMENAZANTE
Nombre de contratista	JAM INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE SAS
Nombre del Supervisor	PILAR DEL ROCÍO GARCÍA GARCÍA
PLAZO DE EJECUCIÓN	14 meses

Avance

(INCLUIR EL PORCENTAJE DE AVANCE TÉNCICO Y FINANCIERO)

Para el periodo se realizaron (4) comités técnicos adelantados los días 20 Julio, 19, 8 y 15 de agosto, en los cuales se abordaron temas relacionados como el plan de contingencia y cronograma, así como también, sobre el modelo digital de terreno, metodología de cartografía, metodología de geología y geomorfología, metodología de hidrología e hidráulica y el avance de los productos 1 y 2

Por parte de la interventoría se evidencia en los comités adelantados, el atraso en la ejecución del cronograma de la consultoría y en la entrega de los productos.

Se realiza una socialización de proyecto en la localidad de Kennedy al concejo local del riesgo el día 13 de julio de 2023.

Se presentan para revisión las metodologías de hidrología e hidráulica, el plan de exploración y su respectivo avance, la metodología de eventos, la metodología de amenaza, vulnerabilidad y riesgo (AVR).

En cuanto al plan de contingencia que se allego a interventoría mediante el oficio GE-23-1127/498-0149, se da respuesta negativa a la solicitud frente al plan de contingencia que busca recuperar los retrasos de actividades que viene acumulando el consultor, debió a que el plan no aborda de manera integral el desarrollo del proyecto, se enfoca solamente a la actividad de exploración, y no se presenta una propuesta concreta de mejora en el avance del valor ganado.

La interventoría emite un concepto de aprobación para el entregable 1 para el estudio de recopilación, revisión y análisis de información.

De igual modo la interventoría, el día 18 de julio de 2023, dio respuesta al cambio de la profesional María Andrea Bayona Velásquez, por Sandra Marcela Murcia Estrada, donde se emite un concepto de aprobación.

Entre las obligaciones de la consultoría, se hizo remisión del informe mensual 4 y 5.

El día 27 de julio, desde la supervisión del contrato, se emite comunicación CR-49110, con destino a la interventoría, en la cual se solicita la tasación de perjuicios causados por el posible incumplimiento del contrato FONDIGER-010-2023, en este sentido.

El día 2 de agosto la interventoría remite mediante comunicación 2023ER17296, la documentación referente al posible incumplimiento del contrato FONDIGER-010-2023

el día 11 de agosto se remite desde la supervisión del contrato, al jefe de la oficina asesora jurídica de IDIGER, la documentación requerida para el trámite del posible incumplimiento.

El día 16 de agosto del presente año se solicitó por parte de consultoría el cambio del especialista de Riesgo Flavio Federico Soler sierra, por el ingeniero Helmar Rene Urrea Pérez.

Técnicos	13%
Financieros	7%

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO:

(RELACIONAR CORREOS, RESPUESTAS OFICIALES, REUNIONES Y TRÁMITES REALIZADOS EN EL PERÍODO DE SEGUIMIENTO)

	FECHA	DE	REFERECIA	ASUNTO	RESUMEN	ANEXOS
1	viernes, 21 de julio de 2023	CONSORCIO RIESGOS TUNJUELO	CONTRATO FONDIGER- 010 - 2023	Propuesta de cambio de entrega de cartografía social.	Se propone que la cartografía social, se entregue junto con el informe de vulnerabilidad, para poder así tener tiempo para la recolección de información primaria.	Anexo se encuentra el oficio GE-23-1353/498-0228, formato pdf
2	lunes, 24 de julio de 2023	IDIGER	"Evaluación y zonificación detallada de amenaza vulnerabilidad y riesgo por inundación para el río Tunjuelo en la ciudad de Bogotá D.C"	Respuesta Radicado 2023ER15559- Solicitud de cambio en la forma de pago	remitir al área jurídica su comunicación con concepto favorable en calidad de interventor, frente a la solicitud de modificación en la forma de pago del contrato FONDIGER 010 de 2023.	anexa pdf (Respuesta_radicado_2023ER15559 _RO-139153)
3	lunes, 24 de julio de 2023	CONSORCIO RIESGOS TUNJUELO	CONTRATO FONDIGER- 010 - 2023	Entrega de plan de exploración.	envío del plan de exploración y la metodología correspondiente, con las observaciones pertinentes para su revisión y aprobación.	Anexo se encuentra el oficio GE-23-1361/498-0229, formato pdf
4	lunes, 24 de julio de 2023	CONSORCIO RIESGOS TUNJUELO	CONTRATO FONDIGER- 010 - 2023	Acta de seguimiento	solicitamos el acta de seguimiento de la mesa de trabajo realizada el día 18 de julio en las instalaciones del IDIGER.	
5	lunes, 24 de julio de 2023	CONSORCIO RIESGOS TUNJUELO	CONTRATO FONDIGER- 010 - 2023	Solicitud de información de embalses.	Empresa de Acueducto y Alcantarillado la siguiente información de los embalses Chisacá y La Regadera. • Características geométricas de los vertederos. • Curvas de capacidad.	Anexo se encuentra el oficio GE-23-1371/498-0231, formato pdf
6	martes, 25 de julio de 2023	JAM	FONDIGER 013 de 2023.	Por medio de la presente nos permitimos enviar el acta de la reunión de seguimiento para su revisión y fines pertinentes	Por medio de la presente nos permitimos enviar el acta de la reunión de seguimiento para su revisión y fines pertinentes	anexa word (ACTA 38)
7	martes, 25 de julio de 2023	CONSORCIO RIESGOS TUNJUELO	CONTRATO FONDIGER- 010 - 2023	Alcance al comunicado GE-23-1353/498-0228 Propuesta de cambio de entrega de Cartografía social del producto No. 3 Eventos históricos.	se da como segunda propuesta entregar el producto No. 3 de eventos históricos en dos informes	Anexo se encuentra el oficio GE-23-1378/498-0232, formato pdf
8	martes, 25 de julio de 2023	CONSORCIO RIESGOS TUNJUELO	CONTRATO FONDIGER- 010 - 2023	Remisión metodología de eventos.	se realiza la entrega de la metodología de reconstrucción de los eventos históricos de inundación con los ajustes correspondientes.	Anexo se encuentra el oficio GE-23-1383/498-0236, formato pdf (165 K) Metodología de reconstrucción de eventos por inundación, formato pdf (1.305 K) Anexo 1 Base de datos de eventos históricos de inundación, formato xlsx (30 K)

9	miercoles, 26 de julio de 2023	JAM	FONDIGER 013 de 2023.	Remisión informe mensual 1 - Papeles soporte factura interventoría FONDIGER 013 de 2023	se envía el informe mensual 1 con soportes para trámite de la factura 1 con proforma para su revisión.	anexa (FACTURA 1_PAGO 3.5%)(3_Informe_mensual_1)
10	miercoles, 26 de julio de 2023	JAM	FONDIGER 013 de 2023.	Remisión informe mensual 2 - Papeles soporte factura interventoría FONDIGER 013 de 2023	se envía el informe mensual 2 con soportes para trámite de la factura 2 con proforma para su revisión.	anexa (3_Informe mensual_2)(FACTURA 2_PAGO 3.5%)
11	miercoles, 26 de julio de 2023	JAM	FONDIGER 013 de 2023.	Remisión informe mensual 3 - Papeles soporte factura interventoría FONDIGER 013 de 2023	se envía el informe mensual 3 con soportes para trámite de la factura 3 con proforma para su revisión.	anexa (03_Informe mensual_3)(FACTURA 3_PAGO 3.5%)
12	miercoles, 26 de julio de 2023	JAM	FONDIGER 013 de 2023.	Remisión informe mensual 4 - Papeles soporte factura interventoría FONDIGER 013 de 2023	se envía el informe mensual 4 con soportes para trámite de la factura 4 con proforma para su revisión.	anexa (FACTURA 4_PAGO3.5%)(3_Informe mensual_4)
13	miercoles, 26 de julio de 2023	CONSORCIO RIESGOS TUNJUELO	CONTRATO FONDIGER- 010 - 2023	Respuesta a la mesa de trabajo del dia 18-07-2023 documento plan de gestión social V4.	entregar el plan de gestión sociales con los cambios solicitados en la mesa de trabajo del día, Martes 18 de julio de 2023	Anexo se encuentra el oficio GE-23-1396/498-0238, formato pdf (165 K) Plan de gestión social, formato pdf (1997 K) Formato de entrevista, formato pdf (200 K) Puntos de intereses, formato xlsx (38 K)
14	jueves, 27 de julio de 2023	IDIGER	"Evaluación y zonificación detallada de amenaza vulnerabilidad y riesgo por inundación para el río Tunjuelo en la ciudad de Bogotá D.C"	Solicitud tasación	procedería con la tasación de perjuicios causados por el posible incumplimiento del contrato FONDIGER-010-2023	anexa word (CR-49110_solicitud_tasacion)
15	jueves, 27 de julio de 2023	CONSORCIO RIESGOS TUNJUELO	CONTRATO FONDIGER- 010 - 2023	Respuesta al comunicado CO-1188-IDIGER-110 Respuesta al oficio GE-23-1186/98-0186 Metodología de geología y geomorfología	respuestas a las observaciones del Mesa de trabajo y Acta de reunión del 10-7-2023	respuestas a las observaciones del Mesa de trabajo y Acta de reunión del 10-7-2023
16	jueves, 27 de julio de 2023	CONSORCIO RIESGOS TUNJUELO	CONTRATO FONDIGER- 010 - 2023	Avance de informe de plan de exploración.	entrega del avance realizado para el informe de plan de exploración, la cual contiene un preliminar de los resultados de sondeos	Anexo se encuentra el oficio GE-23-1402/498-0241, formato pdf
17	viernes, 28 de julio de 2023	JAM	FONDIGER 013 de 2023.	Fwd: Presentacion Idiger 25/07/2023	Lectura del acta anterior. Revisión de Compromisos Relación del avance a cargo de la interventoría Alcance y seguimiento al contrato Alertas Varios	anexa power point (20230724_IDIGER)(image)

18	viernes, 28 de julio de 2023	CONSORCIO RIESGOS TUNJUELO	CONTRATO FONDIGER- 010 - 2023	Respuesta al oficio CO-1183-IDIGER-109 y mesa de trabajo. Cartografía Base y Modelo Digital de Terreno (MDT).	En respuesta al oficio del asunto y la mesa de trabajo técnica para la temática de Cartografía base y MDT, la consultoría realiza las respuestas y aclaraciones respectivas	Anexo se encuentra el oficio GE-23-1421/498-0245, formato pdf
19	lunes, 31 de julio de 2023	IDIGER	"Evaluación y zonificación detallada de amenaza vulnerabilidad y riesgo por inundación para el río Tunjuelo en la ciudad de Bogotá D.C"	Respuesta al radicado 2023ER16187 aprobación a la solicitud de cambio de la profesional social.	Se acusa recibo del aval por parte de la interventoría de la profesional social Sandra Marcela Murcia Estrada.	anexa word (2023ER16187-RO-139344)
20	lunes, 31 de julio de 2023	CONSORCIO RIESGOS TUNJUELO	CONTRATO FONDIGER- 010 - 2023	Orden de comite de seguimiento	se solicita comenzar el orden del día del comité de seguimiento del día de mañana, 1 de agosto, con la presentación de geología y geomorfología, y posteriormente con los compromisos y temas del comité.	
21	lunes, 31 de julio de 2023	CONSORCIO RIESGOS TUNJUELO	CONTRATO FONDIGER- 010 - 2023	Entrega de metodologías detalladas de hidrología e hidráulica.	se hace entrega de las metodologías detalladas del asunto	Anexo se encuentra el oficio GE-23-1415/498-0243, formato pdf
22	martes, 1 de agosto de 2023	CONSORCIO RIESGOS TUNJUELO	CONTRATO FONDIGER- 010 - 2023	Solicitud de remision de acta de seguimiento	nuevamente se solicita amablemente el acta de seguimiento de la mesa de trabajo realizada el día 25 de julio en las instalaciones del IDIGER	
23	martes, 1 de agosto de 2023	JAM	FONDIGER 013 de 2023.	Validación Plan de exploración del subsuelo según GE-23-1361/498-0229	concepto de no conformidad de los aspectos metodológicos porque aun presenta no conformidades mayores y menores y no dan alcance a los establecido en las cláusulas contractuales.	anexa pdf (CO-1300-JAM-IDIGER_115)
24	martes, 1 de agosto de 2023	JAM	FONDIGER 013 de 2023.	Validación Metodología de Geotecnia según GE-23-1361/498-0229	nos permitimos emitir un concepto de no conformidad de los aspectos metodológicos porque aun presenta no conformidades mayores y menores y no dan alcance a los establecido en las cláusulas contractuales.	anexa pdf (CO-1301-JAM-IDIGER_116)
25	martes, 1 de agosto de 2023	CONSORCIO RIESGOS TUNJUELO	CONTRATO FONDIGER- 010 - 2023	Presentación de Geología, Geomorfología, Dinámica fluvial y multitemporal.	se envía la presentación enunciada, para conocimiento de la interventoría, de acuerdo a la mesa de seguimiento del día de hoy.	anexa power point (Socialización productos)
26	martes, 1 de agosto de 2023	CONSORCIO RIESGOS TUNJUELO	CONTRATO FONDIGER- 010 - 2023	Ajustes de observaciones de plan de contingencia.	de acuerdo a las observaciones realizadas en el comité de seguimiento de 25 de julio en las oficinas del IDIGER.	Anexo se encuentra el oficio GE-23-1450/498-0253, formato pdf (174 K) Plan de contingencia, formato pdf (2589 K) Cronograma con reprogramación, formato mpp (4470 K)

27	martes, 1 de agosto de 2023	JAM	FONDIGER 013 de 2023.	Solicitud de Presunto Incumplimiento	Solicitud de Presunto Incumplimiento	anexa (Anexos) (CO-1306-JAM-IDIGER_117) (Incumplimiento 010-2023_V1) (Incumplimiento 010-2023_V1)
28	jueves, 3 de agosto de 2023	JAM	FONDIGER 013 de 2023.	Envio copia factura mes 1 y mes 2 contrato FONDIGER 013 de 2023.	facturas JAM 275 y JAM 274 correspondientes al mes 1 y mes 2 de interventoría contrato FONDIGER 013 de 2023, para respectivo trámite.	anexa pdf (dian_JAM275 IDIGER 2doInf) (dian_JAM274 IDIGER 1erInf)
29	jueves, 3 de agosto de 2023	CONSORCIO RIESGOS TUNJUELO	CONTRATO FONDIGER- 010 - 2023	Avance 2 de informe de plan de exploración.	entrega del segundo avance realizado para el informe de plan de exploración, la cual contiene un preliminar de los resultados de sondeos	Anexo se encuentra el oficio GE-23-1470/498-0255, formato pdf
30	viernes, 4 de agosto de 2023	IDIGER	"Evaluación y zonificación detallada de amenaza vulnerabilidad y riesgo por inundación para el río Tunjuelo en la ciudad de Bogotá D.C"	Respuesta Radicado 2023ER16556 - Solicitud de información de embalses.	En atención a su solicitud, se procedió a realizar la solicitud de información referida, a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – ESP. Por consiguiente, una vez sea allegada les será remitida.	anexa pdf (Respuesta_radicado_2023ER16556_RO-139480)
31	viernes, 4 de agosto de 2023	CONSORCIO RIESGOS TUNJUELO	CONTRATO FONDIGER- 010 - 2023	Solicitud de actas de seguimientos.	se hace necesario para el informe mensual y para verificación de la consultoría las actas faltantes.	Anexo se encuentra el oficio GE-23-1459/498-0254, formato pdf
32	viernes, 4 de agosto de 2023	CONSORCIO RIESGOS TUNJUELO	CONTRATO FONDIGER- 010 - 2023	Solicitud de información.	requerimos amablemente a la supervisión que se solicite la siguiente información a la Empresa del Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB).	Anexo se encuentra el oficio GE-23-1489/498-0256, formato pdf
33	viernes, 4 de agosto de 2023	GEOCING	CONTRATO FONDIGER- 010 - 2023	Avance 2 de informe de plan de exploración.	entrega del segundo avance realizado para el informe de plan de exploración, la cual contiene un preliminar de los resultados de sondeos.	*Anexo se encuentra el oficio GE-23-1470/498-0255, formato pdf
34	viernes, 4 de agosto de 2023	GEOCING	CONTRATO FONDIGER- 010 - 2023	Solicitud de actas de seguimientos.	se solicita amablemente a la interventoría que nos envíen las actas correspondientes al mes de julio	Anexo se encuentra el oficio GE-23-1459/498-0254, formato pdf
35	viernes, 4 de agosto de 2023	GEOCING	CONTRATO FONDIGER- 010 - 2023	Solicitud de información.	requerimos amablemente a la supervisión que se solicite la siguiente información a la Empresa del Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB).	Anexo se encuentra el oficio GE-23-1489/498-0256, formato pdf
36	viernes, 4 de agosto de 2023	CONSORCIO RIESGOS TUNJUELO	CONTRATO FONDIGER- 010 - 2023	Ajustes de observaciones de plan de contingencia.	se envía el plan de contingencia con los ajustes correspondientes, de acuerdo a las observaciones realizadas en el comité de seguimiento de 01 de agosto en las oficinas del IDIGER.	Anexo se encuentra el oficio GE-23-1486/498-0257, formato pdf (163 K) Plan de contingencia, formato pdf (2643 K) Cronograma con reprogramación, formato mpp (4701 K)
37	viernes, 4 de agosto de 2023	JAM	FONDIGER 013 de 2023.	Radicación pago 1 Interventoría - Mensual	Pago No. 1 Interventoría	2023ER17545_Pago 1

38	viernes, 4 de agosto de 2023	JAM	FONDIGER 013 de 2023.	Radicación pago 2 Interventoría - Mensual	Pago No. 1 Interventoría	2023ER17544_Pago 2
39	viernes, 4 de agosto de 2023	CONSORCIO RIESGOS TUNJUELO	CONTRATO FONDIGER- 010 - 2023	Ajustes de observaciones de plan de contingencia.	se envía el plan de contingencia con los ajustes correspondientes, de acuerdo a las observaciones realizadas en el comité de seguimiento de 01 de agosto en las oficinas del IDIGER.	Anexo se encuentra el oficio GE-23-1486/498-0257, formato pdf (163 K) *Plan de contingencia, formato pdf (2643 K) *Cronograma con reprogramación, formato mpp (4701 K)
40	martes, 8 de agosto de 2023	JAM	FONDIGER 013 de 2023.	Remisión de observaciones al producto de Gestión Social	a la fecha el producto no cumple con las características de las necesidades del contrato.	anexa pdf (CO-1366-JAM-IDIGER_118)
41	martes, 8 de agosto de 2023	CONSORCIO RIESGOS TUNJUELO	CONTRATO FONDIGER- 010 - 2023	Verificación de parque Urbanización La Coruña	se realiza la revisión de la capa parques del Instituto Distrital de Recreación y Deporte presentada dentro de la cartografía base	Anexo se encuentra el oficio GE-23-1505/498-0261, formato pdf
42	miercoles, 9 de agosto de 2023	IDIGER	"Evaluación y zonificación detallada de amenaza vulnerabilidad y riesgo por inundación para el río Tunjuelo en la ciudad de Bogotá D.C"	Respuesta Radicado 2023ER16622 - Solicitud de autorización de ingreso al predio y presentación del personal encargado.	se solicita remitir el plano de localización solicitado y el cronograma de estas actividades.	anexa pdf (Respuesta_radicado_2023ER16622_RO-139529)
43	miercoles, 9 de agosto de 2023	IDIGER	"Evaluación y zonificación detallada de amenaza vulnerabilidad y riesgo por inundación para el río Tunjuelo en la ciudad de Bogotá D.C"	Respuesta Radicado 2023ER16633 - Solicitud de información cuenca del río Tunjuelo	se procedió a remitir información de eventos, diagnósticos y conceptos técnicos, el día 21 de julio de 2023	anexa pdf (Respuesta_radicado_2023ER16633_RO-139543)
44	miercoles, 9 de agosto de 2023	CONSORCIO RIESGOS TUNJUELO	CONTRATO FONDIGER- 010 - 2023	Entrega de informe mensual 5.	con propósito de informar y contar con su aval sobre las actividades en ejecución del proyecto que se han realizado desde el 1 de julio al 31 de julio de 2023.	Anexo se encuentra el oficio GE-23-1509/498-0263, formato pdf
45	miercoles, 9 de agosto de 2023	CONSORCIO RIESGOS TUNJUELO	CONTRATO FONDIGER- 010 - 2023	socialización y cartografía Social del proyecto.	informarles que los días 10. 12 y 13 agosto se llevará a en las localidades de Kennedy, Ciudad Bolívar y Rafael Uribe.	informarles que los días 10. 12 y 13 agosto se llevará a en las localidades de Kennedy, Ciudad Bolívar y Rafael Uribe.
46	jueves, 10 de agosto de 2023	CONSORCIO RIESGOS TUNJUELO	CONTRATO FONDIGER- 010 - 2023	Solicitud de información censal.	reiteramos nuestra solicitud para que se nos sea entregado el CENSO Nacional de población y vivienda del año 2018	Anexo se encuentra el oficio GE-23-1511/498-0264, formato pdf SHP de cobertura y listado de predios, formato rar

47	jueves, 10 de agosto de 2023	JAM	FONDIGER 013 de 2023.	Solicitud cambio tiempos cartografía social.	se informa al consultor que dicha solicitud se estudiara una vez la metodología correspondiente al producto de Registro de Eventos Históricos se encuentre subsanada por el Consultor y validada por la Interventoría.	anexa pdf (CO-1390-JAM-IDIGER_119)
48	jueves, 10 de agosto de 2023	JAM	FONDIGER 013 de 2023.	Respuesta CR 49110, solicitud de tasación	Dando aclaración a sus solicitudes con respecto al incumplimiento del contrato en el oficio CR-49110, se dio respuesta al mismo mediante oficio CO-1306-IDIGER-117 con fecha de 1 de agosto del 2023,	anexa pdf (CO-1387-JAM-IDIGER-120)
49	viernes, 11 de agosto de 2023	IDIGER	"Evaluación y zonificación detallada de amenaza vulnerabilidad y riesgo por inundación para el río Tunjuelo en la ciudad de Bogotá D.C"	Solicitud tramite de presunto incumplimiento contrato FONDIGER 010 DEL 2023	evaluar y revisar la pertinencia de iniciar el proceso sancionatorio al CONSORCIO RIESGOS TUNJUELO	anexa word (Comunicación interna_Presunto incumplimiento _ CTO_fondiger_010_2023)
50	viernes, 11 de agosto de 2023	IDIGER	"Evaluación y zonificación detallada de amenaza vulnerabilidad y riesgo por inundación para el río Tunjuelo en la ciudad de Bogotá D.C"	Remisión de programación de comités técnicos de seguimiento para el mes de agosto de 2023.	se envía agenda para el mes de julio	anexa word (CR-49253_programacion_comites_agosto_JAM (2))
51	viernes, 11 de agosto de 2023	IDIGER	"Evaluación y zonificación detallada de amenaza vulnerabilidad y riesgo por inundación para el río Tunjuelo en la ciudad de Bogotá D.C"	Remisión de programación de comités técnicos de seguimiento para el mes de agosto de 2023.	se envía agenda para el mes de julio	anexa word (CR-49254_programacion_comites_AGOSOT_CONSORCIO(2))
52	viernes, 11 de agosto de 2023	JAM	FONDIGER 013 de 2023.	Presentación del 8 de agosto de 2023 de interventoria	Lectura del acta anterior. Revisión de Compromisos Relación del avance a cargo de la interventoría Alcance y seguimiento al contrato Alertas Varios	anexa power point (20230808_IDIGER)

53	viernes, 11 de agosto de 2023	CONSORCIO RIESGOS TUNJUELO	CONTRATO FONDIGER- 010 - 2023	Solicitud de información censal.	solicitamos a ustedes realizar la solitud interinstitucional ante el DANE, para que nos sea entregado el Censo poblacional y de vivienda correspondiente a la cobertura geográfica de un (1) kilometro a cada lado del cauce del Rio Tunjuelito desde el punto de Cantarrana hasta la desembocadura del Rio Tunjuelito sobre el Rio Bogotá.	Anexo se encuentra el oficio GE-23-1512/498-0265, formato pdf (245 k) SHP y listado de predios, formato rar
54	viernes, 11 de agosto de 2023	CONSORCIO RIESGOS TUNJUELO	CONTRATO FONDIGER- 010 - 2023	Entrega del informe del estudio de hidrología, entregable No. 4 del contrato de consultoría de la referencia.	se realiza la entrega del informe del estudio de hidrología dato cumplimiento total a lo estipulado en el numeral 2.6 del anexo técnico del contrato de la referencia	Anexo se encuentra el oficio GE-23-1527/498-0267, formato pdf
55	viernes, 11 de agosto de 2023	JAM	FONDIGER 013 de 2023.	Remisión del informe semanal del 17 al 23 de julio, 24 al 30 de julio, y 31 de julio al 6 de agosto	Remisión del informe semanal del 17 al 23 de julio, 24 al 30 de julio, y 31 de julio al 6 de agosto	anexa pdf (CO-1397-JAM-IDIGER-121) y 3 archivos zip (23_24 de julio al 30 de julio)(24_31 de julio al 6 de agosto)(22_17 de julio al 23 de julio)
56	viernes, 11 de agosto de 2023	GEOCING	CONTRATO FONDIGER- 010 - 2023	Solicitud de alinderamientos	amablemente solicitamos nos envíen los alinderamientos del río Tunjuelo del área de intervención del proyecto	Anexo se encuentra el oficio GE-23-1538/498-0271, formato pdf
57	lunes, 14 de agosto de 2023	IDIGER	"Evaluación y zonificación detallada de amenaza vulnerabilidad y riesgo por inundación para el río Tunjuelo en la ciudad de Bogotá D.C"	Remisión de programación de comités técnicos de seguimiento para el mes de agosto de 2023.	se envía agenda para el mes de julio CORREGIDA	anexa pdf (CR-49253_programacion_comites_agosto_JAM (2))
58	lunes, 14 de agosto de 2023	IDIGER	"Evaluación y zonificación detallada de amenaza vulnerabilidad y riesgo por inundación para el río Tunjuelo en la ciudad de Bogotá D.C"	Remisión de programación de comités técnicos de seguimiento para el mes de agosto de 2023.	se envía agenda para el mes de julio CORREGIDA	anexa pdf (CR-49254_programacion_comites_AGOSOT_CONSORCIO(2))
59	lunes, 14 de agosto de 2023	IDIGER	"Evaluación y zonificación detallada de amenaza vulnerabilidad y riesgo por inundación para el río Tunjuelo en la ciudad de Bogotá D.C"	Respuesta radicados 2023ER17296 - 2023ER17944 Solicitud Presunto Incumplimiento contrato FONDIGER 010-2023	remitir al área jurídica su comunicación donde se allegan soportes del presunto incumplimiento del contrato FONDIGER 010-2023	anexa word (Respuesta_radicados_2023ER17296_2023ER17944_RO_139647)

60	lunes, 14 de agosto de 2023	CONSORCIO RIESGOS TUNJUELO	CONTRATO FONDIGER- 010 - 2023	Solicitud de autorización de ingreso al predio y presentación del personal encargado.	solicitarles a ustedes el permiso para el ingreso de nuestro personal y equipo con el fin de realizar las actividades de exploración de subsuelo y topobatimetría en las áreas contiguas a cada lado del río Tunjuelo	Anexo se encuentra el oficio GE-23-1547/498-0275, formato pdf (286 K) Link con anexos
61	lunes, 14 de agosto de 2023	JAM	FONDIGER 013 de 2023.	Metodológico inventario de eventos históricos – V5, GE-23-1383/498-0236, del 26 de Julio del 2023	se define que el documento metodológico en su versión 5 presenta no conformidades mayores y menores, por tanto, no es aprobado por la interventoría.	anexa (CO-1406-JAM-IDIGER-122)
62	lunes, 14 de agosto de 2023	JAM	FONDIGER 013 de 2023.	Respuesta al oficio GE-23-1345/498-0226 / 0253 / 0257, Plan de Contingencia V3.	damos respuesta negativa a su solitud frente al plan de contingencia en su V3, que busca recuperar los retrasos de actividades que viene acumulado el consultor	anexa pdf (CO-1408-JAM-IDIGER_123)
63	lunes, 14 de agosto de 2023	CONSORCIO RIESGOS TUNJUELO	CONTRATO FONDIGER- 010 - 2023	Solicitud de actas de mesa de trabajo.	solicitamos amablemente remitirnos las catas de las dos mesas de trabajo del 08 de agosto de 2023 realizadas conjuntamente con ustedes como interventores del contrato de la referencia	Anexo se encuentra el oficio GE-23-1539/498-0272, formato pdf
64	lunes, 14 de agosto de 2023	CONSORCIO RIESGOS TUNJUELO	CONTRATO FONDIGER- 010 - 2023	Solicitud de actas de seguimientos.	ustedes, la entrega de todas las actas de seguimiento técnico semanal desde el inicio del contrato debidamente firmadas por la interventoría	ustedes, la entrega de todas las actas de seguimiento técnico semanal desde el inicio del contrato debidamente firmadas por la interventoría,
65	lunes, 14 de agosto de 2023	CONSORCIO RIESGOS TUNJUELO	CONTRATO FONDIGER- 010 - 2023	Solicitud de cartas de aprobación.	solicitamos enviarnos formalmente las cartas de aprobación del entregable 2, correspondiente al informe de geología, geomorfología y análisis multitemporal del contrato de la referencia.	Anexo se encuentra el oficio GE-23-1541/498-0274, formato pdf
66	martes, 15 de agosto de 2023	JAM	FONDIGER 013 de 2023.	Alcance al entregable número 4	se hace claridad que este documento correspondiente al entregable 4, no será objeto de revisión por parte de la interventoría hasta que el consultor subsane y entregue las metodologías subsanadas y ajustadas, aplicables a este estudio.	anexa pdf (CO-1424-JAM-IDIGER_124)
67	martes, 15 de agosto de 2023	JAM	FONDIGER 013 de 2023.	Remisión de observaciones a la metodología para los componentes, hidrología, hidráulica, climatología y socavación.	Los documentos metodológicos, presentados en su cuarta versión, aun presentan no conformidades menores y mayores	anexa pdf (CO-1426-JAM-IDIGER_125)

68	martes, 15 de agosto de 2023	GEOCING	CONTRATO FONDIGER- 010 - 2023	Localización de trabajos y cronogramas en las Áreas de la empresa CEMEX..	enviamos la información solicitada por la empresa CEMEX, al Instituto Distrital para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático - IDIGER	Anexo se encuentra el oficio GE-23-1557/498-0276, formato pdf (263 K) Puntos de exploración , formato pdf (14.735 K) Cronograma de exploraciones, formato pdf (524 K) Actividades de topografía, formato kmz (3K)
69	martes, 15 de agosto de 2023	CONSORCIO RIESGOS TUNJUELO	CONTRATO FONDIGER- 010 - 2023	Respuesta al comunicado CO-1300-IDIGER-115 Validación Plan de Exploración.	dar respuesta a las no conformidades descritas en el comunicado del asunto dando alcance a lo establecido en las cláusulas contractuales.	Anexo se encuentra el oficio GE-23-1558/498-0277, formato pdf
70	martes, 15 de agosto de 2023	CONSORCIO RIESGOS TUNJUELO	CONTRATO FONDIGER- 010 - 2023	Respuesta al comunicado CO-1424-IDIGER-124 Alcance al entregable número 4.	esta consultoría ha dado cumplimiento a la subsanación de las metodologías asociadas al entregable No. 4 como se menciona en el párrafo anterior y sin que a la y a la fecha no haya dado objeciones a las mismas.	Anexo se encuentra el oficio GE-23-1561/498-0278, formato pdf
71	martes, 15 de agosto de 2023	CONSORCIO RIESGOS TUNJUELO	CONTRATO FONDIGER- 010 - 2023	Cambio de especialista en riesgo - Consultoría.	se solicita el cambio del INGENIERO FLAVIO FEDERICO SOLER SIERRA, quien no podrá seguir desempeñándose como ESPECIALISTA EN RIESGO para el contrato en referencia.	Anexo se encuentra el oficio GE-23-1566/498-0279, formato pdf (222 K) Hoja de vida de especialista, formato pdf (2619 K)
72	miercoles, 16 de agosto de 2023	JAM	FONDIGER 013 de 2023.	Presentación Interventoría 15/08/2023	Lectura del acta anterior. Revisión de Compromisos Relación del avance a cargo de la interventoría Alcance y seguimiento al contrato Alertas Varios	anexa power point (20230815_IDIGER)
73	miercoles, 16 de agosto de 2023	CONSORCIO RIESGOS TUNJUELO	CONTRATO FONDIGER- 010 - 2023	Respuesta a los oficios CO-1390-IDIGER-119. Solicitud cambio tiempos cartografía social y al oficio CO-1406-IDIGER-122. Metodología inventario de eventos históricos – V5.	presente se enumeran las aclaración y ajustes respectivos ejecutados a la metodología del entregable No. 3	Anexo se encuentra el oficio GE-23-1579/498-0284, formato pdf
74	jueves, 17 de agosto de 2023	JAM	FONDIGER 013 de 2023.	Remisión de actas de seguimiento - Proyecto tunjuelo	reunión de seguimiento el día 15 de agosto de 2023, por medio del presente remito las actas del proyecto.	anexa zip (ACTAS DE SEGUIMIENTO - TUNJUELO)
75	jueves, 17 de agosto de 2023	CONSORCIO RIESGOS TUNJUELO	CONTRATO FONDIGER- 010 - 2023	Respuesta al oficio CO-1366-IDIGER-118. Remisión de observaciones al producto de gestión social. Ajuste al plan de gestión social del contrato.	presente se realizan los ajustes y aclaraciones respectivas (Para cada punto) para el documento del Plan de gestión	Anexo se encuentra el oficio GE-23-1579/498-0284, formato pdf
76	jueves, 17 de agosto de 2023	CONSORCIO RIESGOS TUNJUELO	CONTRATO FONDIGER- 010 - 2023	Presentación Proyecto Riesgos por Inundación - Rio Tunjuelo	Presentación del proyecto de Zonificación de Amenaza, vulnerabilidad y riesgo por inundación para el río Tunjuelito en formato Powerpoint para su revisión y comentarios.	anexa power point (Cartografia base_v)

77	jueves, 17 de agosto de 2023	CONSORCIO RIESGOS TUNJUELO	CONTRATO FONDIGER- 010 - 2023	Ajustes de Cartografía Base y Modelo Digital de Terreno (MDT).	En respuesta a la mesa técnica para la revisión de la Cartografía base y MDT realizada el día 8 de agosto de 2023, damos las respuestas y aclaraciones a los compromisos adquiridos	Anexo se encuentra el oficio GE-23-1586/498-0287, formato pdf
78	jueves, 17 de agosto de 2023	CONSORCIO RIESGOS TUNJUELO	CONTRATO FONDIGER- 010 - 2023	Plan de exploración	De acuerdo a su solicitud, adjuntamos archivos en formato shape y KMZ del plan de exploraciones. Para fines pertinentes.	anexa rar (Plan de exploración)
79	viernes, 18 de agosto de 2023	IDIGER	"Evaluación y zonificación detallada de amenaza vulnerabilidad y riesgo por inundación para el río Tunjuelo en la ciudad de Bogotá D.C"	Respuesta al radicado 2023ER17609 solicitud de información.	Mediante correo electrónico enviado el 14 de agosto de 2023 al correo consorcioriesgostunjuelo@gmail.com se dio respuesta a esta solicitud	anexa word (2023ER17609-RO-139758)
80	viernes, 18 de agosto de 2023	GEOCING	CONTRATO FONDIGER- 010 - 2023	Solicitud de Plantillas o formatos guía - IDIGER para la Gestión Social.	se solicita amablemente nos suministren las plantillas o formatos de los volantes y en especial el modelo de afiches utilizados por la entidad para la socialización de proyectos	Anexo se encuentra el oficio GE-23-1585/498-0286, formato pdf (232 k)
81	viernes, 18 de agosto de 2023	CONSORCIO RIESGOS TUNJUELO	CONTRATO FONDIGER- 010 - 2023	Entregable 2	Por medio de la presente enviamos el link con el entregable dos para su revisión.	https://geocing-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/proyectos_geocing_onmicrosoft_com/EotZXmmH9nRCr50MnQqWzFABk6YPNbhu3_NvAvXwa6WnhA?e=aWyiaq
82	viernes, 18 de agosto de 2023	JAM	FONDIGER 013 de 2023.	Envio copia factura mes 3 y mes 4 contrato FONDIGER 013 de 2023	Adjunto las facturas JAM 285 y JAM 284 correspondientes al mes 3 y mes 4 de interventoría contrato FONDIGER 013 de 2023	anexa pdf (dian_JAM284 TERCERINF)(dian_JAM285 CTO INFORME) y rar (FACTURA 4_PAGO3.5% (1))FACTURA 3_PAGO 3.5% (1))
83	viernes, 18 de agosto de 2023	JAM	FONDIGER 013 de 2023.	Remisión del informe semanal del 7 al 13 de agosto	Por medio de la presente nos permitimos remitir el informe semanal de interventoría correspondiente a la semana 25 que abarca los días del 7 al 13 de agosto.	anexa pdf (CO-1469-JAM-IDIGER_126)
84	viernes, 18 de agosto de 2023	JAM	FONDIGER 013 de 2023.	Remisión actas de reunión, respuesta al oficio GE-23-1540/498-0273	reunión del 15 de agosto en las oficinas del IDIGER y los compromisos adquiridos, se remiten por medio del presente las actas de reunión con sus respectivas asistencias.	anexa pdf (CO-1474-JAM-IDIGER_127) y zip (ACTAS DE SEGUIMIENTO - TUNJUELO (1))
85	sabado, 19 de agosto de 2023	CONSORCIO RIESGOS TUNJUELO	CONTRATO FONDIGER- 010 - 2023	Entrega del informe de la metodología de construcción de eventos V1, entregable No. 3 del contrato de consultoría de la referencia.	entrega del informe de la metodología de construcción de eventos en su primera versión, con la información secundaria dando cumplimiento a lo estipulado en el numeral 2.5 del anexo técnico del contrato de la referencia, para la revisión y aprobación por parte de la Interventoría.	Anexo se encuentra el oficio GE-23-1604/498-0294, formato pdf

SEGUIMIENTO TECNICO:

(RELACIONAR INFORMES Y/O APORTES TÉCNICOS REALIZADOS N EL PERÍODO DE SEGUIMIENTO)

Producto	Fecha	Actividad	Soporte
NA	10 de agosto de 2023	La interventoría emite un concepto de aprobación para el entregable 1 para el estudio de recopilación, revisión y análisis de información	Acta de aprobación Interventoría
NA	1 de agosto 2023	La interventoría remite mediante comunicación 2023ER17296, la documentación referente al posible incumplimiento del contrato FONDIGER-010-2023	2023ER17296
NA	8 de agosto 2023	Desde la supervisión del contrato se remite a la oficina jurídica de IDIGER, la documentación requerida para el trámite del posible incumplimiento.	2023IE3683

PROFESIONAL RESPONSABLE PILAR DEL ROCIO GARCIA GARCIA - SUPERVISORA DEL CONTRATO