TIPO DE INFORME	INFORME FINAL

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

1.1. Informe No.			**2**		
1.2. Período del informe	**Del**	2/11/2023			
	Al	3/12/2023			
1.3. Contrato #	FGN-RNO-0024	**Fecha**	3/08/2023	**Tipo de Contrato**	PRESTACIÓN DE SERVICIOS

1.4. Objeto

COMPRA E INSTALACIÓN DE PLANTAS ELÉCTRICAS Y UNIDADES DE SOPORTE ININTERRUMPIDO (UPS) CON DESTINO A DIFERENTES SEDES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN LAS SECCIONALES SANTANDER, MAGDALENA MEDIO, NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA.

1.5. Nombre del contratista

SIGMART Ingeniería SAS

1.6. Cédula o NIT	1.7. Correo electrónico
900.112.301-8	info@sigmartingenieria.com
1.8. Dirección	**1.9. Teléfono**
CL 142 11 43 OF 507 - Bogotá D.C.	314-3566229

1.10. Fecha de Inicio	3/08/2023

1.11. Requisitos de ejecución del contrato ***(múltiple respuesta si aplica)***

- ☑ Acta de Inicio
- ☑ Registro Presupuestal
- ☑ Aprobación de la Garantía
- ☑ Suscripción del Contrato

1.12. Fecha terminación *(Aplica solo para el informe final)*	SI APLICA	3/12/2023

2. DATOS DEL SUPERVISOR(ES) *(Delegado, el q*

2.1. Nombre(s) del supervisor (es) o interven

ERVIN HERNANDO GRAVINO ANGARITA

2.2. Dependencia	2.3. N° Extensión o teléfono
TIC NORORIENTAL	607-6854566 EXT. 72300

VENTANILLA UNICA DE CORRESPONDENCIA - SANTANDER
SAN-SRAN - No. 20230090215462
Fecha Radicado: 2023-12-26 15:46:38
Anexos: 4 FOLIOS.

2.4. Correo electrónico	ervin.gravino@fiscalia.gov.co

2.5. Nombre (s) del supervisor (es) o interventor (es) designado (s)
(Entiéndase como designado, el que quedó registrado en el contrato si en la cláusula así se dispuso)

N/A

2.6. Dependencia	**2.7. N° Extensión o teléfono**
N/A	N/A
2.8. Correo electrónico	N/A

3. RESUMEN FINANCIERO

3.1. Valor inicial del contrato

Es hasta por la suma de	$ 429.598.330,oo	Pesos M/CTE

3.2. Vigencias futuras ○ SI ◉ NO

Cuadro 1 - Vigencias Futuras

AÑO	NUMERO	VALOR
N/A	N/A	N/A
TOTAL		

3.3. Número y fecha del certificado de disponibilidad presupuestal

Cuadro 2 – Certificado de Disponibilidad Presupuestal

No. De CDP	Fecha de expedición de CDP
11323	28/07/2023

3.4. Número y fecha de registro presupuestal

Cuadro 3 – Registro Presupuestal

No. De Registro Presupuestal	Fecha de expedición de Registro Presupuestal
292133	28/07/2023

3.5. Cesión	○ SI ◉ NO	**Fecha**	Si es un **SI** busca acá la fecha

3.6. Resumen histórico (Favor reportar en el presente cuadro, los datos de todos los informes en forma cronológica y discriminar por vigencia en caso que aplique)

Cuadro 4 - Resumen Histórico

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

FECHA DEL ÚLTIMO CORTE (dd/mm/aaaa)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Incluir el valor de adiciones y/o vigencias futuras en caso que aplique)	VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA	VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR
31/10/2023	$429.598.330	$0	$429.598.330	$0

3.7. Histórico de Modificaciones Contractuales

Fecha	Modificatorio	Adición	Prórroga	Suspensión	Reanudación	Descripción
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

4. OTROS ASPECTOS

4.1. Acta de liquidación: (Con el último informe se debe presentar el proyecto de acta de liquidación, si al verificar el clausulado del contrato ésta aplica).

4.2. Estado de avance presupuestal a la fecha	%100

(VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA + VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME) /(VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Incluir el valor de adiciones en caso que aplique) x 100

4.3. Estado de avance físico a la fecha (%)	% 100

(UNIDADES TOTALES RECIBIDAS A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME / UNIDADES CONTRATADAS) X100

4.4. Persona natural

Cuadro 5 – Persona Natural

OBLIGACIONES	número y fecha de certificación o planilla de pago a la terminación del contrato
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	N/A

(Si no aplica colocar N/A)

4.5. Persona jurídica

Fecha de Certificación (dd/mm/aaaa): 13/10/2023

La certificación será expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo con los requerimientos de Ley o por el Representante legal a la fecha de terminación del contrato.

5. CONCEPTO SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES):

De acuerdo con lo señalado en los Artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 del 2011 y la Guía para Supervisión de Contratos de Colombia Compra Eficiente, es deber de los supervisores e interventores de los contratos realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico, para efectos de corroborar el cumplimiento a cabalidad del objeto y las obligaciones en el marco del contrato.

Cuadro 6 – Concepto del Supervisor

ASPECTOS A VERIFICAR	SÍ	NO	EXPLIQUE	N/A
El bien o servicio cumplió con las especificaciones técnicas mínimas	X		Las Plantas Eléctricas (2) y UPSs (4) cumplen con las especificaciones técnica mínimas.	
El bien o servicio cumplió con las cantidades exigidas en el contrato.	X		Se recibieron de parte del Contratista las cantidades exigidas en el Contrato. 2 Plantas Eléctricas y 4 UPS.	
El contratista cumplió con las entregas pactadas en el contrato	X		Las entregas se realizaron según Contrato en cada una de las cuatro (4) Seccionales.	
Fue satisfactoria la calidad del bien o servicio contratado	X		La calidad de las Plantas Eléctricas y UPS es satisfactoria.	
Los bienes fueron ingresados al almacén	X		Las 2 Plantas Eléctricas y las 4 UPSs fueron ingresadas al Almacén.	
Se dio la transferencia de conocimientos o capacitación indicada en el contrato.	X		Se recibió capacitación a usuario final sobre el manejo básico de los Equipos.	
Se llevó a cabo la instalación y puesta en funcionamiento de los bienes a entera satisfacción.	X		Las Plantas Eléctricas y UPSs quedaron instaladas y operativas. En la Sede de Ocaña está pendiente adecuación por parte del propietario del predio para la completa operatividad de la Planta Eléctrica, la cual debe quedar durante la actual vigencia.	
Se llevaron a cabo los mantenimientos preventivos o correctivos de los bienes contratados.			N/A	X
Se cumplió con los tiempos establecidos para las entregas según contrato	X		El contratista cumplió con los tiempos establecidos en el contrato.	
Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato	X		El recurso humano aportado por el Contratista fue el requerido en el Contrato.	

Nota: Documentación Anexa: El Supervisor deberá acreditar el cumplimiento del objeto y las obligaciones pactadas en el contrato, mediante los siguientes documentos (cuando aplique y solo dejar la relación de los documentos que se anexan): N/A-----

Informes anexos	○ SI	○ NO	◉ N/A
Tipo y detalle del informe:	----------		
5.1. El contratista "CUMPLIÓ"	◉ **Si cumplió**	○ **No cumplió**	

Justifique su respuesta: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)

El Contratista cumplio con todas las condiciones y requeriminetos del Contrato. Las Plantas Eléctricas (2) y UPS (4) recibidas, instaladas y configuradas dentro del este proceso Contractual fueron recibidas a satisfacción.----------

6. RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES:

Se recibe a entera satisfacción de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, los ítems y cantidades con base en las condiciones establecidas en el Contrato que a continuación se describen:

Cuadro 7 – Recibo a Satisfacción de Bienes

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND DE MEDIDA	CANT. CONTRATADA	CANT. EJECUTADA
1	Planta Eléctrica de 120 KVA marca LEES	UN	1	1
2	Planta Eléctrica de 14 KVA marca LEES	UN	1	1
3	UPS de 20 KVA marca CDP	UN	1	1
4	UPS de 3 KVA marca CDP	UN	3	3

7. RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS

Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de los servicios prestados pactados en el contrato

Nota: En caso de no recibir a satisfacción los bienes o servicios, se deben consignar los motivos y circunstancias en el campo "Observaciones".

8. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES: (Si es el informe final escoger entre BUENO, REGULAR O MALO si informe parcial escoger N/A)

○ MALO	○ REGULAR	◉ BUENO	○ N/A

Justifique la calificación: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)

El Contratista cumplio con los compromisos contractuales.

OBSERVACIONES *(Espacio destinado para aclarar o adicionar datos relevantes del contrato que no fueron registrados en el presente informe)*

FIRMA RESPONSABLES

Interventor (es) / Supervisor (es)

Nombre	**Cédula**
ERVIN HERNANDO GRAVINO ANGARITA	71.680.473

Ciudad	Bucaramanga	**Fecha**	26/12/2023

	Nombre	**Firma**	**Fecha**
Proyectó	**ERVIN HERNANDO GRAVINO ANGARITA**		**26/12/2023**
Revisó			

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE SIGMART INGENIERIA S.A.S NIT: 900.112.301-8 CERTIFICA QUE

Yo, Gisela del Rosario Ortiz Jiménez, identificada con cedula de ciudadanía No.1.024.550.668, y con Tarjeta Profesional No.282763-Tde la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de la compañía Sigmart Ingeniería S.A.S identificada con NIT.900.112.301-8, luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Bogotá D.C., a los (13) días del mes de octubre de 2023.

GISELA ORTIZ
REVISOR FISCAL
T.P. No. 282763-T

Calle 142 No. 11 - 43
Bogotá Colombia
Cel. 314 356 6229
Email.
manuel.martinez@sigmartingenieria.com