Fecha 2024-01-29 AA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTCI - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 1

ALCANCE Conservación de la Malla Vial Arterial no Troncal - Vigencia 2021 - Grupo 1

CONTRATO No. IDU-1712-2021

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Diana Marcela Castiblanco Riveros - Apoyo Principal, Romahdel Rojas Marquez - Apoyo Principal, Juan Guillermo Bedoya Cardona - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	93.0%
% EJECUTADO	90.0%
% VARIACIÓN	-3.0%

ESTADO DEL CONTRATO

El contrato se encuentra en ejecución. Al corte del presente informe y durante el último mes se han realizado intervenciones en el frente de la Avenida Ferrocarril del Sur – Transversal 72D entre Avenida Boyacá y Calle 45 Sur, donde se realizan actividades de rehabilitación vial.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA

Contratista	CONSORCIO GAMMA
Contrato No.	IDU-1712-2021
Valor Inicial	$ 45.340.809.899,00
Total Contrato	$ 45.340.809.899,00
Valor Pagado	$ 37.243.566.599,00
Plazo Inicial	810 días
Plazo Actualizado	810 días
Fecha de Iniciación	2022-01-17
Fecha de Terminación Actual	2024-04-16
No. Empleos generados	117

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO SERVINC-PEB
Contrato No.	IDU-1726-2021
Valor Inicial	$ 5.487.545.092,00
Total Contrato	$ 5.487.545.092,00
Valor Pagado	$ 3.639.448.208,00
Plazo Inicial	810 días
Plazo Actualizado	810 días
Fecha de Iniciación	2022-01-17
Fecha de Terminación Actual	2024-04-16
No. Empleos generados	31