1. -+TIPO DE INFORME			
INFORME PARCIAL: ____	INFORME FINAL: **X**		CUOTA No. **Única**
Fecha informe:	Día: **31**	Mes: **Diciembre**	**2023**

2. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO Y SU EJECUCIÓN			
Contrato: **X**	Convenio: __	#: 040.10.05.23.4777 del 27 de diciembre de 2023.	Disponibilidad: 8100004515 del 15 de diciembre de 2023. Registro presupuestal: 4900001704 del 27 de diciembre de 2023.
Nombre Contratista: **JOHANNA PATRICIA DIAZ**			Documento de identificación No.: **5.276.675**
Fecha Inicio (dd/mm/aa): **28-12-2023**		Plazo de Ejecución (meses): **04 días**	Fecha Terminación(dd/mm/aa): **31-12-2023**
Proceso / área: **Informática**		Nombre supervisor: **Julián Adolfo Vásquez Ospina**	
Objeto del contrato: Contratar a una persona Natural o Jurídica o Plural con el fin de Ejecutar a todo costo el Suministro, Instalación de Una puerta en aluminio y el sistema de control de acceso, asistencia y tarjetas inteligentes para el ingreso a las instalaciones de la sede central del INCIVA y su capacitación al personal, garantizando el desarrollo de las actividades para la ejecución del Proyecto.			
Proyecto (Rubro): 2.320202008			
Eje Plan Estratégico Inciva: **LT1. Turismo, patrimonio territorial e identidad vallecaucana.**			
Pilar Plan de Desarrollo Departamental:		Línea de acción:	
Programa Plan de Desarrollo Departamental:		Subprograma Plan de Desarrollo Departamental	
Meta Plan de Desarrollo Departamental:			

3. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA

Actividad No.	**Descripción Obligación/ Actividad**	**% cumplimiento (solo informe final)**
1	Suministro e instalación de control de acceso y Asistencia: Lector Biométrico con capacidad de 500 huellas y 500 tarjetas y adaptable a más.	**100%**
2.	Suministro e Instalación de Botón liberado SIN Contacto para electrocerraduras Dimensiones: 115x70x39 mm Salidas NO/NC.	**100%**
3.	Suministro e Instalación de Electroimán Fuerza de retención 180Kg Dimensiones: Cerradura 170x38,5x21 mm Placa 130x33x11 mm	**100%**
4.	Suministro e instalación de Soporte en L para Electroiman LM1802.	**100%**
5.	KIT de Apertura, incluye: Fuente de poder con Batería de emergencia, caja platica y Buzzer.	**100%**
6.	Puerta aluminio en tubular T103, pisa vidrio álamo con lucetas en vidrio, dos naves sistema batiente con bisagras, fallebas y chapa. Medidas: 1,60x2.00 mts	**100%**

4. INFORME TECNICO O DE EJECUCIÓN

EJECUCIÓN: (Actividades informe contratista con fotos y/o evidencias)

Actividad No. 1: Suministro e instalación de control de acceso y Asistencia: Lector Biométrico con capacidad de 500 huellas y 500 tarjetas y adaptable a más.

R/ Se recibió instalado un lector biométrico con capacidad para 500 huellas y se recibieron 500 tarjetas para acceso.



Actividad No 2: Suministro e Instalación de Botón liberado SIN Contacto para electrocerraduras Dimensiones: 115x70x39 mm Salidas NO/NC.

R/ Se recibió instalado un botón liberad sin contacto para electrocerraduras.



Actividad No 3: Suministro e Instalación de Electroimán Fuerza de retención 180Kg Dimensiones: Cerradura 170x38,5x21 mm Placa 130x33x11 mm

Actividad No. 4: Suministro e instalación de Soporte en L para Electroiman LM1802

R/ Actividad 3 y 4. Se instalo un electroimán con fuerza de retención de 180KG, cerradura 170x38, 5x21 y su respectivo soporte en L para electroimán LM1802.



Actividad No 5: KIT de Apertura, incluye: Fuente de poder con Batería de emergencia, caja platica y Buzzer

R/ Se recibió instalado kit de apertura con fuente de poder con batería de emergencia y caja plástica.



Actividad No 6: Puerta aluminio en tubular T103, pisa vidrio álamo con lucetas en vidrio, dos naves sistema batiente con bisagras, fallebas y chapa. Medidas: 1,60x2.00 mts

R/ Se recibió instalada puerta de aluminio en tubular T103, pisa vidrio álamo con lucetas en vidrio, dos naves sistema batiente con bisagras, fallebas y chapa. Medidas: 1,60x2.00 mts



Estado de avance de la actividad / compromiso (concepto del supervisor)	Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte del INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL VALLE DEL CAUCA- INCIVA, de los servicios prestados pactados en el contrato de prestación de servicios No 040.10.05.23.4777 del 27 de diciembre de 2023.
Observaciones	
Otros	Constancia de Paz y Salvo (Solo aplica para el informe final): Que el Contratista JOHANNA PATRICIA DIAZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 52.767.675 vinculado al contrato de compraventa No. 040.10.05.23.4777 del 27 de diciembre de 2023, área de informática, mediante durante el tiempo comprendido entre el 29 de diciembre de 2023 y el 31 de diciembre de 2023, a la fecha no posee elementos devolutivos a su cargo de propiedad del Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca, entregados por parte de esta oficina. Así mismo se encuentra a Paz y Salvo del Archivo de Gestión Documental y otros sistemas, entrego Backup al supervisor del contrato.

5. INFORMACION DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

OBLIGACION	DATOS CERTIFICACIÓN O PLANILLA DE PAGO
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 73103774 Operador: Compensar Fecha de Pago(dd/mm/aa): 07-12-2023 Periodo de pago de la seguridad social: Diciembre
Observaciones:	

6. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

COSTOS DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA

Concepto	***Valor***	**Concepto (Anticipo, avances, pagos)**	**Fecha (dd/mm/aa)**	**Valor**	**Observaciones**
Valor inicial del contrato	**$ 20.000.000**	**Cuota 1**			
Valor adiciones	**$0.**	**Cuota 2**			
Valor total del contrato	**$ 20.000.000**	**Cuota 3**			
Valor pagado	**$0**	**Cuota 4**			
Valor causado que no se ha pagado	**$ 20.000.000**	**Cuota 5**			
Valor total ejecutado	**$ 20.000.000**	**Cuota 6**			
Valor saldo por ejecutar	**$0**	**Cuota 7**			
		Cuota 8			
		Cuota 9			
		Cuota xx			

INFORMACION PARA RETENCION EN LA FUENTE :

Para efectos de disminución de la base de retención en la fuente, anexo copia legible de los siguientes documentos:	SI	NO
• Recibo de consignación en mi cuenta de Apoyo al Fomento de la Construcción AFC del periodo de la cuota.		
• Recibo de consignación en mi cuenta del Fondo de Pensiones voluntarias del periodo de la cuota.		

7. INFORME JURIDICO

El contratista no genera relación laboral alguna con el Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca, según el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de la Ley 1527 artículo 13 de 2012. Se dio cumplimiento a sus actividades de las normas del Sistema de Seguridad Social Integral

Suspensión (Cuando aplique): N/A

Fecha de inicio de la suspensión:

Fecha final de la suspensión:

Cesión (Cuando aplique): N/A

Fecha de inicio de la cesión:

Fecha final de la cesión:

Otrosí (Cuando aplique):

Fecha de inicio del Otrosí:

Fecha final del Otrosí:

Terminación anticipada (Cuando aplique):

Acta de Liquidación:

Observaciones al informe jurídico:

8. INFORME SOBRE LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO – INSTANCIAS Y MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURÍAS CIUDADANAS

Según la Cláusula Decima primera este contrato está sujeto a la vigilancia y control ciudadano conforma a lo estipulado en el artículo 66 de la Ley 80 de 1993. Las normas socializadas en lo referente a capacitación apoyada se refieren a los mecanismos de participación y control social a la gestión administrativa

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los				
31	días del mes de	diciembre	de	2023

SUPERVISOR



Nombre: Julián Adolfo Vásquez Ospina
Cargo: Asesor de Informática

(ORIGINAL FIRMADO)

Apoyo a la Supervisión (N/A)