ACTA PARCIAL NO. 2 Y FINAL

CONTRATISTA	UNION TEMPORAL DRECO CONTRALORIA
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, COMO APOYO AL OBJETIVO DE CONSTRUIR SU FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DESDE EL FONDO DE BIENESTAR SOCIAL Y DE CAPACITACIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.
CLASE DE ADJUDICACIÓN	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA
FECHA DE INICIO	09 DE OCTUBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN	OCHENTA (80) DIAS
VALOR INICIAL A EJECUTAR	TRESCIENTOS CATORCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS ($314.971.847) M/CTE
VALOR ADICIONAL	NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS ($9.505.812) M/CTE
VALOR TOTAL A EJECUTAR	TRESCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS ($324.477.660) M/CTE
FORMA DE PAGO	EL FONDO DE BIENESTAR SOCIAL Y DE CAPACITACIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER , PAGARÁ EL VALOR DEL CONTRATO MEDIANTE EL PAGO DE ACTAS PARCIALES Y/O FINAL, POR AVANCE DE EJECUCIÓN.
SUPERVISOR	SILVIA JULIANA ESPINOSA CORREDOR
SUPERVISOR	LILIA ARACELY REYES CARVALAJINO.
CDP	NO. 033 DEL 31 DE JULIO 2023 NO. 047 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2023
RP	NO. 095 DEL 2 DE OCTUBRE 2023 NO. 0108 DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023
PÓLIZAS	N° 49-44-101032002 Y 49-40-101010153 EXPEDIDA POR SEGUROS DEL ESTADO S.A. N° 49-44-101032002 ANEXO 1
APROBACIÓN DE PÓLIZAS INICIALES	09 DE OCTUBRE DE 2023
APROBACIÓN DE PÓLIZA ADICIÓN	18 DE DICIEMBRE DE 2023
REGIMEN:	COMÚN

Póliza No. 49-44-101032002 Anexo 0									
AMPAROS	**%**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**					
			DESDE			**HASTA**		
			AÑO	**MES**	**DÍA**	**AÑO**	**MES**	**DÍA**
Cumplimiento del contrato	10	$ 31.497.184,70	23	10	02	24	12	31
Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales	20	$ 62.994.369,40	23	10	02	26	12	31

ÁMPARO	**%**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	20	$ 62.994.369,40	Si ampara 2 años. Inicia vigencia una vez finalizado la ejecución del contrato y/o con la firma del acta de entrega a satisfacción del mismo.
Estabilidad y calidad de la obra	10	$ 31.497.184,70	Si ampara 5 años. Inicia vigencia una vez finalizado la ejecución del contrato y/o con la firma del acta de entrega a satisfacción del mismo.

Póliza No. 49-40-101010153								
AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**					
		DESDE			**HASTA**		
		AÑO	**MES**	**DÍA**	**AÑO**	**MES**	**DÍA**
Responsabilidad civil extracontractual: - Predios, labores y operaciones. - Daño emergente y lucro cesante. - Perjuicios extrapatrimoniales	200 SMLMV $ 232.000.000	2023	10	02	2023	12	31

Póliza No. 49-44-101032002 Anexo 1								
AMPAROS	**%**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**					
			DESDE			**HASTA**		
			AÑO	**MES**	**DÍA**	**AÑO**	**MES**	**DÍA**
Cumplimiento del contrato	10	$ 32.447.766	23	10	02	24	12	31
Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales	20	$ 64.895.766	23	10	02	26	12	31

ÁMPARO	**%**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	20	$ 64.895.766	Si ampara 2 años. Inicia vigencia una vez finalizado la ejecución del contrato y/o con la firma del acta de entrega a satisfacción del mismo.
Estabilidad y calidad de la obra	10	$ 32.447.766	Si ampara 5 años. Inicia vigencia una vez finalizado la ejecución del contrato y/o con la firma del acta de entrega a satisfacción del mismo.

En San José de Cúcuta, a los 27 días del mes de diciembre de 2023, en las instalaciones de la Contraloría General del Departamento de Norte de Santander, se reunieron las siguientes personas: Ingenieras LILIA ARACELY REYES CARVALAJINO y SILVIA JULIANA ESPINOSA CORREDOR en su condición de Supervisoras de obra

y el ingeniero JUAN MANUEL ANGARITA BAUTISTA en condición de contratista, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de obra del contrato No. SAMC -001-2023:

DESARROLLO CONTRATO DE OBRA

VALOR INICIAL DE CONTRATO	$ 314.971.847	
VALOR ADICIONAL No. 01	$ 9.505.812	
VALOR TOTAL DE CONTRATO	$ 324.477.660	100%
VALOR ACTA PARCIAL 01 DE OBRA	$ 213.344.973	65.75%
VALOR ACTA PARCIAL FINAL DE OBRA	$ 109.492.566,86	33,74%
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	$ 1.640.120,14	0,51%

Los porcentajes de ejecución en el acta anterior a esta varían por la adición realizada al contrato de obra, por lo tanto, se actualizan dichos valores relacionados en la tabla anterior.

ACTAS SUSCRITAS, ADICIONES, PRORROGAS

DOCUMENTO	FECHA
ACTA DE INICIO	09 / OCTUBRE / 2023
MODIFICATORIO 1	14 / DICIEMBRE / 2023
ACTA PARCIAL 1	14 / DICIEMBRE / 2023

CONSTANCIAS:

Que en la presenta acta se certifica que en el contrato de obra No. SAMC-001-2023 se realizó un nuevo avance de un 33,74%, que equivale a CIENTO NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE. ($109.492.566,86) soportado en el anexo 01 de la presenta acta.

De acuerdo con lo anterior y una vez verificado que el avance de ejecución del contrato de obra para esta acta parcial es el 99,49%, la relación de pagos del contrato de obra No. SAMC -001-2023 es la siguiente:

COSTO DIRECTO	$ 83.582.112,10
AIU	$ 25.910.454,76

COSTO TOTAL	$ 109.492.566,86

El valor para pagar en la presente Acta de Recibo final de obra es de CIENTO NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE. ($109.492.566,86).

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

JUAN MANUEL ANGARITA BAUTISTA
CONTRATISTA DE OBRA

SILVIA J. ESPINOSA CORREDOR
SUPERVISORA

LILIA ARACELY REYES CARCAJALINO
SUPERVISORA

A continuación: Anexo No. 1

FONDO DE BIENESTAR SOCIAL Y DE CAPACITACIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, COMO APOYO AL OBJETIVO DE CONSTRUIR SU FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DESDE EL FONDO DE BIENESTAR SOCIAL Y DE CAPACITACIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	
ACTA PARCIAL No. 2 Y FINAL	Fecha: 27/12/2023

			ACTA DE MODIFICACIÓN 1			ACUMULADO ANTERIOR		CANTIDAD PRESENTE ACTA		CANTIDAD POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	**PRELIMINARES**										
1.01	DEMOLICIÓN PISO EN CERÁMICA Y/O GRES	M2	539,7700	16.000,00	8.636.320,00	539,77	8.636.320,00	0	$ -	0	-
1.02	DEMOLICIÓN GUARDA ESCOBAS CERÁMICO	ML	315,74	10.000,00	3.157.400,00	315,74	3.157.400,00	0	$ -	0	-
1.03	DEMOLICIÓN ENCHAPE DE MUROS	M2	154,33	16.000,00	2.469.280,00	154,33	2.469.280,00	0	$ -	0	-
1.04	DESMONTE DE PUERTAS	UN	3,00	56.000,00	168.000,00	3,00	168.000,00	0	$ -	0	-
1.05	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE DIVISIÓN METÁLICA DE BAÑOS	M2	18,70	70.000,00	1.309.000,00	0	-	18,7	$ 1.309.000,00	0	-
1.06	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE DIVISIÓN DE OFICINAS	M2	20,00	56.000,00	1.120.000,00	0	-	20	$ 1.120.000,00	0	-
1.07	DESMONTE DE ESTRUCTURA DE CIELO RASO	M2	46,20	8.000,00	369.600,00	46,20	369.600,00	0	$ -	0	-
1.08	DESMONTE DE TEJA ASFÁLTICA	M2	15,30	18.000,00	275.400,00	15,30	275.400,00	0	$ -	0	-
1.09	DEMOLICIÓN MESÓN LAVAMANOS EN CONCRETO	M2	0,87	11.000,00	9.570,00	0,87	9.570,00	0	$ -	0	-
1.10	DESMONTE DE LAVAMANOS	UN	2,00	27.000,00	54.000,00	2,00	54.000,00	0	$ -	0	-
1.11	DEMOLICIÓN DE LAVATRAPEROS EN MAMPOSTERIA	M2	0,48	22.000,00	10.560,00	0,48	10.560,00	0	$ -	0	-
1.12	DESMONTE DE VENTANAS	M2	18,56	28.000,00	519.680,00	18,56	519.680,00	0	$ -	0	-
1.13	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE ORINALES	UN	3,00	56.000,00	168.000,00	0	-	3	$ 168.000,00	0	-
1.14	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE DIVISIÓN EN VIDRIO CON PUERTA	M2	66,40	70.000,00	4.648.000,00	0	-	66,4	$ 4.648.000,00	0	-
2	**ACABADOS**										
2.01	PAÑETE MURO IMPERMEABLE 1:5	M2	3,64	33.000,00	120.120,00	0	-	3,64	$ 120.120,00	0	-
2.02	IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO DE 3MM	M2	15,30	100.000,00	1.530.000,00	0	-	15,3	$ 1.530.000,00	0	-
2.03	PINTURA TIPO 1 LAVABLE PARA INTERIOR	M2	1.610,00	12.000,00	19.320.000,00	600,00	7.200.000,00	1010	$ 12.120.000,00	0	-

			ACTA DE MODIFICACIÓN 1			ACUMULADO ANTERIOR		CANTIDAD PRESENTE ACTA		CANTIDAD POR EJECUTAR	
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**V. UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
3	**PISOS Y ENCHAPES**										
3.01	ENCHAPE MURO (PARED CARÁMICA BLANCA 30X60 CM)	M2	154,33	110.000,00	16.976.300,00	103,61	11.397.100,00	50,72	$ 5.579.200,00	0	-
3.02	PISO GRES PORCELANICO ESMALTADO BLANCO 60X60 CM (TRÁFICO ALTO)	M2	497,00	127.000,00	63.119.000,00	433,23	55.020.210,00	63,77	$ 8.098.790,00	0	-
3.03	GUARDA ESCOBAS (PISO GRES PORCELANICO ESMALTADO BLANCO 60X60 CM)	ML	315,74	85.000,00	26.837.900,00	264,63	22.493.550,00	51,11	$ 4.344.350,00	0	-
3.04	MORTERO 1:4 DE NIVELACIÓN E=0,05	M2	43,00	38.000,00	1.634.000,00	43,00	1.634.000,00	0	$ -	0	-
4	**ADECUACIONES Y REPARACIONES HIDROSANITARIAS**			-							
4.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS TIPO PUSH ANTIVANDALICA (INCLUYE DESMONTE DE LA EXISTENTE)	UN	6,00	367.000,00	2.202.000,00	0	-	6	$ 2.202.000,00	0	-
4.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE TIPO PUSH ANTIVANDALICA PARA ORINAL (INCLUYE DESMONTE DE LA EXISTENTE)	UN	4,00	424.000,00	1.696.000,00	0	-	4	$ 1.696.000,00	0	-
4.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO	UN	4,00	36.000,00	144.000,00	0	-	4	$ 144.000,00	0	-
4.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA SANITARIO Y KIT DE INSTALACIÓN (ICLUYE DESMONTE DE LA EXISTENTE)	UN	8,00	167.000,00	1.336.000,00	0	-	8	$ 1.336.000,00	0	-
4.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA ANTIVÁNDALICA PARA DUCHA Y KIT DE INSTALACIÓN	UN	2,00	626.000,00	1.252.000,00	0	-	0	$ -	2	1.252.000,00
4.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO HIDRÁULICO 1/2"	UN	-	79.000,00	-	0	-	0	$ -	0	-
4.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIO 2" (INCLUYE SIFÓN)	UN	-	103.000,00	-	0	-	0	$ -	0	-
4.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIO LAVAMANOS 2"	UN	-	92.000,00	-	0	-	0	$ -	0	-
4.09	INSTALACIÓN DE LAVAMANOS	UN	2,00	25.000,00	50.000,00	0	-	2	$ 50.000,00	0	-
4.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA EN PVC 3x2	UN	-	13.000,00	-	0	-	0	$ -	0	-
4.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVA TRAPEROS EN POLÍMERO COLADO (0,40x0,35m)	UN	1,00	329.000,00	329.000,00	0	-	1	$ 329.000,00	0	-

			ACTA DE MODIFICACIÓN 1			ACUMULADO ANTERIOR		CANTIDAD PRESENTE ACTA		CANTIDAD POR EJECUTAR	
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**V. UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
5	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**										
5.01	SALIDA PARA LUMINARIAS	UN	-	173.000,00	-	0	-	0	$ -	0	-
5.02	SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTABLE DOBLE INCLUYE APAGADOR DE LUJO	UN	-	195.000,00	-	0	-	0	$ -	0	-
5.03	SALIDA DE TOMA CORRIENTE CON 3N 12AWG/THHN/Cu EN TUBERÍA PVC 1/2 Y TOMACORRIENTE DE LUJO	UN	-	180.000,00	-	0	-	0	$ -	0	-
5.04	SUMINISTRO E INTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO INVERTER ON OFF 18000 BTU 220V BLANCO MMT 18C	UN	-	2.281.000,00	-	0	-	0	$ -	0	-
6	**CUBIERTA**										
6.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC	M2	46,20	128.000,00	5.913.600,00	35,00	4.480.000,00	11,2	$ 1.433.600,00	0	-
7	**MOBILIARIO**										
7.01	MUEBLE TIPO ALACENA FORRADO CON ENTREPAÑOS PARA AREA DE NEVERA EN MELANINA RH DE 15MM CONFORMADA DE DOS CUERPOS, PARTE SUPERIOR CON PUERTA SENCILLA Y ESPACIO PARA CALENTADOR DIMENSIONES 1,10 X 0,60 X 0,5 CUERPO INFERIOR CON ESPACIO PARA NEVERA DIMENSIONES 1,10 X 0,9 X 0,5	UN	1,00	2.782.000,00	2.782.000,00	0	-	1	$ 2.782.000,00	0	-
7.02	ARCHIVADOR VERTICAL EN ESTRUCTURA METÁLICA CON PUERTA EN MADERA EN MELAMINA RH 15MM DE ESPESOR CON ENTREPAÑOS DE 0,50 X 0,60 X 1,35	UN	-	1.410.000,00	-	0	-	0	$ -	0	-
7.03	ARCHIVADOR VERTICAL EN ESTRUCTURA METÁLICA CON PUERTA DE MADERA EN MELAMINA RH 15MM DE ESPESOR CON ENTREPAÑOS DE 0,50 X 0,6 X 2	UN	-	2.060.000,00	-	0	-	0	$ -	0	-
7.04	MOBILIARIO PARA LAVAMANOS DE MADERA EN MALEMINA RH 15MM DE ESPESOR CON ENTREPAÑOS Y PUERTAS 0,60 X 0,78 X 2,32	UN	1,00	3.948.000,00	3.948.000,00	0	-	1	$ 3.948.000,00	0	-
7.05	MOBILIARIO PARA LAVAMANOS DE MADERA EN MELAMINA RH 15MM DE ESPESOR CON ENTREPAÑOS Y PUERTAS 0,60 X 0,78 X 1,42	UN	1,00	2.498.000,00	2.498.000,00	0	-	1	$ 2.498.000,00	0	-
7.06	MOBILIARIO PARA LAVAMANOS DE MADERA EN MELAMINA RH 15MM DE ESPESOR CON ENTREPAÑOS Y PUERTAS 0,60 X 0,78 X 1,21	UN	1,00	2.098.000,00	2.098.000,00	0	-	1	$ 2.098.000,00	0	-
7.07	MOBILIARIO PARA LAVAMANOS DE MADERA EN MELAMINA RH 15MM DE ESPESOR CON ENTREPAÑOS Y PUERTAS 0,60 X 0,78 X 1,0	UN	1,00	1.698.000,00	1.698.000,00	0	-	1	$ 1.698.000,00	0	-
7.08	TAPA SUPERIOR PARA VENTANA EXISTENTE EN MELAMINA RH DE 15MM COLOR A ELECCIÓN DEL CLIENTE 0,86 X 2 INCLUYE MARCO	UN	1,00	343.000,00	343.000,00	0	-	1	$ 343.000,00	0	-
7.09	ESCRITORIO EXTENSIBLE EN MELAMINA (78,9 X 1,40 X 0,50)	UN	1,00	551.000,00	551.000,00	0	-	1	$ 551.000,00	0	-

			ACTA DE MODIFICACIÓN 1			ACUMULADO ANTERIOR		CANTIDAD PRESENTE ACTA		CANTIDAD POR EJECUTAR	
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**V. UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
8	**ESTRUCTURA EN CONCRETO**			-			-	0	$ -	0	-
8.01	MURO EN BLOQUE No. 5 PARA CUARTO DE DUCHAS	M2	-	74.000,00	-	0	-	0	$ -	0	-
9	**OTROS**			-			-	0	$ -	0	-
9.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA PARA BAÑOS CAL. 20	M2	8,60	369.000,00	3.173.400,00	0	-	8,6	$ 3.173.400,00	0	-
9.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN ALUMINIO CON VIDRIO OPACO PARA ENTRADA A UNIDADES SANITARIAS (0,9X2,10) INCLUYE BISAGRAS Y CHAPA	UN	2,00	855.000,00	1.710.000,00	0	-	2	$ 1.710.000,00	0	-
9.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA TIPO HOLANDESA EN ALUMINIO CON VIDRIO (0,9 X 2,10) (INCLUYE BISAGRAS Y CHAPA)	UN	1,00	905.000,00	905.000,00	0	-	1	$ 905.000,00	0	-
9.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISORIOS METÁLICOS DE ORINALES (ACERO 430 CALIBRE 20) 1 X 0,50 M	UN	2,00	722.100,00	1.444.200,00	0	-	2	$ 1.444.200,00	0	-
9.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA TIPO CORREDERA COMPUESTA DE DOS CUERPOS UNO FIJO Y OTRO MÓVIL CON RODAMIENTOS IMPORTADOS DOBLE, EMPAQUES, FELPAS, MANIJA Y ACCESORIO DE FIJACIÓN EN ACERO INOXIDABLE VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 6MM CON SILICONA DE SELLAMIENTO DE 1,26 X 1,8	UN	1,00	2.374.000,00	2.374.000,00	0	-	1	$ 2.374.000,00	0	-
9.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO BISELADO DE 0,60 X 1,20 M E=3MM DE BAÑO CON CHAZO Y TORNILLO DILATADOR	UN	5,00	562.000,00	2.810.000,00	0	-	5	$ 2.810.000,00	0	-
9.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE	UN	4,00	338.000,00	1.352.000,00	0	-	4	$ 1.352.000,00	0	-
9.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL Y VIDRIO 3MM (0,99 X 1,10M)	UN		452.000,00	-	0	-	0	$ -	0	-
9.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL Y VIDRIO 3MM (0,99 X 1,10M)	UN		446.000,00	-	0	-	0	$ -	0	-
9.10	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE INCLUYE ESCOMBRERA	M3	28,70	44.000,00	1.262.800,00	28,70	1.262.800,00	0	$ -	0	-
9.11	ASEO GENERAL	M2	539,77	2.500,00	1.349.425,00	0	-	539,77	$ 1.349.425,00	0	-

Fondo de Bienestar Social y de Capacitación de la Contraloría General del Departamento Norte de Santander

Nit. 900.003.576-9

			ACTA DE MODIFICACIÓN 1			ACUMULADO ANTERIOR		CANTIDAD PRESENTE ACTA		CANTIDAD POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	ITEMS NO PREVISTOS						-	0	$ -	0	-
NP-1.15	DESMONTE DIVISIÓN DE OFICINAS	M2	85,40	25.254,00	2.156.691,60	85,40	2.156.691,60	0	$ -	0	-
NP-4.12	SUM. E INST. DE LAVAMANOS BAÑO OFICINA CONTRALOR, INCLUYE MUEBLE	UN	1,00	740.000,00	740.000,00	0	-	1	$ 740.000,00	0	-
NP-5.05	ACOMETIDA EN CABLE 3#6+1#6+1#8 EN TUBERÍA CCH40 DE 11/2"	ML	45,00	105.000,00	4.725.000,00	45,00	4.725.000,00	0	$ -	0	-
NP-5.06	TABLEROS DE 18 CIRCUITOS TRIFÁSICO	UN	2,00	1.800.000,00	3.600.000,00	2,00	3.600.000,00	0	$ -	0	-
NP-5.07	SUM. E INST. DE ACOMETIDA EN ALAMBRE 3 No. 12 EN TUBERÍA DE PVC ½"	ML	711,00	18.725,40	13.313.759,40	711,00	13.313.759,40	0	$ -	0	-
NP-5.08	SUM. E INST. DE SALIDA DE TOMACORRIENTE 120 V EN AC (CORRIENTE ALTERNA) POLO A TIERRA	UN	91,00	44.485,01	4.048.135,82	91,00	4.048.135,82	0	$ -	0	-
NP-5.09	SUM. E INST. DE SALIDA DE TOMACORRIENTE 120 V – REGULADO CON POLO A TIERRA	UN	79,00	58.831,58	4.647.694,82	79,00	4.647.694,82	0	$ -	0	-
NP-5.10	SUM. E INST. DE BAY PASS PARA LA UPS	UN	1,00	2.748.904,00	2.748.904,00	1,00	2.748.904,00	0	$ -	0	-
NP-5.11	TOTALIZADOR DE 3X5 AMPERIOS	UN	1,00	322.592,00	322.592,00	1,00	322.592,00	0	$ -	0	-
NP-5.12	SUM. E INSTALACIÓN LÁMPARAS	UN	5,00	349.376,00	1.746.880,00	0	-	5	$ 1.746.880,00	0	-
NP-5.13	SUMINISTRO E INST. DE MOVIMIENTO INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO	UN	5,00	114.340,46	571.702,30	0	-	5	$ 571.702,30	0	-
NP-5.14	SUM. E INST. LÁMPARA LED 10W INCLUYE SALIDA ELECTRICA	UN	1,00	85.000,00	85.000,00	0	-	1	$ 85.000,00	0	-
NP-2.04	PINTURA EN BARNIZ CUBIERTA EN MACHIMBRE TERRAZA	M2	15,30	54.536,00	834.400,80	0	-	15,3	$ 834.400,80	0	-
NP-3.04	ENCHAPE PISO PARA BAÑOS	M2	47,00	90.852,00	4.270.044,00	0	-	47	$ 4.270.044,00	0	-
NP-3.05	SIFÓN	UN	1,00	70.000,00	70.000,00	0	-	1	$ 70.000,00	0	-
NP-9.13	SUM. E INSTALACIÓN VENTANAS EN ALUMINIO	M2	18,56	432.840,00	8.033.510,40	18,56	8.033.510,40	0	$ -	0	-
NP-4.12	SUM. E INST. DE LLAVES DE PASO	UN	3,00	35.000,00	105.000,00	3,00	105.000,00	0	$ -	0	-
		COSTO DIRECTO			**247.692.870,14**		**162.858.758,04**		**83.582.112,10**		**$ 1.252.000,00**
		ADMINISTRACIÓN 25%			61.923.217,53		40.714.689,50		20.895.528,03		313000
		IMPREVISTOS 1%			2.476.928,70		1.628.587,56		835.821,12		12520
		UTILIDAD 5%			12.384.643,51		8.142.937,90		4.179.105,61		62600
		TOTAL			**324.477.660,00**		**213.344.973,00**		**109.492.566,86**		**$ 1.640.120,00**

JUAN MANUEL ANGARITA BAUTISTA
CONTRATISTA

LILIA ARACELY REYES CARVAJALINO
SUPERVISOR

SILVIA JULIANA ESPINOSA CORREDOR
SUPERVISOR