CIUDAD Y FECHA	DUITAMA, 29 DE DICIEMBRE DE 2023
TIPO Y No. DEL CONTRATO O CONVENIO	CONTRATO DE CONSULTORIA No. CCC-20230004
OBJETO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA REALIZAR OBRAS DE MITIGACION DE DESLIZAMIENTOS UBICADOS EN: LA URBANIZACION MIRADOR DE LA ESPERANZA, EL SECTOR LA FUENTE Y QUEBRADA DE BECERRAS KILIMETRO 4 DEL MUNICIPIO DE DUITAMA
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATISTA	SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA GEOTECNICA Y CONSTRUCCION LTDA
NIT	826002633-8
REPRESENTANTE LEGAL	PEDRO ANTONIO IBAÑEZ GOMEZ
C.C. No.	9.525.199 de Sogamoso
NOMBRE DEL SUPERVISOR	OCTAVIANO SALCEDO RODRIGUEZ, Profesional Universitario secretaria de Infraestructura

DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS FRENTE A LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

ASPECTOS TECNICOS:

Con el presente informe se deja constancia que el contratista cumple con el 100 % del total del contrato y cumplió con el 100% de los aspectos técnicos pactados en el Contrato de Consultoría para el avance de la Acta final

ASPECTOS FINANCIEROS:

Con el presente informe se cancelará $28.021.644 acta final, en la cual se evidencia el cumplimiento del 100 %, del objeto del ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA REALIZAR OBRAS DE MITIGACION DE DESLIZAMIENTOS UBICADOS EN: LA URBANIZACION MIRADOR DE LA ESPERANZA, EL SECTOR LA FUENTE Y QUEBRADA DE BECERRAS KILIMETRO 4 DEL MUNICIPIO DE DUITAMA. Así:

- ACTA PARCIAL 1 de fecha 4 de diciembre de 2023 por un monto de $ 37.362.192.00 m/l.
- ACTA PARCIAL 2 de fecha 13 de diciembre de 2023 por un monto de $ 28.021.644.00 m/l.
- ACTA FINAL de fecha 29 de diciembre de 2023 por un monto de $ 28.021.644.00 m/l.
- Para un valor por ejecutar de $ 0

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:

Para el cumplimiento de contrato cuyo objeto es "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA REALIZAR OBRAS DE MITIGACION DE DESLIZAMIENTOS UBICADOS EN: LA URBANIZACION MIRADOR DE LA ESPERANZA, EL SECTOR LA FUENTE Y QUEBRADA DE BECERRAS KILIMETRO 4 DEL MUNICIPIO DE DUITAMA". Se realizaron supervisiones constantes sobre las obligaciones pactadas para verificar el avance y cumplimiento de las mismas, y del objeto para lo cual se contrató.

Las obligaciones y actividades se desarrollaron de acuerdo a los parámetros convenidos; a la fecha no se ha presentado ninguna situación que altere o modifique la actividad contractual.

ASPECTOS RELEVANTES

- Para el pago final se presenta informe de actividades con fecha 29 de diciembre del 2023 firmada por el contratista.

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Fecha:	17-10-2023	18-10-2023	20-10-2023
Cargo:	Secretaria General	Secretaria General	Alcalde Municipal
Nombre:	Ángela Patricia García Cortés	Ángela Patricia García Cortés	Hernel David Ortega Gómez
Firma:			

OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y/ O SUGERENCIAS

_____

_____

DOCUMENTOS ANEXOS: *No aplica.*

NOMBRE: OCTAVIANO SALCEDO RODRIGUEZ
C.C 7.218.030 DE DUITAMA
SUPERVISOR

Nota: Todos los informes originales presentados por los supervisores e interventores deberán reposar en la carpeta contractual respectiva.

Sogamoso, 29 de diciembre de 2.023

Ingeniero
OCTAVIANO SALCEDO RODRIGUEZ
Supervisor contrato de consultoría
Municipio de Duitama

ASUNTO: *ENTREGA DE INFORME FINAL RESULTADOS - CONTRATO DE CONSULTORIA No. CCC-20230004.*

Respetado Ingeniero:

Con un cordial saludo, me permito hacer entrega del informe final de los resultados del contrato de consultoría del asunto, en dos (2.0) copias impresas y dos (2.0) copias magnéticas, con todos los componentes establecidos en el alcance de la consultoría de los estudios y diseños; cuyo objeto corresponde a "*Los estudios y diseños para realizar obras de mitigación de deslizamientos ubicados en: la Urbanización Mirador de la Esperanza, el Sector la Fuente y Quebrada de Becerras kilómetro 4 Vía Charalá del municipio de Duitama*".

Agradeciendo de antemano su atención y gestión respectiva,

Atentamente,

Ing. PEDRO ANTONIO IBÁÑEZ GÓMEZ
Gerente y Representante Legal

AVENIDA SAN MARTÍN (TRANSVERSAL 17) N° 20 - 21 Celulares: 3133846468 - 3125139693
e-mail: siserinco@gmail.com - admonsiserinco@gmail.com
SOGAMOSO - COLOMBIA