INFORME SEMANAL DE OBRA No 53

CONTRATO DE OBRA 323 del 29 de diciembre de 2022

CONTRATISTA OBRA: **CONSORCIO OBRAS JUDICIALES**
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: **CONSORCIO INTER VALLEDUPAR 2022**

ACTIVIDADES REALIZADAS

Sábado 06 de enero de 2024

- Bombeo mecánico de excavaciones.
- Armado de acero para viga 111S, 112S, 115S, 116S, 117S, 137S, 138S, 139S, 141S; losa de entrepiso en ejes C-E/3-5; columnas B-3, C-3.

Domingo 07 de enero de 2024

- En este día no se realizaron actividades en el área de construcción.

Lunes 08 de enero de 2024

- En este día no se realizaron actividades en el área de construcción por ser día feriado.

Martes 09 de enero de 2024

- Bombeo mecánico de excavaciones.
- Armado de acero para losa de entrepiso en ejes C-E/3-5.

Miércoles 10 de enero de 2024

- Bombeo mecánico de excavaciones.
- Fundición de losa de entrepiso en ejes C-E/3-5.

Jueves 11 de enero de 2024

- Bombeo mecánico de excavaciones.
- Armado de acero muros M-2, M-3, M-4, M-5, M-6.
- Replanteo con comisión topográfica de ejes perimetrales a nivel de semisótano.

Viernes 12 de enero de 2024

- Bombeo mecánico de excavaciones.
- Encofrado para muros M-2, M-3, M-4, M-5, M-6; columna C-3, D-3.

- Demolición de caisson sobre eje 5.
- Se realizó Reunión Comité Técnico y Comité de Obra No. 51 con Consorcio Obras Judiciales – Consorcio Interventoría 2022 - Rama Judicial CSJ virtual

PERSONAL EN OBRA DEL PROYECTO

Contratista: CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
Director de obra – Ferney Peña.
Arq. Residente de obra. – Juan Velazco.
Ing. Residente de obra. – Emel Larios.
Residente Ambiental – Mabely Toncel Gómez
Residente SST – Luz Damaris Salcedo – Milson Castilla.
Maestro – Rafael Moreno
Tecnólogo en dibujo – Ing. Felipe Antonio Muñoz
Aux Administrativa – Wendy Quiroz.
Operativos: 14 Personas

Interventoría: CONSORCIO INTER VALLEDUPAR 2022
Director interventoría – Ing. Alba Consuelo Ávila Heredia
Residente de Interventoría – Alejandro Gómez Rodríguez
Residente de Interventoría – Jorge Sierra
Inspector de Interventoría - Miguel Ángel Algarín - Jhon Montenegro
Residente de Interventoría SST - Emiro Avendaño - Lindy Rubiano
Residente ambiental – Ing. Karol Castañeda

Vigilancia: Security Force SAS
Celador día - 1
Celador noche – 1

Topografía: JER SAS
Equipo de topografía – 1
Equipo de topografía aux. – 1

AVANCE DEL PROYECTO

ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS		
ACTIVIDAD	**PROGRAMADO SEMANA**	**EJECUTADO SEMANA**
CIMENTACION	86.91%	98.82%
SOTANO	67.92%	63,81%
SEMISOTANO	51.65%	65.74%

CLIMA

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
SOLEADO						x	x	x	x	x	x	x																			
NORMAL																															
NUBLADO																															
LLOVIZNA																															
LLUVIOSO																															

Nota:

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Los rendimientos se vieron afectados por los ausentismos del personal de obra durante el inicio de año.

REGISTRO FOTOGRÀFICO





Fundicion de losa de entrepiso / Demolicion de caisson





Armado de acero para columnas - muros.



Encofrado para columnas / muros.