INFORME SEMANAL DE OBRA No 54

CONTRATO DE OBRA 323 del 29 de diciembre de 2022

CONTRATISTA OBRA: **CONSORCIO OBRAS JUDICIALES**
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: **CONSORCIO INTER VALLEDUPAR 2022**

ACTIVIDADES REALIZADAS

Sábado 13 de enero de 2024

- Bombeo mecánico de excavaciones.
- Encofrado para muros M-2, M-3, M-4, M-5, M-6; columna C-3, D-3 en semisótano (N-1.57).
- Demolición de caisson eje 5 E-F.

Domingo 14 de enero de 2024

- En este día no se realizaron actividades en el área de construcción.

Lunes 15 de enero de 2024

- Encofrado para muros M-2, M-3, M-4, M-5, M-6; columna C-3, D-3 en semisótano (N-1.57).
- Demolición de caisson eje 5 E-F.

Martes 16 de enero de 2024

- Desencofrado de placa semisótano.
- Encofrado para muros M-2, M-3, M-4, M-6 en semisótano (N-1.57).
- Fundición de muros M-5, columna C-3, D-3 en semisótano (N-1.57); muros de contención sobre eje 5 sótano (N-4.99).
- Armado de acero muros de contención sobre eje 5 A-B (N-1.57).

Miércoles 17 de enero de 2024

- Desencofrado de placa semisótano.
- Encofrado para muros M-2, M-3, M-4, M-6 en semisótano (N-1.57).
- Desencofrado de muro M-5, columna C-3, D-3 en semisótano (N-1.57), muros de contención sobre eje 5 sótano(N-4.99).
- Armado de acero muros de contención sobre eje 1 A-B (N-1.57).

Jueves 18 de enero de 2024

- Levantamiento de medidas en cuarto de evidencias de la fiscalía para revisión del componente eléctrico del proyecto.
- Armado de acero para muros de contención a nivel de semisótano sobre eje 5 entre ejes C-E (N-1.57).
- Encofrado para muros M-2, M-3, M-4, M-6 (N-1.57).

Viernes 19 de enero de 2024

- Excavación mecánica para zapara Z-5 eje D.
- Armado de acero para muros de contención a nivel de semisótano (N-1.57), sobre eje 5 entre ejes C-E; sobre eje F entre 3-4.
- Instalación de tecdren sobre eje 1 entre ejes E-F.
- Fundición de muros M-2, M-3, M-4, M-6 en semisótano (N-1.57) en concreto de 6.000 psi.
- Se realizó Reunión Comité Técnico y Comité de Obra No. 52 con Consorcio Obras Judiciales – Consorcio Interventoría 2022 - Rama Judicial CSJ virtual

PERSONAL EN OBRA DEL PROYECTO

Contratista: CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
Director de obra – Ferney Peña.
Arq. Residente de obra. – Juan Velazco.
Ing. Residente de obra. – Emel Larios.
Residente Ambiental – Mabely Toncel Gómez
Residente SST – Luz Damaris Salcedo – Milson Castilla.
Maestro – Rafael Moreno
Tecnólogo en dibujo – Daniel Ciprian
Aux Administrativa – Wendy Quiroz.
Operativos: 24 Personas

Interventoría: CONSORCIO INTER VALLEDUPAR 2022
Director interventoría – Ing. Alba Consuelo Ávila Heredia
Residente de Interventoría – Alejandro Gómez Rodríguez
Residente de Interventoría – Jorge Sierra
Inspector de Interventoría - Miguel Ángel Algarín - Jhon Montenegro
Residente de Interventoría SST - Emiro Avendaño - Lindy Rubiano
Residente ambiental – Ing. Karol Castañeda

Vigilancia: Security Force SAS
Celador día - 1
Celador noche – 1

Topografía: JER SAS
Equipo de topografía – 1
Equipo de topografía aux. – 1

AVANCE DEL PROYECTO

ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS		
ACTIVIDAD	**PROGRAMADO SEMANA**	**EJECUTADO SEMANA**
CIMENTACION	89.09%	98.82%
SOTANO	68.65%	63,81%
SEMISOTANO	57.12%	68.52%

CLIMA

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
SOLEADO													x	x	x	x	x	x	x												
NORMAL																															
NUBLADO																															
LLOVIZNA																															
LLUVIOSO																															

Nota:

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se continúa con la fundición de elementos verticales a nivel de semisótano para dar paso a la losa de entrepiso nivel 1.

REGISTRO FOTOGRÀFICO





Armado de acero para muros en semisótano / Excavacion mecanica para zapata.




Fundicion de columnas de semisótano / Instalacion de tecdren




Encofrado para muros semisótano / Fundicion de muros semisótano.