INFORME SEMANAL DE OBRA No 55

CONTRATO DE OBRA 323 del 29 de diciembre de 2022

CONTRATISTA OBRA: **CONSORCIO OBRAS JUDICIALES**
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: **CONSORCIO INTER VALLEDUPAR 2022**

ACTIVIDADES REALIZADAS

Sábado 20 de enero de 2024

- Excavación mecánica para zapata Z-5 eje D.
- Encofrado para muros de contención sobre eje 1 5 entre ejes A-C (N-1.57).
- Instalación de tecdren sobre eje 1 entre ejes E-F.

Domingo 21 de enero de 2024

- En este día no se realizaron actividades en el área de construcción.

Lunes 22 de enero de 2024

- Excavación mecánica para zapata Z-5 eje D.
- Encofrado para muros de contención sobre eje 1 5 entre ejes A-C; foso de ascensores públicos semisótano (N-1.57).
- Instalación de tecdren sobre eje 1 entre ejes E-F.

Martes 23 de enero de 2024

- Bombeo mecánico de excavaciones.
- Excavación manual para zapata Z-5 eje D.
- Finaliza encofrado para muros de contención sobre eje 1 5 entre ejes A-C; foso de ascensores públicos semisótano (N-1.57).
- Fundición de muros de contención sobre eje 1 5 entre ejes A-C; foso de ascensores públicos semisótano en concreto de 4.000 psi (N-1.57).

Miércoles 24 de enero de 2024

- Desencofrado - curado de muros de contención sobre eje 1 5 entre ejes A-C; foso de ascensores públicos semisótano (N-1.57).
- Bombeo mecánico de excavaciones.
- Excavación manual para zapata Z-5 eje D.
- Encofrado de muro de contención sobre eje F entre ejes 4-5 (N-1.57).

Jueves 25 de enero de 2024

- Bombeo mecánico de excavaciones.
- Excavación manual para viga 011 eje D.
- Armado de acero para columnas F-1, F-2 (N-1.57).
- Encofrado de columnas D'-3', D''-3', E-1; muros de contención sobre eje F entre ejes 3-4 (N-1.57).

Viernes 26 de enero de 2024

- Bombeo mecánico de excavaciones.
- Excavación manual para viga 011 eje D.
- Fundición de columnas D'-3', D''-3' en concreto de 4.000 psi, columna E-1 en concreto de 6.000 psi; muros de contención sobre eje F entre ejes 3-5 en concreto de 4.000 psi (N-1.57).
- Armado de encofrado horizontal para losa de entrepiso (N+1.85) entre ejes 1-5/A-B.
- Se realizó Reunión Comité Técnico y Comité de Obra No. 52 con Consorcio Obras Judiciales – Consorcio Interventoría 2022 - Rama Judicial CSJ virtual

PERSONAL EN OBRA DEL PROYECTO

Contratista: CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
Director de obra – Ferney Peña.
Arq. Residente de obra. – Juan Velazco.
Ing. Residente de obra. – Emel Larios.
Residente Ambiental – Mabely Toncel Gómez
Residente SST – Luz Damaris Salcedo – Milson Castilla.
Maestro – Rafael Moreno
Tecnólogo en dibujo – Daniel Ciprian
Aux Administrativa – Wendy Quiroz.
Operativos: 24 Personas

Interventoría: CONSORCIO INTER VALLEDUPAR 2022
Director interventoría – Ing. Alba Consuelo Ávila Heredia
Residente de Interventoría – Alejandro Gómez Rodríguez
Residente de Interventoría – Jorge Sierra
Inspector de Interventoría - Miguel Ángel Algarín - Jhon Montenegro
Residente de Interventoría SST - Emiro Avendaño - Lindy Rubiano
Residente ambiental – Ing. Karol Castañeda

Vigilancia: Security Force SAS
Celador día - 1
Celador noche – 1

Topografía: JER SAS
Equipo de topografía – 1
Equipo de topografía aux. – 1

AVANCE DEL PROYECTO

ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS		
ACTIVIDAD	**PROGRAMADO SEMANA**	**EJECUTADO SEMANA**
CIMENTACION	91.26%	99.63%
SOTANO	69.38%	63,81%
SEMISOTANO	62.98%	71.29%

CLIMA

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
SOLEADO																				x	x	x	x	x	x	x					
NORMAL																															
NUBLADO																															
LLOVIZNA																															
LLUVIOSO																															

Nota:

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Los procesos de definición de vanos para ventilación del semisótano sobre el eje 5 y demoras en los permisos para podas de elementos arbóreos han generado retrasos en el avance de obra de fundición de elementos estructurales.

REGISTRO FOTOGRÀFICO





Excavacion manual para zapata. / Encofrado para losa de piso 1.




Encofrado para muros semisótano / Fundicion de columnas de semisótano




Fundicion de muros semisótano / Fundicion de muros semisótano.