INFORME SEMANAL DE OBRA No 56

CONTRATO DE OBRA 323 del 29 de diciembre de 2022

CONTRATISTA OBRA: **CONSORCIO OBRAS JUDICIALES**
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: **CONSORCIO INTER VALLEDUPAR 2022**

ACTIVIDADES REALIZADAS

Sábado 27 de enero de 2024

- Armado de encofrado horizontal para losa de entrepiso (N+1.85) entre ejes 1-5/A-B.
- Desencofrado - curado de columnas D'-3', D''-3', E-1, muros de contención (N-1.57).
- Inicia encofrado de columnas F-1, F-2 (N-1.57).

Domingo 28 de enero de 2024

- En este día no se realizaron actividades en el área de construcción.

Lunes 29 de enero de 2024

- Descargue de acero para losa de entrepiso piso 1 (N+1,85).
- Armado de encofrado horizontal para losa de entrepiso (N+1.85) entre ejes 1-5/A-C.
- Finaliza encofrado de columnas F-1, F-2 (N-1.57).

Martes 30 de enero de 2024

- Bombeo mecánico de excavaciones.
- Excavación manual para viga 011 eje D.
- Inicia ajuste de aceros para ubicación de vanos de ventilación sobre muro de contención en eje 5 (N-1.57).
- Armado de encofrado horizontal y nivelación para losa de entrepiso (N+1.85) entre ejes 1-5/A-C.
- Fundición de columnas F-1, F-2 (N-1.57) en concreto de 6.000 psi.

Miércoles 31 de enero de 2024

- Desencofrado y curado de columnas F-1, F-2 (N-1.57)
- Bombeo mecánico de excavaciones.
- Excavación manual para viga 011 eje D.

- Armado de encofrado horizontal y nivelación para losa de entrepiso (N+1.85) entre ejes 1-5/A-C.
- Encofrado de muros de contención en eje 5 (D-F) y eje F (2-3) (N-1.57).
- Armado de acero para muro de contención en eje F entre ejes 1 y 2 (N-1.57).

PERSONAL EN OBRA DEL PROYECTO

Contratista: CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
Director de obra – Ferney Peña.
Arq. Residente de obra. – Juan Velazco.
Ing. Residente de obra. – Emel Larios.
Residente Ambiental – Mabely Toncel Gómez
Residente SST – Luz Damaris Salcedo – Milson Castilla.
Maestro – Rafael Moreno
Tecnólogo en dibujo – Daniel Ciprian
Aux Administrativa – Wendy Quiroz.
Operativos: 24 Personas

Interventoría: CONSORCIO INTER VALLEDUPAR 2022
Director interventoría – Ing. Alba Consuelo Ávila Heredia
Arq. Residente de Interventoría – Alejandro Gómez Rodríguez
Ing. Residente de Interventoría – Jorge Sierra
Inspector de Interventoría - Miguel Ángel Algarín - Carlos Sierra
Residente de Interventoría SST - Emiro Avendaño - Laura Figeroa
Residente ambiental – Ing. Karol Castañeda

Vigilancia: Security Force SAS
Celador día - 1
Celador noche – 1

Topografía: JER SAS
Equipo de topografía – 1
Equipo de topografía aux. – 1

AVANCE DEL PROYECTO

ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS		
ACTIVIDAD	**PROGRAMADO SEMANA**	**EJECUTADO SEMANA**
CIMENTACION	92.35%	99.63%
SOTANO	69.67%	63,81%
SEMISOTANO	69.50%	74.87%

CLIMA

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
SOLEADO																											x	x	x	x	x
NORMAL																															
NUBLADO																															
LLOVIZNA																															
LLUVIOSO																															

Nota:

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

REGISTRO FOTOGRÀFICO





Encofrado para losa de piso 1 / Descargue de acero para losa de piso 1.





Excavacion manual viga de cimentacion / Encofrado de muros de contencion en semisótano




Fundicion de columnas en semisótano / Fundicion de muros de contencion en semisótano.