TABLA DE CONTENIDO

Pág.

1. CONDICIONES DEL CONTRATO 2

2. OBJETO DEL CONTRATO 2

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 2

4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 3

5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. 3

6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 4

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato: 23000893 H4 de 2023
Nombre del Contratista: ARQUITECTURA, CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS S.A.S. Periodo informe: 05 de septiembre al 20 de noviembre de 2023
Nombre de Supervisor: Hernando de la Hoz Pertuz
Nombre del Interventor: NO APLICA
Área perteneciente: Infraestructura

2. OBJETO DEL CONTRATO

33300C1389 REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL SITIO DE ALMACENAMIENTO DE ACTIVOS DEL AEROPUERTO DE RIOHACHA.

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

De conformidad a lo establecido en las especificaciones técnicas de las actividades a ejecutar se han realizado a la fecha los trabajos siguientes:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	ACTA No. 1	
			CANT.	VALOR
1.1	Trazado, localización y replanteo	m2	40.00	$ 30,386
1.2	Demolición plantilla de concreto. (Incluye retiro)	m2	40.00	$ 1,434,840.00
1.3	Relleno en material seleccionado de la excavación	m3	7.50	$ 123,047.10
1.4	Plantilla en concreto de 3000 PSI, e=0.1m	m2	40.00	$ 2,125,200
1.5	Pasante en muro para acometida. Incluye resane	und	2.00	$ 114,114
1.6	Excavación manual de 0 a 1.20 m. (Incluye retiro)	m3	4.50	$ 192,364
1.7	Excavación manual para cimientos y vigas de amarre	ml	30.00	$ 103,950
1.8	Relleno en material seleccionado e=0.15m	m3	7.50	$ 533,362.50
1.9	Sub- base en suelo cemento e=0.1m, 1:15.	m2	40.00	$ 1,062,864.00
1.10	Solado en contrato de 1500 psi , (Para zapatas y vigas de amarre)	m2	18.00	$ 363,825.00
1.11	Zapata en concreto de 3000 psi de 0.8m x 0.8m x 0.3m. Incluye acero de refuerzo	m3	1.15	$ 720,688.32
1.12	Pedestal en concreto 3000 PSI, reforzado 4 Ø1/2" y estribos Ø3/8" A/C. 0.20 mts secc: (0.40 X 0.40) mts.	ml	4.20	$ 325,364
1.13	Columna en concreto 3000 PSI, REF 4Ø1/4" 60000 PSI, Estribo Ø3/8" A/C.12 mts: (.25 X .25) mts.	ml	24.00	$ 1,956,240.00
1.14	Viga de cimiento en concreto 3000 PSI, REF, 4Ø1/2" 60000PSI, ESTRIBO Ø3/8" 40000 PSI, A/C..15 MT SEC:(.25X.25) MTS.	ml	34.00	$ 2,628,285
1.15	Viga de amarre en concreto de 3000 PSI, REF. 4 Ø3/8" Estribos Ø1/4" A/C. 0.20 MTS Secc:(0.15 X 0.20) mts.	ml	28.00	$ 898,590
1.16	Viga culata en concreto 3000 PSI, REF. 4 Ø1/2" 60000 PSI, estribo Ø3/8" 40000 PSI, A/C 0.15 MTS Secc: (0.20 X 0.20) Mts	ml	18.00	$ 928,125
1.17	Levante de muro en bloque No. 5	m2	90.00	$ 4,229,280
1.18	Pañete impermeabilizado de muro en mampostería, mortero de pega 1:4	m2	180.00	$ 2,316,600
1.30	Suministro e instalación tuberia PVC S 2". Incluye accesorios	ml	25.00	$ 525,938

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	ACTA No. 1	
			CANT.	VALOR
1.40	Limpieza de obra	und	1.00	$ 990,000.00
1.41	Disposición final de residuos de construcción y demolición	m3	72.00	$ 1,839,024.00
1.42	Instalaciones y/o reparaciones eléctricas y/o mecánicas	HR	80.00	$ 900,000.00
1.43	Instalaciones y/o reparaciones hidráulicas y/o sanitarias	HR	80.00	$ 900,000.00
1.44	Instalaciones y/o reparaciones menores en edificaciones	HR	80.00	$ 900,000
VALOR TOTAL INCLUIDO AIU				**$ 26,142,086**
VALOR TOTAL SIN A.I.U (20%)				**$ 21,785,072**
ADMINISTRACIÓN (14%)				**$ 3,049,910**
IMPREVISTOS (2%)				**$ 435,701**
UTILIDAD (4%)				**$ 871,403**
IVA SOBRE UTILIDAD (19%)				**$ 165,567**
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO				**$ 26,307,653**

3.2. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

De las actividades descritas en el numeral 3.1, esta supervisión establece que el contratista realizó las actividades descritas.

3.3. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

El día 15 de noviembre, vía correo electrónico, se recibió el informe y anexos, donde se relacionan las actividades ejecutadas en el marco del presente proyecto.

4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

El informe presentado se encuentra acorde a lo establecido en el contrato y de acuerdo con las actividades realizadas por el contratista en el periodo del 05 de septiembre al 30 de octubre del año en curso.

5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

No se tiene observación alguna para las actividades del periodo reportado

5.1. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	NO
2	Tipo de riesgo	N/A
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	N/A
4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	N/A
5	¿Fue oportuna la mitigación?	N/A
OBSERVACIONES: No Aplica		

5.2. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

OBSERVACIONES: la contratista anexa al informe de actividades, las planillas de seguridad social de los meses en los que se ejecutaron las actividades.

5.3. PUBLICACION DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

OBSERVACIONES: No Aplica.

NÚMERO DE INFORME	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	NO
1	X	
2		

6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

6.1. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

PERIODO FACTURADO	CONCEPTO	VALOR	ACUMULADO	Porcentaje
05 de septiembre a 30 de octubre	Acta parcial No. 1	$26,307,653	$26,307,653	45.64%

6.2. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

No. de Informes	Periodo	Porcentaje
1	05 de septiembre a 20 de noviembre	45.64%
2		

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

NOMBRE SUPERVISOR:

HERNANDO CESAR DE LA HOZ PERTUZ, _____
IDENTIFICACIÓN: CC. 72.123.220

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



Visita de seguimiento 12 de septiembre – acopio de material de obra e inicio de preliminares.



Visita de seguimiento 09 de septiembre – levantamiento de muros, columnas y vigas de amarre.



Visita de seguimiento 10 de septiembre – levantamiento de muros, columnas y vigas de amarre.

Ítem: 1.1	**Descripción:** Trazado, localización y replanteo	
Cantidad contratada: 40	**Cantidad ejecutada:** 40	**% Avance:** 100%
ANTES:	*DURANTE:*	*DESPUÉS:*
		

Ítem: 1.2	**Descripción:** Demolición plantilla de concreto. (Incluye retiro)	
Cantidad contratada: 40	**Cantidad ejecutada:** 40	**% Avance:** 100%
ANTES:	*DURANTE:*	*DESPUÉS:*
		

Ítem: 1,3	**Descripción:** Relleno en material seleccionado de la excavación	
Cantidad contratada 7,5	**Cantidad ejecutada:** 7,5	**% Avance: 100%**
ANTES:	*DURANTE:*	*DESPUÉS:*
		

Ítem: 1.4	**Descripción** Plantilla en concreto de 3000 PSI, e=0.1m	
Cantidad contratada: 40	**Cantidad ejecutada:** 40	**% Avance:** 100%
ANTES:	*DURANTE:*	*DESPUÉS:*
		

Ítem: 1,6	**Descripción:** Excavación manual de 0 a 1.20 m. (Incluye retiro)	
Cantidad contratada: 4,5	**Cantidad ejecutada:** 4,5	**% Avance:** 100%
ANTES:	*DURANTE:*	*DESPUÉS:*
		

Ítem: 1,7	**Descripción:** Excavación manual para cimientos y vigas de amarre	
Cantidad contratada 30	**Cantidad ejecutada:** 30	**% Avance:** 100%
ANTES:	*DURANTE:*	*DESPUÉS:*
		

Ítem: 1,8	**Descripción:** Relleno en material seleccionado e=0.15m	
Cantidad contratada: 7,5	**Cantidad ejecutada:** 7,5	**% Avance:** 100%
ANTES:	*DURANTE:*	*DESPUÉS:*
		


Ítem1,9	**Descripción:** Sub- base en suelo cemento e=0.1m, 1:15.	
Cantidad contratada: 40	**Cantidad ejecutada:** 40	**% Avance:** 100%
ANTES:	*DURANTE:*	*DESPUÉS:*
"		

Ítem 1,10	**Descripción:** Solado en contrato de 1500 psi , (Para zapatas y vigas de amarre)	
Cantidad contratada: 18	**Cantidad ejecutada:** 18	**% Avance: 100%**
ANTES:	*DURANTE:*	*DESPUÉS:*
		

Ítem 1,11	**Descripción:** Zapata en concreto de 3000 psi de 0.8m x 0.8m x 0.3m. Incluye acero de refuerzo	
Cantidad contratada: 1,2	**Cantidad ejecutada:** 1,2	**% Avance:** 100%
ANTES:	*DURANTE:*	*DESPUÉS:*
		


Ítem 1,12	**Descripción:** Pedestal en concreto 3000 PSI, reforzado 4 Ø1/2" y estribos Ø3/8" A/C. 0.20 mts secc: (0.40 X 0.40) mts.	
Cantidad contratada: 4,2	**Cantidad ejecutada:** 4,2	**% Avance:** 100%
ANTES:	*DURANTE:*	*DESPUÉS:*
		

Ítem 1,14	**Descripción:** Viga de cimiento en concreto 3000 PSI, REF, 4Ø1/2" 60000PSI, ESTRIBO Ø3/8" 40000 PSI, A/C..15 MT SEC:(.25X.25) MTS.	
Cantidad 28	**Cantidad ejecutada:** 28	**% Avance:** 100%
ANTES:	*DURANTE:*	*DESPUÉS:*
		


Ítem 1,15	**Descripción: Viga de amarre en concreto de 3000 PSI, REF. 4 Ø3/8" Estribos Ø1/4" A/C. 0.20 MTS Secc:(0.15 X 0.20) mts.**	
Cantidad contratada: 28	**Cantidad ejecutada:** 28	**% Avance:** 100%
ANTES:	*DURANTE:*	*DESPUÉS:*
		

Ítem 1,16	**Descripción: Viga culata en concreto 3000 PSI, REF. 4 Ø1/2" 60000 PSI, estribo Ø3/8" 40000 PSI, A/C 0.15 MTS Secc: (0.20 X 0.20) Mts**	
Cantidad contratada 18	**Cantidad ejecutada:** 18	**% Avance:** 100%
ANTES:	*DURANTE:*	*DESPUÉS:*
		

Ítem 1,17	**Descripción: Levante de muro en bloque No. 5**	
Cantidad contratada: 90	**Cantidad ejecutada 90**	**% Avance:** 100%
ANTES:	*DURANTE:*	*DESPUÉS:*
		

Ítem 1,18	**Descripción: Pañete impermeabilizado de muro en mampostería, mortero de pega 1:4**	
Cantidad contratada: 180	**Cantidad ejecutada:** 160	**% Avance:** 88,8%
ANTES:	*DURANTE:*	*DESPUÉS:*
		

Ítem 1,40	**Descripción: Limpieza de obra**	
Cantidad contratada 1	**Cantidad ejecutada:** 1	**% Avance:** 100%
ANTES:	*DURANTE:*	*DESPUÉS:*
		

Ítem 1,41	**Descripción: Disposición final de residuos de construcción y demolición**	
Cantidad contratada: 72	**Cantidad ejecutada 72**	**% Avance:** 100%
ANTES:	*DURANTE:*	*DESPUÉS:*
		

Ítem 1,43	**Descripción: Instalaciones y/o reparaciones hidráulicas y/o sanitarias**	
Cantidad contratada 250	**Cantidad ejecutada:** 80	**% Avance:** 32%
ANTES:	*DURANTE:*	*DESPUÉS:*
		

Ítem 1,44	**Descripción: Instalaciones y/o reparaciones menores en edificaciones**	
Cantidad contratada 250	**Cantidad ejecutada:** 80	**% Avance:** 32%
ANTES:	*DURANTE:*	*DESPUÉS:*
		

	FORMATO		
ARQ	**INFORME ACTA PARCIAL No. 1**		
	Periodo: entre el 05 de Septiembre hasta el 20 de noviembre de 2023	**CONTRTO DE OBRA No, 23000893 H4 2023**	**Fecha 20 DE NOVIEMBRE**
Objeto: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL SITIO DE ALMACENAMIENTO DE ACTIVOS DEL AEROPUERTO DE RIOHACHA			

TABLA DE CONTENIDO

Pág.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 2
2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN 2
3. ACTIVIDADES REALIZADAS 2
4. RESUMEN EJECUTIVO DEL CONTRATO 5
5. PERSONAL, EQUIPOS Y MAQUINARIAS UTILIZADOS 6
6. BENEFICIOS TÉCNICOS Y SOCIALES 8
7. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 9
8. GESTIÓN DE LOS TRÁMITES CONTRACTUALES 11
9. ANEXOS 29

[Actualizar tabla al finalizar el documento y mantener el formato establecido (sin negrita y espaciado entre líneas de 2.0).]

	FORMATO		
ARQ	**INFORME ACTA PARCIAL No. 1**		
	Periodo: entre el 05 de Septiembre hasta el 20 de noviembre de 2023	**CONTRTO DE OBRA No, 23000893 H4 2023**	**Fecha 20 DE NOVIEMBRE**
Objeto: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL SITIO DE ALMACENAMIENTO DE ACTIVOS DEL AEROPUERTO DE RIOHACHA			

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Número de Contrato	23000893 H4 DE 2023
Clase de Contrato	CONTRATO DE OBRA
Contratista	ARQUITECTURA CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS SAS
Objeto	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL SITIO DE ALMACENAMIENTO DE ACTIVOS DEL AEROPUERTO DE RIOHACHA
Valor	$57,647.219
Plazo	TRES MESES
Supervisor y/o Interventor	ING. HERNANDO DELA HOZ PERTUZ
Dirección	REGIONAL NORTE
Lugar de ejecución	AREA CONTIGUA A STACION BOMBEROS DEL AEROPUERTO DE RIOHACHA

2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

CONTROL FINANCIERO		
	VALOR	% DE EJECUCION
VALOR CONTRATO	$57,647.219	100 %
VALOR ACTA 1	$ 26,307.653	45,63 %
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	$ 26.307.653	45,63 %
SALDO CONTRATO	$ 31,339.566	54,37 %

Durante el lapso que lleva en ejecución las actividades contractuales, no se han presentado periodos de espera que generen retrasos en la ejecución del proyecto. Así mismo tampoco se han presentado factores que impidan la correcta ejecución.

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT. CONTRATADA	CANT. EJECUTADA	AVANCE	% DEL PRESUPUESTO	PONDERACIÓN
1,1	Trazado, localización y replanteo	40,0	40	100%	0,053%	0,001
1,2	Demolición plantilla de concreto. (Incluye retiro)	40,0	40	100%	2,489%	0,025

1,3	Relleno en material seleccionado de la excavación	7,5	7,5	100%	0,213%	0,002
1,4	Plantilla en concreto de 3000 PSI, e=0.1m	40,0	40	100%	3,687%	0,037
1,5	Pasante en muro para acometida. Incluye resane	2,0	2	100%	0,198%	0,002
1,6	Excavacion manual de 0 a 1.20 m. (Incluye retiro)	4,5	4,5	100%	0,334%	0,003
1,7	Excavación manual para cimientos y vigas de amarre	30,0	40	100%	0,180%	0,002
1,8	Relleno en material seleccionado e=0.15m	7,5	7,5	100%	0,925%	0,009
1,9	Sub- base en suelo cemento e=0.1m, 1:15.	40,0	40	100%	1,844%	0,018
1,10	Solado en contrato de 1500 psi , (Para zapatas y vigas de amarre)	18,0	18	100%	0,631%	0,006
1,11	Zapata en concreto de 3000 psi de 0.8m x 0.8m x 0.3m. Incluye acero de refuerzo	1,2	1,2	100%	1,250%	0,013
1,12	Pedestal en concreto 3000 PSI, reforzado 4 Ø1/2" y estribos Ø3/8" A/C. 0.20 mts secc: (0.40 X 0.40) mts.	4,2	4,2	100%	0,564%	0,006
1,13	Columna en concreto 3000 PSI, REF 4Ø1/4" 60000 PSI, Estribo Ø3/8" A/C.12 mts: (.25 X .25) mts.	24,0	24	100%	3,393%	0,034
1.47	Viga de cimiento en concreto 3000 PSI, REF, 4Ø1/2" 60000PSI, ESTRIBO Ø3/8" 40000 PSI, A/C..15 MT SEC:(.25X.25) MTS.	28,0	28	100%	4,559%	0,046
1,15	Viga de amarre en concreto de 3000 PSI, REF. 4 Ø3/8" Estribos Ø1/4" A/C. 0.20 MTS Secc:(0.15 X 0.20) mts.	28,0	28	100%	1,559%	0,016
1,16	Viga culata en concreto 3000 PSI, REF. 4 Ø1/2" 60000 PSI, estribo Ø3/8" 40000 PSI, A/C 0.15 MTS Secc: (0.20 X 0.20) Mts	18,0	18	100%	1,610%	0,016
1,17	Levante de muro en bloque No. 5	90,0	90	100%	7,336%	0,073

1,8	Pañete impermeabilizado de muro en mampostería, mortero de pega 1:4	180,0	160	88,8%	4,019%	0,040
1,19	Suministro y aplicación de estuco plástico color blanco para muros	180,0				
1,20	Pintura Tipo I para interior (3 manos)	120,0				
1,21	Pintura Tipo I para exterior (3 manos)	120,0				
1,22	Suministro e instalación de marco y puerta en madera de 0.9m x 2.00m (incluye transporte, accesorios, cerradura y pintura)	3,0				
1,23	Suministro e instalación piso en cerámica marmolizado brillante tráfico 4 o comercial moderado. Incluye zócalo	40,0				
1,24	Cercha en perfiles metalica 3"x1 1/2" calibre 18. (Doble), incluye: Pintura anticorrosiva, esmalte a dos manos y montaje.	18,0				
1,25	Correa en perfil metálico 3"x1 1/2 cal. 18	36,0				
1,26	Cubierta en teja termoacústica	40,0				
1,27	Caballete en teja termoacustica, incluye tornillos auto perforantes y fijadores de ala	10,0				
1,28	Suministro e instalación de cielo raso en drywall con estructura simple anclada a muros existentes en lámina de acero galvanizado de 48mm, cada 0.60m. incluye fijaciones para el anclaje de la estructura, tornillería, cinta filo, y todo lo requerido para su correcta instalación	40,0				
1,29	Suministro e instalación de ventana corrediza 100cmx100cm PVC Blanca Vidrio 4mm. Incluye sellado de juntas, impermeabilización de filos	2,0				
1,30	Suministro e instalación tuberia PVC S 2". Incluye accesorios	25,0	25	100%	0,912%	0,009

1,31	Suministro e instalación Rejilla de aluminio para piso 2"	6,0			0,000%	-
1,32	Suministro e instalación, Punto desagüe 2"	6,0				
1,33	Suministro e instalación de tomacorrientes doble (incluye regata, resane, y cableado L hasta 4.5 mts)	6,0				
1,34	Suministro e instalación de cerradura Para Baño Cromo Mate. Incluye desmonte y retiro de cerradura existente	2,0				
1,35	Suministro e instalación interruptor doble (incluye regata, resane y cableado L hasta 4.5 mts)	8,0				
1,36	Suministro e instalación de panel led redondo de 18w (incluye soporte, interruptor, regatas, resane y cableado L hasta 4.5 mts)	1,0				
1,37	Suministro e instalación tablero Monofásico 4 circuitos. (Incluye caja y tacos)	1,0				
1,38	Suministro e instalación de puerta doble hoja abatible de acero inoxidable de 1.7m x 2.0m. Incluye marco y accesorios	1,0				
1,39	Suministro y colocación de polarizado de vidrios en película de nanocerámica, tonalidad al 5%. Incluye retiro de polarizado existente	2,0			1,717%	0,017
1,40	Limpieza de obra	1,0	1	100%	3,190%	0,032
1.41	Disposición final de residuos de construcción y demolición	72,0	72	100%	1,561%	0,016
1.42	Instalaciones y/o reparaciones eléctricas y/o mecánicas	250	80	32%	1,561%	0,016
1.43	Instalaciones y/o reparaciones hidráulicas y/o sanitarias	250	80	32%	1,561%	0,016
1.44	Instalaciones y/o reparaciones menores en edificaciones	250	80	32%	0,053%	0,001
AVANCE DE OBRA						**45,63%**

4. RESUMEN EJECUTIVO DEL CONTRATO

	FORMATO		
ARQ	**INFORME ACTA PARCIAL No. 1**		
	Periodo: entre el 05 de Septiembre hasta el 20 de noviembre de 2023	**CONTRTO DE OBRA No, 23000893 H4 2023**	**Fecha 20 DE NOVIEMBRE**
Objeto: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL SITIO DE ALMACENAMIENTO DE ACTIVOS DEL AEROPUERTO DE RIOHACHA			

Trazado, localización y replanteo
Demolición plantilla de concreto. (Incluye retiro)
Relleno en material seleccionado de la excavación
Plantilla en concreto de 3000 PSI, e=0.1m
Pasante en muro para acometida. Incluye resane
Excavacion manual de 0 a 1.20 m. (Incluye retiro)
Excavación manual para cimientos y vigas de amarre
Relleno en material seleccionado e=0.15m
Sub- base en suelo cemento e=0.1m, 1:15.
Solado en contrato de 1500 psi , (Para zapatas y vigas de amarre)
Zapata en concreto de 3000 psi de 0.8m x 0.8m x 0.3m. Incluye acero de refuerzo
Pedestal en concreto 3000 PSI, reforzado 4 Ø1/2" y estribos Ø3/8" A/C. 0.20 mts secc: (0.40 X 0.40) mts.
Columna en concreto 3000 PSI, REF 4Ø1/4" 60000 PSI, Estribo Ø3/8" A/C.12 mts: (.25 X .25) mts.
Viga de cimiento en concreto 3000 PSI, REF, 4Ø1/2" 60000PSI, ESTRIBO Ø3/8" 40000 PSI, A/C..15 MT SEC:(.25X.25) MTS.
Viga de amarre en concreto de 3000 PSI, REF. 4 Ø3/8" Estribos Ø1/4" A/C. 0.20 MTS Secc:(0.15 X 0.20) mts.
Viga culata en concreto 3000 PSI, REF. 4 Ø1/2" 60000 PSI, estribo Ø3/8" 40000 PSI, A/C 0.15 MTS Secc: (0.20 X 0.20) Mts

Levante de muro en bloque No. 5
Pañete impermeabilizado de muro en mampostería, mortero de pega 1:4
Suministro e instalación tuberia PVC S 2". Incluye accesorios
Limpieza de obra
Disposición final de residuos de construcción y demolición
Instalaciones y/o reparaciones eléctricas y/o mecánicas
Instalaciones y/o reparaciones hidráulicas y/o sanitarias
Instalaciones y/o reparaciones menores en edificaciones

5 . PERSONAL, EQUIPOS Y MAQUINARIAS UTILIZADOS

Las equipos utilizados en obra a continuación:

ITEM	DESCRIPCION
1	PALAS
2	BARRA
3	MONA
4	CINCEL
5	MARTILLO
6	NIVEL
7	LLANA
8	PALUASTRE
9	HERRAMIENTA DE MANO

PERSONAL DE OBRA:

NOMBRE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO
JAIME ECHEVERRIA LEMUS	8710029	DIRECTOR DE OBRA

YOSIRA FUENMAYOR	40.926.278	ARQ RESIDENTE
FERNANDO JOSE OSPINO CAMARGO	1043605291	MAESTRO DE OBRAS
CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ ALVAREZ	1043612595	OFICIAL DE OBRAS
ANXEMENE ESLAY ESKAFF SOLER	8512478	OFICIAL ACABADOS
BLADIMIR JOSE PACHECO RIVERA	8512485	OFICIAL ACABADOS

PLANILLA 1	9455170389
PLANILLA 2	9457873268

6. BENEFICIOS TÉCNICOS Y SOCIALES

Con la intervención que se realizó, generó bienestar al personal que labora en la torre de control para garantizar que sus condiciones físicas y mentales, se encuentren al 100% para acudir con todas sus facultades a cumplir a cabalidad sus funciones dentro del aeropuerto.

7. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

Ítem: 1.1	**Descripción:** Trazado, localización y replanteo	
Cantidad contratada: 40	**Cantidad ejecutada:** 40	**% Avance:** 100%
ANTES:	*DURANTE:*	*DESPUÉS:*
		

	FORMATO		
ARQ	**INFORME ACTA PARCIAL No. 1**		
	Periodo: entre el 05 de Septiembre hasta el 20 de noviembre de 2023	**CONTRTO DE OBRA No, 23000893 H4 2023**	**Fecha 20 DE NOVIEMBRE**
Objeto: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL SITIO DE ALMACENAMIENTO DE ACTIVOS DEL AEROPUERTO DE RIOHACHA			

Ítem: 1.2	**Descripción:** Demolición plantilla de concreto. (Incluye retiro)	
Cantidad contratada: 40	**Cantidad ejecutada:** 40	**% Avance:** 100%
ANTES:	*DURANTE:*	*DESPUÉS:*
		

	FORMATO		
ARQ	**INFORME ACTA PARCIAL No. 1**		
	Periodo: entre el 05 de Septiembre hasta el 20 de noviembre de 2023	**CONTRTO DE OBRA No, 23000893 H4 2023**	**Fecha 20 DE NOVIEMBRE**
Objeto: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL SITIO DE ALMACENAMIENTO DE ACTIVOS DEL AEROPUERTO DE RIOHACHA			

Ítem: 1,3	**Descripción:** Relleno en material seleccionado de la excavación	
Cantidad contratada 7,5	**Cantidad ejecutada:** 7,5	**% Avance: 100%**
ANTES:	*DURANTE:*	*DESPUÉS:*
		

	FORMATO		
ARQ	**INFORME ACTA PARCIAL No. 1**		
	Periodo: entre el 05 de Septiembre hasta el 20 de noviembre de 2023	**CONTRTO DE OBRA No, 23000893 H4 2023**	**Fecha 20 DE NOVIEMBRE**
Objeto: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL SITIO DE ALMACENAMIENTO DE ACTIVOS DEL AEROPUERTO DE RIOHACHA			

Ítem: 1.4	**Descripción** Plantilla en concreto de 3000 PSI, e=0.1m	
Cantidad contratada: 40	**Cantidad ejecutada:** 40	**% Avance:** 100%
ANTES:	*DURANTE:*	*DESPUÉS:*
		

	FORMATO		
ARQ	**INFORME ACTA PARCIAL No. 1**		
	Periodo: entre el 05 de Septiembre hasta el 20 de noviembre de 2023	**CONTRTO DE OBRA No, 23000893 H4 2023**	**Fecha 20 DE NOVIEMBRE**
Objeto: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL SITIO DE ALMACENAMIENTO DE ACTIVOS DEL AEROPUERTO DE RIOHACHA			

Ítem: 1,6	**Descripción:** Excavación manual de 0 a 1.20 m. (Incluye retiro)	
Cantidad contratada: 4,5	**Cantidad ejecutada:** 4,5	**% Avance:** 100%
ANTES:	*DURANTE:*	*DESPUÉS:*
		

	FORMATO		
ARQ	**INFORME ACTA PARCIAL No. 1**		
	Periodo: entre el 05 de Septiembre hasta el 20 de noviembre de 2023	**CONTRTO DE OBRA No, 23000893 H4 2023**	**Fecha 20 DE NOVIEMBRE**
Objeto: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL SITIO DE ALMACENAMIENTO DE ACTIVOS DEL AEROPUERTO DE RIOHACHA			

Ítem: 1,7	**Descripción:** Excavación manual para cimientos y vigas de amarre	
Cantidad contratada 30	**Cantidad ejecutada:** 30	**% Avance:** 100%
ANTES:	*DURANTE:*	*DESPUÉS:*
		

	FORMATO		
ARQ	**INFORME ACTA PARCIAL No. 1**		
	Periodo: entre el 05 de Septiembre hasta el 20 de noviembre de 2023	**CONTRTO DE OBRA No, 23000893 H4 2023**	**Fecha 20 DE NOVIEMBRE**
Objeto: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL SITIO DE ALMACENAMIENTO DE ACTIVOS DEL AEROPUERTO DE RIOHACHA			

Ítem: 1,8	**Descripción:** Relleno en material seleccionado e=0.15m	
Cantidad contratada: 7,5	**Cantidad ejecutada:** 7,5	**% Avance:** 100%
ANTES:	*DURANTE:*	*DESPUÉS:*
		

	FORMATO		
ARQ	**INFORME ACTA PARCIAL No. 1**		
	Periodo: entre el 05 de Septiembre hasta el 20 de noviembre de 2023	**CONTRTO DE OBRA No, 23000893 H4 2023**	**Fecha 20 DE NOVIEMBRE**
Objeto: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL SITIO DE ALMACENAMIENTO DE ACTIVOS DEL AEROPUERTO DE RIOHACHA			

Ítem1,9	**Descripción:** Sub- base en suelo cemento e=0.1m, 1:15.	
Cantidad contratada: 40	**Cantidad ejecutada:** 40	**% Avance:** 100%
ANTES:	*DURANTE:*	*DESPUÉS:*
"		

	FORMATO		
ARQ	**INFORME ACTA PARCIAL No. 1**		
	Periodo: entre el 05 de Septiembre hasta el 20 de noviembre de 2023	**CONTRTO DE OBRA No, 23000893 H4 2023**	**Fecha 20 DE NOVIEMBRE**
Objeto: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL SITIO DE ALMACENAMIENTO DE ACTIVOS DEL AEROPUERTO DE RIOHACHA			

Ítem 1,10	**Descripción:** Solado en contrato de 1500 psi , (Para zapatas y vigas de amarre)	
Cantidad contratada: 18	**Cantidad ejecutada:** 18	**% Avance: 100%**
ANTES:	*DURANTE:*	*DESPUÉS:*
		


	FORMATO		
ARQ	**INFORME ACTA PARCIAL No. 1**		
	Periodo: entre el 05 de Septiembre hasta el 20 de noviembre de 2023	**CONTRTO DE OBRA No, 23000893 H4 2023**	**Fecha 20 DE NOVIEMBRE**
Objeto: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL SITIO DE ALMACENAMIENTO DE ACTIVOS DEL AEROPUERTO DE RIOHACHA			

Ítem 1,11	**Descripción:** Zapata en concreto de 3000 psi de 0.8m x 0.8m x 0.3m. Incluye acero de refuerzo	
Cantidad contratada: 1,2	**Cantidad ejecutada:** 1,2	**% Avance:** 100%
ANTES:	*DURANTE:*	*DESPUÉS:*
		


	FORMATO		
ARQ	**INFORME ACTA PARCIAL No. 1**		
	Periodo: entre el 05 de Septiembre hasta el 20 de noviembre de 2023	**CONTRTO DE OBRA No, 23000893 H4 2023**	**Fecha 20 DE NOVIEMBRE**
Objeto: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL SITIO DE ALMACENAMIENTO DE ACTIVOS DEL AEROPUERTO DE RIOHACHA			

Ítem 1,12	**Descripción:** Pedestal en concreto 3000 PSI, reforzado 4 Ø1/2" y estribos Ø3/8" A/C. 0.20 mts secc: (0.40 X 0.40) mts.	
Cantidad contratada: 4,2	**Cantidad ejecutada:** 4,2	**% Avance:** 100%
ANTES:	*DURANTE:*	*DESPUÉS:*
		

	FORMATO		
ARQ	**INFORME ACTA PARCIAL No. 1**		
	Periodo: entre el 05 de Septiembre hasta el 20 de noviembre de 2023	**CONTRTO DE OBRA No, 23000893 H4 2023**	**Fecha 20 DE NOVIEMBRE**
Objeto: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL SITIO DE ALMACENAMIENTO DE ACTIVOS DEL AEROPUERTO DE RIOHACHA			

Ítem 1,14	**Descripción:** Viga de cimiento en concreto 3000 PSI, REF, 4Ø1/2" 60000PSI, ESTRIBO Ø3/8" 40000 PSI, A/C..15 MT SEC:(.25X.25) MTS.	
Cantidad 28	**Cantidad ejecutada:** 28	**% Avance:** 100%
ANTES:	*DURANTE:*	*DESPUÉS:*
		

	FORMATO		
ARQ	**INFORME ACTA PARCIAL No. 1**		
	Periodo: entre el 05 de Septiembre hasta el 20 de noviembre de 2023	**CONTRTO DE OBRA No, 23000893 H4 2023**	**Fecha 20 DE NOVIEMBRE**
Objeto: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL SITIO DE ALMACENAMIENTO DE ACTIVOS DEL AEROPUERTO DE RIOHACHA			

Ítem 1,15	**Descripción: Viga de amarre en concreto de 3000 PSI, REF. 4 Ø3/8" Estribos Ø1/4" A/C. 0.20 MTS Secc:(0.15 X 0.20) mts.**	
Cantidad contratada: 28	**Cantidad ejecutada:** 28	**% Avance:** 100%
ANTES:	*DURANTE:*	*DESPUÉS:*
		

	FORMATO		
ARQ	**INFORME ACTA PARCIAL No. 1**		
	Periodo: entre el 05 de Septiembre hasta el 20 de noviembre de 2023	**CONTRTO DE OBRA No, 23000893 H4 2023**	**Fecha 20 DE NOVIEMBRE**
Objeto: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL SITIO DE ALMACENAMIENTO DE ACTIVOS DEL AEROPUERTO DE RIOHACHA			

Ítem 1,16	**Descripción: Viga culata en concreto 3000 PSI, REF. 4 Ø1/2" 60000 PSI, estribo Ø3/8" 40000 PSI, A/C 0.15 MTS Secc: (0.20 X 0.20) Mts**	
Cantidad contratada 18	**Cantidad ejecutada:** 18	**% Avance:** 100%
ANTES:	*DURANTE:*	*DESPUÉS:*
		

ARQ	FORMATO		
	INFORME ACTA PARCIAL No. 1		
	Periodo: entre el 05 de Septiembre hasta el 20 de noviembre de 2023	**CONTRTO DE OBRA No, 23000893 H4 2023**	**Fecha 20 DE NOVIEMBRE**
Objeto: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL SITIO DE ALMACENAMIENTO DE ACTIVOS DEL AEROPUERTO DE RIOHACHA			

Ítem 1,17	**Descripción: Levante de muro en bloque No. 5**	
Cantidad contratada: 90	**Cantidad ejecutada 90**	**% Avance:** 100%
ANTES:	*DURANTE:*	*DESPUÉS:*
		

	FORMATO		
ARQ	**INFORME ACTA PARCIAL No. 1**		
	Periodo: entre el 05 de Septiembre hasta el 20 de noviembre de 2023	**CONTRTO DE OBRA No, 23000893 H4 2023**	**Fecha 20 DE NOVIEMBRE**
Objeto: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL SITIO DE ALMACENAMIENTO DE ACTIVOS DEL AEROPUERTO DE RIOHACHA			

Ítem 1,18	**Descripción: Pañete impermeabilizado de muro en mampostería, mortero de pega 1:4**	
Cantidad contratada: 180	**Cantidad ejecutada:** 160	**% Avance:** 88,8%
ANTES:	*DURANTE:*	*DESPUÉS:*
		

	FORMATO		
ARQ	**INFORME ACTA PARCIAL No. 1**		
	Periodo: entre el 05 de Septiembre hasta el 20 de noviembre de 2023	**CONTRTO DE OBRA No, 23000893 H4 2023**	**Fecha 20 DE NOVIEMBRE**
Objeto: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL SITIO DE ALMACENAMIENTO DE ACTIVOS DEL AEROPUERTO DE RIOHACHA			

Ítem 1,40	**Descripción: Limpieza de obra**	
Cantidad contratada 1	**Cantidad ejecutada:** 1	**% Avance:** 100%
ANTES:	*DURANTE:*	*DESPUÉS:*
		

	FORMATO		
ARQ	**INFORME ACTA PARCIAL No. 1**		
	Periodo: entre el 05 de Septiembre hasta el 20 de noviembre de 2023	**CONTRTO DE OBRA No, 23000893 H4 2023**	**Fecha 20 DE NOVIEMBRE**
Objeto: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL SITIO DE ALMACENAMIENTO DE ACTIVOS DEL AEROPUERTO DE RIOHACHA			

Ítem 1,41	**Descripción: Disposición final de residuos de construcción y demolición**	
Cantidad contratada: 72	**Cantidad ejecutada 72**	**% Avance:** 100%
ANTES:	*DURANTE:*	*DESPUÉS:*
		 

	FORMATO		
ARQ	**INFORME ACTA PARCIAL No. 1**		
	Periodo: entre el 05 de Septiembre hasta el 20 de noviembre de 2023	**CONTRTO DE OBRA No, 23000893 H4 2023**	**Fecha 20 DE NOVIEMBRE**
Objeto: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL SITIO DE ALMACENAMIENTO DE ACTIVOS DEL AEROPUERTO DE RIOHACHA			

Ítem 1,43	**Descripción: Instalaciones y/o reparaciones hidráulicas y/o sanitarias**	
Cantidad contratada 250	**Cantidad ejecutada:** 80	**% Avance:** 32%
ANTES:	*DURANTE:*	*DESPUÉS:*
		

	FORMATO		
ARQ	**INFORME ACTA PARCIAL No. 1**		
	Periodo: entre el 05 de Septiembre hasta el 20 de noviembre de 2023	**CONTRTO DE OBRA No, 23000893 H4 2023**	**Fecha 20 DE NOVIEMBRE**
Objeto: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL SITIO DE ALMACENAMIENTO DE ACTIVOS DEL AEROPUERTO DE RIOHACHA			

Ítem 1,44	**Descripción: Instalaciones y/o reparaciones menores en edificaciones**	
Cantidad contratada 250	**Cantidad ejecutada:** 80	**% Avance:** 32%
ANTES:	*DURANTE:*	*DESPUÉS:*
		

GESTIÓN DE LOS TRÁMITES CONTRACTUALES

Trámites y pagos por concepto de permisos de acceso para el Personal.

5. ANEXOS

"NO APLICA."

LIZETH PARRA MANJARREZ
Representante Legal
ARQUITECTURA CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS SAS

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

YO LIZETH PARRA MANJARREZ identificado con C.C 1045686534, en mi condición de representante legal] de ARQUITECTURA CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS SAS, identificada con NIT 900449918-9, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de firma del contrato no tuve personal a cargo y por ende no estoy obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad social.

.
En constancia, se firma en Barranquilla, a los 20 días del mes de Noviembre de 2023.



LIZETH PARRA MANJARREZ
REP. LEGAL
ARQUITECTURA CONSTRUCCIONES Y EQUIPOLS SAS