ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

OBLIGACION	**2.1.5 ITEM 6.- Suministro de pintura, instalación y mano de obra para muro externo parte trasera del auditorio de la Alcaldía Local de San Cristóbal: Pintura tipo 1 lavable (Blanco) Pintura de alta calidad para exteriores, con polímeros 100% acrílicos que le den alta durabilidad. Máxima resistencia a la suciedad y a los hongos. Para superficies expuestas a la intemperie resistente a la lluvia.**
ACTIVIDAD	Se aplico pintura vinílica tipo 1 para exteriores sobre muros. La superficie donde se aplicó la pintura con anterioridad se resano, y emporo, además se lijo suavemente antes de iniciar el proceso de pintura de tal forma que se generó un perfil de adherencia adecuado. Se aplicaron 3 manos de pintura, para obtener un buen acabado.
ESTADO INICIAL MURO	
ESTADO INICIAL MURO	

ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

OBLIGACION	**2.1.5 ITEM 6.- Suministro de pintura, instalación y mano de obra para muro externo parte trasera del auditorio de la Alcaldía Local de San Cristóbal: Pintura tipo 1 lavable (Blanco) Pintura de alta calidad para exteriores, con polímeros 100% acrílicos que le den alta durabilidad. Máxima resistencia a la suciedad y a los hongos. Para superficies expuestas a la intemperie resistente a la lluvia.**
MURO TERMINADO	
MURO TERMINADO	
DIMENSIONES	MURO 1: 18.30*3.60 =64.96 MURO 2: 2.87*3.22 = 9.24 AREA TOTAL =74.20 m^2