BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: CULTURA - ALSC.

FECHA: 13-11-2023. **Virtual:** ___ **Presencial:** X **(En caso de ser presencial):** Campus CULTURA-ALSC

OBJETO DE LA REUNIÓN: COMITE TECNICO EXTRAORDINARIO DE SEGUIMIENTO CPS 740-2023

HORA DE INICIO: _____ **HORA DE FINALIZACIÓN:** _____

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TECNICO / TECNOLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Diana Marcela Cobos Gil			X						X	FDLSC Infraestructura	diana.cobos@gobierno	3884686	
Luis Alfonso Pérez Parra									X	Administrativa-Mtto	luisalfonzoperez@gmail	3212500073	
Rodrigo Cubillos.									X	CPS-740	ingcivilrodrigo@gmail.com	3125895056.	
Haulberth Alejandro Quiroga			X						X	FDLSC Infraestructura.	ingenierohquiroga@gmail	3142739934	

NOTA: **En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios. CONSENTIMIENTO:** El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

El día 13 de noviembre, sobre las 9:00 AM, se lleva a cabo en las oficinas del campus cultural el comité técnico de seguimiento extraordinario, proceso del contrato prestación de servicios – CPS 740-2023, para desarrollar actividades de adecuación del auditorio de la Alcaldía Local De San Cristóbal, donde se desarrolló el siguiente orden del día:

1. Informe de avance de ejecución por parte del operador Rodrigo Cubillos.
2. Obra complementaria y adición.
3. Verificación de compromisos adquiridos.
4. Varios.

1. Informe de avance de ejecución por parte del operador Rodrigo Cubillos.

El señor Rodrigo Cubillos Vergara, operador CPS 740-2023, informa que el avance de ejecución se encuentra relacionado a continuación:

ACTIVIADES EJECUTADAS			
ACTIVIDADES QUE APLICAN CON AIU			
ITEM No.	DESCRIPCION	UN D.	CANT
1	Desmonte pared en Dry wall (a todo costo).	m2	37.74
2	Recogida y disposición de escombros, adecuación y resanes generales	gbl	1.00
4	Suministro de materiales, insumos y mano de obra para el arreglo y resane general en el techo, con andamio móvil certificado para altura de mínimo 3 m.	gbl	1.00
5	Suministro de pintura, instalación y mano de obra para pintar muros internos del auditorio local: Pintura tipo 1 - lavable (Blanco) Alto poder cubriente y sellador. Elevada durabilidad. Resistencia a manchas y rozaduras. Evitan la pérdida de color con el paso del tiempo.	m2	221.60
6	Suministro de pintura, instalación y mano de obra para muro externo parte trasera del auditorio de la Alcaldía Local de San Cristóbal: Pintura tipo 1 lavable (Blanco) Pintura de alta calidad para exteriores, con polímeros 100% acrílicos que le den alta durabilidad. Máxima resistencia a la suciedad y a los hongos. Para superficies expuestas a la intemperie resistente a la lluvia.	m2	74.20
OBRA CIVIL			

8	Pintura esmalte lamina llena para ventanas camerinos a todo costo (mano de obra, equipos, herramienta y materiales), incluye limpieza, anticorrosivo y pintura final.	m2	25.42
9	Pintura esmalte lineal a todo costo para canal, bajantes y sócalo (mano de obra, equipos, herramienta y materiales), incluye limpieza, anticorrosivo y pintura final.	m	65.20
10	Impermeabilización y resane muro exterior a todo costo (mano de obra, equipos, herramienta y materiales), incluye limpieza y pañete. h=1.50m	m	18.17
11	Impermeabilización y estuco muro interior a todo costo (mano de obra, equipos, herramienta y materiales), incluye limpieza y estuco. h=0.50m	m	11.55
12	Mantenimiento puerta camerino costado derecho. Incluye cambio de bisagras, reemplazo de un (1) m de marco, anticorrosivo y pintura final.	und	1.00
13	Suministro e instalación combo sanitario blanco (sanitario+lavamanos sin pedestal). Incluye accesorios. Sin grifería	und	2.00
14	Suministro e instalación de grifería push para lavamanos	und	2.00
15	Destronque, pulida y cristalización piso tráfico pesado	m2	183.58
16	Construcción a todo costo rampa acceso al auditorio en gravilla lavada. Lago: 0.90m; Ancho: 2.00m. Incluye demolición piso, desmonte riel puerta de acceso y losa en concreto reforzado	und	1.00
17	Demolición a todo costo tarima. Incluye demolición baldosa e=0.04m, demolición losa maciza 0.15m, cargue y retiro de escombros.	m2	20.78
18	Nivelación piso en baldosa granito de mármol. incluye placa piso e=0.10, acero de refuerzo y baldosa 30x30 en granito de mármol	m2	20.78
19	Suministro, instalación y mano de obra para cambio de sentido de apertura (apertura hacia el exterior) a puerta metálicas doble hoja del auditorio. (Incluye de juego de barras dobles antipánico con 2 puntos, 1 manija de exterior).	und	1.00
20	Suministro, instalación y mano de obra pintura incluye anticorrosiva y acabado a puertas del auditorio (color negro y blanco)	gbl	1.00
21	Suministro e instalación de vidrio esmerilado: Ancho: 1,09 cm Alto: 20 cm Grosor: 4mm	und	20.00
22	Suministro e instalación de vidrio esmerilado: Ancho: 76 cm Alto: 30 cm Grosor: 4mm	und	2.00
	INSTALACIONES ELECTRICAS		
23	Suministro e instalación Acometida incluye en Cable #6 x 4 + # 8 x 1 y mano de obra	m	33.00

24	Suministro e instalación Tablero de 18 circuitos. Incluye retiro del existente	und	1.00
25	Suministro e instalación Taco enchufable 3x50am	und	1.00
26	Suministro e instalación Taco enchufable 2x40am	und	1.00
27	Suministro e instalación Taco enchufable de 1x20 am	und	7.00
28	Suministro e instalación Ducto en Tubería EMT 1", incluye uniones, terminales, curvas y accesorios para anclaje	m	39.00
29	Suministro e instalación Ducto en Tubería EMT 2 1/2", incluye uniones, terminales, curvas y accesorios para anclaje	m	11.50
30	Suministro e instalación Caja de paso 20x20	und	3.00
31	Suministro e instalación Salida toma bifásico 220v. Incluye caja, toma y mano de obra cableado. No incluye cable	und	1.00
32	Suministro e instalación Salida toma mosaico 110v. Incluye caja, toma y mano de obra cableado. No incluye cable	und	4.00
33	Suministro e instalación interruptor triple. Incluye caja, toma y mano de obra cableado. No incluye cable	und	2.00
34	Suministro e instalación interruptor sencillo. Incluye caja, toma y mano de obra cableado. No incluye cable	und	4.00
35	Traslado salida monofásico 120v. Solo mano de obra	und	4.00
36	Punto salida datos. Ponchada y mano de obra	und	5.00
37	Fase plate doble	und	3.00
38	Independización circuito iluminación	und	3.00
39	Traslado y acondicionamiento circuito trifásico área de cultura # 8 x 5	m	11.50
40	Instalación y puesta en funcionamiento de luminarias: Plana de sobreponer gama alta. Dimensiones: 30cm x 120cm Color: Blanco Tipo: Paneles LED	m	14.00
41	Desmonte canaleta datos y red regulada	m	20.50

2. Obra complementaria y adición.

Giovanny Alfonso Marin apoyo profesional del área de Cultura, socializa las modificaciones y los ítems adicionales que se deben incluir para las actividades complementarias para la ejecución de las adecuaciones del auditorio local.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN.	UNIDAD DE MEDIDA	CANT
1	Pintura esmalte lamina llena para ventanas camerinos a todo costo (mano de obra, equipos, herramienta y materiales), incluye limpieza, anticorrosivo y pintura final.	m2	11,50
2	Pintura esmalte lineal a todo costo para canal, bajantes y sócalo (mano de obra, equipos, herramienta y materiales), incluye limpieza, anticorrosivo y pintura final.	m	48,60
3	Impermeabilización y resane muro exterior a todo costo (mano de obra, equipos, herramienta y materiales), incluye limpieza y pañete. h=1.50m	m	21,20
4	Impermeabilización y estuco muro interior a todo costo (mano de obra, equipos, herramienta y materiales), incluye limpieza y estuco. h=0.50m	m	5,45
5	Mantenimiento puerta camerino cotado derecho. Incluye cambio de bisagras, reemplazo de un (1) m de marco, anticorrosivo y pintura final.	und	1,00
6	Cambio de cerradura, incluye retiro cerradura e instalación cerradura seguridad exterior de sobreponer con doble pestillo vertical	und	1,00
7	Suministro e instalación combo sanitario blanco (sanitario+lavamanos sin pedestal). Incluye accesorios. Sin grifería	und	2,00
8	Suministro e instalación de grifería push para lavamanos	und	2,00
9	Destronque, pulida y cristalización piso tráfico pesado	m2	205,00
10	Construcción a todo costo rampa acceso al auditorio en gravilla lavada. Lago: 0.90m; Ancho: 2.00m. Incluye demolición piso, desmonte riel puerta de acceso y losa en concreto reforzado	und	1,00
11	Demolición a todo costo tarima. Incluye demolición baldosa e=0.04m, demolición losa maciza 0.15m, cargue y retiro de escombros.	m2	20,00
12	Nivelación piso en baldosa granito de mármol. incluye placa piso e=0.10, acero de refuerzo y baldosa 30x30 en granito de mármol	m2	20,00
13	Adecuación baño a todo costo. Incluye retiro puerta, sellado muro, reubicación puntos hidro sanitarios, instalación puerta, instalación barra de apoyo y enchape de dos (2) m2 de muro .	und	2,00
14	Suministro, instalación y mano de obra para cambio de sentido de apertura (apertura hacia el exterior) a puerta metálicas doble hoja del auditorio. (Incluye de juego de barras dobles antipático con 2 puntos, 1 manija de exterior).	und	1,00
15	Suministro, instalación y mano de obra pintura incluye anticorrosiva y acabado a puertas del auditorio (color negro y blanco)	gbl	1,00

	16	Suministro e instalación de vidrio esmerilado: Ancho: 1,09 cm Alto: 20 cm Grosor: 4mm	und	20,00
	17	Suministro e instalación de vidrio esmerilado: Ancho: 76 cm Alto: 30 cm Grosor: 4mm	und	2,00
	18	Suministro e instalación cierra puertas hidráulicos	und	1,00
	INSTALACIONES ELECTRICAS			
	19	Suministro e instalación Acometida incluye en Cable #6 x 4 + # 8 x 1 y mano de obra	m	39,00
	20	Suministro e instalación Tablero de 18 circuitos. Incluye retiro del existente	und	1,00
	21	Suministro e instalación Taco enchufable 3x50am	und	1,00
	22	Suministro e instalación Taco enchufable 2x40am	und	1,00
	23	Suministro e instalación Taco enchufable de 1x20 am	und	7,00
	24	Suministro e instalación Ducto en Tubería EMT 1", incluye uniones, terminales, curvas y accesorios para anclaje	m	15,00
	25	Suministro e instalación Ducto en Tubería EMT 2 1/2", incluye uniones, terminales, curvas y accesorios para anclaje	m	11,00
	26	Suministro e instalación Caja rawell de 5800	und	2,00
	27	Suministro e instalación Caja de paso 20x20	und	2,00
	28	Suministro e instalación Salida toma bifásico 220v. Incluye caja, toma y mano de obra cableado. No incluye cable	und	1,00
	29	Suministro e instalación Salida toma mosaico 110v. Incluye caja, toma y mano de obra cableado. No incluye cable	und	4,00
	30	Suministro e instalación interruptor triple. Incluye caja, toma y mano de obra cableado. No incluye cable	und	2,00
	31	Suministro e instalación interruptor sencillo. Incluye caja, toma y mano de obra cableado. No incluye cable	und	4,00
	32	Traslado salida monofásico 120v. Solo mano de obra	und	3,00
	33	Punto salida datos. Ponchada y mano de obra	und	5,00
	34	Fase plate doble	und	3,00
	35	Independización circuito iluminación	und	3,00
	36	Traslado y acondicionamiento circuito trifásico área de cultura # 8 x 5	m	18,00
	37	Instalación y puesta en funcionamiento de luminarias: Plana de sobreponer gama alta. Dimensiones: 30cm x 120cm Color: Blanco Tipo: Paneles LED	und	14,00
	38	Desmonte canaleta datos y red regulada	m	24,00
	ACTIVIDADES COMPLEMETARIAS DE SUMINISTRO			
	39	Soporte metálico según diseño. Características: Fabricación y suministro de soporte metálico de anclaje a pared, con capacidad en peso de 50 kg Pintura en electrostático color negro en Tubo estructural cuadrado de 50x50x2.5mm Dimensiones: Alto: 0.60m; Ancho: 0.60m; Brazo: 0.60m Anclaje: 4 Pernos 1/2 x 3 " que cruce la pared de lado a lado	und	4,00

40	Suministro de: Grillete o Perros Tipo Crosby Pesado Grillete 1/2, Capacidad: 2 toneladas Factor seguridad 3-1 Fabricado en acero Medidas: Largo 8cm Ancho 6cm (total pasador)	und	14,00

Con lo anterior, los miembros del comité de seguimiento, aprobaron de manera unánime que se realice la modificación y la adición presupuestal para realizar las obras complementarias en el marco del CPS 740-2023.

3. Verificación de compromisos adquiridos.

Se realizó verificación de los compromisos adquiridos en el primer comité técnico de seguimiento del 17 de octubre de 2023:

- Mantenimiento y movimiento de cubiertas (tejas) para mitigar goteras: la ingeniera Diana Vahos del área de Infraestructura, informó que la cuadrilla de mantenimiento realizó movimiento de cubiertas (tejas) del auditorio sellando las fugas de agua que se presentan durante las lluvias.

- Suministro de impermeabilizante para sellar humedad presentada por el muro verde ubicado al costado sur del auditorio: El señor Luis Pérez del equipo de mantenimiento interno de la Alcaldía manifestó que no se pudo suministrar el insumo ya que no se cuenta dentro del inventario de materiales que tienen para mantenimiento.

  Con lo anterior, el señor Rodrigo Cubillos Operador del Auditorio suministró el impermeabilizante para aplicar por el equipo de Ambiente, en el muro verde donde se presentó la humedad.

4. Varios:

No se presentaron varios durante el desarrollo de la reunión.

Se da por finalizada la reunión sobre las 11:00am.

Elaborada por: GIOVANNY ALFONSO MARIN CPS 169-2023
Fecha de la próxima reunión: N/A Lugar de la próxima reunión: N/A