ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

OBLIGACION	9.1.1 Pintura esmalte lamina llena para ventanas camerinos a todo costo (mano de obra, equipos, herramienta y materiales), incluye limpieza, anticorrosivo y pintura final.
ACTIVIDAD ITEM DE PAGO 101	Se aplico la pintura esmalte para estructura metálica sobre ventanas. La superficie donde se aplicó la pintura con anterioridad se lijo suavemente antes de iniciar el proceso de pintura de tal forma que se generó un perfil de adherencia adecuado. Se aplicaron 2 manos de pintura, para obtener un buen acabado.
ESTADO INICIAL VENTANA MURO PORTERIOR CARA EXTERIOR	
ESTADO INICIAL VENTANA MURO FRONTAL CARA EXTERIOR	
ESTADO INICIAL VENTANAS INTERIORES	

ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

OBLIGACION	9.1.1 Pintura esmalte lamina llena para ventanas camerinos a todo costo (mano de obra, equipos, herramienta y materiales), incluye limpieza, anticorrosivo y pintura final.
PINTURA VENTANAS MURO PORTERIOR CARA EXTERIOR	
PINTURA VENTANAS MURO FRONTAL CARA EXTERIOR	
PINTURA VENTANAS CARA INTERIOR	
CANTIDAD	VENTANAS 1: 1.15*0.50*20=11.50 VENTANAS 2 :1.15*0.50*20=11.50 VENTANAS 3 :1.21*0.50*4 = 2.42 AREA TOTAL =25.42 m^2