ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

OBLIGACION	9.1.12 Suministro, instalación y mano de obra para cambio de sentido de apertura (apertura hacia el exterior) a puerta metálicas doble hoja del auditorio. (Incluye de juego de barras dobles antipánico con 2 puntos, 1 manija de exterior).
ACTIVIDAD ITEM DE PAGO 314	Se realizan los trabajos necesarios para desmontar y retirar las puertas, tomando las precauciones necesarias para no dañar las áreas aledañas. Se realizan las perforaciones necesarias en al muro para introducir las patas y/o anclaje del marco y se aplica Sika Anchorfix para su adherencia. Además, se aplica soldadura MIG uniendo marco nuevo al existente. Una vez instado el marco se coloca la puerta. Luego se da una mano de anticorrosiva y dos de acabado, se instalan las cerraduras antipánico de según especificaciones y recomendaciones del fabricante.
ESTADO INICIAL. APERTURA AL INTERIOR	
CAMBIO DE APERTURA	

ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

OBLIGACION	9.1.12 Suministro, instalación y mano de obra para cambio de sentido de apertura (apertura hacia el exterior) a puerta metálicas doble hoja del auditorio. (Incluye de juego de barras dobles antipánico con 2 puntos, 1 manija de exterior).
CERRADURA ANTIPANICO	
	
DIMENSIONES	CANTIDAD: 1 UNIDAD