ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

OBLIGACION	9.1.15 Suministro e instalación de vidrio esmerilado: Ancho: 76 cm, Alto: 30 cm Grosor: 4mm.
ACTIVIDAD ITEM DE PAGO 117	Una vez pintados los marcos de las puertas, se instalan los vidrios aplicando silicona anti hongo transparente, para lo cual se empleó la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro, transporte e instalación
PUERTA SIN VIDRIO CAMARINO 2	
PUERTA SIN VIDRIO CAMARINO 1	
VIDRIO INSTALADO PUERTA CAMERINO 2	

ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

OBLIGACION	9.1.15 Suministro e instalación de vidrio esmerilado: Ancho: 76 cm, Alto: 30 cm Grosor: 4mm.
VIDRIO INSTALADO PUERTA CAMERINO 1	
CANTIDAD	CANTIDAD: 2 UNIDADES