ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

OBLIGACION	9.1.3 Impermeabilización y resane muro exterior a todo costo (mano de obra, equipos, herramienta y materiales), incluye limpieza y pañete.
ACTIVIDAD ITEM DE PAGO 103	Se realizo el raspado con una espátula de todos los hongos y/o pintura descascarada que se ha acumulado en el muro. Además, se lava la pared con una mezcla de agua con cloro, a fin de reparar humedades que estén afectando el revoque de la mampostería y se retira con maceta y puntero el pañete suelto hasta encontrar ladrillo o bloque donde está presente la humedad. Aplicando el mortero impermeabilizante Sika-121 sobre el área afectada a resanar a base de palustre, que se apoyan sobre el revoque ya existente en el resto de la pared o muro. Una vez iniciado el fraguado del mortero se afina el pañete con llana usando una mezcla de mortero aguada y menos consistente para llenar hendiduras o porosidades
ESTADO INICIAL	
ESTADO INICIAL	

ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

OBLIGACION	9.1.3 Impermeabilización y resane muro exterior a todo costo (mano de obra, equipos, herramienta y materiales), incluye limpieza y pañete.
RASPADO MURO	
RESANE MURO	
CANTIDAD	RESANE: =18.17 LONGITUD =18.17 m