ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

OBLIGACION	9.1.4 Impermeabilización y estuco muro interior a todo costo (mano de obra, equipos, herramienta y materiales), incluye limpieza y estuco. h=0.50m
ACTIVIDAD ITEM DE PAGO 104	Se realiza la aplicación del acabado con estuco impermeabilizado ESTUCOR ZOCALO ACRÍLICO CORONA como tapa poros, sobre el pañete liso. El tapa poros se aplica en dos (2) manos; después de aplicar la primera mano todas las superficies se lijan. Las imperfecciones que se hubieren causado después de haber sido revocado, se emparejaron y retocaron
ESTADO INICIAL MURO	
ESTADO INICIAL MURO, MARCO OXIDADO	
RASPADO MURO	

ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

OBLIGACION	9.1.4 Impermeabilización y estuco muro interior a todo costo (mano de obra, equipos, herramienta y materiales), incluye limpieza y estuco. h=0.50m
REGATEO MURO	
RESANE MURO	
ESTUCO MURO CON ESTUCO IMPERMEABILIZANTE ESTUCOR ZOCALO ACRÍLICO CORONA	
CANTIDAD	MURO 1: =2.73 MURO 2: =2.72 MURO 3: =6.10 LONGITUD =11.55 m