ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

OBLIGACION	9.1.8 Destronque, pulida y cristalización piso tráfico pesado
ACTIVIDAD ITEM DE PAGO 109	Tanto al piso existente como al nuevo, se le realiza el resane de grietas, regateando la fisura y emboquillado aplicando cemento blanco y adherente Sika Binda Boquilla, una vez seco se pule y destronca el piso. El brillo del piso se realizará mediante maquina pulidora y con secuencia de esmeriles de brillo fino desde 200 a 1500 en húmedo. Finalmente, cuando el piso se encuentra bien seco se tratará con máquina de brillo industrial, con felpas de brillo de baldosa y la aplicación directa sobre el piso de productos especiales para cristalizado que acentúe y mantenga el brillo natural.
ESTADO INICIAL PISO	
ESTADO INICIAL PISO	

ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

OBLIGACION	9.1.8 Destronque, pulida y cristalización piso tráfico pesado
DESTRONQUE PISO	
PULIDA PISO	
CRISTALIZADA PISO	
CANTIDAD	AREA 1:18.00*9.86=177.48 AREA 2: 4.15*1.47= 6.10 AREA TOTAL: =183.58 m^2