ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

OBLIGACION	9.1.9 Construcción a todo costo rampa acceso al auditorio en gravilla lavada. Lago: 0.90m; Ancho: 2.00m. Incluye demolición piso, desmonte riel puerta de acceso y losa en concreto reforzado
ACTIVIDAD ITEM DE PAGO 110	Se realiza la demolición de la baldosa y viga existente, así como desmonte del riel existente en el vano de la puerta. Se funde una placa en concreto reforzado con malla 8mm, después de fraguado se realiza el curado con agua por una semana. Se aplica una mezcla de cemento y gravilla redondeada uniforme con espesor de 2cm, luego se repasa a mano con llana hasta que el piso presento una textura uniforme y una superficie pareja. Antes del fraguado total del cemento gris, se lava con cepillo de cerda fina para obtener una superficie pareja pero rústica de tal manera que el acabado sea antideslizante.
ESTADO INICIAL ACCESO	
CORTE VIGA RIEL Y DEMOLICION PLACA	

ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

OBLIGACION	9.1.9 Construcción a todo costo rampa acceso al auditorio en gravilla lavada. Lago: 0.90m; Ancho: 2.00m. Incluye demolición piso, desmonte riel puerta de acceso y losa en concreto reforzado
FUNDIDA LOSA	
ACABADO RAMPA EN GRAVILLA LAVADA	
CANTIDAD	CANTIDAD: 1 UNIDAD