ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

OBLIGACION	9.2.7 Suministro e instalación Ducto en Tubería EMT 2 1/2", incluye uniones, terminales, curvas y accesorios para anclaje.
ACTIVIDAD ITEM DE PAGO 307	Se realiza la instalación del ducto en tubería EMT 2 1/2" para lo cual se empleó la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro, transporte e instalación del ducto, en la cual incluye los elementos de conexión a los tableros, esta ductería incluye las uniones, curvas y terminales que se requieran además de los soportes y anclajes para su correcta fijación
DUCTO 2 ½" SALIDA TABLERO	
DUCTO 2 ½" CAJA DE PASO	
CANTIDAD	LONGITUD: 11.50 m