ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

OBLIGACION	9.2.9 Suministro e instalación Salida toma mosaico 110v. Incluye caja, toma y mano de obra cableado. No incluye cable
ACTIVIDAD ITEM DE PAGO 311	Se realiza el suministro e instalación de los elementos necesarios para alistar un punto eléctrico o energético que posteriormente llevara una toma eléctrica monofásica, para lo cual se empleó la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro, transporte e instalación.
TOMA 1 PARED POSTERIOR	
TOMA 2 PARED FRONTAL	
CANTIDAD	CANTIDAD: 4 UNIDADES