DEPARTAMENTO DE COMPRAS PÚBLICAS

La suscrita Teniente Coronel MARIBEL SILVA BARRERA Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor, en calidad de DELEGADA CONTRACTUAL DEL GASTO DE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD – JEFATURA DE SALUD - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO - ESM 1882, con NIT 901.542.499-5.

CERTIFICA:

Que la señora MARIA JOSE HERRERA GUZMAN identificada con cédula de ciudadanía No. 52.452.955 expedida en Bogotá D.C., Representante Legal del CONSORCIO VENTURA con NIT. 901.550.907, suscribió con *LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO* NIT 800.141.641-8, la siguiente ACEPTACIÓN DE OFERTA ELECTRONICA mediante la modalidad de SELECCIÓN ABREVIADA – MENOR CUANTÍA:

Número de contrato	**010-MDN-CGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-CAMAN-2023**.
Fecha de Suscripción	04 DE OCTUBRE 2023
Valor Inicial del Contrato	$ 449.999.919
Fecha de inicio	18 DE OCTUBRE DE 2023
Fecha de Suspensión	No aplica
Fecha de Reiniciación	No aplica
Contrato Modificatorio 01	Suscrito el 6 DE DICIEMBRE DE 2023, con el objeto: adicionar Ítems no Previstos que se presentaron durante la ejecución del contrato. Los demás aspectos se mantienen incólumes.
Valor Final del Contrato	$ 444.266.357,75. Conforme lo descrito en el Acta de recibo a satisfacción total, publicada por EJECUCIÓN en el SECOP II, fueron liberados y devueltos al Tesoro Nacional la suma de $ 5.733.561,25; dineros que no se ejecutaron dentro del plazo de ejecución del contrato.
Fecha de Terminación	15 de diciembre de 2023
Objeto Contractual	OBRA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO DE ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 1882 DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO - ESM 1882 (CAMAN) Y ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AÉREA (ESUFA). Se anexan las cantidades del Corte de Obra Final, donde se especifican las áreas intervenidas, de acuerdo al ACTA DE RECIBO A SATISFACCION FINAL Para consultar datos mas específicos del contrato por favor remitirse al siguiente link: **https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.26683196&isFromPublicArea=True&isModal=False**
Estado del Contrato	EJECUTADO, pendiente de pago y de liquidación.

Madrid (Cundinamarca), a los quince (15) días de febrero de dos mil veinticuatro (2024).

SILVA BARRERA MARIBEL

Firmado digitalmente por SILVA BARRERA MARIBEL
Fecha: 2024.02.15 12:53:06 -05'00'

Teniente Coronel MARIBEL SILVA BARRERA
CC. No. 52.392.411 expedida en Bogotá
CARGO: Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CAMAN

Vo.Bo. MY. CAMACHO - JEFE DECOP

Elaboró: TS21. Angélica Jaramillo M.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	**GA-JELOG-FR-101**
	FORMATO CORTE PARCIAL - FINAL DE OBRA	**5**
		24/11/2023
CONTRATO No.	**010-MDN-CGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-CAMAN-2023**	
OBJETO DEL CONTRATO	**OBRA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO DE ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 1882 DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO (CAMAN) Y ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AÉREA (ESUFA)**	
CONTRATISTA	**CONSORCIO VENTURA**	
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	**TE CUADROS ROMERO CARLOS ANDRES**	
FECHA DE CORTE	**15 DE DICIEMBRE DEL 2023**	
CORTE DE OBRA No.	**FINAL**	

OBRA

No.ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	PRESUPUESTO CONTRACTUAL			BALANCE A LA FECHA			OBRA EJECUTADA			OBRA POR EJECUTAR		
									CORTE FINAL (15 de Diciembre del 202)			SALDO		
			CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR	MAYORES (+) Y MENORES(-) CANTIDADES	CANTIDAD REAL	VALOR REAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	CANT	VALOR TOTAL	% POR EJECUTAR
1	**PRELIMINARES**		-		$ -	-	-	$ -	0,00	$ -		-	$ -	
1.1	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y DIVISIONES DE DUCHAS, SANITARIOS INCLUYE RETIRO (INCLUYE CAMBIO DE LAVAMANOS)	Un	16,00	$ 18.012,78	$ 288.204,53	2,00	18,00	$ 324.230,10	18,00	$ 324.230,10	100,00%	-	$ -	0,00%
1.2	DEMOLICIÓN DE PLACAS MACIZAS E= 0,15, INCLUYE RETIRO	M²	1,00	$ 44.646,96	$ 44.646,96	- 0,70	0,30	$ 13.260,15	0,30	$ 13.260,15	100,00%	-	$ -	0,00%
1.3	DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA Y RETIRO	M²	80,00	$ 11.693,55	$ 935.484,32	- 16,23	63,77	$ 745.697,94	63,77	$ 745.697,94	100,00%	-	$ -	0,00%
1.4	DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE RETIRO DE FLANCHES, CABALLETES Y SOBRANTES EN SITIO AUTORIZADO	M²	1.200,00	$ 13.694,76	$ 16.433.708,70	- 321,38	878,62	$ 12.032.487,61	878,62	$ 12.032.487,61	100,00%	-	$ -	0,00%
1.5	ESCARIFICADO DE PINTURA EN PAREDES	M²	65,00	$ 5.168,15	$ 335.929,51	- 18,69	46,31	$ 239.336,86	46,31	$ 239.336,86	100,00%	-	$ -	0,00%
1.6	ESCARIFICACIÓN Y RETIRO DE PAÑETE	M²	67,01	$ 6.040,74	$ 404.790,07	- 61,01	6,00	$ 36.244,45	6,00	$ 36.244,45	100,00%	-	$ -	0,00%
1.7	DESMONTE DE CANAL METÁLICA EXISTENTE	Ml	140,00	$ 10.417,40	$ 1.458.435,46	- 1,19	138,81	$ 1.446.038,76	138,81	$ 1.446.038,76	100,00%	-	$ -	0,00%
2	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**				$ -	-	-	$ -		$ -		-	$ -	
2.1	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONSISTENTE, NO INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE EXCAVACION	M³	5,00	$ 21.830,51	$ 109.152,54	- 4,04	0,96	$ 20.957,29	0,96	$ 20.957,29	100,00%	-	$ -	0,00%
3	**CIMENTACION**				$ -	-	-	$ -		$ -		-	$ -	
3.1	CONCRETO CICLÓPEO DE 2500 PSI (60% CONCRETO Y 40% PIEDRA PEQUEÑA) SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS.	M³	1,25	$ 411.881,43	$ 514.851,78	- 0,38	0,87	$ 358.336,84	0,87	$ 358.336,84	100,00%	-	$ -	0,00%
4	**INSTALACIONES SANITARIAS**				$ -	-	-	$ -		$ -		-	$ -	
4.1	LIMPIEZA RED SANITARIA, INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓNA SITIO AUTORIZADO	Ml	100,00	$ 37.949,57	$ 3.794.957,46	120,00	220,00	$ 8.348.906,40	220,00	$ 8.348.906,40	100,00%	-	$ -	0,00%
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				$ -	-	-	$ -		$ -		-	$ -	
5.1	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED PANEL 60X60 40W, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DE CONEXIÓN Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	Un	15,00	$ 150.065,81	$ 2.250.987,17	23,00	38,00	$ 5.702.500,83	38,00	$ 5.702.500,83	100,00%	-	$ -	0,00%
6	**PAÑETES**				$ -	-	-	$ -		$ -		-	$ -	
6.1	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 - E= 15 MM. INCLUYE SU APLICACIÓN EN FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES"	M²	67,01	$ 25.616,96	$ 1.716.592,78	- 61,01	6,00	$ 153.701,79	6,00	$ 153.701,79	100,00%	-	$ -	0,00%
6.2	PAÑETE GOTERAS 1:3 IMPERMEABILIZADO	Ml	15,00	$ 13.145,60	$ 197.183,98	- 15,00	-	$ -		$ -		-	$ -	
7	**CIELO RASO**				$ -	-	-	$ -		$ -		-	$ -	
7.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO PVC 7 MM (INCLUYE ESTRUCTURA, COMPUERTAS PARA INSPECCION Y ANGULO PARA LUCES DE PANELES) Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M²	80,00	$ 77.772,35	$ 6.221.787,65	- 16,23	63,77	$ 4.959.542,48	63,77	$ 4.959.542,48	100,00%	-	$ -	0,00%
8	**ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES**				$ -	-	-	$ -	0,00	$ -		-	$ -	
8.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EN EPÓXICA EN 3 CAPAS PARA LINEAS DE DEMARCACION EN SUPERFICIE PREVIAMENTE ALISTADA , (INCLUYE APLICACIÓN DE DESINCRUSTANTE DISEÑO DE ACUERDO A LA DISTRIBUCIÓN EN PLANOS	Ml	20,00	$ 33.048,19	$ 660.963,80	- 7,20	12,80	$ 423.016,83	12,80	$ 423.016,83	100,00%	-	$ -	0,00%
9	**ACABADOS DE MUROS PINTURA Y/O ENCHAPES**				$ -	-	-	$ -		$ -		-	$ -	

9.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)	M²	67,01	$ 22.829,16	$ 1.529.781,71	1.421,20	1.488,21	$ 33.974.577,43	1488,21	$ 33.974.577,43	100,00%	-	$ -	0,00%
9.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA SOBRE PAÑETE TRES MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M²	652,6	$ 21.827,58	$ 14.245.331,38	17,05	669,68	$ 14.617.491,56	669,68	$ 14.617.491,56	100,00%	-	$ -	0,00%
9.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA EPOXICA 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)	M²	400,00	$ 31.727,08	$ 12.690.833,34	- 400,00	-	$ -		$ -		-	$ -	
9.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA EPOXICA 3 MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M²	65,00	$ 26.677,17	$ 1.734.016,19	602,10	667,10	$ 17.796.341,54	667,10	$ 17.796.341,54	100,00%	-	$ -	0,00%
9.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA EPOXICA 3 MANOS SOBRE MURO (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	Ml	20,00	$ 17.004,36	$ 340.087,29	38,55	58,55	$ 995.605,53	58,55	$ 995.605,53	100,00%	-	$ -	0,00%
9.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA EPOXICA 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)	Ml	15,00	$ 19.890,87	$ 298.362,98	- 15,00	-	$ -		$ -		-	$ -	
9.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS PARA MUROS DE ETERBOARD EN MASILLA TIPO SIKAFLEX PARA DILATACIÓN.	Ml	120,00	$ 12.759,62	$ 1.531.154,96	4,73	124,73	$ 1.591.507,99	124,73	$ 1.591.507,99	100,00%	-	$ -	0,00%
10	**CARPINTERIA METALICA**				$ -	-	-	$ -		$ -		-	$ -	
10.1	POSTES EN TUBO GALVANIZADO EN CALIENTE POR DENTRO Y POR FUERA DE 4,00 ML, ESPESOR 3mm DE 2" DE DIÁMETRO, PINTADO CON DOS CAPAS DE ANTICORROSIVO Y DOS CAPAS DE ESMALTE. INCLUYE ANCLAJES CON 5 BARRAS CORRUGADAS DE 3/8" DE 15 CM CADA UNA.	Un	10,00	$ 217.940,60	$ 2.179.406,05	2,00	12,00	$ 2.615.287,25	12,00	$ 2.615.287,25	100,00%	-	$ -	0,00%
10.2	10.2.MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, APLICACIÓN ANTICORROSIVO Y ACABADO DE PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO PARA MALLA PREONDULADA EXISTENTE PARA CERRAMIENTO Y PERFILES (INCLUYE PUNTOS DE SOLDADURAS, ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	M²	609,00	$ 13.393,80	$ 8.156.821,19	151,65	760,65	$ 10.187.990,20	760,65	$ 10.187.990,20	100,00%	-	$ -	0,00%
11	**CUBIERTAS**				$ -	-	-	$ -		$ -		-	$ -	
11.1	FLANCHE EN LÁMINA DE 0,25 ÚTIL POR 2,40ML CAL 26 SEGÚN PLANOS PARA LA CUBIERTA CONTRA MURO INCRUSTADO Y SELLADO CON IMPERMEABILIZANTE	Ml	140,00	$ 55.405,38	$ 7.756.753,50	17,15	157,15	$ 8.706.955,80	157,15	$ 8.706.955,80	100,00%	-	$ -	0,00%
11.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL METALICA CALIBRE 16, INCLUYE PINTURA ESMALTE Y SOPORTES	Ml	140,00	$ 105.730,56	$ 14.802.278,60	- 1,19	138,81	$ 14.676.459,23	138,81	$ 14.676.459,23	100,00%	-	$ -	0,00%
11.3	TEJA EN LÁMINA SIN TRASLAPO COLOR EXTERIOR SEGÚN UMA Y BLANCO INTERIOR TIPO SANDWICH PANEL 2" HASTA 50 CM CAL 24 (INCLUYE STANDING S 0,61XML 26 V/B, CLIP TEJA STANDING, TRAXX 3-10-16 X3/4), RELLENO CON POLIESTIRENO (ICOPOR), TEJA COLOR TRASPARENTE INTERCALADO, CABALLETE DEL MISMO MATERIAL Y TODO ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	M²	1.200,00	$ 195.462,25	$ 234.554.695,14	- 321,38	878,62	$ 171.737.038,54	878,62	$ 171.737.038,54	100,00%	-	$ -	0,00%
11.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA PLÁSTICA PARA CANALES INCLUYE GANCHOS DE FIJACIÓN, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	Ml	120,00	$ 26.422,14	$ 3.170.656,32	18,81	138,81	$ 3.667.656,70	138,81	$ 3.667.656,70	100,00%	-	$ -	0,00%
12	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**				$ -	-	-	$ -		$ -		-	$ -	
12.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE PEDESTAL LINEA AVANTI COLOR BLANCO, CON ACCESORIOS, SOLDADURA, Y DEMÁS ELEMENTOS	Un	5,00	$ 215.443,01	$ 1.077.215,05	-	5,00	$ 1.077.215,05	5,00	$ 1.077.215,05	100,00%	-	$ -	0,00%
12.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LINEA AVANTI PLUS REDONDO COLOR BLANCO, CON ACCESORIOS, SOLDADURA, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	Un	11,00	$ 445.732,84	$ 4.903.061,19	2,00	13,00	$ 5.794.526,86	13,00	$ 5.794.526,86	100,00%	-	$ -	0,00%
12.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA LAVAMANOS MONOCONTROL REF KORAL CORONA BAJA O SIMILAR	Un	5,00	$ 199.962,02	$ 999.810,11	-	5,00	$ 999.810,11	5,00	$ 999.810,11	100,00%	-	$ -	0,00%
13	**VIDRIOS Y ESPEJOS**				$ -	-	-	$ -		$ -		-	$ -	
13.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO DE 5 MM DE COLOR SIMILAR AL EXISTENTE, INCLUYE EL RETIRO DEL EXISTENTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN LUGAR AUTORIZADO	M²	10,05	$ 144.080,77	$ 1.448.487,60	8,23	18,28	$ 2.633.796,43	18,28	$ 2.633.796,43	100,00%	-	$ -	0,00%
14	**CERRADURAS**				$ -	-	-	$ -		$ -		-	$ -	

14.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA CILINDRICA POMO ALUMINIO ALCOBA INCLUYE EL RETIRO DE LA EXISTENTE	Un	10,00	$ 100.865,33	$ 1.008.653,32	-	10,00	$ 1.008.653,32	10,00	$ 1.008.653,32	100,00%	-	$ -	0,00%
14.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA CILINDRICA POMO ALUMINIO BAÑO INCLUYE EL RETIRO DE LA EXISTENTE	Un	10,00	$ 59.934,47	$ 599.344,72	-	10,00	$ 599.344,72	10,00	$ 599.344,72	100,00%	-	$ -	0,00%
15	**ASEO Y RETIRO DE ESCOMPROS**				$ -	-	-	$ -	0,00	$ -		-	$ -	
15.1	ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA	M²	100,00	$ 4.156,80	$ 415.679,61	1.000,00	1.100,00	$ 4.572.475,71	1100,00	$ 4.572.475,71	100,00%	-	$ -	0,00%
	ACTIVIDADES NO PREVISTAS		-	$ -	$ -	-	-	$ -	0,00	$ -		-	$ -	
NP.001	DESMONTE DE LAMINA SUPERBOARD DE 8MM UNA CARA SIN ESTRUCTURA EN MURO	M2	-	$ 13.694,00	$ -	40,00	40,00	$ 547.760,00	40,02	$ 548.033,88	100,05%	- 0,02	-$ 273,88	-0,05%
NP.002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA SUPERBOARD DE 4MM UNA CARA SIN ESTRUCTURA PARA MURO	M2	-	$ 52.990,64	$ -	40,00	40,00	$ 2.119.625,60	38,37	$ 2.033.250,86	95,93%	1,63	$ 86.374,74	4,08%
NP.003	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ONDULADA PARA CERRAMIENTO	M2	-	$ 139.592,50	$ -	37,26	37,26	$ 5.201.216,55	39,15	$ 5.465.046,38	105,07%	- 1,89	-$ 263.829,83	-5,07%
NP.004	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN	UN	-	$ 184.824,50	$ -	4,00	4,00	$ 739.298,00	4,00	$ 739.298,00	100,00%	-	$ -	0,00%
NP.005	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA PARA LAVAMANOS CON MEZCLADOR MARCA CORONA	UN	-	$ 130.489,22	$ -	30,00	30,00	$ 3.914.676,60	27,00	$ 3.523.208,94	90,00%	3,00	$ 391.467,66	10,00%
TOTAL COSTO DIRECTO OBRA					**$ 348.810.106,97**			**$ 344.579.569,06**		**$ 344.365.830,36**			**$ -**	
ADMINISTRACIÓN				**23,25%**	**$ 81.098.349,87**			**$ 80.114.749,81**		**$ 80.065.055,56**			**$ -**	
IMPREVISTOS				**1,00%**	**$ 3.488.101,07**			**$ 3.445.795,69**		**$ 3.443.658,30**			**$ -**	
UTILIDADES				**4,00%**	**$ 13.952.404,28**			**$ 13.783.182,76**		**$ 13.774.633,21**			**$ -**	
IVA SOBRE UTILIDAD				**19,00%**	**$ 2.650.956,81**			**$ 2.618.804,72**		**$ 2.617.180,31**			**$ -**	
VALOR TOTAL OBRA CONTRACTUAL					**$ 449.999.919,00**		**SUBTOTAL 1**	**$ 444.542.102,05**	**SUBTOTAL 2**	**$ 444.266.357,75**	**99,94%**	**SUBTOTAL 5**	**$ -**	**0,00%**

Solicita:

MARIA JOSE HERRERA GUZMAN
Representante Legal Contratista
Firma y postfirma

Revisado:

C. CUADROS ROMERO CARLOS ANDRES
Supervisor
Firma y postfirma