Ingeniero
JESUS EDUARDO RINCON SILVA
DIRECTOR TERRIRITORIAL HUILA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los contratos a cargo, así:

PROYECTO:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA GRUPO AMV 2 LOTE 1.

LONGITUD DEL CORREDOR: 192.52 Km

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	2640 DE 2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ADVIAL IPJ	NIT:	901.735.686-5
CONFORMACIÓN:	PEDRO JOSÉ CORREDOR BECERRA con C.C 7.227.602 60% JORGE WILLAN CORZO GARCIA con C.C 5.689.243 30% INCORDIS S.A.S con NIT. 900.869.939-5 10%		
Objeto:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA GRUPO AMV 2 LOTE 1.		
Sector:	2402 VÍA CANDELARIA – LABERINTO, SECTOR CANDELARIA – LABERINTO, DEL PR0+000 AL PR100+0368; CÓDIGO 3701, VÍA GARZÓN- LA PLATA – GUADALEJO, SECTOR LA PLATA – VALENCIA, DEL PR 55+0352 AL PR 77+000, CÓDIGO 24HL01, VÍA PUERTO NOLASCO – NATAGA, SECTRO PUERTO NOLASCO – NATAGA, DEL PR 0+0000 AL PR 12+ 0000, CÓDIGO 24HL02, VÍA ACCESO A ITAIBE, SECTOR ACCESO ITAIBE (CRUCE RUTA 24- ITAIBE), DEL PR0+0000 AL PR5+0000, CÓDIGO 4301 VÍA CRUCE TESALIA – TERUEL-PALERMO, SECTOR CRUCE TESALIA – TERUEL DEL PR0+0000 AL PR49+0500; CÓDIGO 24HL03 VÍA CRUCE RUTA 24- TESALIA, SECTOR CRUE RUTA 24 – TESALIA, DEL PR0+0000 AL PR3+0100, EN UNA LONGITUD DE 192,54 KM.		
Fecha de Inicio:	23 DE AGOSTO DE 2023	No. de Oficio:	2023S-VHUI-000118 2023-08-22 11:00:23
Valor Inicial:	$ 485.145.193,00		
Valor Adiciones:	$149.586.434,00		
Adición 1:	$149.586.434,00		
Valor Actual:	$ 634.731.627,00		
Anticipo Entregado:	$0,00		
Anticipo Amortizado:	$0,00		
Saldo por Amortizar:	$0,00		
Plazo Inicial:	CUATRO (4) MESES		

Fecha Fin Inicial:	22 DE DICIEMBRE DE 2023
Total Prórrogas:	40 DIAS
Prórroga 1:	31 DE DICIEMBRE DE 2023
Prórroga 2:	31 DE ENERO DE 2024
Fecha de Fin:	31 DE ENERO DE 2024

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
912423	21	C-2401-0600-103-0-2401054-02	$ 485.145.193,00	$ 393.498.444,67	$91.646.748,33

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta Mensual de Costos No. 01	$ 31.259.089,13	$ 5.939.226,93	$ 37.198.316,06
Acta Mensual de Costos No. 02	$ 101.013.623,31	$ 19.192.588,43	$ 120.206.211,74
Acta Mensual de Costos No. 03	$ 41.733.190,35	$ 7.929.306,17	$ 49.662.496,52
Acta Mensual de Costos No. 04	$ 76.733.950,03	$ 14.579.450,51	$ 91.313.400,54
Acta Mensual de Costos No. 05	$ 79.931.109,08	$ 15.186.910,73	$ 95.118.019,81

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
27/11/2023	1
18/12/2023	2

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	N.A.

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA	No. MINUTA	FECHA TRAMITE SECOP	ESTADO DE APROBACIÓN
27/11/2023	2640-1 Prorroga	30/11/2023	Completo
18/12/2023	ADICIÓN NÚMERO UNO (1) Y MODIFICACIÓN NÚMERO UNO (1) DE 2023	18/12/2023	Completo
22/12/2023	2640-2 Prorroga	27/12/2023	competo

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS
SEGUROS DEL ESTADO
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$48,514,519.30	51-44-101024152	27/07/2023	02/06/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$97,029,038.60	51-44-101024152	27/07/2023	02/12/2026
Calidad del Servicio	$145,543,557.90	51-44-101024152	27/11/2023	02/05/2026

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

Item	No. Oficio	Fecha	Asunto
1	OF-ADM-VIAL-2640-084	1/12/2023	Solicitud información de accidentalidad mes de noviembre de 2023
2	OF-ADM-VIAL-2640-080	5/12/2023	Informe de emergencia de la vía terciaria a cargo de la Territorial Huila, código 20302 La Bodega - Corozal - La Palma para aprobación de recursos de contrato de monto agotable 2643-23.
3	advialipjconsorcio@gmail.com	6/12/2023	Borrador del acta No. 4 AMV-2
4	advialipjconsorcio@gmail.com	7/12/2023	Georeferenciación - tracks red terciaria Occidente.
5	OF-ADM-VIAL-2640-090	11/12/2023	Respuesta memorando 2023I-VBOG-031602 del 2023-11-29 Revisión informe del estado técnico respuesta a observaciones de SPI.
6	OF-ADM-VIAL-2640-090	12/12/2023	Información – Derechos de Petición asignados
7	advialipjconsorcio@gmail.com	14/12/2023	MEPI PARA ADICION 2740
8	OF-ADM-VIAL-2640-091	14/12/2023	Adición contrato 2740-23 C.Sedilas 20 Monto Agotable
9	OF-ADM-VIAL-2640-0107	29/12/2023	OF-ADM-VIAL-2640-0107 Llamado de atención Cto. 2960-2023

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	REMITE	ASUNTO
2023IVBOG-035942	12 de diciembre de 2023	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES	se solicitó el trámite de vigencias futuras no reservas, la cual fue negada por la Oficina Asesora de planeación mediante memorando 2023I-VBOG-037292 de fecha 14 diciembre de 2023.

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.
No se han presentado.


ASPECTOS JURÍDICOS.
No se han presentado novedades.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.
No se han presentado novedades.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO GESTOR DE CONTRATO.

Cordialmente,



JOSE MIGUEL ORTEGA ORTIZ
C.C. 19.496.838 de Bogotá.