UNION TEMPORAL VIMUYN

NIT 901764844-6

Cumaral, 08 de febrero de 2024

Ingeniero.
JUAN EDUARDO MARTINEZ TURRIAGO
Secretaria De Infraestructura
Municipio de Cumaral

Referencia: CONTRATO No SAMC-005- 2023
OBJETO: MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE CUMARAL META

Asunto: solicitud de ampliación No. 01 a la suspensión No. 01

Cordial Saludo;

De manera atenta me dirijo a usted con el fin de solicitar se amplié el término de la Suspensión No 01 por un tiempo de once (11) días al contrato de la referencia, ya que el proveedor cumplió con la entrega pero los colores seleccionados para el muro no corresponden al tono elegido, en vista de que aún se presenta demoras para dar inicio a esta actividad y que los impedimentos son ajenos a esta unión temporal se considera pertinente esta **ampliación No. 01 a la suspensión No. 01** para salvaguardar el tiempo contractual restante y garantizar la entrega con el 100% de las actividades finalizadas.

Atentamente,

FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
RL UT VIMUYN

Cl 36 14b 31 Mz e ca 4
uniontemporalvimuyn@gmail.com
3132276456

Villavicencio meta, 08 febrero de 2024

Señores
UNIÓN TEMPORAL VIMUYN
Cumaral-Meta

Estimado cliente,

Con el propósito de informarle y dar pronta solución, me dirijo a ustedes de antemano pedir disculpas por los inconvenientes presentados para el pedido hecho por usted el día 25 de enero y que se entregó el día de hoy 8 de febrero, me informan que no corresponde a las tonalidades elegidas, una vez verificada esta información se dispone hacer la recogida del producto y su respectivo cambio, aclarando que estos costos de transporte los asumimos nosotros, nuevamente presento disculpas y lamentamos este inconveniente y esperamos que su proceso constructivo no se vea afectado. Nuestros vendedores están a la orden para atender cualquier duda o pregunta.

Atentamente,

Andrés Bohórquez
Gerente de Ventas

Municipio de Cumaral

ACTA COMITÉ

CIUDAD	ACTA No	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
CUMARAL	06	08	02	2024	10:00 a.m.	11:00 a.m.

I. INFORMACIÓN GENERAL

COMITÉ DE:

☐Gestión Gerencial	☒Ejecución y control de proyectos	☐Gestión de Talento Humano
☐Gestión Estratégica	☐Gestión Jurídica	☐Gestión de Evaluación y Control
☐Gestión de Proyectos	☐Gestión Documental	☐Tecnología de la Información
☐Gestión de Contratación	☐Gestión Financiera	☐Gestión Logística

TIPO DE CONTRATO: (Si Aplica)

☒Obra	☐Convenio Solidario	☐ Mínima Cuantía
☐Interventoría	☐Convenio Interadministrativo	☐Urgencia Manifiesta
☐Prestación de Servicios	☐Consultoría	☐ Contratación Directa

1) CONTRATO SAMC-005- 2023

OBJETO:

1) MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE CUMARAL META

CONTRATISTAS:

1) UNIÓN TEMPORAL VIMUYN - NIT No. 901764844-6

II. CONVOCADOS

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
ING. FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON	**REP LEGAL – UNIÓN TEMPORAL VIMUYN**	**CONTRATISTA DE OBRA**
Ing. JUAN EDUARDO MARTINEZ TURRIAGO	**SUPERVISOR - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	**MUNICIPIO DE CUMARAL**

III. OBJETIVO

Efectuar la reunión de comité a petición del **CONTRATISTA DE OBRA** aceptado por la **SUPERVISIÓN**, donde el contratista manifiesta y expone las causantes justificadas para la ampliación No. 01 a suspensión No.1 al contrato en mención.

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

N°	TAREAS ANTERIORES	RESPONSABLE	PRODUCTO ENTREGADO /OBSERVACIÓN
1	N/A		

Cl. 11 No 20-20 Centro
Tel. :(098) 68702863 – Cel. 3102537150
contactenos@cumaral-meta.gov.co; alcaldia@cumaral-meta.gov.co
www.cumaral-meta.gov.co

CIUDAD	ACTA No	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
CUMARAL	06	08	02	2024	10:00 a.m.	11:00 a.m.

V. DESARROLLO DEL COMITÉ

Teniendo en cuenta las circunstancias presentadas por el contratista expresadas en el oficio de solicitud y su justificación, donde manifiesta los inconvenientes presentados para el recibo de los materiales de obra correspondientes a la pintura tipo coraza, los cuales afectaron el avance de obra a la fecha del presente comité y la culminación del 100% de las actividades actualizadas a la modificación, por lo anterior el contratista teniendo en cuenta los diferentes motivos ajenos a esta UNIÓN TEMPORAL presenta los motivos y el tiempo necesario para poder cumplir al 100% las cantidades, quien requiere de once (11) días de ampliación No. 01 a suspensión No. 01 del tiempo contractual, que permitirá que el proveedor de la pintura logre entregar a cabalidad los materiales que son para finalizar la actividad de PINTURA VINILO T.CORAZA EXTERIOR 3 MANOS .

Por lo anterior el contratista manifiesta:
Por medio de la presente solicito la ampliación No. 01 a suspensión No. 01 del contrato en mención, por once (11) días, ya que se ya que el proveedor cumplió con la entrega pero los colores seleccionados para el muro no corresponden al tono elegido, en vista de que aún se presenta demoras para dar inicio a esta actividad y que los impedimentos son ajenos a esta unión temporal se considera pertinente esta ampliación No. 01 a la suspensión No. 01 para salvaguardar el tiempo contractual restante y garantizar la entrega con el 100% de las actividades finalizadas.

Es de aclarar que la obra ya se encuentra con un 88.96% de avance y que las obras faltantes presentan demora por las actividades que dependen de la pintura tipo coraza y la entrega fuera de los tiempos estimados. En el siguiente cuadro se presentan las obras que faltarían por ejecutar:

CONDICIONES ACTUALIZADAS						
No.	DESCRIPCIÓN	UND	VR. UNIT	CANT.	VALOR	% POR EJECUTAR
1	MURO PERIMETRAL					
1.01	DEMOLICION MANUAL MURO DIVISORIO BLOQUE DE ARCILLA. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.	M2	13 357.37	581.42	7 766 242.07	100%
1.02	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	M3/KM	1 502.75	4 887.06	7 344 029.42	100%
1.03	LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA.	M2	3 584.06	237.85	852 468.67	100%
1.04	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	75 871.54	94.91	7 200 967.86	100%
1.05	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	592 916.82	2.99	1 772 821.29	100%
1.06	ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	860 883.80	13.92	11 983 502.50	100%
1.07	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	925 012.69	8.50	7 862 607.87	100%
1.08	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1 281 041.32	8.17	10 466 107.58	100%

Cl. 11 No 20-20 Centro
Tel. :(098) 68702863 – Cel. 3102537150
contactenos@cumaral-meta.gov.co; alcaldia@cumaral-meta.gov.co
www.cumaral-meta.gov.co

CIUDAD	ACTA No	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
CUMARAL	06	08	02	2024	10:00 a.m.	11:00 a.m.

1.09	VÍGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1 249 587.00	-	-	
1.1	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:4)	M2	51 291.51	589.35	30 228 651.42	100%
1.11	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	8 237.50	4 871.61	40 129 887.38	100%
1.12	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2	33 339.79	1 400.68	46 698 377.06	100%
1.13	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS Y MUROS CON HIDROJET	M2	6 799.42	-	-	0%
1.14	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	13 487.09	-	-	0%
SUBTOTAL MURO PERIMETRAL					**172 305 663.10**	
2	**ANDENES**					
2.01	LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA.	M2	3 584.06	26.33	94 368.30	100%
2.02	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	59 356.52	35.66	2 116 653.50	100%
2.03	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	753 990.86	1.97	1 485 361.99	100%
2.04	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	75 871.54	5.92	449 159.52	100%
2.05	DESCAPOTE MANUAL H= 0.15 M CON TRASIEGO DE MATERIAL SOBRANTE	M2	8 430.18	26.33	221 966.64	100%
2.06	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	8 864.50	62.28	552 081.06	100%
SUBTOTAL ANDENES					**4 919 591.01**	
NP	**ITENS NUEVOS NO PREVISTOS**					
NP 1	CORTAGOTERO A DOS AGUAS EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	ML	95 422.55	264.28	25 218 271.51	100%
NP 2	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA	M3	629 587.95	11.94	7 517 280.12	100%
NP 3	SARDINEL H=0.40 M, E=0.15 M CONCRETO 3,000 PSI (FUNDIDO EN SITIO, MEZCLA EN OBRA. INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETA Y CONSTRUCCIÓN)	ML	93 098.71	43.88	4 085 171.39	100%
NP 4	TALA DE ARBOLES CLASE IV (10m<H<20m. INCLUYE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL)	UN	380 538.76	17.00	6 469 158.92	100%
SUBTOTAL ITEMS NUEVOS NO PREVISTOS					**43 289 881.95**	
VALOR COSTOS DIRECTOS DEL CONTRATO					**220 515 136.07**	
ADMINISTRACION			**26%**		57 333 935.38	
IMPREVISTOS		**%**	**1%**	**31%**	2 205 151.36	**88.96%**
UTILIDAD			**4%**		8 820 605.44	
VALOR COSTOS INDIRECTOS DEL CONTRATO					**68 359 692.18**	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO AJUSTADO AL PESO					**288 874 828.00**	

Cl. 11 No 20-20 Centro
Tel. :(098) 68702863 – Cel. 3102537150
contactenos@cumaral-meta.gov.co; alcaldia@cumaral-meta.gov.co
www.cumaral-meta.gov.co

CIUDAD	ACTA No	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
CUMARAL	05	08	02	2024	10:00 a.m.	11:00 a.m.

La supervisión es conocedora de las actividades ajenas al contrato de obra y a los inconvenientes presentados para la ejecución de obra por parte del contratista que menciona en el presente comité y por ende ve viable la revisión y los tramites respectivos en lo que compete a la solicitud de ampliación No. 01 suspensión No. 01

CONCLUSIONES DEL CONTRATISTA

El contratista de obra al finalizar el comité agradece la disposición y aceptación por parte de la administración sobre lo mencionado anteriormente.

CONCLUSIONES GENERALES

Revisar, aprobar y realizar el trámite correspondiente para la puntualización del acto administrativo denominado **AMPLIACIÓN No. 01** A **SUSPENSIÓN No. 01** al contrato **SAMC-005- 2023** con objeto **"MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE CUMARAL META".**

VI. COMPROMISOS PACTADOS Y FECHA			
No.	COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
1	APROBACION DE AMPLIACIÓN No. 01 A SUSPENSIÓN No. 01	UNIÓN TEMPORAL VIMUYN	08/02/2024

VII. PRÓXIMA REUNIÓN
NUEVA REUNIÓN CONVOCADA POR: N/A
FECHA, HORA Y SITIO DE NUEVA REUNÍON: N/A

Las decisiones tomadas y los compromisos aquí pactados no modifican por sí solos las condiciones de un contrato suscrito con el municipio de Cumaral. La presente Acta de Comité es leída y suscrita por los participantes.

VIII. PARTICIPANTES	
NOMBRE	FIRMA
ING. FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON	
Ing. JUAN EDUARDO MARTINEZ TURRIAGO	

Cl. 11 No 20-20 Centro
Tel. :(098) 6870286 3 – Cel. 3102537150
contactenos@cumaral-meta.gov.co; alcaldia@cumaral-meta.gov.co
www.cumaral-meta.gov.co

MUNICIPIO DE CUMARAL-META

ACTA DE AMPLIACION No. 01 A SUSPENSIÓN N° 01

CONTRATO No.	SAMC-005- 2023	PROYECTO No.	2022502260037

INFORMACIÓN BÁSICA	
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL VIMUYN
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	JUAN EDUARDO MARTINEZ TURRIAGO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
TIPO DE CONTRATO	Obra				
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE CUMARAL META				
VALOR INICIAL:	$				324 739 344.00
VALOR ADICIONAL:					
VALOR ACTUALIZADO:	$				**324 727 911.00**
FECHA DE INICIACIÓN:					26/10/2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL					25/12/2023
FECHA DE TERMINACIÓN No. 02					3/02/2024
TIEMPO	3	MES	10	DÍAS	
PRORROGAS CONTRATO					
FECHA DE LA PRORROGA No. 01					20/12/2023
TIEMPO		MES	40	DÍAS	
FECHA DE LA PRORROGA No. 02					
TIEMPO		MES		DÍAS	
FECHA DE LA PRORROGA No. 03					
TIEMPO	0	MES		DÍAS	
SUSPENSIONES CONTRATO					
FECHA DE LA SUSPENSIÓN No.01					1/02/2024
TIEMPO:	0	MES	8	DÍAS	
REINICIACIÓN					**9/02/2024**
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:					11/02/2024
FECHA DE LA AMPLIACIÓN No 01 A SUSPENSIÓN No.01					8/02/2024
TIEMPO:		MES	11	DÍAS	
REINICIACIÓN					**19/02/2024**
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:					21/02/2024
FECHA DE LA SUSPENSIÓN No.03					
TIEMPO:		MES		DÍAS	
REINICIACIÓN					**N/A**
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:					

CAUSAS QUE MOTIVAN LA SUSPENSIÓN

Por medio de la presente solicito la ampliación No. 01 de la suspensión No. 01 del contrato en mención, por un término de diez (10) días, ya que el proveedor de la pintura cumplió con la entrega pero los colores seleccionados para el muro no corresponden al tono elegido, en vista de que aún se presenta demoras para dar inicio a esta actividad y que los impedimentos son ajenos a esta unión temporal se considera pertinente esta ampliación No. 01 a la suspensión No. 01 para salvaguardar el tiempo contractual restante y garantizar la entrega con el 100% de las actividades finalizadas.

CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA o SUPERVISOR (Según el caso)

La supervisión es conocedora de la justificación presentada por el contratista, por lo cual ve viable la revisión y los tramites respectivos en lo que compete a la solicitud de ampliación No. 01 de la suspensión No. 01, con el fin de ejecutar al 100% las actiiades del contrato.

ACTA DE AMPLIACION No. 01 A
SUSPENSIÓN N° 01
5/03/2024