ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 2023 - 365 DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2023

En Chiquinquirá, a los dos (02) días del mes de febrero del año 2024, se reunieron la ingeniera **MARÍA ANGELICA NORATO WILCHES**, Secretaria de Infraestructura y valorización, en su calidad de Supervisora y **WILSON ORLANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ**, identificado con cedula de ciudadanía No. 7.309.061 de Chiquinquirá – Boyacá, representante legal de **SINCO INGENIERÍA Y SUMINISTROS S.A.S CON NIT. 900.226.405-5**, en su condición de contratista con el fin de suscribir la presente acta recibo final a satisfacción, en los siguientes términos.

I. DESCRIPCIÓN GENERAL

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE ANDENES EN EL PARQUE SACÚDETE EN EL SECTOR LA REINA DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ, BOYACÁ, LIMITADO A MIPYMES MUNICIPALES

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	SESENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 68.794.610,95)
VALOR ADICIONAL	$ 0.0
VALOR TOTAL CON ADICIONES	SESENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 68.794.610,95)$ 68.794.610,95
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 0.0
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	SESENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 68.794.610,95)$ 68.794.610,95
PLAZO INICIAL	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS
PLAZO PRORROGA No 1	TREINTA (30) DÍAS
PLAZO TOTAL	SETENTA Y CINCO (75) DÍAS
FECHA DE INICIO	20 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSION	N/A
FECHA DE REINICIO	N/A
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN	02 DE FEBRERO DE 2024
FECHA REAL DE TERMINACION	02 DE FEBRERO DE 2024
CAUSAL DE TERMINACIÓN	FINALIZACIÓN DEL CONTRATO

II. BALANCE DEL CONTRATO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato o convenio	$ 68.794.610,95	
Valor del Adicional	$ 0.0	
Valor a pagar de la presente acta		$ 68.794.610,95
Valor total actas pagadas		$ 0.0
Saldo sin ejecutar a favor del Municipio		$ 0.0
Sumas iguales	**$ 68.794.610,95**	**$ 68.794.610,95**

OBSERVACIONES

ESTADO GENERAL DE LOS ÍTEMS EJECUTADOS:

Una vez realizada la verificación, se constató que a la fecha 02/02/2024 el objeto contractual se ejecutó de acuerdo con lo establecido en el **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 2023 - 365 DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2023,** en consecuencia, el contratista hace entrega efectiva y real a la supervisión, y a su vez éstas los recibe de acuerdo con el mencionado contrato y a las cantidades plasmadas en el acta de recibo final de cantidades anexa, que hace parte integral de la presente acta.

El recibo final del objeto contractual no exime al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a las que hace referencia el contrato y las normas legales vigentes.

La supervisión, verificó para efectos del recibo final a satisfacción, el cumplimiento de las obligaciones respecto del sistema de seguridad social integral y parafiscales.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron hoy a los dos (02) días del mes de febrero de dos mil veinticuatro (2024), asegurando que no han omitido información y la consignada es veraz.

ING. MARÍA ANGELICA NORATO WILCHES
Secretaria de infraestructura y valorización
Supervisora

SINCO INGENIERÍA Y SUMINISTROS S.A.S
R/L WILSON ORLANDO SANCHEZ SANCHEZ
Contratista de Obra

Retención documental					
Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:	
Nombre	Firma	Nombre	Firma	Nombre	Firma
MARÍA ANGELICA NORATO		MARÍA ANGELICA NORATO		MARÍA ANGELICA NORATO	
Nombre del documento					
Dependencia		TRD		Consecutivo	Versión
Proceso			Procedimiento:		
Dimensión:			Política:		

ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCION

CONTRATO DE OBRA No. 2023 - 365	CONSTRUCCIÓN DE ANDENES EN EL PARQUE SACÚDETE EN EL SECTOR LA REINA DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ, BOYACÁ, LIMITADO A MIPYMES MUNICIPALES	Nº 1
CONTRATISTA	SINCO INGENIERIA Y SUMINISTROS SAS	
SUPERVISIÓN	Ing. MARÍA ANGÉLICA NORATO WILCHES	

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES							ACTA MODIFICATORIA DE OBRA No 1		ACTA MODIFICATORIA DE OBRA No 2		CANTIDADES ACTA DE RECIBO FINAL		PORCENTAJE DEL ÍTEM (%)
							CONDICIONES MODIFICADAS		CONDICIONES MODIFICADAS		CONDICIONES MODIFICADAS		
No.	ITEM GOBER BOYACA	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD MODIFICADA	VALOR MODIFICADO	CANTIDAD MODIFICADA	VALOR MODIFICADO	CANTIDAD MODIFICADA	VALOR MODIFICADO	
1													
1.01	1.01.68	LOCALIZACION Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA	M2	197,10	$ 8.255,00	$ 1.627.080,50	206,39	$ 1.703.749,45	209,04	$ 1.725.625,20	209,04	$ 1.725.625,20	2,61%
1.02	1.01.11	DEMOLICIÓN SARDINEL (INCLUYE RETIRO)	M	131,40	$ 7.995,00	$ 1.050.543,00	127,25	$ 1.017.363,75	126,17	$ 1.008.729,15	126,17	$ 1.008.729,15	1,47%
1.03	3.03.10	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	118,26	$ 83.850,00	$ 9.916.101,00	120,39	$ 10.094.701,50	119,73	$ 10.039.360,50	119,73	$ 10.039.360,50	14,59%
1.04	1.01.06	COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE CBR=95%	M2	197,10	$ 10.010,00	$ 1.972.971,00	202,44	$ 2.026.424,40	193,94	$ 1.941.339,40	193,94	$ 1.941.339,40	2,82%
1.05	3.02.11	PEDRAPLEN	M3	59,13	$ 128.635,00	$ 7.606.187,55	11,78	$ 1.515.320,30	11,74	$ 1.510.174,90	11,74	$ 1.510.174,90	2,20%
1.06	2.01.11	RELLENO SUBBASE GRANULAR COMPATCADO CON PLANCHA	M3	59,13	$ 124.020,00	$ 7.333.302,60	51,94	$ 6.441.596,80	52,77	$ 6.544.535,40	52,77	$ 6.544.535,40	9,51%
1.07	3.06.09	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1H	M2	197,10	$ 5.681,00	$ 1.119.725,10	189,69	$ 1.077.628,91	175,95	$ 999.571,95	175,95	$ 999.571,95	1,45%
1.08	A.P.U 001	SUMINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL PREFABRICADO A-10 INCLUYE MORTERO DE PEGA Y TRANSPORTE	ML	131,40	$ 88.010,00	$ 11.564.514,00	127,25	$ 11.199.272,50	126,14	$ 11.101.581,40	126,14	$ 11.101.581,40	16,14%
1.09	A.P.U 002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUIN PEATONAL CONCRETO 6CM INCLUYE TRANSPORTE	M2	118,26	$ 147.290,00	$ 17.418.515,40	113,88	$ 16.773.385,20	102,34	$ 15.073.658,60	102,34	$ 15.073.658,60	21,91%
1.1	A.P.U 003	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA PODOCTATIL ALERTA (PUNTOS) Y/O GUÍA (LÍNEAS) 40 * 40CM	M2	52,56	$ 153.075,00	$ 8.045.622,00	50,65	$ 7.753.248,75	53,68	$ 8.217.066,00	53,68	$ 8.217.066,00	11,94%
1.11	A.P.U 004	CINTAS DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO 21 Mpa	M3	1,18	$ 966.160,00	$ 1.140.068,80	1,14	$ 1.101.422,40	1,44	$ 1.391.273,09	1,44	$ 1.391.273,09	2,02%
					Subtotal	$ 68.784.610,95		$ 80.704.115,96		$ 59.552.915,59		$ 59.552.915,59	
NP		ITEMS NO PREVISTOS											
NP 1	APU 005	PIEDRAPLEN CON DEMOLICIÓN DE SARDINEL	M3		$ 87.678,10		48,41	$ 4.244.496,80	48,24	$ 4.229.591,52	48,24	$ 4.229.591,52	6,15%
NP 2	3.12.03	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO)	M3-Km		$ 3.006,00		779,10	$ 2.341.974,60	527,70	$ 1.586.266,20	527,70	$ 1.586.266,20	2,31%
NP 3	1.01.38	DEMOLICIÓN PLACA DE PISO E= 10 cm	M2		$ 72.495,00		15,00	$ 1.087.425,00	24,66	$ 1.787.726,70	24,66	$ 1.787.726,70	2,60%
NP 4	1.18.05	CONSTRUCCION DE ANDENES E=0.10 MTS, EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI)	M2		$ 88.638,00		4,70	$ 416.598,60	8,63	$ 764.945,94	8,63	$ 764.945,94	1,11%
NP 5	APU 006	NIVELACIÓN DE CAJAS DE INSPECCIÓN	UN		$ 174.633,00				5,00	$ 873.165,00	5,00	$ 873.165,00	1,27%
					Subtotal	$ -		$ 8.090.495,00		$ 9.241.695,36		$ 9.241.695,36	
TOTAL COSTOS DEL CONTRATO DE OBRA (INCLUYE AIU) (A)						**$ 68.784.610,95**		**$ 68.784.610,96**		**$ 68.784.610,95**		**$ 68.784.610,95**	**100,00%**
COSTOS INDIRECTOS DE OBRA (B)													
ADMINISTRACIÓN					22%		22%						
IMPREVISTOS					5%		5%						
UTILIDADES					3%		3%						
IVA /U						$ -		$ -					
TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE OBRA (B)													
TOTAL COSTOS DEL CONTRATO DE OBRA						**$ 68.784.610,95**		**$ 68.784.610,96**		**$ 68.784.610,95**		**$ 68.784.610,95**	**SALDO**
COSTO TOTAL DE OBRA (A+B+C)													
PORCENTAJE DEL CONTRATO DE OBRA						**100,00%**		**100,00%**		**100,00%**		**100,00%**	**0,00%**
TOTAL CONTRATO DE OBRA (A+B+C+D)													
COSTO DE INTERVENTORIA (E)													
VALOR TOTAL PROYECTO (A+B+C+D+E)						**$ 68.784.610,95**		**$ 68.784.610,96**		**$ 68.784.610,95**		**$ 68.784.610,95**	**0,00%**

VALOR INFORME FINAL	**$ 68.784.610,95**	SESENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHO PESO CON SIETE CENTAVOS M/CTE
PORCENTAJE EJECUTADO INFORME FINAL	100,00%	CIEN POR CIENTO

Para constancia se firma por quienes intervinieron en el acto, a los (2) días del mes de febrero de 2024.

Ing. MARIA ANGÉLICA NORATO WILCHES
SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

SINCO INGENIERIA Y SUMINISTROS SAS
CONTRATISTA DE OBRA