GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-046
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**FECHA: 24/Jul/2019**

INFORME DE INTERVENTORÍA No:	1			FECHA:	29	de	SEPTIEMBRE	de	2023		
PERIODO:	DEL	25	de	AGOSTO	de	2023	AL	24	de	SEPTIEMBRE	de	2023
CONTRATO No:	2	DE	2023	REGISTRO BP Y P No	N.A.						

OBJETO:

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS PROVINCIA DE OCCIDENTE DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

LOCALIZACIÓN:

Provincia de occidente en el departamento de Boyacá (En los municipios de Pauna, Maripi, Coper, La Victoria, San Pablo de Borbur, Puerto Boyacá, Muzo y Briceño).

PROGRAMA DE ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO:

Mejores vías para Boyacá que avanza

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	REPRESENTANTE LEGAL:
CONSTRUCTORA PAIS S.A.S	**JUAN CARLOS VELASQUEZ FORERO**
NOMBRE DEL INTERVENTOR:	NOMBRE DEL SUPERVISOR:
CONSORCIO CARINGA	**JHONATHAN BRYAN MENESES SANCHEZ**

ADICIONALES Y PRORROGAS


No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
1	N.A.	N.A.	N.A.
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		$ 0,00	5 MESES

VALOR INICIAL:	$ 1.522.157.240,00	VALOR ADICIONALES:	$ 0,00	VALOR TOTAL:	$ 1.522.157.240,00

FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prorrogas y suspensiones)	31	de	DICIEMBRE	de	**2023**
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prorrogas y suspensiones)	31	de	DICIEMBRE	de	**2023**

AVANCE DE EJECUCIÓN

% DE TIEMPO TRANSCURRIDO	**24,0%**	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADO	**2,3%**	% DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO	**9,7%**



PÓLIZAS VIGENTES CONTRATO DE OBRA

POLIZA DE CUMPLIMIENTO

No PÓLIZA	CBC-100041968	ANEXO No.	0	ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL	FECHA APROB. DIRECCIÓN CONTRATACIÓN	dd: 23	mm: 1	aa: 2023

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE dd	VIG. DESDE mm	VIG. DESDE aaaa	VIG. HASTA dd	VIG. HASTA mm	VIG. HASTA aaaa	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	4	1	2023	4	6	2023	$ 228.323.586,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	4	1	2023	4	6	2023	$ 456.647.172,00
PRESTACIONES SOCIALES	4	1	2023	4	6	2026	$ 228.323.586,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	4	1	2023	4	6	2026	$ 304.431.448,00

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-046
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**FECHA: 24/Jul/2019**

No PÓLIZA	CBC-100041968	ANEXO No.	1	ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL	FECHA APROB. DIRECCIÓN CONTRATACIÓN	dd	mm	aa
							22	9	2023

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
CUMPLIMIENTO	25	8	2023	25	1	2024	$ 228.323.586,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	25	8	2023	25	1	2024	$ 456.647.172,00
PRESTACIONES SOCIALES	25	8	2023	25	1	2027	$ 228.323.586,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	25	1	2024	25	1	2027	$ 304.431.448,00

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

No PÓLIZA	CBC-100007126	ANEXO No.	0	ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL	FECHA APROB. DIRECCIÓN CONTRATACIÓN	dd	mm	aa
							23	1	2023

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	4	1	2023	4	6	2023	$ 348.000.000,00
PATRONAL	4	1	2023	4	6	2023	$ 104.400.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	4	1	2023	4	6	2023	$ 104.400.000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPOS	4	1	2023	4	6	2023	$ 104.400.000,00

No PÓLIZA	CBC-100007126	ANEXO No.	1	ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL	FECHA APROB. DIRECCIÓN CONTRATACIÓN	dd	mm	aa
							10	9	2023

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	4	1	2023	1	7	2024	$ 348.000.000,00
PATRONAL	4	1	2023	1	7	2024	$ 104.400.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	4	1	2023	1	7	2024	$ 104.400.000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPOS	4	1	2023	1	7	2024	$ 104.400.000,00

ESTADO DEL TIEMPO

BUENO		REGULAR	X	MALO		PÉSIMO	

Descripción: Las condiciones climaticas no fueron favorables para el desarrollo del contrato de obra, se presentaron lluvias y cambios en la topografía a intervenir.

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, suspensión, reinicio, etc.)

DESCRIPCIÓN	FECHA		
	dd	mm	aaaa
Acta de inicio	25	8	2023

ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONTRATISTA DE OBRA

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)
Entrega del plan de inversión del anticipo	N.A.
entrega de estudios y diseños de 5 frentes de obra	N.A.
actualzación de garantías con el contrato y con el acta de inicio	N.A.
informe mensual No. 1 del contrato de obra y del contrato de interventoria	N.A.
se realizó el cambio del profesional hidrahulico del contrato de obra	N.A.
se solicito a la entidad estudios geologicos complementarios	N.A.

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-046
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**FECHA: 24/Jul/2019**

ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)
Oficio CC-2422-2023-008 Solicitud de actualización de garantías con el acta de inicio al contrato de obra	N.A.
Oficio CC-2422-2023-012 Remisión de estudios y diseños de obras occidente etapa 1 dirigdas al departamento de Boyacá.	N.A.
Oficio CC-2422-2023-013 Concepto tecnico y aprobación de estudios y diseños	N.A.
Oficio CC-2422-2023-014 Remisión de polizas actualizadas con acta de inicio del contrato de obra	N.A.
Oficio CC-2422-2023-015 Solicitud de informe mensual No. 1 del contrato deobra	N.A.
Elaboración del informe mensual de interventoría	N.A.

EQUIPO UTILIZADO CONTRATISTA DE OBRA

DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD EJECUTADA	% UTILIZACIÓN	OBSERVACIONES
Estación Total TOPCON Modelo GTS – 246NW	Replanteo Topográfico	10%	Cumple con los requisitos minimos requeridos
Nivel Topográfico Colimador Marca SOUTH Modelo LF – 3B	Nivelación - Translado de puntos de referencia	15%	Cumple con los requisitos minimos requeridos
TUBO SHELBY SPT	Perforaciones - Extraccion de muestras para realizar Ensayos	10%	Cumple con los requisitos minimos requeridos
MALACATE DE ROTACION	Perforaciones - Extraccion de muestras para realizar Ensayos	10%	Cumple con los requisitos minimos requeridos
VARILLAS MO TUBOS DE PERFORACIÓN	Perforaciones - Extraccion de muestras para realizar Ensayos	10%	Cumple con los requisitos minimos requeridos
BROCAS TRICONO	Perforaciones - Extraccion de muestras para realizar Ensayos	10%	Cumple con los requisitos minimos requeridos
BARRENAS HELICOIDALES DE VASTAGO HUECO	Perforaciones - Extraccion de muestras para realizar Ensayos	10%	Cumple con los requisitos minimos requeridos

MATERIALES UTILIZADOS CONTRATISTA DE OBRA

DESCRIPCIÓN	SUMINISTRADO POR	OBSERVACIONES
N.A.	N.A.	N.A.

EQUIPO UTILIZADO POR CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD EJECUTADA	% UTLIZACIÓN	OBSERVACIONES
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR
N.A.		
TOTAL PAGOS AUTORIZADOS		**$ 0,00**

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-046
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**FECHA: 24/Jul/2019**

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR
N.A.		
TOTAL PAGOS AUTORIZADOS		**$ 0,00**

CORRESPONDENCIA PRESENTADA

FECHA RADICADO	INTERESADO	ASUNTO	RESPUESTA O TRÁMITE
26/08/2023	Juan Carlos Velásquez Forero. Contratista de obra.	Solicitud de actualización de la póliza de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual del contrato de obra No. 002 de 2023 de acuerdo al acta de inicio.	Radicado por Correo Electronico.
28/08/2023	Secretaría de Contratación C.C Jorge Hurtado.	Solicitud de modificatorio no.1 al contrato de obra no. 002 de 2023.	Radicado por Correo Electronico.
31/08/2023	Secretaría de Contratación C.C Jorge Hurtado.	Remisión de pólizas actualizadas de acuerdo al acta de inicio del contrato de interventoría No. 2422 de 2023.	Radicado por Correo Electronico.
7/09/2023	Juan Carlos Velásquez Forero. Contratista de obra.	Aprobación del cambio del Asesor Estructural y Asesor en Geotecnia Vial del contrato de Obra No. 002 de 2023.	Radicado por Correo Electronico.
7/09/2023	OSCAR DAVID AVENDAÑO BELTRÁN Supervisor contrato de interventoría	Remisión de estudios y diseños obras occidente etapa 1.	Radicado por Correo Electronico.
13/09/2023	OSCAR DAVID AVENDAÑO BELTRÁN Supervisor contrato de interventoría	Concepto técnico y aprobación de estudios y diseños obras del occidente.	Radicado por Correo Electronico.
16/09/2023	OSCAR DAVID AVENDAÑO BELTRÁN Supervisor contrato de interventoría	Remisión de pólizas actualizadas de acuerdo al acta de inicio del contrato de Obra No. 002 de 2023.	Radicado por Correo Electronico.
25/09/2023	OSCAR DAVID AVENDAÑO BELTRÁN Supervisor contrato de interventoría	Solicitud de Informe Mensual No. 1 contrato de Obra No. 002 de 2023.	Radicado por Correo Electronico.

VERIFICACIÓN DEL PAGO A SEGURIDAD SOCIAL

NOBRES Y APELLIDOS	No DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	PERIODO					
					DESDE			HASTA		
					dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-046
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**FECHA: 24/Jul/2019**

AGOSTO DE 2023										
JUAN CARLOS VELASQUEZ FORERO	80217561	X	X	X	25	8	2023	30	8	2023
NELSON ODENS MORA FRANCO	18386964	X	X	X	25	8	2023	30	8	2023
CARLOS AUGUSTO RINCON ZAMBRANO	74373208	X	X	X	25	8	2023	30	8	2023
VICTOR HUGO DIAZ HERRERA	79383126	X	X	X	25	8	2023	30	8	2023
EDILSON ERNESTO BAREÑO MORENO	9398385	X	X	X	25	8	2023	30	8	2023
HERNAN PLAZAS SOLER	79709927	X	X	X	25	8	2023	30	8	2023
HERNAN ALBERTO CUEVAS MEDINA	74360842	X	X	X	25	8	2023	30	8	2023
JEHISSON EDGARDO POVEDA CASTRO	1053328390	X	X	X	25	8	2023	30	8	2023
SEPTIEMBRE DE 2023										
JUAN CARLOS VELASQUEZ FORERO	80217561	X	X	X	1	9	2023	30	9	2023
NELSON ODENS MORA FRANCO	18386964	X	X	X	1	9	2023	30	9	2023
CARLOS AUGUSTO RINCON ZAMBRANO	74373208	X	X	X	1	9	2023	30	9	2023
VICTOR HUGO DIAZ HERRERA	79383126	X	X	X	1	9	2023	30	9	2023
EDILSON ERNESTO BAREÑO MORENO	9398385	X	X	X	1	9	2023	30	9	2023
HERNAN PLAZAS SOLER	79709927	X	X	X	1	9	2023	30	9	2023
HERNAN ALBERTO CUEVAS MEDINA	74360842	X	X	X	1	9	2023	30	9	2023
JEHISSON EDGARDO POVEDA CASTRO	1053328390	X	X	X	1	9	2023	30	9	2023

Se verificó que todo el personal de obra cumple con la afiliación a seguridad social de los trabajadores?	SI		NO	

PERSONAL MÍNIMO EXIGIDO EN EL CONTRATO DE OBRA

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	DOC. IDENTIFICACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CARLOS VELASQUEZ FORERO	80217561
DIRECTOR DE OBRA	NELSON ODENS MORA FRANCO	18386964
RESIDENTE DE OBRA	CARLOS AUGUSTO RINCON ZAMBRANO	74373208
GEOLOGO	VICTOR HUGO DIAZ HERRERA	79383126
ASESOR EN GEOTECNIA VIAL	EDILSON ERNESTO BAREÑO MORENO	9398385
ASESOR EN ESTRUCTURAS	HERNAN PLAZAS SOLER	79709927
ASESOR HUDRAHULICO O HDROLOGICO	HERNAN ALBERTO CUEVAS MEDINA	74360842
REVISOR FISCAL - PERSONAL EN CONDICION DE DISCAPACIDAD	JEHISSON EDGARDO POVEDA CASTRO	1053328390

Se verificó que el personal cumple con los requerimientos del contrato?	SI	X	NO	

* Si se incluyó personal nuevo en el periodo se debe radicar al supervisor la hoja de vida y la aprobación de interventoría

PERSONAL MÍNIMO EXIGIDO EN EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	DOC. IDENTIFICACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL	JHONATAN BRAYAN MENESES SANCHEZ	1053341203
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	JUAN FRANCISCO PACHON RONCANCIO	1010200976
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	JHONATAN BRAYAN MENESES SANCHEZ	1053341203

* Si se incluyó personal nuevo en el periodo se debe radicar al supervisor la hoja de vida .

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-046
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**FECHA: 24/Jul/2019**

ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA EL CONTROL, MANEJO AMBIENTAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)
N.A.	N.A.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN
N.A.	N.A.

RELACIÓN DE LABORATORIOS PRUEBAS Y ENSAYOS REALIZADAS

POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
Profundidad del Sondeo (m)	28	9	2023	La interventoria realizo acompañamiento a esta actividad
Limites de Atterberg	28	9	2023	La interventoria realizo acompañamiento a esta actividad
Contenido de agua (Humedad) INV – E 122.	28	9	2023	La interventoria realizo acompañamiento a esta actividad
Análisis Granulométrico por lavado Tamiz No. 200	28	9	2023	La interventoria realizo acompañamiento a esta actividad
Determinación del Límite Líquido INV – E 125.	28	9	2023	La interventoria realizo acompañamiento a esta actividad
Determinación del Límite Plástico e Índice de Plasticidad INV – E 126.	28	9	2023	La interventoria realizo acompañamiento a esta actividad
Compresión Inconfinada en muestras de suelos INV – E 152.	28	9	2023	La interventoria realizo acompañamiento a esta actividad
Ensayos de penetración estándar SPT INV E-111.	28	9	2023	La interventoria realizo acompañamiento a esta actividad
Compresión Inconfinada en muestras de suelos INV – E 152.	28	9	2023	La interventoria realizo acompañamiento a esta actividad

POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
N.A.				N.A.

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-046
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**FECHA: 24/Jul/2019**

RELACIÓN Y UBICACIÓN DE FUENTES DE MATERIALES

DESCRIPCIÓN	FUENTE	DISTANCIA A LA OBRA (Km)	OBSERVACIÓN
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

RELACIÓN DE COMITÉS DE OBRA REALIZADOS

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
A la fecha no se ha realizado comité de seguimiento.				N.A.

RELACIÓN DE INFORMES DE INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	PERIODO						OBSERVACIÓN
	DESDE			HASTA			
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
Informe de Interventoría No. 0.	N.A.			N.A.			N.A.
Informe de Interventoría No. 1.	25	8	2023	24	9	2023	

OBSERVACIONES:

La inteventoria durante este periodo realizó acompañamiento a la etapa de estudios y diseños a fin de realizar el debido control a cada una de las actividades que contempla esta etapa.

Esta interventoría recomienda iniciar con la ejecución de obra una vez aprobado la etapa de estudios y diseños

Los documentos adjuntos al presente informe se encuentran publicados en el SECOP II documento denominado: "35-INFORME No. 1 CONTRATO DE OBRA No. 002 DE 2023".

CONTENIDO MÍNIMO DEL INFORME*

	VERIFICACIÓN	FOLIOS No.
Seguimiento Administrativo del Contrato de Obra		
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de obra	SI	VER DOCUMENTO No. 35
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación)	SI	VER DOCUMENTO No. 35
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.)	SI	VER DOCUMENTO No. 35
El personal de obra cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales (para personal nuevo)	SI	VER DOCUMENTO No. 35
Bitácora de obra diligenciada por los residentes con visto bueno de los directores de obra e interventoría	N.A.	
Seguimiento Financiero del Contrato de Obra		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo	N.A.	
Amortización del anticipo	N.A.	
Flujograma de actividades e inversión del contrato de obra	SI	VER DOCUMENTO No. 35
Copia de actas de pago generadas en el periodo	N.A.	

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0** **CÓDIGO: A-AD-GC-F-046**
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**FECHA: 24/Jul/2019**

Seguimiento Técnico del Contrato de Obra		
Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas	**N.A.**	
Certificado de recibo de estudios y diseños: Control de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios cálculos y especificaciones.	**N.A.**	
Memorias y planos de diseño aprobados	**NO**	
Actas Generadas (Visitas ,comités de obra, vecindad, socialización, etc.)	**NO**	
Cronograma de ejecución de actividades "Actualizado"	**SI**	**VER DOCUMENTO No. 35**
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas	**N.A.**	
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Certificación de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra expedida por el director de la interventoría	**SI**	**VER DOCUMENTO No. 35**
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)	**NO**	
Copia de licencias y permisos ambientales y de construcción	**N.A.**	
Registro de uso correcto de los elementos de protección personal (entrega de dotaciones,planillas, fotos, etc.)	**NO**	
Registro de cumplimiento de la normatividad ambiental y plan de manejo ambiental (Seguimiento de fichas ambientales)	**N.A.**	
Análisis de riesgos de las actividades, identificando los peligros, y formulando los controles correspondientes	**NO**	
Generales		
Registro fotográfico	**NO**	
Soportes de Correspondencia enviada y recibida	**SI**	**VER DOCUMENTO No. 35**

* Se refiere a requisitos mínimos del informe de interventoría al cual se le pueden incluir todos los demás documentos que el interventor considere necesarios.
Verificación: Indica si se entregan documentos soporte (Completar con SI, NO, N.A., YA SE RADICÓ)
Folios No.: Indica en qué folio del informe se encuentran los soportes indicados

FIRMA: Jhonatan Meneses

Interventor / RL. Interventoría - Consorcio Caringa

NOMBRE: JHONATHAN BRYAN MENESES SANCHEZ

BOYACÁ GRANDE GOBERNACION DE BOYACA
SECRETARIA CONTRATACION
TRAMITADO
GABRIEL MONSALVE BOTIA
FECHA 20-02-2024