CERTIFICACIÓN SUPERVISIÓN FINAL DEL CONTRATO 006 DE 2023

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato 006 del 07 de septiembre de 2023, se presenta el Informe final de Supervisión del contrato de la referencia con fundamento en los deberes contractuales de la entidad de acuerdo con el manual interno de contratación y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

Datos Generales

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**07**	**09**	**2023**	**AL**	**07**	**12**	**2023**
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	**SI ___**			**NO ___**			
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	**TECNICA**			**FINANCIERA**			
	100%			**100%**			

1. Datos del supervisor/interventor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	LUISA FERNANDA MORALES OSORIO
DEPENDENCIA	Representante Legal
CARGO	Representante Legal
LOCALIDAD	Municipio de Barbosa, Antioquia.

2. Datos del contrato supervisado e intervenido

NUMERO DEL CONTRATO Y FECHA	Contrata 006 del 07 de septiembre de 2023.
NUMERO DE CDP Y FECHA	CDP 016 del 22 de agosto de 2023
NUMERO DE RP Y FECHA	RP 043 del 07 de septiembre de 2023
NUMERO DE POLIZA Y FECHA	• N° 0928275–2 fecha 12/09/2023 • N° 3733029–1 fecha 12/09/2023 • N° 0928275–2 fecha 12/09/2023
FECHA APROBACION POLIZAS	12 de septiembre de 2023
CONTRATISTA:	COSERVICIOS S.A.
NIT/CC:	890.901.821-6
REPRESENTANTE LEGAL:	CLAUDIA VILLA MEJIA

CC. REPRESENTANTE LEGAL:	43.584.464
OBJETO:	CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGOS URBANOS LOMBO LOMBO
VALOR:	TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS M/L ($380.750.139), base sobre la cual se calculará el IVA a la tasa fijada por la ley al momento de expedirse la factura.
DURACION:	El plazo de ejecución del contrato será de NOVENTA (90) días, contados a partir del acta de inicio y sin superar la vigencia 2023.
FECHA DE INICIO:	07 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
FECHA DE TERMINACION:	07 DE DICIEMBRE DE 2023.
VALOR EJECUTADO:	Trescientos ochenta millones setecientos cincuenta mil ciento treinta y nueve pesos M/L ($380.750.139).

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato:

Objeto del contrato: Contrato de suministro e instalación de juegos urbanos lombo lombo

Alcance del Objetivo:

- **Seguimiento al cumplimiento final de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas:** el contratista cumplió a cabalidad con los requerimientos y especificaciones técnicas establecida presentadas a continuación:

1. **9 PARQUES TIPO 1**: Un (1) deslizadero en fibra de vidrio con longitud 2.40 m, una (1) escalera de acceso, dos (2) torres vigías con techo y encierro, un (1) pasamanos de barra, una (1) estructura con dos columpios, una (1) red de nylon trenzada tipo acceso, un (1) túnel de fibra de vidrio con longitud 2.00m y una (1) barra de ejercicios.
2. **5 PARQUES TIPO 2:** Un (1) deslizadero en fibra de vidrio con longitud 2.40 m, una (1) escalera de acceso, dos (2) torres vigías con techo y encierro,

un (1) pasamanos de barra, una (1) estructura con dos columpios, una (1) red de nylon trenzada tipo acceso, una (1) estructura con argollas y trapecio (adicional), un (1) tubo de bomberos, un (1) puente colgante y una (1) barra de ejercicios.

- **Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato:** el contratista ha desarrollado las actividades cumpliendo de manera total con sus obligaciones.

- **Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista:** el contratista hizo entrega de los respectivos documentos, informes y actas de entrega y recibo a satisfacción respectivos para la finalización idónea del proyecto.

- **Porcentaje de ejecución física del contrato:** actualmente el porcentaje de ejecución física del contrato corresponde al 100% del total del contrato.

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago salud	Pago Pensión	ARL	Total pagado en el periodo
Octubre 2023	66639214	$ 92.700	$ 370.700	$56.000	$ 612.600
Octubre 2023	66521979	$ 92.700	$ 53.360	$178.600	$ 794.500
Noviembre 2023	67431627	$ 69.000	$ 275.800	$120.000	$ 553.000
Diciembre 2023	68028729	$624.100	$3.005.500	$944.000	$3.669.600

Para los contratos con persona Jurídica se registran los datos de la Certificación firmada por el Revisor Fiscal de la Empresa o por el representante Legal respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
31 de diciembre de 2023	Noviembre – Diciembre 2023	Antonio González Ruiz

- Modificaciones realizadas al contrato, como: otrosíes, adiciones, ampliaciones, cambios de obra, suspensiones y reanudaciones, cesiones de contrato. (si aplicó).: N/A

- Designaciones temporales y/o reasignaciones de supervisión, tanto para el caso del contratista (enlace) como del contratante (supervisor) y sus periodos de cobertura respectivamente: N/A

- Materialización de riesgos y su mitigación: N/A

- Evaluación final al contratista: el desempeño del contratista fue optimo, no presento deficiencias ni demoras en el proceso de suministro e instalación de los juegos infantiles.

- Informe final de si el contrato fue auditado, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados: N/A

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Debe contener el detalle de:

CONTRATO			
CODIGO O RUBRO PRESUPUESTAL	N° CDP	N° RP	VALOR RESERVADO
22010202	012 de 2023	043 de 2023	$ 380.750.139

- Cambios o reservas presupuestales al presente contrato.
- Relación de los pagos realizados

Compromiso Presupuestal (RP)	Vlr Reservado	N° Acta	Fecha de Pago	Valor Facturado	Saldo	%
043	$380.750.139	ANTICIPO	04/10/2023	$95.987.430	$284.762.709	25,21%
043	$380.750.139	1	04/10/2023	$123.269.650	$161.493.059	32,38%
043	$380.750.139	2	30/12/2023	$161.493.059	-	42,41%

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	$ 380.750.139
Adiciones	$ 0
Total, valor del contrato más adiciones	$ 380.750.139
Pagos Realizados (Acumulado)	$ 380.750.139
Porcentaje de ejecución financiera	100%

4. INFORME JURÍDICO:

Debe contener el detalle de:

- multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento.
- Estado de las garantías del contrato

Nombre Asegurador	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	3733029–1	Buen manejo del anticipo	07-09-2023	07-09-2023	12-09-2023	$223.970.670
		Cumplimiento del contrato	07-09-2023	07-09-2023	12-09-2023	$76.150.028
		Calidad del servicio	07-09-2023	07-09-2023	12-09-2023	$114.225.042
	0928275–2	Pago de salarios, prestaciones sociales e	07-09-2023	07-09-2023	12-09-2023	$19.037.507

		indemnizaciones laborales				
		Responsabilidad Civil Extracontractual	07-09-2023	07-09-2023	12-09-2023	$232.000.000

- Los servicios se han recibidos a satisfacción, no se presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de incidentes o afectaciones a terceros.

- Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes y parafiscales, al momento de la cancelación de cada factura, tal y como se relacionó en el numeral administrativo del presente informe.

Para constancia se firma en Barbosa, a los diez (30) días del mes de enero del año dos mil veinticuatro (2024).

LUISA FERNANDA MORALES OSORNO
REPRESENTATE LEGAL
SUPERVISOR

CLAUDIA VILLA MEJIA
CONTRATISTA