GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-046
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**FECHA: 24/Jul/2019**

INFORME DE INTERVENTORÍA No:	3			FECHA:	30	de	NOVIEMBRE	de	2023		
PERIODO:	DEL	25	de	OCTUBRE	de	2023	AL	24	de	NOVIEMBRE	de	2023

CONTRATO No:	**2**	DE	2023	REGISTRO BP Y P No	**N.A.**

OBJETO:

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS PROVINCIA DE OCCIDENTE DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

LOCALIZACIÓN:

Provincia de occidente en el departamento de Boyacá (En los municipios de Pauna, Maripi, Coper, La Victoria, San Pablo de Borbur, Puerto Boyacá, Muzo y Briceño).

PROGRAMA DE ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO:

Mejores vías para Boyacá que avanza

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	REPRESENTANTE LEGAL:
CONSTRUCTORA PAIS S.A.S	**JUAN CARLOS VELASQUEZ FORERO**
NOMBRE DEL INTERVENTOR:	NOMBRE DEL SUPERVISOR:
CONSORCIO CARINGA	**JHONATHAN BRYAN MENESES SANCHEZ**

ADICIONALES Y PRORROGAS


No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
1	N.A.	N.A.	N.A.
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		$ 0,00	5 MESES

VALOR INICIAL:	$ 1.522.157.240,00	VALOR ADICIONALES:	$ 0,00	VALOR TOTAL:	$ 1.522.157.240,00

FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prorrogas y suspensiones)	31	de	DICIEMBRE	de	**2023**
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prorrogas y suspensiones)	31	de	DICIEMBRE	de	**2023**

AVANCE DE EJECUCIÓN

% DE TIEMPO TRANSCURRIDO	**71,1%**	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADO	**0,0%**	% DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO	**60,1%**



PÓLIZAS VIGENTES CONTRATO DE OBRA

POLIZA DE CUMPLIMIENTO

							dd	mm	aa
No PÓLIZA	CBC-100041968	ANEXO No.	0	ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL	FECHA APROB. DIRECCIÓN CONTRATACIÓN	23	1	2023

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
CUMPLIMIENTO	4	1	2023	4	6	2023	$ 228.323.586,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	4	1	2023	4	6	2023	$ 456.647.172,00
PRESTACIONES SOCIALES	4	1	2023	4	6	2026	$ 228.323.586,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	4	1	2023	4	6	2026	$ 304.431.448,00

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-046
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		FECHA: 24/Jul/2019

No PÓLIZA	CBC-100041968	ANEXO No.	1	ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL	FECHA APROB. DIRECCIÓN CONTRATACIÓN	dd	mm	aa
							22	9	2023

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
CUMPLIMIENTO	25	8	2023	25	1	2024	$ 228.323.586,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	25	8	2023	25	1	2024	$ 456.647.172,00
PRESTACIONES SOCIALES	25	8	2023	25	1	2027	$ 228.323.586,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	25	1	2024	25	1	2027	$ 304.431.448,00

No PÓLIZA	CBC-100041968	ANEXO No.	2	ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL	FECHA APROB. DIRECCIÓN CONTRATACIÓN	dd	mm	aa
							9	10	2023

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
CUMPLIMIENTO	25	8	2023	1	7	2024	$ 228.323.586,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	25	8	2023	25	1	2024	$ 456.647.172,00
PRESTACIONES SOCIALES	25	8	2023	1	7	2027	$ 228.323.586,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	25	1	2024	25	1	2027	$ 304.431.448,00

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

No PÓLIZA	CBC-100007126	ANEXO No.	0	ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL	FECHA APROB. DIRECCIÓN CONTRATACIÓN	dd	mm	aa
							23	1	2023

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	4	1	2023	4	6	2023	$ 348.000.000,00
PATRONAL	4	1	2023	4	6	2023	$ 104.400.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	4	1	2023	4	6	2023	$ 104.400.000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPOS	4	1	2023	4	6	2023	$ 104.400.000,00

No PÓLIZA	CBC-100007126	ANEXO No.	1	ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL	FECHA APROB. DIRECCIÓN CONTRATACIÓN	dd	mm	aa
							10	9	2023

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	4	1	2023	1	7	2024	$ 348.000.000,00
PATRONAL	4	1	2023	1	7	2024	$ 104.400.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	4	1	2023	1	7	2024	$ 104.400.000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPOS	4	1	2023	1	7	2024	$ 104.400.000,00

No PÓLIZA	CBC-100007126	ANEXO No.	2	ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL	FECHA APROB. DIRECCIÓN CONTRATACIÓN	dd	mm	aa
							9	10	2023

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	4	1	2023	1	7	2024	$ 348.000.000,00
PATRONAL	4	1	2023	1	7	2024	$ 104.400.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	4	1	2023	1	7	2024	$ 104.400.000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPOS	4	1	2023	1	7	2024	$ 104.400.000,00

ESTADO DEL TIEMPO

BUENO		REGULAR	X	MALO		PÉSIMO	

Descripción: Las condiciones climaticas no fueron favorables para el desarrollo del contrato de obra, se presentaron lluvias y cambios en la topografía a intervenir.

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-046
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**FECHA: 24/Jul/2019**

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, suspensión, reinicio, etc.)

DESCRIPCIÓN	FECHA		
	dd	mm	aaaa
Acta de inicio	25	8	2023

ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONTRATISTA DE OBRA

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)
ENVÍO DOCUMENTACIÓN PENDIENTE DEL INFORME No. 1	N.A.
ENVÍO DE INFORME No.002. DEL CONTRATO DE OBRA No. 002 del 2023	N.A.
RADICO ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS SIGUIENTES PUNTOS CONTRACTUALES (Maripi Sector Narapae, Pauna, Coper y san pablo de Borbur)	N.A.
RADICO ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS SIGUIENTES PUNTOS CONTRACTUALES (Puerto Boyacá y Muzo - Sector Puente la caco.)	N.A.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)
Notificar Observaciones del Informe Mensual No. 2 contrato de Obra No. 002 de 2023.	N.A.
Subsanacion de las observaciones del Informe No. 1 de interventoria	N.A.
Revisión Verificación y Aprobación de planillas de Seguridad Social y parafiscales del contratista del mes de noviembre de 2023.	N.A.
Revision y verifacacion de los estudios y diseños de los siguientes puntos entregados por el contratista (Maripi Sector Narapae, Pauna, Coper y san pablo de Borbur)	N.A.
Revision y verifacacion de los estudios y diseños de los siguientes puntos entregados por el contratista (Puerto Boyacá y Muzo - Sector Puente la caco.)	N.A.
CC-2422-2023-027 del asunto CONCEPTO TECNICO Y APROBACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS V2 OBRAS DEL OCCIDENTE.	N.A.

EQUIPO UTILIZADO CONTRATISTA DE OBRA

DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD EJECUTADA	% UTILIZACIÓN	OBSERVACIONES
Estación Total TOPCON Modelo GTS – 246NW	Replanteo Topográfico	10%	Cumple con los requisitos minimos requeridos
Nivel Topográfico Colimador Marca SOUTH Modelo LF – 3B	Nivelación - Translado de puntos de referencia	15%	Cumple con los requisitos minimos requeridos
TUBO SHELBY SPT	Perforaciones - Extraccion de muestras para realizar Ensayos	10%	Cumple con los requisitos minimos requeridos
MALACATE DE ROTACION	Perforaciones - Extraccion de muestras para realizar Ensayos	10%	Cumple con los requisitos minimos requeridos
VARILLAS MO TUBOS DE PERFORACIÓN	Perforaciones - Extraccion de muestras para realizar Ensayos	10%	Cumple con los requisitos minimos requeridos
BROCAS TRICONO	Perforaciones - Extraccion de muestras para realizar Ensayos	10%	Cumple con los requisitos minimos requeridos
BARRENAS HELICOIDALES DE VASTAGO HUECO	Perforaciones - Extraccion de muestras para realizar Ensayos	10%	Cumple con los requisitos minimos requeridos

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-046
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**FECHA: 24/Jul/2019**

MATERIALES UTILIZADOS CONTRATISTA DE OBRA

DESCRIPCIÓN	SUMINISTRADO POR	OBSERVACIONES
N.A.	N.A.	N.A.

EQUIPO UTILIZADO POR CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD EJECUTADA	% UTLIZACIÓN	OBSERVACIONES
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR
N.A.		
TOTAL PAGOS AUTORIZADOS		**$ 0,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR
N.A.		
TOTAL PAGOS AUTORIZADOS		**$ 0,00**

CORRESPONDENCIA PRESENTADA

FECHA RADICADO	INTERESADO	ASUNTO	RESPUESTA O TRÁMITE
24/11/2023	OSCAR DAVID AVENDAÑO BELTRÁNSupervisor contrato de interventoría	CONCEPTO TECNICO Y APROBACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS V2 OBRAS DEL OCCIDENTE.	Radicado por Correo Electronico.

VERIFICACIÓN DEL PAGO A SEGURIDAD SOCIAL

NOBRES Y APELLIDOS	No DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	PERIODO					
					DESDE			HASTA		
					dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-046
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		FECHA: 24/Jul/2019

OCTUBRE DE 2023										
JUAN CARLOS VELASQUEZ FORERO	80217561	X	X	X	1	10	2023	31	10	2023
NELSON ODENS MORA FRANCO	18386964	X	X	X	1	10	2023	31	10	2023
CARLOS AUGUSTO RINCON ZAMBRANO	74373208	X	X	X	1	10	2023	31	10	2023
VICTOR HUGO DIAZ HERRERA	79383126	X	X	X	1	10	2023	31	10	2023
JIMMY VERGARA SILVA	74321878	X	X	X	1	10	2023	31	10	2023
JIMMY VERGARA SILVA	74321878	X	X	X	1	10	2023	31	10	2023
VICTOR MANUEL CAMACHO REYES	9,658,759	X	X	X	1	10	2023	31	10	2023
JEHISSON EDGARDO POVEDA CASTRO	1053328390	X	X	X	1	10	2023	31	10	2023
NOVIEMBRE DE 2023										
JUAN CARLOS VELASQUEZ FORERO	80217561	X	X	X	1	11	2023	30	11	2023
NELSON ODENS MORA FRANCO	18386964	X	X	X	1	11	2023	30	11	2023
CARLOS AUGUSTO RINCON ZAMBRANO	74373208	X	X	X	1	11	2023	30	11	2023
VICTOR HUGO DIAZ HERRERA	79383126	X	X	X	1	11	2023	30	11	2023
JIMMY VERGARA SILVA	74321878	X	X	X	1	11	2023	30	11	2023
JIMMY VERGARA SILVA	74321878	X	X	X	1	11	2023	30	11	2023
VICTOR MANUEL CAMACHO REYES	9,658,759	X	X	X	1	11	2023	30	11	2023
JEHISSON EDGARDO POVEDA CASTRO	1053328390	X	X	X	1	11	2023	30	11	2023

Se verificó que todo el personal de obra cumple con la afiliación a seguridad social de los trabajadores?	SI	X	NO	

PERSONAL MÍNIMO EXIGIDO EN EL CONTRATO DE OBRA

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	DOC. IDENTIFICACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CARLOS VELASQUEZ FORERO	80217561
DIRECTOR DE OBRA	NELSON ODENS MORA FRANCO	18386964
RESIDENTE DE OBRA	CARLOS AUGUSTO RINCON ZAMBRANO	74373208
GEOLOGO	VICTOR HUGO DIAZ HERRERA	79383126
ASESOR EN GEOTECNIA VIAL	JIMMY VERGARA SILVA	74321878
ASESOR EN ESTRUCTURAS	JIMMY VERGARA SILVA	74321878
ASESOR HUDRAHULICO O HDROLOGICO	HVICTOR MANUEL CAMACHO REYES	9,658,759
REVISOR FISCAL - PERSONAL EN CONDICION DE DISCAPACIDAD	JEHISSON EDGARDO POVEDA CASTRO	1053328390

Se verificó que el personal cumple con los requerimientos del contrato?	SI	X	NO	

* Si se incluyó personal nuevo en el periodo se debe radicar al supervisor la hoja de vida y la aprobación de interventoría

PERSONAL MÍNIMO EXIGIDO EN EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	DOC. IDENTIFICACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL	JHONATAN BRAYAN MENESES SANCHEZ	1053341203
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	JUAN FRANCISCO PACHON RONCANCIO	1010200976
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	JHONATAN BRAYAN MENESES SANCHEZ	1053341203

* Si se incluyó personal nuevo en el periodo se debe radicar al supervisor la hoja de vida .

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-046
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**FECHA: 24/Jul/2019**

ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA EL CONTROL, MANEJO AMBIENTAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)
N.A.	N.A.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN
N.A.	N.A.

RELACIÓN DE LABORATORIOS PRUEBAS Y ENSAYOS REALIZADAS

POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
Profundidad del Sondeo (m)	13	11	2023	La interventoria realizo acompañamiento a esta actividad
Limites de Atterberg	13	11	2023	La interventoria realizo acompañamiento a esta actividad
Contenido de agua (Humedad) INV – E 122.	13	11	2023	La interventoria realizo acompañamiento a esta actividad
Análisis Granulométrico por lavado Tamiz No. 200	13	11	2023	La interventoria realizo acompañamiento a esta actividad
Determinación del Límite Líquido INV – E 125.	13	11	2023	La interventoria realizo acompañamiento a esta actividad
Determinación del Límite Plástico e Índice de Plasticidad INV – E 126.	13	11	2023	La interventoria realizo acompañamiento a esta actividad
Compresión Inconfinada en muestras de suelos INV – E 152.	13	11	2023	La interventoria realizo acompañamiento a esta actividad
Ensayos de penetración estándar SPT INV E-111.	13	11	2023	La interventoria realizo acompañamiento a esta actividad
Compresión Inconfinada en muestras de suelos INV – E 152.	13	11	2023	La interventoria realizo acompañamiento a esta actividad

POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
N.A.				N.A.

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-046
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**FECHA: 24/Jul/2019**

RELACIÓN Y UBICACIÓN DE FUENTES DE MATERIALES

DESCRIPCIÓN	FUENTE	DISTANCIA A LA OBRA (Km)	OBSERVACIÓN
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

RELACIÓN DE COMITÉS DE OBRA REALIZADOS

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
A la fecha no se ha realizado comité de seguimiento.				N.A.

RELACIÓN DE INFORMES DE INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	PERIODO						OBSERVACIÓN
	DESDE			HASTA			
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
Informe de Interventoría No. 0.	N.A.			N.A.			Informe previo al acta de inicio
Informe de Interventoría No. 1.	25	8	2023	24	9	2023	Etapa de estudios y diseños
Informe de Interventoría No. 2.	25	9	2023	24	10	2023	Etapa de estudios y diseños
Informe de Interventoría No. 3.	25	10	2023	24	11	2023	Presente informe

OBSERVACIONES:

La inteventoria durante este periodo realizó acompañamiento a la etapa de estudios y diseños a fin de realizar el debido control a cada una de las actividades que contempla esta etapa.

Adicionalmente mencionamos que a la fecha el contratista de obra ha radicado parcialmente los estudios y diseños de los puntos contractuales, los cuales se ha realizado el seguimiento continuo en cumplimiento a lo descrito en el contrato de Obra, así mismo manifestamos que se han radicado a la supervisión.

Los documentos adjuntos al presente informe se encuentran publicados en el SECOP II documento denominado: "37-INFORME No. 3 CONTRATO DE OBRA No. 002 DE 2023".

CONTENIDO MÍNIMO DEL INFORME*

	VERIFICACIÓN	FOLIOS No.
Seguimiento Administrativo del Contrato de Obra		
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de obra	SI	VER DOCUMENTO No. 37
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación)	SI	VER DOCUMENTO No. 37
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.)	NO	
El personal de obra cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales (para personal nuevo)	SI	VER DOCUMENTO No. 37
Bitácora de obra diligenciada por los residentes con visto bueno de los directores de obra e interventoría	N.A.	
Seguimiento Financiero del Contrato de Obra		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo	N.A.	
Amortización del anticipo	N.A.	
Flujograma de actividades e inversión del contrato de obra	SI	VER DOCUMENTO No. 37
Copia de actas de pago generadas en el periodo	N.A.	

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0** **CÓDIGO: A-AD-GC-F-046**
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**FECHA: 24/Jul/2019**

Seguimiento Técnico del Contrato de Obra		
Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas	**N.A.**	
Certificado de recibo de estudios y diseños: Control de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios cálculos y especificaciones.	**N.A.**	
Memorias y planos de diseño aprobados	**NO**	
Actas Generadas (Visitas ,comités de obra, vecindad, socialización, etc.)	**NO**	
Cronograma de ejecución de actividades "Actualizado"	**SI**	**VER DOCUMENTO No. 37**
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas	**N.A.**	
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Certificación de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra expedida por el director de la interventoría	**SI**	**VER DOCUMENTO No. 37**
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)	**NO**	
Copia de licencias y permisos ambientales y de construcción	**N.A.**	
Registro de uso correcto de los elementos de protección personal (entrega de dotaciones,planillas, fotos, etc.)	**NO**	
Registro de cumplimiento de la normatividad ambiental y plan de manejo ambiental (Seguimiento de fichas ambientales)	**N.A.**	
Análisis de riesgos de las actividades, identificando los peligros, y formulando los controles correspondientes	**NO**	
Generales		
Registro fotográfico	**NO**	
Soportes de Correspondencia enviada y recibida	**SI**	**VER DOCUMENTO No. 37**

* Se refiere a requisitos mínimos del informe de interventoría al cual se le pueden incluir todos los demás documentos que el interventor considere necesarios.
Verificación: Indica si se entregan documentos soporte (Completar con SI, NO, N.A., YA SE RADICÓ)
Folios No.: Indica en qué folio del informe se encuentran los soportes indicados

FIRMA: Jhonatan Meneses

Interventor / RL. Interventoría - Consorcio Caringa

NOMBRE: JHONATHAN BRYAN MENESES SANCHEZ

BOYACÁ GRANDE GOBERNACION DE BOYACA
SECRETARIA CONTRATACION
TRAMITADO
GABRIEL MONSALVE BOTIA
FECHA 20-02-2024