ACTA DE ACOMPAÑAMIENTO VERIFICACIÓN PROCESOS DE ENTREGA CONTRATO DE SUMINISTRO No. 5674326 DE 2023 - EMISED

Código		**Fecha**	**18/02/2024**	**Inicio**	**8:00 AM**	**Fin 1:00 PM**	**Lugar**	**EMISED**
Proyecto	**CONTRATO DE SUMINISTRO No. 5674326 DE 2023 – EMISED TECNOPROCESOS SAS**					**Asunto**	**VERIFICACION PRODUCCION ELEMENTOS DOTACIONALES REFERENCIADOS**	
Asistentes	**CLAUDIA VIVIANA ROA NIÑO - Apoyo a la supervisión DDE Omar Andrés Bonilla Apoyo técnico Calidad SED – DDE**				**Asistentes Externos**	**JAVIER ENRIQUE ARIAS ROJAS - Rep. Legal TECNOPROCESOS S A S - EN REORGANIZACION- Nit. No. 900.273.006-1**		
Fecha de Elaboración	**18/02/2024**		**Elaborado por**	**OMAR ANDRES BONILLA A.**			**Próxima Reunión**	

Se realiza visita de acompañamiento, inspección y verificación a los elementos entregados por la empresa TECNIPROCESOS a casa maestra – EMISED, según los datos contractuales relacionados en la presente acta y teniendo en cuenta los procesos de distribución e instalación que se encuentra realizando la empresa toda vez realizadas las observaciones y recomendaciones en los diferentes encuentros de aprobación de prototipos. Dentro del acompañamiento realizado a los procesos de entrega e instalación se evidencian las siguientes novedades a corregir conforme a lo establecido en la especificidad técnica:

SUPERFICIES CON EMBOMBAMIENTOS, ABOLLADOS, DESPRENDIMIENTOS ENTRE EL LAMINADO DECORATIVO Y LA MADERA CONTRACHAPADA: Se evidencian en los costados de la MESA DE LOCUCIÓN PARA 6 PERSONAS con desprendimientos de la formica, mala adhesión entre la madera contrachapada y/o con abollados producto de su transporte y/o cortes realizados a los componentes los cuales se deben acondicionar y arreglar.

TABLERO: Dicho elemento se evidencia realizado en MDF, sin balance en laminado decorativo y con mala sujeción. Se solicita realizar el cambio de material a aglomerado de partículas con espesor de pared a 9 mm, balance en laminado decorativo mínimo espesor de pared F6 y Angulo de fijación. De igual manera pulir los excesos de soldadura, los cuales no deben tener socavados, porosidades. Verificar los acabados de pintura que sea homogénea.

MESA DE LOCUCIÓN PARA 6 PERSONAS: Se debe cambiar el canto flexible que se encuentra en la ranura central de la superficie por un color acorde a la misma. Garantizar su fijación y adherencia al material. Se evidencia despegues y mal refile. En relación a la estructura no debe tener alambres expuestos, superficies burdas y/o con malas terminaciones que puedan generar un riesgo a los usuarios. Las terminaciones en cada uno de los costados donde se realiza el ajuste en acero con la chambrana. SON TERMINACIONES LIMPIAS. La canaleta central debe tener las respectivas divisiones que posibilite organizar el cableado según la red de datos, red eléctrica y aislamiento de sonido, Colocación de los grommets embebidos en la lamina terminación de acero según calibres indicados en la ficha técnica. DEBE EXISTIR CANALETA DE PASO DEL PISO, DONDE SE ENCUENTRAN ACTUALMENTE LOS TUBOS ANCLADOS Y QUE POSIBILITE GENERAR UNA TERMINACION OPORTUNA HASTA LA CANALETA. GENERANDO UN ACABADO LIMPIO Y DE PASA CABLES CON SUS RESPECTIVAS DIVISIONES EN CADA UNO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS. Conexiones eléctricas y de datos ocultas y sin cables. Está pendiente la colocación de los faldones a lado y lado de la canaleta. La mesa debe soporta 200 Kg verticales sobre su superficie y ser arrastrada con una carga de 100 Kg sin presentar deformaciones permanentes, la estructura es estable cuando está en uso.

TODOS LOS ELEMENTOS DOTACIONALES QUE CUENTEN CON NIVELADORES DEBEN SER DISPUESTOS EN LOS ESPACIOS INDICADOS POR LA SUPERVISION Y ESTAR NIVELADOS EN RELACION AL PISO. Se evidencian que estos elementos se entregan con inestabilidad toda vez algunos niveladores se encuentran a nivel cero, otros entre 1 y hasta 3 cm de diferencia lo que los deja bailando y sin un ajuste optimo en relación al piso.

MESA DE MEZCLA EMISED: Realizar los cortes indicados que permiten las terminaciones optimas y no generen riesgos a los usuarios, se indica no deben tener filos expuestos. Terminaciones curvas con canto rígido termo fundido perfectamente boceladas. Se recuerda la colocación de la chambrana y canaletas teniendo en cuenta la presentación realizada y como base en los cables ya existentes y la abertura de huecos en cada uno de los muros, los cuales deben tener los respectivos troqueles de pasa cables y organización dentro de la misma canaleta. Se aclara que las soldaduras no deben presentar rebabas, porosidades, socavaciones, ni alambres que puedan poner en riesgo a la población que usara los elementos. Terminaciones limpias son una óptima aplicación de la pintura terminación gofrada. La mesa debe contemplar la canaleta del cableado en lamina acero cold rolled calibre 18 mm a 1.2 mm sin pintura con sus respetivos dobleces, grafados y punzonados que permitan la conexión de tomas eléctricas, de datos y audio con sus respectivas divisiones. Que aíslen las frecuencias eléctricas de datos y audio sin que genere interferencias y contendrá dos pasa cables que se realizarán en sitio conforme a las condiciones eléctricas de dicho mobiliario. La mesa debe soporta 150 Kg verticales sobre su superficie y ser arrastrada con una carga de 100 Kg sin presentar deformaciones permanentes, la estructura es estable cuando está en uso.

Atentos a las indicaciones de atención y solución a las novedades reportadas aquí y que posibilite generar el cierre a las novedades presentadas una vez sean atendidas.

Asistentes – Nombre y Firma
JAVIER ENRIQUE ARIAS ROJAS
Rep. Legal TECNOPROCESOS S A S - EN REORGANIZACION

Asistentes – Nombre y Firma
CLAUDIA VIVIANA ROA NIÑO
Apoyo a la supervisión
Dirección de Dotaciones Escolares

Asistentes – Nombre y Firma
Omar Andres Bonilla A.
CEL: 300 470 87 53
Dotaciones Escolares

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	**ACTA DE ACOMPAÑAMIENTO VERIFICACIÓN PROCESOS DE ENTREGA CONTRATO DE SUMINISTRO No. 5674326 DE 2023 - EMISED**

Código		**Fecha**	**18/02/2024**	**Inicio**	**8:00 AM**	**Fin 1:00 PM**		**Lugar**	**EMISED**
Proyecto	**CONTRATO DE SUMINISTRO No. 5674326 DE 2023 – EMISED TECNOPROCESOS SAS**					**Asunto**	**VERIFICACION PRODUCCION ELEMENTOS DOTACIONALES REFERENCIADOS**		
Asistentes	**CLAUDIA VIVIANA ROA NIÑO - Apoyo a la supervisión DDE Omar Andrés Bonilla Apoyo técnico Calidad SED – DDE**				**Asistentes Externos**	**JAVIER ENRIQUE ARIAS ROJAS - Rep. Legal TECNOPROCESOS S A S - EN REORGANIZACION- Nit. No. 900.273.006-1**			
Fecha de Elaboración	**18/02/2024**		**Elaborado por**	**OMAR ANDRES BONILLA A.**				**Próxima Reunión**	

REGISTRO FOTOGRAFICO:











