ALCALDÍA DE SANTA FE DE ANTIOQUIA	**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN**

NÚMERO DE INFORME	Nº1				
TIPO DE INFORME	**PARA PAGO**	☐X	**FINAL**	☐	
PERIODO DE INFORME	Desde:	05/02/2024	Hasta:	14/02/2024	

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	☐	**NÚMERO:**	CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS No.001-2024		
	☐X	**FECHA DE SUSCRIPCION:**	29/01/2024		
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:					
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			05/02/2024		
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA					
ORGANISMO CONTRATANTE /CONVENIANTE:			MUNICIPIO SANTA FE DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
CONTRATISTA / CONVENIANTE	NOMBRE:		LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ALDEA		
	NIT o CC		900.829.118-4		
VALOR [$]:	INICIAL:		$200.000.000		
	ADICIONES	**No.**	**N,A**	**% DE ADICION**	
		N.A	N.A	N.A	
	VALOR TOTAL (INCLUIDO ADICIONES):		Doscientos milones de pesos ($200.000.000)		
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:		No. 00074		
	FECHA DE RPC		12/01/2024		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			N.A		
PLAZO:	INICIAL		2 meses		
			FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**	
			05/02/2024	05/04/2024	
	PRÓRROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**	
			N.A	N.A	
HISTORICO DE SUSPENSIONES:		**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**	**FECHA DE TERMINACION**

	No.	N.A	N.A	N.A
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	05/04/2024			
TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS			SÍ	



SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCRTURA DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	/N/A

% DE EJECUCION FISICA (ejecución en plazo)	16,7%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	30%

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS PARTES

2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL CONTRATISTA/CONVENIANTE EJECUTOR.

2.1.1. SEGUIMIENTO TECNICO Y LEGAL DEL CONTRATO/CONVENIO (OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA):

RAMAL DE LA VEREDA OGOSCO

1. El ramal que va hacia la vereda Ogosco, el cual al momento de iniciar las actividades esta en un estado de deterioro muy avanzado; esto a raíz del poco mantenimiento realizado y los daños causados por el flujo del aguas cuando llovía generaron muchas erosiones en la banca; se deja claro que en la actualidad el municipio de Santa Fe de Antioquia y la zona de la vereda Ogosco esta experimentando un fuerte verano, pero el tiempo que lleva la vía sin recibir un correcto mantenimiento es de mas de 18 meses, según manifestó la comunidad.



En la imagen se enseña el ramal de la vereda Ogosco, se hacer referencia el ramal principal que va desde la zona urbana de Santa Fe de Antioquia hasta el corregimiento de Tonusco Arriba; haciendo ceros en la “Y” del barrio Buga hasta donde inicia este ramal son 15km mas 500m, el ramal de Ogoso medido con GPS es de 2km mas 700m

	actividad	unidad	cantidad	Valor unitario	Sub total

2	Corte en material común con máquina tipo Bulldozer	M3	1.084	$17.536,85	$19.009.945,5

En el desarrollo de las actividades se trabajo con un ancho de vía de 4,5m por la longitud de todo el ramal (2.700m) debido a la acumulación de derrumbes y que este material presentaba buenas características para ser regado sobre la banca y para usarlo como afirmado y/o material de lleno para reparar las cárcavas, el volumen de material se aplico sobre la banca para asegurar la recuperación del ancho efectivo y la comodidad de la sección atendida.




En las imágenes se aprecia el estado del ramal de la vía hacia la vereda Ogosco antes que se realizaran las actividades de mejoramiento de la vía



Al momento de hacer el informe, se a constatado que la vía fue completamente recuperada desde la vía que va hacia la el corregimiento de Tonusco arribas y llego hasta la zona e la escuela de la vereda Ogosco.

RAMAL DER CORREGIMIENTO DE TONUSCO ARRIBA.



Este es el ramal principal de esta zona del municipio de Santa Fe de Antioquia, de el se desprenden los ramales del: Ogosco, las azules, el rodeo, Yerbabuenal, y el Churimbo.
Los kilómetros que se plantean en las imágenes y en el informe, se toma como km0+000 la “Y” que existe en el barrio Buga, donde se divide la actual vía a Uraba con la vía antigua hacia

Uraba.

La meta en el presente proyecto es hacer la conformación de la banca desde el sector de la quiebrita en el km33+200 y hasta el km 5+000 donde se esta desarrollando el proyecto de conexión de la vía entre el túnel de Toyo con el nuevo puente con el rio Cauca.

En presente informe las maquina se localiza en las inmediaciones de la vereda Yerbabuenal en el km25+500; se esta conformando un ancho de banca promedio de 5m

Km33+200 - km25+500 = 7.7km

	actividad	unidad	cantidad	Valor unitario	Sub total
1	Renivelación banca incluye escarificación y conformación	Km	7,7	1.295.663,58	$ 9.976.610

En el segmento que a atendido la niveladora; se ha venido aplicando material de afirmado crudo, extraído de varios derrumbes cuyo material es apto para esta finalidad;
Al día de hoy se cuenta en la zona con una volqueta en la zona con una capacidad de 7m3; esta volqueta, desde el inicio de las actividades en la zona a realizado 115 viajes de material de afirmado crudo no procesado.

RESUMEN FINANCIERO DEL CONVENIO.

valor contractual	$200.000.000
acta parcial nº1	$60.014.538
adiciones	N.A
saldo por ejecutar	$139.985.462

PROPUESTA DE ACTA DE OBA Nº1

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTAUALIZADAS		ACTA DE OBRA Nº1	
ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	Renivelación banca incluye escarificación y conformación	km	41,00	$1.295.664	53.122.206,85	41,00	$ 53.122.207	7,7	$ 9.976.610
2	Corte en material común con máquina tipo Bulldozer	m3	3.283,90	$17.537	57.589.296,86	3.000,00	$ 52.610.550	1084	$ 19.009.945
3	Sub-base para conformación de vía, incluye transporte	m3	1.450,00	$43.587	63.201.539,76	0,00	$ -	0	$ -
									$ -
OE.1	Aplicación de afirmado crudo no procesado, extraído de los derrumbes de la zona	m3		$29.000		2.351,04	$ 68.180.287	800	$ 23.200.000
				COSTO DIRECTO	$ 173.913.043		$ 173.913.043		$ 52.186.555
				COSTO INDIRECTO (AU = 15%)	$ 26.086.957		$ 26.086.957		$ 7.827.983
				COSTO TOTAL OBRA ORDINARIA	**$ 200.000.000**		**$ 200.000.000**		**$ 60.014.538**

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	OBSERVACIÓN	CUMPLE/NO CUMPLE
Renivelación banca incluye escarificación y conformación	Se a intervenido la zona entre la quiebrita y la vereda Yerbuenal	cumlpe
Corte en material común con máquina tipo Bulldozer	Se atendio el ramal de la vereda Ogosco	cumlpe
Sub-base para conformación de vía, incluye transporte	Esta actividad no se desarrollará según comité de obra	
OE.1 Aplicación de afirmado crudo no procesado, extraído de los derrumbes de la zona	La aplicación de material de afirmado se a realizado complementando las actividades de la niveladora	cumlpe

2.1.2. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO/CONVENIO (OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA):

CUMPLE

2.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO:

ENTIDAD	MUNICIPIO	TOTAL
1. Recursos iniciales comprometidos	$200.000.000	$200.000.000
2. Adiciones	$0	$0
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	$200.000.000	$200.000.000
4. Anticipos	$0	$0
5. Recursos pagados / desembolsados	$0	$0
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	$0	$0
7. Recursos ejecutados	$60.014.538	$60.014.538
8. Recursos no ejecutados	$139.985.462	$139.985.462

3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: se realizaran dos desembolsos iniciales correspondientes a un 30% cada uno, se realizara un desembolso final correspondiente al 40%

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	SALDO	COMPROBANTE DE EGRESO
Pago No.1 / Desembolso	$200.000.000	$60.014.538	$139.985.462	
Pago No.2 / Desembolso				
Pago No.3 / Desembolso				
TOTALES	$200.000.000	$60.014.538	$139.985.462	

4. VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES

El contratista/conveniante acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 mediante

Adicionalmente, el supervisor/interventor verificó y revisó las planillas y demás soportes entregados por el conveniante/contratista que acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscales del recurso humano contratado.

5. ANEXOS

1. Acta de obra en formato pdf
2. Acta de modificación en formato pdf
3. Acta de priorización
4. Comité de obra Nº1
5. Informe del contratista en formato pdf
6. APU obra extra 1
7. Factura
8. Comprobantes pago seguridad social

Por medio del presente el supervisor autoriza y avala el pago correspondiente que referencia el presente informe de seguimiento.

Para constancia, se firma la presente acta el 14/02/2024:

LEÓN ESNAIDER QUIROZ OSORIO
Secretario de infraestructura
Supervisor