Ingeniera
MARIA DEL PILAR CERON BENAVIDES
Director Territorial Nariño
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
Periodo:	01-30 noviembre de 2023
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	043-11 de agosto de 2023

Respetada directora:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Tumaco-Junín ruta 10 tramo 01, P.R. 0+0000 al P.R. 118+1006, ruta 0501 Espriella-Río Mira-Rio Mataje, P.R. 0+0000 al P.R. 10+0400

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 128,76 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	3169-2023		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL MIRA LTDA.	NIT:	840.000.038-7
CONFORMACIÓN:	C.T.A EL MIRA LTDA.		
Objeto:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO. EN LOS SECTORES 1001 TUMACO - JUNÍN, PR 0+0000 (TUMACO) - PR 45+0660 (LA ESPRIELLA). LOTE 1		
Fecha de Inicio:	02 DE OCTUBRE DE 2019	No. de Oficio:	2023S-VNAR-007844

Valor Inicial:	$ 181.754.694
Valor Adiciones:	$ 0,00
Adición 1.	$ 0,00
Valor Actual:	**$ 181.754.694**
Anticipo Entregado:	$ 0.00
Anticipo Amortizado:	N/A
Saldo por Amortizar:	N/A
Plazo Inicial:	Hasta 31/12/2023
Total, Prórrogas:	N.A.
Prorroga 1	N.A.
Fecha de Fin:	31/12/2023

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1024623	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$ 181.754.694,00	$ 91.362.724,00	$ 90.391.970,00
			TOTAL	$ 181.754.694,00	$ 91.362.724,00	$ 90.391.970,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Obra No. 02 (nov-2023)	44.667.150,00	771.523,00	0,00	45.438.673,00

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. __ de fecha __, para el periodo, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	**VALOR (MILLONES)**	**%**
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	178,67	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	87,85	49,16
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	87,85	49,16
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	1,52	
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	89,36	

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	$ 0,00
Amortizado	$ 0,00
Saldo	$ 0,00

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada 49,16 %:
Meta física ejecutada 49,16%:

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	**ÍTEM**	**DESCRIPCIÓN ÍTEM**

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	**ACTA No.**

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: SUSCRIPCIÓN CONTRATO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 06/09/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N.A.
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 14/09/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI o NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: POLIZA SEGUROS DEL ESTADO S. A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 18.175.469,40	41-44-101274530 - 0	06/09/2023	30/06/2024

Buen Manejo Anticipo	N. A			
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$36.350.938,80	41-44-101274530 - 0	06/09/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	N. A			
Calidad	N. A			

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$232.000.000,00	41-40-101050163 - 0	06/09/2023	31/12/2023

1.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

1.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

1.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

CONTRATO DE OBRA No.	3196 - 2023		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA NUEVA UNION LTDA.	NIT:	840.001.155-5
CONFORMACIÓN:	C.T.A. LA NUEVA UNION LTDA.		
Objeto:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO. EN LOS SECTORES 1001 Tumaco - Junín, PR 45+0660 (La Espriella) - PR 80+0000 (La Guayacana) / 0501 La Espriella - Río Mataje, PR0+0000 - PR 10+0400. LOTE 2		
Fecha de Inicio:	02 DE OCTRUBRE DE 2023	No. de Oficio:	2023S-VNAR-007848
Valor Inicial:	$ 212.962.688.00		
Valor Adiciones:	$ 0,00		
adición 1	$ 0,00		
Valor Actual:	**$ 212.962.688.00**		
Anticipo Entregado:	$ 0.00		
Anticipo Amortizado:	N/A		
Saldo por Amortizar:	N/A		
Plazo Inicial:	Hasta 31/12/2023		
Total Prórrogas:	N.A.		
Prorroga 1	N.A.		
Fecha de Fin:	31/12/2023		

1.14. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1024223	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$ 212.962.688,00	$87.836.148,00	$ 125.126.540,00
			TOTAL	$ 212.962.688,00	$87.836.148,00	$ 125.126.540,00

1.15. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 02 (nov-2023)	$43.904.112,00	$758.344,00	$0,00	$44.662.456,00

1.16. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. __ de fecha __, para el periodo, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.16.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	175,62	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	86,34	49,16
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	86,34	49,16
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	1,49	
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	87,83	

1.16.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 0,00
Amortizado	$ 0,00
Saldo	$ 0,00

1.16.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada 49,16%:
Meta física ejecutada 49,16%:

1.17. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM

1.18. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.

1.19. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.20. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

1.21. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.22. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: SUSCRIPCION DEL CONTRATO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 07/09/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N/A
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 14/09/2023

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI o NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: POLIZA SEGUROS DEL ESTADO S. A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 21.296.268,80	41-44-101274543-0	06/09/2023	30/06/2024
Buen Manejo Anticipo	N. A			
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$42.592.537,60	41-44-101274543-0	06/09/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	N. A			
Calidad	N. A			

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$232.000.000,00	41-40-101050167 - 0	06/09/2023	31/12/2023

1.23. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

1.24. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

1.25. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

CONTRATO DE OBRA No.	3197 de 2023		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO GUAYACAN LTDA.	NIT:	800.174.713-1
CONFORMACIÓN:	C.T.A. GUAYACAN LTDA.		
Objeto:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO. EN LOS SECTORES 1001 Tumaco - Junín, PR 80+0000 (La Guayacana) - PR 118+1006 (Junín) LOTE 3		
Fecha de Inicio:	02 DE OCTUBRE DE 2023	No. de Oficio:	2023S-VNAR-007864
Valor Inicial:	$ 171,716,922.00		
Valor Adiciones:	$ 0,00		
adición 1	$ 0,00		
Valor Actual:	**$ 171,716,922.00**		
Anticipo Entregado:	$ 0.00		
Anticipo Amortizado:	N/A		
Saldo por Amortizar:	N/A		
Plazo Inicial:	Hasta 31/12/2023		
Total Prórrogas:	N.A.		
Prorroga 1	N.A.		
Fecha de Fin:	31/12/2023		

1.26. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1024523	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$ 171.716.922,00	$84.427.486,00	$87.289.436,00
			TOTAL	$ 171.716.922,00	$84.427.486,00	$87.289.436,00

1.27. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 02 (nov-2023)	$42.200.316,00	$728.914,00	$0,00	$42.929.230,00

1.28. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. __ de fecha __, para el periodo, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.28.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	168,80	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	82,99	49,16
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	82,99	49,16
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	1,43	
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	85,42	

1.28.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 0,00
Amortizado	$ 0,00
Saldo	$ 0,00

1.28.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada 49,16 %:
Meta física ejecutada 49,16 %:

1.29. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM

1.30. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.

1.31. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.32. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

1.33. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.34. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: SUSCRIPCION CONTRATO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 07/09/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N/A
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 14/09/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI o NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: POLIZA SEGUROS DEL ESTADO S. A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 17.171.692,20	41-44-101274549-0	06/09/2023	30/06/2024
Buen Manejo Anticipo	N. A			
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$34.343.384,40	41-44-101274549-0	06/09/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	N. A			
Calidad	N. A			

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$232.000.000,00	41-40-101050170-0	06/09/2023	31/12/2023

1.35. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

1.36. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

1.37. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	2641-2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO AD VIAL	NIT:	901.734.582- 3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA SAS 10% BRAIN INGENIERÍA VIAL SAS 90%		
OBJETO:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO GRUPO AMV 1 LOTE 1.		
FECHA DE INICIO:	12/09/2023	2023S-VNAR-003447 – 11/09/2023	
VALOR INICIAL:	$382.195.352,00		
VALOR ADICIONES:	$0,00		
ADICIÓN 1:	$0,00		
VALOR ACTUAL:	$382.195.352,00		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:	N.A.		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31/12/2023		

TOTAL, PRÓRROGAS:	0
PRÓRROGA 1:	N.A.
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/12/2023

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
907023	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401054-02	$382.195.352,00	$180.543.979,00	$201.651.373,00
TOTAL				$382.195.352,00	$180.543.979,00	$201.651.373,00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
ACTA DE COSTOS No. 03 (nov-2023)	$60.313.129,00	$11.459.495,00	$0,00	$71.772.624,00

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el acta de costos No. 03 para el período el contrato reporta un avance de 47,23%

2.5. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

2.6. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

2.7. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: POLIZA SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$38,219,536.00	11-44-101206015 Anexo 2	11/09/2023	11/07/2024
Buen Manejo Anticipo	N/A			
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$76,439,071.00	11-44-101206015 Anexo 2	11/09/2023	11/01/2027
Calidad del Servicio	$114,658,607.00	11-44-101206015 Anexo 2	12/01/2024	11/07/2026

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: SUSCRIPCION MINUTA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 28/07/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N/A
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 15/09/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI **X** NO

2.10 **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

2.11 **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.12 **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

3.1 **ASPECTOS TÉCNICOS.**

3.2 **ASPECTOS JURÍDICOS.**

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**


3.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

4 **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

5 **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

6 **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

Cordialmente,



JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA
M.P. 19202-08125
Profesional Especializado 2028-20