Ingeniera
MARIA DEL PILAR CERON BENAVIDES
Director Territorial Nariño
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
Periodo:	01-31 enero de 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	043-11 de agosto de 2023

Respetada directora:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Tumaco-Junín ruta 10 tramo 01, P.R. 0+0000 al P.R. 118+1006, ruta 0501 Espriella-Río Mira-Rio Mataje, P.R. 0+0000 al P.R. 10+0400

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 128,76 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	3169-2023		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL MIRA LTDA.	NIT:	840.000.038-7
CONFORMACIÓN:	C.T.A EL MIRA LTDA.		
Objeto:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO. EN LOS SECTORES 1001 TUMACO - JUNÍN, PR 0+0000 (TUMACO) - PR 45+0660 (LA ESPRIELLA). LOTE 1		
Fecha de Inicio:	02 DE OCTUBRE DE 2019	No. de Oficio:	2023S-VNAR-007844

Valor Inicial:	$ 181.754.694
Valor Adiciones:	$ 0,00
Adición 1.	$ 0,00
Valor Actual:	**$ 181.754.694**
Anticipo Entregado:	$ 0.00
Anticipo Amortizado:	N/A
Saldo por Amortizar:	N/A
Plazo Inicial:	Hasta 31/12/2023
Total, Prórrogas:	1
Prorroga 1	Un (1) mes
Suspensión 1	25/01/2023 a 18/02/2024
Fecha de Fin:	25/02/2024

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1024623	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$90.877.346,00	$81.789.612,00	$9.087.734,00
1024623	2023	11	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$45.438.674,00	$43.924.050,00	$1.514.624,00
1024623	2023	10	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$45.438.674,00	$45.438.674,00	$0,00
			TOTAL	$181.754.694,00	$171.152.336,00	$10.602.358,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Obra No. 04 (ene-2024)	35.733.720,00	617.219,00	0,00	36.350.939,00

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. __ de fecha __, para el periodo, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	178,67	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	168,25	94,16
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	168,25	94,16
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	2,91	
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	171,16	

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	$ 0,00
Amortizado	$ 0,00
Saldo	$ 0,00

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada 94,16 %:
Meta física ejecutada 94,16%:

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
25/01/2024	1		25/01/2024 - 18/02/2024	19/02/2024

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 1 CONTRATO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 13/12/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N.A.
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 13/12/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X NO

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: POLIZA SEGUROS DEL ESTADO S. A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 18.175.469,40	41-44-101274530 - 1	06/09/2023	31/07/2024
Buen Manejo Anticipo	N. A			
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$36.350.938,80	41-44-101274530 - 1	06/09/2023	31/01/2027
Estabilidad de la Obra	N. A			
Calidad	54.526.408,20	41-44-101274530 - 1	06/09/2023	31/07/2024

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$232.000.000,00	41-40-101050163 - 1	06/09/2023	31/01/2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	**CAUSAL INTERPUESTA**	**No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA**	**ESTADO ACTUAL**	**FECHA AUDIENCIA**	**OBSERVACIONES**

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	**FECHA**	**DESTINATARIO**	**ASUNTO**

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

CONTRATO DE OBRA No.	3196 - 2023		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA NUEVA UNION LTDA.	NIT:	840.001.155-5
CONFORMACIÓN:	C.T.A. LA NUEVA UNION LTDA.		
Objeto:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO. EN LOS SECTORES 1001 Tumaco - Junín, PR 45+0660 (La Espriella) - PR 80+0000 (La Guayacana) / 0501 La Espriella - Río Mataje, PR0+0000 - PR 10+0400. LOTE 2		
Fecha de Inicio:	02 DE OCTRUBRE DE 2023	No. de Oficio:	2023S-VNAR-007848
Valor Inicial:	$ 212.962.688.00		
Valor Adiciones:	$ 0,00		
adición 1	$ 0,00		
Valor Actual:	**$ 212.962.688.00**		
Anticipo Entregado:	$ 0.00		
Anticipo Amortizado:	N/A		
Saldo por Amortizar:	N/A		
Plazo Inicial:	Hasta 31/12/2023		
Total Prórrogas:	2		
Prórroga 1	Un (1) mes		
Prórroga 2	Veinticinco (25) días		
Fecha de Fin:	25/02/2024		

1.14. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1024223	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$106.481.344,00	$89.324.912,00	$17.156.432,00
1024223	2023	11	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$53.240.672,00	$34.595.476,00	$18.645.196,00
1024223	2023	10	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$53.240.672,00	$53.240.672,00	$0,00
			TOTAL	$212.962.688,00	$177.161.060,00	$35.801.628,00

1.15. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 04 (ene-2024)	$43.904.112,00	$758.344,00	$0,00	$44.662.456,00

1.16. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. __ de fecha __, para el periodo, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.16.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	175,62	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	174,15	99,16
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	174,15	99,16
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	3,01	
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	177,16	

1.16.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 0,00
Amortizado	$ 0,00
Saldo	$ 0,00

1.16.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada 99,16%:
Meta física ejecutada 99,16%:

1.17. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM

1.18. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.

1.19. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.20. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

1.21. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
NA	NA	Prorroga 02-2023	Aprobado

1.22. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 2 DEL CONTRATO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 16/01/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N/A
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 16/01/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X NO

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: POLIZA SEGUROS DEL ESTADO S. A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 21.296.268,80	41-44-101274543-1	06/09/2023	25/08/2024
Buen Manejo Anticipo	N. A			
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$42.592.537,60	41-44-101274543-1	06/09/2023	25/02/2027
Estabilidad de la Obra	N. A			
Calidad	$63.888.806,40	41-44-101274543-1	06/09/2023	25/08/2024

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$232.000.000,00	41-40-101050167 - 0	06/09/2023	25/02/2024

1.23. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

1.24. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

1.25. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

CONTRATO DE OBRA No.	3197 de 2023		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO GUAYACAN LTDA.	NIT:	800.174.713-1
CONFORMACIÓN:	C.T.A. GUAYACAN LTDA.		
Objeto:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO. EN LOS SECTORES 1001 Tumaco - Junín, PR 80+0000 (La Guayacana) - PR 118+1006 (Junín) LOTE 3		
Fecha de Inicio:	02 DE OCTUBRE DE 2023	No. de Oficio:	2023S-VNAR-007864
Valor Inicial:	$ 171,716,922.00		
Valor Adiciones:	$ 0,00		
adición 1	$ 0,00		
Valor Actual:	**$ 171,716,922.00**		
Anticipo Entregado:	$ 0.00		
Anticipo Amortizado:	N/A		
Saldo por Amortizar:	N/A		

Plazo Inicial:	Hasta 31/12/2023
Total Prórrogas:	1
Prorroga 1	Un (1) mes
Suspensión 1	Desde el 25/01/2024 hasta el 18/02/2024
Fecha de Fin:	25/02/2024

1.26. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1024523	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$85.858.460,00	$77.272.615,00	$8.585.845,00
1024523	2023	11	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$42.929.231,00	$41.498.255,00	$1.430.976,00
1024523	2023	10	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$42.929.231,00	$42.929.231,00	$0,00
			TOTAL	$ 171.716.922,00	$161.700.101,00	$10.016.821,00

1.27. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 04 (ene-2024)	$33.760.253,00	$583.132,00	$0,00	$34.343.385,00

1.28. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. __ de fecha __, para el periodo, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.28.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	**VALOR (MILLONES)**	**%**
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	168,80	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	158,95	94,16
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	158,95	94,16
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	2,16	
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	127,35	

1.28.2. **ANTICIPO**

Otorgado	$ 0,00
Amortizado	$ 0,00
Saldo	$ 0,00

1.28.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada 94,16 %:
Meta física ejecutada 94,16 %:

1.29. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	**ÍTEM**	**DESCRIPCIÓN ÍTEM**

1.30. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	**ACTA No.**

1.31. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.32. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
25/01/2024	1		25/01/2024- 18/02/2024	19/02/2024

1.33. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.34. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 1 DEL CONTRATO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 13/12/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N/A
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 13/12/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X NO

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: POLIZA SEGUROS DEL ESTADO S. A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 17.171.692,20	41-44-101274549-1	06/09/2023	31/07/2024
Buen Manejo Anticipo	N. A			
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$34.343.384,40	41-44-101274549-1	06/09/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	N. A			
Calidad	$51.515.076,60	41-44-101274549-1	06/09/2023	31/07/2024

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$232.000.000,00	41-40-101050170-1	06/09/2023	31/01/2024

1.35. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

1.36. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

1.37. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	2641-2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO AD VIAL	NIT:	901.734.582- 3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA SAS 10% BRAIN INGENIERÍA VIAL SAS 90%		
OBJETO:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO GRUPO AMV 1 LOTE 1.		
FECHA DE INICIO:	12/09/2023	2023S-VNAR-003447 – 11/09/2023	
VALOR INICIAL:	$382.195.352,00		
VALOR ADICIONES:	$0,00		
ADICIÓN 1:	$0,00		
VALOR ACTUAL:	$382.195.352,00		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:	N.A.		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31/12/2023		
TOTAL, PRÓRROGAS:	2		
PRÓRROGA 1:	Un (1) mes		
PRORROGA 2:	Un (1) mes		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	29/02/2024		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
907023	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401054-02	$286.646.514,00	$180.834.098,00	$105.812.416,00
907023	2023	11	C-2401-0600-103-0-2401054-02	$191.097.676,00	$143.647.166,00	$47.768.801,00
TOTAL				$477.744.190,00	$324.162.973,00	$153.581.217,00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
ACTA DE COSTOS No. 05 (ene-2024)	$60.107.629,00	$11.420.450,00	$0,00	$71.528.079,00

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el acta de costos No. 05 para el período el contrato reporta un avance de 67,91%

2.5. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

2.6. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

2.7. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
NA	NA	Prorroga 2 de 2024	Aprobado

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: POLIZA SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$47.774.419,00	11-44-101206015 Anexo 5	11/09/2023	31/07/2024
Buen Manejo Anticipo	N/A			
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$95.548.838,00	11-44-101206015 Anexo 5	11/09/2023	31/01/2027
Calidad del Servicio	$143.323.25,00	11-44-101206015 Anexo 5	12/01/2024	31/07/2026

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 2 DEL CONTRATO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 15/01/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N/A
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 22/12/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI NO X

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

Mediante oficio No. 2023S-VNAR-004462, del 15 de septiembre de 2023 se delegó a la administración vial ejercer la interventoría del contrato de suministro No. 2341-2023 y no obstante las alertas realizadas al Residente, el contrato mencionado no se ejecuto dentro del plazo contractual, con e acompañamiento de la oficina jurídica de la Territorial, se adelantarán las acciones pertinentes.

Se inicio con el diligenciamiento del formato de solicitud de siniestros y penal pecuniaria, en lo que se refiere a la parte técnica, para remitir a la oficina jurídica de la Territorial, para completar la parte que le corresponde.

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**


3.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

4 **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

5 **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

6 **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

Cordialmente,



JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA
M.P. 19202-08125
Profesional Especializado 2028-20