INFORME DE SUPERVISIÓN PARA PRORROGA

DE CONTRATO DE CO1.PCCNTR.5467227 de 2023

INFORME DE SUPERVISIÓN	
En mi calidad de supervisor del contrato **CO1.PCCNTR.5467227 de 2023** celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por Harvey Yadiver Dimate Rodríguez , identificado con documento de identificación No 74360044 de Paipa en calidad de Subdirector del centro minero Regional Boyacá y INECONSULT J&C S.A.S. actuando como Representante Legal el Ingeniero JAVIER ACEVEDO ALBARRACIN C.C. No. 9.399.800, cuyo objeto es: "CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EVALUAR LA AMENAZA, LA VULNERABILIDAD Y EL RIESGO DEL SENA CENTRO MINERO, VEREDA MORCA, MUNICIPIO DE SOGAMOSO", me permito presentar informe a fin de solicitar la prórroga del contrato, a partir del día 20 de febrero de 2024, justificado en las actividades conjuntas que se vienen desarrollando en le Centro Minero referentes a la construcción de las PTAR y reuniones sostenidas entre las dos empresas para la revisión y recomendaciones de la exploración geotécnica para la ubicación de las mismas, se requiere una prórroga para la revisión de la información pendiente de las cargas inducidas y de corte con el fín de la prevención del riesgo sobre los taludes expuestos	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	CENTRO MINERO
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Jeimy Liliana Mojica Piragauta
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	Lida Marcela Alvarado Africano
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.5467227 de 2023
TIPO DE CONTRATO:	Consultoría
OBJETO:	"CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EVALUAR LA AMENAZA, LA VULNERABILIDAD Y EL RIESGO DEL SENA CENTRO MINERO, VEREDA MORCA, MUNICIPIO DE SOGAMOSO"
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 492.313.710.oo
CONTRATISTA:	INECONSULT J&C S.A.S –
NIT:	REP LEGAL JAVIER ACEVEDO ALBARRACIN C.C. No. 9.399.800
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Kilómetro 7 Vereda Morca, Sogamoso, Colombia

FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	20 de octubre de 2023
FECHA DE INICIO:	23 de octubre de 2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Veinte (20) días
PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO:	Setenta (70) días
SUSPENSIÓN No. 1	Desde 27 de diciembre de 2023 al 17 de enero de 2024
TIEMPO DE SUSPENSIÓN 1	20 días calendario
SUSPENSIÓN No 2	Desde el 18 de enero al 13 de febrero de 2023
TIEMPO DE SUSPENSIÓN 2	27 días calendario
PRÓRROGA No 01:	20 de febrero de 2023
FORMA DE PAGO:	Máximo dos pagos hasta por 95% y un pago final por 5%

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	HDI SEGUROS		
No. PÓLIZA	4003097		
CERTIFICADO	N/A		
FECHA EXPEDICIÓN	20 de octubre de 2023		
FECHA APROBACIÓN	21 de octubre de 2023		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Calidad del servicio	20/10/2023	30/04/2024	$ 49´231.787,50
Cumplimiento	20/10/2023	30/06/2023	$ 49´231.787,50
Salarios y prestaciones sociales	20/10/2023	30/12/2026	$ 24´615.893,75

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

ASEGURADORA	HDI SEGUROS
No. PÓLIZA	4000853
CERTIFICADO O No. ANEXO	N/A
FECHA EXPEDICIÓN	20 de octubre de 2023

FECHA APROBACIÓN	21 de octubre de 2023		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual	**20/10/2023**	**30/12/2023**	$232.000.000.oo

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que INGECONSULT J&C SAS, respectivamente, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo con la información reportada, que el contratista ha realizado la entrega de la información correspondiente a los entregables de los ítems 1 al 11, y se ha revisado la continuidad de las actividades pendientes

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a JEIMY LILIANA MOJJICA PIRAGAUTA con comunicación/mediante SECOP II de fecha 23 de octubre de 2023, desde el 24 de octubre de 2023 hasta liquidar el contrato.

II. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto:

BALANCE GENERAL		PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA			
CONCEPTO	***VALOR***	***FECHA DE CORTE***	***MES DE COBRO***	***VALOR EJECUTADO***	***PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA***
Valor inicial (1)	**$492.313.710.oo**	24/12/2023	Diciembre	$196.927.150.oo	40%
Vr. Adiciones (2)	**$0**				
Valor Total (1) + (2)	**$492.313.710.oo**				
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)	**$196.927.150.oo**				
Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4)	**$0**				
Vr. Total, ejecutado (3) + (4)	**$196.927.150.oo**				
Vr. SALDO A LA FECHA (Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)	**$295.386.560.oo**	Vr. Pagado a la fecha (3)			$196.927.150.oo

2. **ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor total del contrato	**$492.313.710.oo**
Valor ejecutado	**$196.927.150.oo**

Valor total de pagos	**$196.927.150.oo**
Saldo a favor del contratista	**$295.386.560.oo**
Saldo a liberar a favor del FNGRD	**$** 0

3. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	40%
Financiera	40 %

III. PRÓRROGA DEL CONTRATO CO1.PCCNTR.5467227 de 2023

Que el contrato No. **CO1.PCCNTR.5467227 de 2023**cuyo objeto es: "CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EVALUAR LA AMENAZA, LA VULNERABILIDAD Y EL RIESGO DEL SENA CENTRO MINERO, VEREDA MORCA, MUNICIPIO DE SOGAMOSO", se inicio el 23 de octubre 2023.

El pasado 27 de diciembre se suscribió el acta de suspensión No. 001 del contrato CO1.PCCNTR.5467227, cuyo objeto es *"CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EVALUAR LA AMENAZA, LA VULNERABILIDAD Y EL RIESGO DEL SENA CENTRO MINERO, VEREDA MORCA, MUNICIPIO DE SOGAMOSO",* por un plazo de veinte (20) días calendario hasta el 17 de enero de 2024.

El plazo de ejecución del contrato es de setenta (70) días.

Mediante oficio enviado por INGECONSUL J&C S.A.S., mediante correo electrónico, solicita la ampliación de la suspensión por 29 días, hasta el 13 de febrero de 2023 motivado por:

1. *"Definir las actividades técnicas en virtud de tiempo de conformidad con la mesa técnica conjunta con la nacional del SENA y otras entidades, en el mes de noviembre según acta suscrita, y las que no fueron previstas.*
2. *La complejidad de los diseños de estabilización, especialmente en el talud de la Quebrada las Torres que, si bien ya se definieron, ameritan una espacialización, toda vez que son integrales y combinados, de manera que la estimación de los presupuestos nace como un único APU.*
3. *Con respecto a lo anterior definir los escenarios de amenaza y riesgo para todo el centro minero como definición de la vulnerabilidad"*

CONCEPTO TÉCNICO

Tras la reactivación del contrato el día 13 de febrero de 2023, Ingeconsult J&C realizó un acompañamiento a las actividades conjuntas del Centro Minero para la construcción de las PTAR, por lo cual se requiere reuniones sostenidas entre las dos empresas para la revisión y recomendaciones de la exploración geotécnica para la ubicación de las mismas, se requiere una prórroga para la revisión de la información pendiente de las cargas inducidas y de corte con el fín de la prevención del riesgo sobre los taludes expuestos.

Este concepto obedece a las conclusiones del acta de reunión del 17 de noviembre de 2023, en conjunto con Enterritorio, cito textualmente ***"… Además, se han establecido compromisos claros, como la entrega del concepto final del estudio de vulnerabilidad a Enterritorio y la inspección del trazado de las redes por parte del Sena. También se está a la espera de una mesa interna para establecer el cronograma de actividades"…***

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

Prorrogar el plazo de ejecución en cuarenta (40) días calendario, con lo cual la fecha de finalización será el treinta (30) de marzo de 2024.

El anterior informe de ejecución se rinde a los 19 de febrero de 2024.

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,



JEIMY LILIANA MOJICA P.

Supervisor de contrato

Elaboró: Lida Marcela Alvarado Africano
Revisó: Jeimy Liliana Mojica P.