TERMEC

Nit 800149403-8

Bogotá D.C Febrero 16 del 2024

Señores:
Defensoría del pueblo
Atn. Arq. Gustavo Márquez
Ciudad

REF: INFORME MANTENIMIENTO CORRECTIVO AIRES ACONDICIONADOS SEDE BOGOTÁ

De acuerdo a la visita el día 25 de Noviembre del 2023 se realizó mantenimiento correctivo alos siguientes equipos:

1. Aire Acondicionado TIPO PAQUETE marca LENNOX modelo KCA15054BN3Y se realizó el mantenimiento correctivo al equipo donde se hizo revisión, búsqueda y corrección de fuga, posterior a esto se procede a la carga de refrigerante, cambio de transformador, cambio de filtro secador, se instalan presostatos, válvulas gusanillo, arreglo de estructura de los motores ventiladores y arreglo del cableado de los ventiladores. El equipo quedo operativo.

2. Aire Acondicionado TIPO PAQUETE marca LENNOX modelo KCA15054BN3Y se realizó el mantenimiento correctivo al equipo donde se hizo revisión, búsqueda y corrección de fuga, posterior a esto se procede a la carga de refrigerante, se instalan presostatos, válvulas gusanillo y cambio de filtro secador. El equipo quedo operativo.

3. Aire Acondicionado TIPO PAQUETE marca LENNOX modelo KCA15054BN3Y se realizó el mantenimiento correctivo al equipo donde se hizo revisión, búsqueda y corrección de fuga, posterior a esto se procede a la carga de refrigerante, se instalan presostatos, válvulas gusanillo, cambio de filtro secador y carga de aceite. El equipo quedo operativo.


A continuación, relaciono evidencias fotográficas:

AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE No 1

1.




2.



3.



4.



AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE No 2

1. 	**2.** 
3. 	**4.**

AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE No 3

1.



2.



3.



4.



RECOMENDACIONES

Seguir realizando los mantenimientos preventivos programados y mantener un voltaje estable para los diferentes equipos.

Cordialmente



Karen Lorena Ortega
Coordinadora Ingeniería
Termec Ltda