Santiago de Cali, Febrero 13 de 2024 COFS.003-2023

Ingeniero
JAIME EDUARDO DUQUE GUTIERREZ
Interventor
Calle 42N # 7-71, Casa 2D
gerencia@jaimeduqueingenieria.com

Ref.: Aceptación de Oferta No. 4182.010.26.1.488-2023. Objeto "*REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO PTAP LAS PILAS DEL CABUYAL - CORREGIMIENTO LOS ANDES*"

Asunto: Solicitud de Reinicio y Prórroga

Cordial saludo,

Mediante documento del 28 de diciembre de 2023 se suspendió la ejecución del contrato de la referencia, teniendo en cuenta que durante el mes de diciembre de 2023 se presentaron lluvias en el Corregimiento de Pilas del Cabuyal, lo cual afectaba el desarrollo de actividades contractuales, limitaba el acceso del personal de obra y los ponía en riesgo durante la ejecución de las actividades, debido a que la ejecución de gran parte del contrato se debe desarrollar a la intemperie, que es donde se encuentran los tanques que conforman los filtros de la PTAP.

Durante los primeros meses del año se ha presentado lluvias esporádicas en la zona en intervención, además, según lo indicado por el IDEAM en la publicación 347 de Enero 2024, durante el mes de Enero 2024 las precipitaciones estarán "… *por debajo de lo normal se concentraría en amplias extensiones de las regiones Pacífica y Andina, incluyendo sectores del Centro y Norte de la región Orinoquía, con probabilidades que oscilan generalmente entre el 40% y el 70%"*

Igualmente, considerando las precipitaciones para el mes de Febrero 2024, el IDEAM indica que "*La categoría por debajo de lo normal se extendería en la mayor parte del territorio nacional, salgo en zonas del occidente en las Regiones del Orinoquía y Amazonía, así como en el oriente de la región Caribe, con probabilidades que oscilan generalmente entre el 40% y el 60%",* lo cual sustenta lo indicado inicialmente el presente documento y que dan evidencia que las razonas iniciales que dieron origen a la suspensión fueron superadas y se puede continuar con la ejecución del contrato de la referencia.

La ejecución del contrato cuenta con un avance físico del 75%, adicionalmente, teniendo en cuenta las actividades del contrato y las recomendaciones de la interventoría para la instalación del material filtrante en los tanques de la PTAP, el CONSORCIO OBRAS FUNDESPAC-SEICA ha realizado las gestiones necesarias para la consecución del material de río que conforma el lecho filtrante de la PTAP, las cuales han presentado dificultad en la extracción de material porque su consecución es limitada en Cali, por lo tanto, fue necesario conseguirlo en municipios vecinos, razón por la cual se solicita estudiar la posibilidad de prorrogar el contrato de obra No. 4182.010.26.1.488-2023 por un plazo de quince (15) días calendario contados a partir de la nueva fecha de termiación del mismo, con el fin de culiminar el tamizaje, transporte e instalación de los materiales

correspondientes y necesarios en cada uno de los tanques que conforman los filtros de la PTAP, para posteriormente poner en funcionamiento la PTAP de la Vereda Pilas del Cabuyal.

Atentamente,

JEAN PAUL ORDOÑEZ AULLÓN
Representante Legal
CONSORCIO OBRAS FUNDESPAC-SEICA