FEBRERO 13 DE 2024

DOCTOR
WALTER CAMILO MURCIA LOZANO
DIRECTOR UAESP
CALI, VALLE

OFICAB-001-2024

REF: CONTRATO 4182.010.26.1.531-2023 REALIZAR INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO PTAP LAS PILAS DEL CABUYAL - CORREGIMIENTO LOS ANDES Y OBRAS COMPLEMENTA-RIAS TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y MEJORAMIENTO RED DE ACUEDUCTO SECTOR LOMAS DE LA CAJITA, EN EL CORREGIMIENTO DE PICHINDÉ.

ASUNTO: APROBACION DE LA SOLICITUD REINICIO DE OBRA Y PRORROGA CONTRATO 4182.010.26.1.488-2023. Objeto “REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO PTAP LAS PILAS DEL CABUYAL - CORREGIMIENTO LOS ANDES”

Cordial saludo,

De la manera más atenta se expone por parte de interventoría la siguiente situación:

Que el representante legal del CONSORCIO OBRAS FUNDAESPAC-SEICA, con NIT 901-737.056-4 mediante oficio COFS.003-2023 manifiesta ya se superaron los factores que generaron la suspensión del contrato:

1. Debido a la temporada de lluvias que se presentaron a finales del año 2023 se realizó la suspensión del contrato de obra en mención debido a la imposibilidad de seguir con el normal desarrollo en la ejecución de las actividades.

2. El proyecto se encuentra ubicado en zona de ladera de los en donde la intensidad y duración de los episodios de lluvias son mayores a los de la zona plana.

3. Durante los meses de octubre y noviembre del 2023 se presentaron precipitaciones por encima del promedio histórico, lo cual afectó de manera significativa el avance de las obras.

4. Que a la fecha el contratista ha ejecutado el 75% de la obra.

   Además, se realizó una prórroga a la suspensión toda vez que la entidad no contaba con los recursos presupuestales necesarios para apropiar la reserva constituida en la vigencia 2023.

Por lo todo lo anterior, el contratista solicito a la interventoría apruebe esta solicitud de reinicio del contrato 4182.010.26.1.488-2023. Objeto “REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO PTAP LAS PILAS DEL CABUYAL - CORREGIMIENTO LOS ANDES”, y se adicione un plazo igual a 15 días calendario contados a partir del acta de reinicio tiempo estimado para conseguir el material filtrante e instalarlo.


Que una vez iniciada la vigencia año 2024 el contrato no se pudo reiniciar debido a que administrativamente no se encontraban apropiados los recursos de reversa presupuestal de vigencia 2023, situación la cual impedía el reinicio normal y ejecución del contrato.

De acuerdo con las razones anteriormente expuestas y de acuerdo con el decreto DECRETO No. 4112.010.20. 0055 De 2024 "POR EL CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL Y APROPIACIONES PARA GASTOS DEL DISTRITO ESPECIAL CULTURAL DEPORTIVO TURISTICO EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI, PARA LA VIGENCIA COMPRENDIDA ENTRE EL 1° DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL ANO 2024" decreto por medio del cual se apropian los recursos de reserva presupuestal para la ejecución y terminación del contrato.

Esta interventoría una vez revisada la solicitud del contratista otorga viabilidad técnica, administrativa y financiera para el reinicio del contrato de manera inmediata debido a que se han subsanado las causales de suspensión, de igual manera se otorga por parte de la interventoría una prorroga en el contrato de QUINCE (15) días a partir del cumplimento del plazo inicial del contrato.

Por lo tanto, se solicita de la manera más atenta a la Unidad Administrativa Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos adelantar los trámites administrativos respectivos tendientes a dar reinicio de manera inmediata al contrato de obra CONTRATO 4182.010.26.1.488-2023. Objeto “REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO PTAP LAS PILAS DEL CABUYAL - CORREGIMIENTO LOS ANDES”, y prorroga del mismo por un periodo de QUINCE (15) días calendario.

ATENTAMENTE,



ING JAIME EDUARDO DUQUE GUTIERREZ
INTERVENTOR

Anexo. Solicitud reinicio y prorroga contratista obra
Cronograma de obra