CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO 1
2. OBJETO DEL CONTRATO 1
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 1
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 15
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. 15
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 17

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	23000956 H4 DE 2023
Nombre del Contratista:	CONSORCIO GERES INFRAESTRUCTURA
Periodo informe:	**INFORME MENSUAL 30/11/2023**
Nombre de Supervisor:	**WILLIAM LUCAS QUIROGA ALVARADO**
Nombre del Interventor:	
Área perteneciente:	**Direccion Regional Oriente**


2. OBJETO DEL CONTRATO

33600C1458 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA LADO TIERRA E INSTALACIONES DEL AEROPUERTO DE YOPAL.



2.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

De acuerdo con las responsabilidades delegadas por la Direccion Regional Oriente y establecidas en el manual de contratación de la entidad, relacionadas con la vigilancia y control del contrato 23000956 H4 DE 2023, como supervisor del contrato, informo que durante la vigencia del contrato se encuentran en el siguiente estado.



PERÍODO: del 08//11/2023 al 30/11/2023		
OBLIGACIONES	**DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO**	**UBICACIÓN DE SOPORTES**
1. ÍTEM 1.4 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA	Se realizo alistamiento, resane en estuco plástico y pintura tipo1 en el cielorraso y muros en un área total de **1.543 M2** la cual presentaba deterioro por humedades y daños exteriores distribuidas en el terminal nuevo, torre de control, bomberos y la antigua terminal.	C:\Users\79594192\OneDrive - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL\Documents\gestion villavicencio 2023\gestion villavicencio\gestion contractual\lado tierra yopal

ITEM 1.4		
INICIAL	**EJECUCION**	**FINAL**
		

PERÍODO: del 08//11/2023 al 30/11/2023		
OBLIGACIONES	**DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO**	**UBICACIÓN DE SOPORTES**
2. ÍTEM 1.6 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA	Se realizó el suministro de pintura con su respectiva aplicación en cielorrasos, techos y muros en un área de **1.680 m2** distribuidas en el terminal nuevo, torre de control, bomberos y la antigua terminal.	C:\Users\79594192\OneDrive - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL\Documents\gestion villavicencio 2023\gestion villavicencio\gestion contractual\lado tierra yopal

INICIAL	EJECUCION	FINAL
		


3. ÍTEM 1.8 ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	Se realizo el retiro y suministro de enchape de sanitarios viejos, orinales y accesorios del aeropuerto antiguo en un área de **30 M2** distribuidas en la antigua terminal 27 M2 y bomberos 3 M2.	C:\Users\79594192\OneDrive - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL\Documents\gestion villavicencio 2023\gestion villavicencio\gestion contractual\lado tierra yopal

ITEM 1.8		
INICIAL	**EJECUCION**	**FINAL**
		


4. ÍTEM 1.12 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR DE PRIMERA CALIDAD, 3 MANOS. INCLUYE TODO TIPO DE RESANES Y PREPARACION DE SUPERFICIE, FILOS Y DILATACIONES)	Se realizo el suministro de pintura tipo coraza a 3 manos en la parte interior, incluyendo los resanes necesarios para su aplicación en un área de **453 M2** distribuidas en la antigua terminal.	C:\Users\79594192\OneDrive - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL\Documents\gestion villavicencio 2023\gestion villavicencio\gestion contractual\lado tierra yopal

ITEM 1.12		
INICIAL	**EJECUCION**	**FINAL**
		


5. ÍTEM 1.13 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO T. CORAZA INTERIOR DE PRIMERA CALIDAD, 3 MANOS. INCLUYE TODO TIPO DE RESANES Y PREPARACION DE SUPERFICIE, FILOS Y DILATACIONES	Se realizo el suministro de pintura tipo coraza a 3 manos en la parte interior, incluyendo los resanes necesarios para su aplicación en un área de **360 M2** distribuidas en la antigua terminal.	C:\Users\79594192\OneDrive - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL\Documents\gestion villavicencio 2023\gestion villavicencio\gestion contractual\lado tierra yopal

ITEM 1.13		
INICIAL	**EJECUCION**	**FINAL**
		

6. ÍTEM 3.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTAS EN POLICARBONATO CALIBRE 6MM (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ELEMENTOS DETERIORADOS, Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN.)	Se realizo el suministro de pintura tipo coraza a 3 manos en la parte interior, incluyendo los resanes necesarios para su aplicación en un área de **300 m2** distribuidas en el terminal nuevo, bomberos y la antigua terminal.	C:\Users\79594192\OneDrive - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL\Documents\gestion villavicencio 2023\gestion villavicencio\gestion contractual\lado tierra yopal

ITEM 3.1		
INICIAL	**EJECUCION**	**FINAL**
		


7. ÍTEM 3.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORRASO PLANO SUPERBOARD 8MM (INCLUYE RETIRO)	Se realizo el suministro e instalación de cielorraso plano superboard de 8mm y recolección de desperdicio en un área de **100 m2** distribuidas en el terminal nuevo, bomberos y la antigua terminal.	C:\Users\79594192\OneDrive - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL\Documents\gestion villavicencio 2023\gestion villavicencio\gestion contractual\lado tierra yopal

ITEM 3.2		
INICIAL	**EJECUCION**	**FINAL**
		

8. ÍTEM 3.4 FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CAL.20 DESARROLLO 40CM	Se realizo el suministro e instalación de lamina de flanche galvanizada **15m** en la parte superior de la unidad sanitaria puerta 3 y en el oratorio.	C:\Users\79594192\OneDrive - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL\Documents\gestion villavicencio 2023\gestion villavicencio\gestion contractual\lado tierra yopal

ITEM 3.4		
INICIAL	**EJECUCION**	**FINAL**
		

9. ÍTEM 4.3 ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE)	Se realizo el suministro Aplicación esmalte sobre lamina, previa limpieza sobre la estructura en un área de **2080 m2** distribuidas en el terminal nuevo, y la torre de control.	C:\Users\79594192\OneDrive - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL\Documents\gestion villavicencio 2023\gestion villavicencio\gestion contractual\lado tierra yopal

INICIAL	EJECUCION	FINAL
		


10 ÍTEM 5.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO 4MM	Suministro e instalación de vidrio 4mm debido al deterioro en un área de **36 M2** en el la terminal nueva y la terminal antigua.	C:\Users\79594192\OneDrive - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL\Documents\gestion villavicencio 2023\gestion villavicencio\gestion contractual\lado tierra yopal

ITEM 5,2		
INICIAL	**EJECUCION**	**FINAL**
		


11. ÍTEM 6.3 LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	Se realizó la limpieza de canales cubiertas y bajantes en un área de **200 M2** en la terminal nueva y la torre de control.	C:\Users\79594192\OneDrive - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL\Documents\gestion villavicencio 2023\gestion villavicencio\gestion contractual\lado tierra yopal

ITEM 6,3		
INICIAL	EJECUCION	FINAL
		

12. ÍTEM 6.4 MANTENIMIIENTO GENERAL DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCIÓN	Se realizo el mantenimiento de **22 unidades** sanitarias en el área de la terminal nueva y terminal antigua.	C:\Users\79594192\OneDrive - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL\Documents\gestion villavicencio 2023\gestion villavicencio\gestion contractual\lado tierra yopal

ITEM 6.4		
INICIAL	EJECUCION	FINAL
		

13. ÍTEM 9.6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO	Se realizo el suministro e instalación de cable encauchado para la instalación de la iluminaria interior y exterior en una totalidad de **200 M**.	C:\Users\79594192\OneDrive - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL\Documents\gestion villavicencio 2023\gestion villavicencio\gestion contractual\lado tierra yopal



a. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

El Contratista dentro del término establecido se encuentra realizando el mantenimiento a las instalaciones del aeropuerto El yopal, en cual se encuentra en el 70% de ejecución de los ITEM (1.4, 1.6, 1.8, 1.12, 1.13, 3.1, 3.2, 3.4, 4.3, 5.2, 6.3, 6.4 y 9.6) como se describe mas adelante.

a. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

- ✓ EL contratista ha entregado a la Gerencia del aeropuerto las áreas intervenidas conforme a las especificaciones técnicas a satisfacción.

2. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

El termino de ejecución establecido, se encuentra ajustado conforme a las obligaciones contractuales, sin embargo, y de acuerdo con las novedades presentadas se hace necesario incluir nuevos ITEM o actividades para realizar mantenimiento general a la infraestructura debido a que algunas de estas se presentaron debido a la necesidad de rehabilitar las antiguas instalaciones como centro de capacitación del CEA y otras no se previeron al momento de la estructuración.

3. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

- ➢ Realizar el estudio de inclusión de nuevos ítem, así como el análisis de precios unitarios para pago al contratista.

a. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

(El supervisor del contrato de acuerdo con los riesgos definidos en la matriz de riesgos de los estudios previos de este contrato, dará respuesta a las siguientes preguntas)

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	N/A
2	Tipo de riesgo	N/A
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	N/A
4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	N/A
5	¿Fue oportuna la mitigación?	N/A
OBSERVACIONES:		

b. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE?	
SI	**NO**
X	

¿FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH-GSST?	
SI	**NO**
X	

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

FECHA DE REALIZACIÓN DEL EXAMEN	**FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN**
Verificado por el área de GSST de la Regional	Verificado por el área de GSST de la Regional

5.2.2. CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

¿ASISTIÓ A LA CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?	
SI	**NO**
X	
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN	
Esta información reposa en la oficina de SST de la Regional Meta, quien expido la certificación	

c. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

NÚMERO DE INFORME	**PUBLICACIÓN EN SECOP II**	
	SI	**NO**
1	X	

4. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

a. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

A la fecha del presente informe no se ha realizado ningún pago al contratista.

b. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

En la actualidad el contrato se encuentra ejecutado en un 70% de las actividades

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito. El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.



NOMBRE SUPERVISOR: **WILLIAM LUCAS QUIROGA ALVARADO**
IDENTIFICACIÓN: 79.594.192
SUPERVISOR