I. IDENTIFICACION

CONTRATO No. **423 de 2023**	CONVENIO No. **N/A**	OS No. **N/A**

INFORME DE: **SUPERVISIÓN** _____ **INTERVENTORÍA** __**X**__

CONTRATISTA: SOFOR INGENIEROS S.A.S

OBJETO: ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RÍO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

FECHA DE SUSCRIPCION: 13 de octubre de 2023.

FECHA DE INICIO: 08 noviembre de 2023.

PLAZO INICIAL: Diez (10) meses a partir de la suscripción del acta de inicio.

FECHA DE SUSPENSION 1: N/A

FECHA DE REINICIO 1: N/A

FECHA DE OTROSI: N/A

FECHA DE TERMINACION: 07 de septiembre de 2024.

FECHA DEL INFORME: 22 de febrero de 2024.

II. ANTECEDENTES (BITACORA)

- El 13 octubre de 2023 se suscribe el contrato de obra No.423 de 2023, entre la entidad contratante CAM y el contratista de obra SOFOR INGENIEROS S.A.S.
- El 30 de octubre de 2023 se suscribe el contrato de consultoría No.437 de 2023, entre la entidad contratante CAM y el contratista de consultoría CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
- El 08 de noviembre de 2023 se firma el acta de inicio de los contratos No.423 y No.437 de 2023.
- A partir del 20 de noviembre de 2023 se iniciaron las visitas conjuntas a los predios objeto del contrato, entre contratista de obra, Interventoría y CAM, con el fin de realizar

un diagnóstico de la situación real de las actividades a ejecutar en cada uno de los predios conforme al alcance de los ítems del contrato y así definir o resolver cada caso, para que el contratista pueda programar y desarrollar la logística para el inicio de las actividades contractuales.

- El 06 de diciembre de 2023 se culminaron las visitas a los predios, se socializa con el Supervisor las situaciones encontradas que requieren de definiciones por parte de la Entidad contratante y se convoca a comité el 13 de diciembre de 2023.
- El 13 de diciembre de 2023 se realizó comité técnico entre las partes, donde se definieron situaciones en cuanto a: 1) Modificaciones en el trazado de aislamientos. 2) Decisiones de propietarios de predios sobre aceptación de las actividades contractuales. 3) Situaciones de áreas disponibles para la reforestación.
- Durante las últimas semanas del mes de diciembre se iniciaron las actividades propias para la instalación de aislamientos (ahoyado, hincado).
- Mediante comité técnico del día 22 de diciembre de 2023, se aceptó el cambio de material para los postes para pie de amigo y cuando haya cambio de dirección en madera rolliza, al igual que la solicitud de no corte del alambre a los 60 metros en algunos predios, los cuales fueron justificados técnicamente y soportados para la respectiva modificación al proceso constructivo.
- El 03 de enero de 2024, se aprobó por parte de la CAM el cambio de especies para la siembra en el predio Resguardo Huila Rionegro en el municipio de Iquira, de acuerdo a la solicitud realizada por el contratista de obra, en atención a lo recomendado por la comunidad indígena, teniendo en cuenta las especies aptas para dicha zona.
- El 11 de enero de 2024, se hizo entrega del **primer informe de obra** de las actividades ejecutadas por el contratista de obra en el periodo comprendido entre el 08 al 30 de noviembre de 2023, cargado al Secop II.
- El 22 de enero de 2024 se realizó comité técnico entre las partes, donde se definieron situaciones y pactaron compromisos en cuanto a: 1) Apisonado y profundidad de los postes, 2) Caso recibo por parte del propietario del predio ubicado en la vereda Mensura del municipio de Palestina, 3) Agilidad con la Gobernación para los cambios requeridos en los 5 predios del municipio de Santa María, en el predio del municipio de Elías y en un predio del municipio de Paicol, 4) Actas de recibo con visto bueno de la Interventoría.
- El 30 de enero de 2024, se hizo entrega del **segundo informe de obra** de las actividades ejecutadas por el contratista de obra en el periodo comprendido entre el 1 al 31 de diciembre de 2023, cargado al Secop II.
- El 22 de febrero de 2023, se hizo entrega del **tercer informe de obra** de las actividades ejecutadas por el contratista de obra en el periodo comprendido entre el 1 al 31 de enero de 2024, cargado al Secop II.
- El presente informe corresponde al periodo informado desde el 08 de noviembre de 2023 al 31 de enero de 2024.

III. ANALISIS DE EJECUCION FISICA

ITEM	ACTIVIDAD O PRODUCTO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
	GENERALIDADES		
1	Dar estricto y cabal cumplimiento a las actividades y cantidades enunciadas en las condiciones técnicas exigidas y contempladas en el análisis técnico del presente documento, y con las especificaciones y lugares allí enunciados.	**13,73%**	El contratista de obra durante el periodo informado dio cumplimiento a las actividades establecidas en el contrato conforme a las especificaciones técnicas.
2	Preparar y sustentar informes técnicos de avance mensual de las metas establecidas en cada una de las actividades. Dicho informe estará soportado con registros fotográficos, actas, entre otros que se puedan anexar.	**13,73%**	El contratista preparó y sustentó los informes técnicos de avance mensual.
3	Proponer a la Subdirección de Gestión Ambiental de la CAM, las medidas necesarias para optimizar la implementación de las actividades, si a ello hay lugar.	**13,73%**	El contratista propuso las medidas necesarias para optimizar la implementación de las actividades.
4	Programar las actividades que deba desarrollar para el cumplimiento del objeto del contrato, según cronograma.	**13,73%**	El contratista presentó la programación correspondiente a desarrollar durante el periodo, para el cumplimiento contractual. Anexo (1)
5	Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de la entidad contratante y/o la Interventoría contratada para tal fin.	**13,73%**	El contratista acató cada una de las instrucciones dadas por la interventoría y la entidad.
6	Realizar salidas de campo a que haya lugar para verificar con la cartografía entregada por la CAM de los predios a intervenir.	**13,73%**	El contratista realizó salidas de campo para verificar con la cartografía entregada por la CAM. Entregan track definitivos (en formato digital)
7	Realizar antes de dar inicio a las obras una (1) reunión	**13,73%**	El contratista durante el periodo realizó las reuniones con los propietarios de predios y las comunidades asentadas en el territorio

ITEM	ACTIVIDAD O PRODUCTO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
	con los propietarios de predios y las comunidades asentadas en el territorio donde se ejecutarán las actividades contractuales, de acuerdo a los sitios indicados en el presente estudio, así como también con el municipio de Neiva en su calidad de propietario de predios de la zona de la reserva, socializando el alcance de las actividades que se desarrollarán y el objetivo de conservación que se persigue con el desarrollo de la misma.		donde se ejecutarán las actividades, antes de dar inicio a las obras. Actas de visita diagnóstico. Anexo (2)
8	Coordinar el equipo interdisciplinario solicitado en el acápite 5.1.8 "PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO, garantizando el cumplimiento del porcentaje de dedicación de los profesionales en la obra y sitios señalados en el presente estudio previo.	**13,73%**	El contratista coordinó el equipo interdisciplinario mínimo requerido, garantizando porcentaje de dedicación de los profesionales en la obra.
9	El Equipo técnico deberá prestar apoyo y acompañamiento permanente a los beneficiarios de todas y cada una de las actividades del contrato, en el evento justificado en que se haga necesario el cambio de un usuario o beneficiario de las actividades a realizar, deberá informar a la interventoría del Contrato y a la CAM a efectos de que se proceda a analizar de manera conjunta el reemplazo del beneficiario.	**13,73%**	El contratista prestó apoyo y acompañamiento con su equipo de trabajo a los beneficiarios, para realizar cambios donde fue necesario.
10	Levantar actas de entrega y recibo a satisfacción de todas y cada una de las actividades que se desarrollarán en el	**13,73%**	El contratista de obra levantó actas de recibo a satisfacción a cada beneficiario de las actividades realizadas en el periodo para cada predio. Anexo (3)

ITEM	ACTIVIDAD O PRODUCTO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
	presente contrato, entre el Contratista y cada uno de los beneficiarios directos de las actividades, los formatos de estas actas deberán ser concertados aprobados por la Supervisión.		
11	Suministrar los materiales e insumos necesarios para la implementación de las actividades contempladas, los cuales deben tener el visto bueno de la interventoría.	**13,73%**	El contratista suministro los materiales necesarios para realización de las actividades.
12	Presentar los permisos de aprovechamiento forestal y de movilización de la madera que se utilizará para los respectivos aislamientos de zonas de nacimiento del recurso hídrico en los ecosistemas estratégicos.	**13,73%**	El contratista presento permisos de aprovechamiento forestal y de movilización de madera para los respectivos aislamientos. Anexo (4)
13	Dar estricto y oportuno cumplimiento a lo consagrado en el artículo 1 Parágrafo 2, de la Ley 828 de 2033, Ley 1122 de 2007, y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, y demás normas concertantes, relacionado con los pagos al Sistema Integral de Seguridad Social (Salud, Pensión y ARL) y aportes parafiscales, según el caso.	**13,73%**	El contratista mantuvo asegurado el personal a todo lo exigido por la ley, tales como salud, pensión, ARL y aportes parafiscales. Entregados en los informes mensuales de obra No.1, No.2 y No.3.
14	El contratista deberá proveer mano de obra en un porcentaje no menor del 5% ni mayor al 10% de la ejecución contractual, a población en pobreza extrema, o desplazados por la violencia, o personas en proceso de reintegración o reincorporación y/o sujetos de especial protección	**13,73%**	El contratista contrató la mano de obra con personal de la zona de influencia del proyecto.

ITEM	ACTIVIDAD O PRODUCTO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
	constitucional, garantizando las condiciones de calidad del objeto contratado. La inobservancia de tal obligación, generará incumplimiento del nexo contractual, por lo que, la CAM, podrá utilizar la potestad sancionatoria respetando la garantía del debido proceso, para el oportuno cumplimiento de la obligación en cita.		
OBLIGACIONES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN			
15	Realizar el pago de aportes al sistema integral de seguridad social (salud, pensión y ARL) y aportes parafiscales, según el caso, durante la ejecución del objeto contractual;	**13,73%**	El contratista cumplió con los pagos a seguridad social del personal contratado. Entregados en los informes mensuales de obra No.1, No.2 y No.3.
16	Los profesionales vinculados al proyecto deben contar con tarjeta profesional vigente;	**13,73%**	Los profesionales vinculados cuentan con tarjeta profesional vigente.
17	El personal vinculado a la ejecución del proyecto debe contar con el esquema de vacunas completo para tétano y Hepatitis B. conforme al profesiograma de exámenes médico ocupacionales con vigencia máximo de 2 años y anexar el carné;	**13,73%**	El personal vinculado cuenta con esquema de vacunación completo. Entregados en el informe mensual de obra No.1.
18	Adoptar la política “Cero Papel” y demás programas de uso eficiente y ahorro de recursos, implementada por la CAM a través del Sistema Integrado de Gestión	**13,73%**	El contratista cuenta con política de “Cero papel” y demás programas de uso eficiente de los recursos.
19	Mantener libre de residuos las áreas de trabajo y realizar la disposición adecuada de los mismos.	**13,73%**	El contratista cumplió con la limpieza de las áreas de trabajo una vez terminada la jornada laboral.
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE LA OBRA			

<table>
<tr><th>ITEM</th><th>ACTIVIDAD O PRODUCTO</th><th>% EJECUCIÓN</th><th>OBSERVACIONES</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Aislamiento en zonas de protección de la cuenca hidrográfica del rio Las Ceibas.</td><td>19,81%</td><td>El contratista de obra ejecutó la actividad de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de obra.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Aislamiento en zonas de protección de la cuenca hidrográfica del rio Las Ceibas</td><td>ML</td><td>35.467,00</td><td>7.027,00</td><td>19,81%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>2</td><td>Procesos de restauración activa en áreas de conservación de la zona de reserva forestal (predios adquiridos y otros) en la cuenca hidrográfica del rio Las Ceibas.</td><td>0%</td><td>El contratista de obra en este periodo no realizo la restauración activa en la cuenca del rio Las Ceibas.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>2</td><td>Procesos de restauración activa en áreas de conservación de la zona de reserva forestal (predios adquiridos y otros) en la cuenca hidrográfica del rio Las Ceibas</td><td>HA</td><td>10,00</td><td>0</td><td>0,00%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>3</td><td>Implementar procesos de restauración activa para la conectividad en el macizo colombiano (HA).</td><td>0%</td><td>El contratista de obra realizo la restauración activa en el macizo colombiano, de acuerdo a las especificaciones técnicas.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>3</td><td>Implementar procesos de restauración activa para la conectividad en el macizo colombiano (HA)</td><td>HA</td><td>30,00</td><td>0</td><td>0,00%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td colspan="4">OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA</td></tr>
<tr><td></td><td>Promedio de % Cumplimiento</td><td>13,73%</td><td>Según Acta de recibo parcial No.1 de obra y memoria de cantidades Anexo (5).</td></tr>
</table>

IV. ANALISIS DE EJECUCION FINANCIERA

CONDICIONES ACTUALIZADAS						OBRA EJECUTADA			SALDO POR EJECUTAR		
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR	%	CANT	VALOR	%	CANT	VALOR	%
1	Aislamiento en zonas de proteccion de la cuenca hidrografica del rio Las Ceibas	ML	35467	$ 1.043.663.666,70	69,30%	7.027	$ 206.778.825,0	13,73%	28.440	$ 836.884.842	55,57%
2	Procesos de restauracion activa en areas de conservacion de la zona de reserva forestal (predios adquiridos y otros) en la cuenca hidrografica del rio Las Ceibas	HA	10	$ 99.271.144,25	6,59%	0,00	$ -	0,00%	10,00	$ 99.271.144	6,59%
3	Implementar procesos de restauracion activa para la conectividad en el macizo colombiano (HA)	HA	30	$ 363.029.655,05	24,11%	0,00	$ -	0,00%	30,00	$ 363.029.655	24,11%
	VALOR TOTAL			**$ 1.505.964.466,00**	**100,00%**		**$ 206.778.825**	**13,73%**		**$ 1.299.185.641**	**86,27%**

Actividad o producto	Valor Programado	Valor Ejecutado	Valor por Ejecutar	% de Ejecución	OBSERVACIONES
Adelantar procesos de restauración activa y pasiva para consolidar las áreas de recarga hídrica en la zona de reserva forestal del río Las Ceibas, reservas naturales de la sociedad civil, bosque seco tropical, humedales y la ejecución del proyecto "fortalecimiento de los ecosistemas estratégicos en el macizo colombiano del departamento del Huila.	$1.505.964.466	$206.778.825	$1.299.185.641	13,73%	A la fecha las cantidades ejecutados, en el valor del contrato alcanzó un porcentaje equivalente al 13,73% del valor inicial. En general, se está cumpliendo con las actividades de obra, conforme a los diseños y especificaciones técnicas establecidas en el contrato.

V. OTROS

CONCEPTO	CUMPLE		OBSERVACIONES
	SI	NO	
Constancia de pago al Sistema de Seguridad Social (Salud, Pensión)	X		Se anexa planilla de pago de seguridad social del equipo técnico en los meses de ejecución del presente contrato.
Modificación de garantías			No aplica
Cláusulas de responsabilidad ambiental	X		
Cláusulas de responsabilidad en seguridad y salud en el trabajo.	X		
Otros (Explicar)			No aplica

VI. EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR (APLICA PARA INFORMES PARCIALES Y SOLO PARA CONTRATACIÓN DIRECTA)

Calificación Promedio mínima aceptable 3,5

VALORACION DE LA CALIFICACION

- **De 1 a 3,5: No confiable**
- **De 3,6 a 4,5: Confiable**
- **De 4,6 a 5: Muy confiable**

CRITERIOS	CALIFICACIÓN
Desempeño técnico	4.5
Oportunidad en entrega	5.0
Cantidad entregada	5.0
Responsabilidad Ambiental	4.7
Responsabilidad en Seguridad y Salud en el trabajo	4.7
PROMEDIO CALIFICACION	**4.8**

VII. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

El contratista de obra ha cumplido con las obligaciones específicas del contrato, entregando a satisfacción un total de 7.027 metros lineales de aislamiento: aislamientos finalizados al 100% fueron: (600) en el municipio el Pital vereda mirador predio Humedal Laguna Natural, (110) en el municipio de Baraya vereda Espinaloza predio Chunche 3, (407) en el municipio de Rivera vereda Termopilas predio RNSC Villa Estefany, (800) en el municipio de la Plata Vereda el Congreso predio RNSC La Chorrera; en el municipio de Palestina (200) en la vereda Jericó predio RNSC Miranda y (600) en la vereda la Mensura predio RNSC La Reserva y (1200) en el municipio de Pitalito Vereda El Carmen predio RNSC el Cedro; los aislamientos parciales fueron: (1500 de 2000) en el Municipio de Pitalito Vereda el Cedro predio RNSC el Cedro, (1000 de 2000) en el Municipio de la Plata Vereda San Andrés predio Humedal San Andrés, en el Municipio de Paicol (300 de 800) en la Vereda Alto San Miguel predio Humedal San Antonio y (310 de 360) en la vereda El Carmen predio RNSC Versalles., correspondientes al 13,73% de las actividades ejecutadas en el contrato por el valor de $ 206.778.825,00. En aplicación a lo establecido en la CLAÚSULA SEPTIMA – FORMA DE PAGO: "…*La Corporación pagará al CONTRATISTA el valor del contrato, mediante pagos parciales según avance de obra del objeto contractual y recibido a entera satisfacción, la cual se da por atendida mediante la suscripción del Acta de Recibo Parcial por parte de la interventoría. Todos los pagos deberán contar con el visto bueno del interventor designado por la Corporación y del supervisor del contrato de interventoría, y la certificación de recibo a satisfacción de las*

obras entregadas se realizará previa entrega del informe de actividades con el respectivo soporte fotográfico, informe de interventoría, parcial o final y suscripción de la respectiva acta parcial o final, así como la presentación de la factura correspondiente..."; la Interventoría considera conveniente adelantar el trámite para el primer pago correspondiente a $ 206.778.825,00.M/cte., según acta de recibo parcial de obra No.1, que comprende el período de ejecución desde el 8 de noviembre de 2023 hasta el 31 de enero de 2024; de este modo se autoriza el correspondiente desembolso:

DESCRIPCION	VALOR ($)
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL 1	$ 206.778.825,00
AMORTIZACION ANTICIPO	N/A
VALOR A PAGAR	**$ 206.778.825,00**

Atentamente,



CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Contratista de Interventoría

ANEXO 1
PROGRAMACIÓN INICIAL DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	UND	CANTIDAD	V/UNITARIO	V.PARCIAL	% INCIDENCIA	08 DE NOVIEMBRE				SEMANA HASTA EL 17				SEMANA DEL 18 DE DICIEMBRE				25 DE DICIEMBRE				PRIMER SEMANA DE ENERO								ME
							MES 1				MES 2				MES 3								MES 4									
							SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 5	SEM 6	SEM 7	SEM 8	SEM 9	SEM 10	SEM 11	SEM 12	SEM 13	SEM 14	SEM 15	SEM 16	SEM 17	SEM 18								
1	VISITAS DIAGNÓSTICAS	Global	1																												
2	AISLAMIENTOS EN ZONAS DE PROTECCIÓN DE LA CUENCA HIDROGRAFRICA DEL RIO LAS CEIBAS	ML	35467	23408	$ 830.215.310	55,13%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9.363.243	$ 20.829.592	$ 27.852.024	$ 31.753.375	$ 56.297.889	$ 61.320.879	$ 55.078.717	$ 93.290.779	$ 62.694.935	$ 52.617.745	$ 68.347.992	$ 81.884.566	$ 71.397.734	$ 64.733.446								
	EJECUTADO EN COSTOS DIRECTOS						$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9.363.243	$ 10.073.984	$ 21.414.795	$ 5.071.756	$ 3.511.216	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -								
	PROGRAMADO %						0%	0%	0%	0%	1%	3%	3%	4%	7%	7%	7%	11%	8%	6%	8%	10%	9%	8%								
	EJECUTADO %						0%	0%	0%	0%	1%	2%	3%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%								
2.1	MUNICIPIO DE NEIVA	ML	20000	23408,10641	$ 468.162.128	31%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 38.212.062	$ 42.125.897	$ 42.125.897	$ 57.856.145	$ 80.421.559	$ 69.934.728	$ 64.733.446								
	EJECUTADO				$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -								
	Programado						0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	8%	9%	9%	12%	17%	15%	14%								
	Ejecutado						0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%								
2.1.1	VEREDA LA PLATA PREDIO LA CAROLINA	ML	6450	23408	$ 150.982.286	10,03%												$ 21.568.898	$ 21.568.898	$ 21.568.898	$ 21.568.898	$ 21.568.898	$ 21.568.898	$ 21.568.898								
	Trazado																															
	Ahoyado																															
	Transporte menor																															
	Hincado																															
	Templado y grapado																															
	EJECUTADO				$ -																											
	Programado																	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%								
	Ejecutado																	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%								
2.2	VEREDA LA PLATA PREDIO HIMALAYA	ML	1280	23408	$ 29.962.376	1,99%												$ 5.992.475	$ 5.992.475	$ 5.992.475	$ 5.992.475	$ 5.992.475										
	Trazado																															
	Ahoyado																															
	Transporte menor																															
	Hincado																															
	Templado y grapado																															
	EJECUTADO				$ -																											
	Programado																	20%	20%	20%	20%	20%										
	Ejecutado																	0%	0%	0%	0%	0%										
2.3	VEREDA LA PLATA PREDIO LA HUIRRACA	ML	230	23408	$ 5.383.864	0,36%												$ 1.345.966	$ 1.345.966	$ 1.345.966	$ 1.345.966											
	Trazado																															
	Ahoyado																															
	Transporte menor																															
	Hincado																															
	Templado y grapado																															
	EJECUTADO				$ -																											
	Programado																	25%	25%	25%	20%											
	Ejecutado																	0%	0%	0%	0%											
2.4	VEREDA LA PLATA PREDIO LOTE No.4 LA CORPORACIÓN	ML	960	23408	$ 22.471.782	1,49%												$ 4.494.356	$ 4.494.356	$ 4.494.356	$ 4.494.356	4494356,431										
	Trazado																															
	Ahoyado																															
	Transporte menor																															
	Hincado																															
	Templado y grapado																															
	EJECUTADO				$ -																											
	Programado																	20%	20%	20%	20%	20%										
	Ejecutado																	0%	0%	0%	0%	0%										
2.5	VEREDA LA PLATA PREDIO LA COLONIA	ML	400	23408	$ 9.363.243	0,62%												$ 2.340.811	$ 2.340.811	$ 2.340.811	$ 2.340.811											
	Trazado																															
	Ahoyado																															
	Transporte menor																															
	Hincado																															
	Templado y grapado																															
	EJECUTADO				$ -																											
	Programado																	25%	25%	25%	25%											
	Ejecutado																	0%	0%	0%	0%											
2.6	VEREDA PUEBLO NUEVO PREDIO BARCELONA	ML	422	23408	$ 9.878.221	0,66%												$ 2.469.555	$ 2.469.555	$ 2.469.555	$ 2.469.555											
	Trazado																															
	Ahoyado																															
	Transporte menor																															
	Hincado																															
	Templado y grapado																															
	EJECUTADO				$ -																											
	Programado																	25%	25%	25%	25%											
	Ejecutado																	0%	0%	0%	0%											
2.7	VEREDA PUEBLO NUEVO PREDIO EL CEDRAL	ML	836	23408	$ 19.569.177	1,30%													$ 3.913.835	$ 3.913.835	$ 3.913.835	$ 3.913.835	$ 3.913.835										
	Trazado																															
	Ahoyado																															
	Transporte menor																															
	Hincado																															
	Templado y grapado																															
	EJECUTADO				$ -																											
	Programado																		20%	20%	20%	20%	20%									
	Ejecutado																		0%	0%	0%	0%	0%									
2.8	VEREDA SAN BARTOLO PREDIO SAN ANDRES - LA ROSA	ML	1590	23408	$ 37.218.889	2,47%															$ 7.443.778	$ 7.443.778	$ 7.443.778	$ 7.443.778								
	Trazado																															
	Ahoyado																															
	Transporte menor																															
	Hincado																															
	Templado y grapado																															
	EJECUTADO				$ -																											
	Programado																				20%	20%	20%	20%								
	Ejecutado																				0%	0%	0%	0%								
2.9	VEREDA SAN BARTOLO PREDIO ARMENIA	ML	2350	23408	$ 55.009.050	3,65%																$ 9.168.175	$ 9.168.175	$ 9.168.175								
	Trazado																															
	Ahoyado																															
	Transporte menor																															
	Hincado																															
	Templado y grapado																															
	EJECUTADO				$ -																											
	Programado																					17%	17%	17%								
	Ejecutado																					0%	0%	0%								
2.10	VEREDA SAN BARTOLO PREDIO VILLA CLAUDIA	ML	430	23408	$ 10.065.486	0,67%																	$ 2.516.371	$ 2.516.371	$ 2.516.371								
	Trazado																															
	Ahoyado																															
	Transporte menor																															
	Hincado																															
	Templado y grapado																															
	EJECUTADO				$ -																											
	Programado																					25%	25%	25%								
	Ejecutado																					0%	0%	0%								
2.11	VEREDA SAN BARTOLO PREDIO LA ESPERANZA	ML	366	23408	$ 8.567.367	0,57%																$ 2.141.842	$ 2.141.842	$ 2.141.842								
	Trazado																															
	Ahoyado																															
	Transporte menor																															
	Hincado																															
	Templado y grapado																															
	EJECUTADO				$ -																											
	Programado																					25%	25%	25%								
	Ejecutado																					0%	0%	0%								
2.12	VEREDA SANTA LUCIA PREDIO VERAGUAS	ML	1770	23408	$ 41.492.348	2,75%															$ 8.286.470	$ 8.286.470	$ 8.286.470	$ 8.286.470								
	Trazado																															
	Ahoyado																															
	Transporte menor																															
	Hincado																															
	Templado y grapado																															
	EJECUTADO				$ -																											
	Programado																					20%	20%	20%	20%							
	Ejecutado																					0%	0%	0%	0%							


| | | |


| | | |

| | | |

| | | |

S1		MES 6				MES 7				MES 8				MES 9				MES 10			
SEM 19	SEM 20	SEM 21	SEM 22	SEM 23	SEM 24	SEM 25	SEM 26	SEM 27	SEM 28	SEM 29	SEM 30	SEM 31	SEM 32	SEM 33	SEM 34	SEM 35	SEM 36	SEM 37	SEM 38	SEM 39	SEM 40
$ 37.843.105	$ 17.454.645	$ 17.454.645	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
5%	2%	2%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
$ 37.843.105	$ 17.454.645	$ 17.454.645	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
8%	4%	4%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
$ 7.443.778																					
20%																					
0%																					
$ 9.168.175	$ 9.168.175	$ 9.168.175																			
17%	17%	17%																			
0%	0%	0%																			
$ 2.516.371																					
25%																					
0%																					
$ 2.141.842																					
25%																					
0%																					
-																					
$ 8.286.470																					
20%																					
0%																					





$ 8.774.264	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.774.264	$ 8.774.264	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
11%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	11%	11%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
$ 8.774.264																$ 8.774.264	$ 8.774.264						
$ -																$ -	$ -						
11%																11%	11%						
0%																0%	0%						
$ 8.774.264																$ 8.774.264	$ 8.774.264						
11%																11%	11%						
0%																0%	0%						
$ 23.530.502	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.417.410	$ 6.417.410	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 26.739.207	$ 26.739.207	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
8%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	2%	2%	0%	0%	0%	0%	9%	9%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
$ 23.530.502															$ 26.739.207	$ 26.739.207							
															$ -	$ -							
10%															12%	12%							
0%															0%	0%							
															$ 3.208.705	$ 3.208.705							

														17%	17%						
														0%	0%						
$ 5.347.841														$ 5.347.841	$ 5.347.841						
11%														11%	11%						
0%														0%	0%						
5347841,37														$ 5.347.841	$ 5.347.841						
11%														11%	11%						
0%														0%	0%						
6417409,644														$ 6.417.410	$ 6.417.410						
11%														11%	11%						
0%														0%	0%						
6417409,644														$ 6.417.410	$ 6.417.410						
11%														11%	11%						
0%														0%	0%						
										$ 6.417.410	$ 6.417.410										
										$ -	$ -										
										11%	11%										
										0%	0%										
										$ 6.417.410	$ 6.417.410										
										11%	11%										
										0%	0%										
$ 70.147.871	$ 17.454.645	$ 17.454.645	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.417.410	$ 6.417.410	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 26.739.207	$ 35.513.471	$ 8.774.264	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ 7.014.787	$ 1.745.464	$ 1.745.464	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 641.741	$ 641.741	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.673.921	$ 3.551.347	$ 877.426	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ 3.507.394	$ 872.732	$ 872.732	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 320.870	$ 320.870	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.336.960	$ 1.775.674	$ 438.713	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ 6.313.308	$ 1.570.918	$ 1.570.918	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 577.567	$ 577.567	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.406.520	$ 3.196.212	$ 789.684	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ 1.199.529	$ 298.474	$ 298.474	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 109.738	$ 109.738	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 457.240	$ 607.280	$ 150.040	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ 18.035.018	$ 4.487.589	$ 4.487.589	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.649.916	$ 1.649.916	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.874.650	$ 9.130.513	$ 2.255.863	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ 88.182.889	$ 21.942.234	$ 21.942.234	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.067.326	$ 8.067.326	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 33.613.857	$ 44.643.984	$ 11.030.127	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ 1.356.657.379	**$ 1.378.599.612**	**$ 1.400.541.846**	**$ 1.400.541.846**	**$ 1.400.541.846**	**$ 1.400.541.846**	**$ 1.400.541.846**	**$ 1.400.541.846**	**$ 1.400.541.846**	**$ 1.408.609.172**	**$ 1.416.676.497**	**$ 1.416.676.497**	**$ 1.416.676.497**	**$ 1.416.676.497**	**$ 1.416.676.497**	**$ 1.450.290.354**	**$ 1.494.934.339**	**$ 1.505.964.466**	**$ 1.505.964.466**	**$ 1.505.964.466**	**$ 1.505.964.466**	**$ 1.505.964.466**	**$ 1.505.964.466**
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

ANEXO 2
ACTAS DE VISITA DIAGNÓSTICO

ACTA DE VERIFICACIÓN Y/O VISITA TÉCNICA

F-CAM-384. Versión 1. Enero 31 de 2023

Fecha de Visita: NOV. 21 de 2023	Municipio: Rivera	Vereda: Termopilas
INFORMACIÓN GENERAL		
Nombre del Beneficiario y/o propietario: Bernardo Murcia		Cedula o Nit: 12118700 Neiva
Dirección: villa estefany	Teléfono: 3118251806	Correo electrónico:
INFORMACIÓN DEL PREDIO		
Nombre del Predio: villa estefany	Área Total del Predio: 7.5	Coord: X: 75°5'59"W Y: 3°9'41.6" N

Asistencia Técnica	Ambiental: X	Social:	Productiva:	Otro:
Tipo de beneficio	(Describir el bien ej: hormillas, composteras, huertas entre otros.) Aislamiento			

Objetivo de la Visita: visita diagnostico predio villa Estefany bajo el marco del contrato 0423

DESARROLLO DE LA VISITA

(Cuando se trate de visita inicial se deben verificar los requisitos a cumplir por parte del beneficiario)

Seguimiento a la jornada del aislamiento realizado del predio villa Estefany vereda termopilas. Donde se buscó informar el proceso de la instalación de la cerca de 407 metros lineales y concretar el proceso de contratación de la mano de obra.

CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES:

Se realizó la actividad positivamente con los interesados

Nota: En caso de que la visita no sea atendida por el beneficiario y/o propietario del predio; incluir los datos de la persona que atiende la visita.

SIG · cam CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE VERIFICACIÓN Y/O VISITA TÉCNICA** F-CAM-384. Versión 1. Enero 31 de 2023

COMPROMISOS		
DESCRIPCIÓN	**RESPONSABLE**	**PLAZO CUMPLIMIENTO**

De conformidad firman,

Nombre de quién recibe la visita:	**Nombre de quién realiza la visita:**
Bernardo Murcia	Ramiro Devia Galindo
Firma de quién recibe la visita:	**Firma de quién realiza la visita:**

SIG / CAM ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE VERIFICACIÓN Y/O VISITA TÉCNICA** F-CAM-384. Versión 1. Enero 31 de 2023

Fecha de Visita: Nov. 24/23	Municipio: Paicol	Vereda: Alto San Miguel
INFORMACIÓN GENERAL		
Nombre del Beneficiario y/o propietario: Hernando Cabrera		Cedula o Nit: 4919719 Paicol
Dirección: humedal Sn. Antonio	Teléfono: 3209702796	Correo electrónico:
INFORMACIÓN DEL PREDIO		
Nombre del Predio: humedal SAntonio	Área Total del Predio:	Coord: X: 75°47'47"W Y: 2°24"36"N

Asistencia Técnica	Ambiental: X	Social:	Productiva:	Otro:
Tipo de beneficio	*(Describir el bien ej: hornillas, composteras, huertas entre otros.)* Aislamiento			

Objetivo de la Visita: Visita diagnostico predio humedal San Antonio vereda alto San Miguel municipio Paicol bajo el marco del contrato 0423

DESARROLLO DE LA VISITA

(Cuando se trate de visita inicial se deben verificar los requisitos a cumplir por parte del beneficiario)

seguimiento a la jornada del aislamiento realizado en el predio humedal San Antonio vereda alto San Miguel municipio paicol donde se busco informar el proceso de la instalación de la cerca de 800 metros lineales y concretar el proceso de contratación de la mano de obra.

CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES:

Se realizó la actividad positivamente entre los interesados

Nota: En caso de que la visita no sea atendida por el beneficiario y/o propietario del predio; incluir los datos de la persona que atiende la visita.

SIG · cam Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena ¡Cuida tu naturaleza!	ACTA DE VERIFICACIÓN Y/O VISITA TÉCNICA F-CAM-384. Versión 1. Enero 31 de 2023

COMPROMISOS		
DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO CUMPLIMIENTO

De conformidad firman,

Nombre de quién recibe la visita: Hermanos Cerezo F.	**Nombre de quién realiza la visita:** Ramiro Devia Galindo
Firma de quién recibe la visita:	**Firma de quién realiza la visita:**

SIG / CAM ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE VERIFICACIÓN Y/O VISITA TÉCNICA** F-CAM-384. Versión 1. Enero 31 de 2023

Fecha de Visita: NOV. 24/23	Municipio: Palcol	Vereda: el carmen
INFORMACIÓN GENERAL		
Nombre del Beneficiario y/o propietario: Carlina ochoa de rios		Cedula o Nit: 26446098 Agrado
Dirección: versallen	Teléfono: 3212121337	Correo electrónico:
INFORMACIÓN DEL PREDIO		
Nombre del Predio: versallen	Área Total del Predio:	Coord: X: 75°47'18.1"W Y: 2°21'34.9"N

Asistencia Técnica	Ambiental: X	Social:	Productiva:	Otro:
Tipo de beneficio	*(Describir el bien ej: hornillas, composteras, huertas entre otros.)* Aislamiento			

Objetivo de la Visita: Visita diagnostico predio predio RNSC versalles, vereda el carmen municipio palcol bajo el marco del contrato 0423

DESARROLLO DE LA VISITA

(Cuando se trate de visita inicial se deben verificar los requisitos a cumplir por parte del beneficiario)

Seguimento a la jornada del aislamiento realizado en el predio RNSC versalles vereda el carmen municipio palcol donde se buscó informar el proceso de la instalacción de la cerca de 400 metros lineales y concretar el proceso de contratación de la mano de obra.

CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES:

Se realizó la actividad positivamente entre los interesados

Nota: En caso de que la visita no sea atendida por el beneficiario y/o propietario del predio; incluir los datos de la persona que atiende la visita.

SIG · CAM Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena ¡Cuida tu naturaleza!	ACTA DE VERIFICACIÓN Y/O VISITA TÉCNICA F-CAM-384. Versión 1. Enero 31 de 2023

COMPROMISOS		
DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO CUMPLIMIENTO

De conformidad firman,

Nombre de quién recibe la visita: Carolina Ochoa Ríos	**Nombre de quién realiza la visita:** Ramiro Devia Galindo
Firma de quién recibe la visita:	**Firma de quién realiza la visita:**

ACTA DE VERIFICACIÓN Y/O VISITA TÉCNICA

F-CAM-384. Versión 1. Enero 31 de 2023

Fecha de Visita: Nov. 23/23	Municipio: La Plata	Vereda: San Andres
INFORMACIÓN GENERAL		
Nombre del Beneficiario y/o propietario: Sergio Sanchez Lozada		Cedula o Nit: 1278325
Dirección: humedal laguna san Andres	Teléfono: 3105581980	Correo electrónico:
INFORMACIÓN DEL PREDIO		
Nombre del Predio: laguna humedal san Andres	Área Total del Predio:	Coord: X: Y:

Asistencia Técnica	Ambiental: X	Social:	Productiva:	Otro:
Tipo de beneficio	(Describir el bien ej: hornillas, composteras, huertas entre otros.) Aislamiento			

Objetivo de la Visita: Visita diagnostico del predio humedal laguna San Andres bajo el marco del contrato 0423

DESARROLLO DE LA VISITA

(Cuando se trate de visita inicial se deben verificar los requisitos a cumplir por parte del beneficiario)

Seguimiento a la jornada del aislamiento realizada del humedal laguna san Andres. Donde se buscó informar el proceso de la instalación de la cerca de 2000 metros y concretar el proceso de contratación de la mano de obra.

CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES:

Se realizó la actividad positivamente

Nota: En caso de que la visita no sea atendida por el beneficiario y/o propietario del predio; incluir los datos de la persona que atiende la visita.

SIG · cam — Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena — ¡Cuida tu naturaleza!	ACTA DE VERIFICACIÓN Y/O VISITA TÉCNICA F-CAM-384. Versión 1. Enero 31 de 2023

COMPROMISOS		
DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO CUMPLIMIENTO

De conformidad firman,

Nombre de quién recibe la visita: SERGIO SANCHEZ LOSADA	**Nombre de quién realiza la visita:** Jorge Isaac Sanmiguel RAMIRO DEVIA GRIJNDO
Firma de quién recibe la visita:	**Firma de quién realiza la visita:** Jorge Isaac Sanmiguel.

SIG / cam ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE VERIFICACIÓN Y/O VISITA TÉCNICA** F-CAM-384. Versión 1. Enero 31 de 2023

Fecha de Visita: NOV 26 / 2023	Municipio: LA PLATA		Vereda: CONGRESO	
INFORMACIÓN GENERAL				
Nombre del Beneficiario y/o propietario: Gilberto Salazar F.			Cedula o Nit: 12'274189	
Dirección:	Teléfono:		Correo electrónico:	
INFORMACIÓN DEL PREDIO				
Nombre del Predio: la Chorrera	Área Total del Predio:		Coord: X : Y:	
Asistencia Técnica	Ambiental: X	Social:	Productiva:	Otro:
Tipo de beneficio	(Describir el bien ej: hornillas, composteras, huertas entre otros.)			

Objetivo de la Visita: Diagnostico del predio la chorrera, vereda el congreso municipio La plata bajo el marco del contrato 0423

DESARROLLO DE LA VISITA

(Cuando se trate de visita inicial se deben verificar los requisitos a cumplir por parte del beneficiario)

Seguimiento a la jornada del aislamiento realizado en el predio la chorrera, vereda el congreso donde se buscó informar el proceso de instalación de la cerca de 800 m. L.

CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES:

Se realizaron las actividades positivamente entre las partes

Nota: En caso de que la visita no sea atendida por el beneficiario y/o propietario del predio; incluir los datos de la persona que atiende la visita.

Powered by CamScanner

SIG / cam ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE VERIFICACIÓN Y/O VISITA TÉCNICA** F-CAM-384. Versión 1. Enero 31 de 2023

COMPROMISOS		
DESCRIPCIÓN	**RESPONSABLE**	**PLAZO CUMPLIMIENTO**

De conformidad firman,

Nombre de quién recibe la visita: Gilberto Salazar F.	**Nombre de quién realiza la visita:** Ramiro Devia Galindo
Firma de quién recibe la visita:	**Firma de quién realiza la visita:**

Powered by CamScanner

SIG · cam — CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA — ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE VERIFICACIÓN Y/O VISITA TÉCNICA** F-CAM-384. Versión 1. Enero 31 de 2023

Fecha de Visita: NOV 21 /23	Municipio: BARAYA	Vereda: ESPINALOZA
INFORMACIÓN GENERAL		
Nombre del Beneficiario y/o propietario: JOHN VARGAS SILVA		Cedula o Nit: 26459865
Dirección: Churche - churche 3	Teléfono: 3222875790	Correo electrónico:
INFORMACIÓN DEL PREDIO		
Nombre del Predio: Churche-churche 3	Área Total del Predio:	Coord: X: 75° 5' 51" W Y: 3° 9' 46.4" N

Asistencia Técnica	Ambiental: X	Social:	Productiva:	Otro:
Tipo de beneficio	(Describir el bien ej: hornillas, composteras, huertas entre otros.) AISLAMIENTO			

Objetivo de la Visita: visita diagnostico predio churche - churche 3 vereda espinaloza municipio Baraya bajo el marco del contrato 0423

DESARROLLO DE LA VISITA

(Cuando se trate de visita inicial se deben verificar los requisitos a cumplir por parte del beneficiario)

Seguimiento a la jornada del aislamiento realizado en el predio churche - churche 3 vereda espinaloza municipio Baraya donde se busco informar el proceso de la instalación de la cerca de 110 metros lineales y concretar el proceso de la contratación de la mano de obra.

CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES:

Se realizaron las actividades positivamente entre los interesados.

Nota: En caso de que la visita no sea atendida por el beneficiario y/o propietario del predio; incluir los datos de la persona que atiende la visita.

SIG · cam CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE VERIFICACIÓN Y/O VISITA TÉCNICA** F-CAM-384. Versión 1. Enero 31 de 2023

COMPROMISOS		
DESCRIPCIÓN	**RESPONSABLE**	**PLAZO CUMPLIMIENTO**

De conformidad firman,

Nombre de quién recibe la visita: Jhon Vargas Silva	**Nombre de quién realiza la visita:** Ramiro Devia Galindo
Firma de quién recibe la visita: Jhon Vargas Silva	**Firma de quién realiza la visita:**

SIG / cam — CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA — ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE VERIFICACIÓN Y/O VISITA TÉCNICA** F-CAM-384. Versión 1. Enero 31 de 2023

Fecha de Visita: 20/11/2023	**Municipio:** El Pital	**Vereda:** Mirador.
INFORMACIÓN GENERAL		
Nombre del Beneficiario y/o propietario: William Puentes		**Cedula o Nit:**
Dirección: San Luis	**Teléfono:** 3172816886	**Correo electrónico:**
INFORMACIÓN DEL PREDIO		
Nombre del Predio: SAN LUIS	**Área Total del Predio:**	**Coord: X:** N04°26'07.5" **Y:** W075°14'41.0"

Asistencia Técnica	**Ambiental:**	**Social:**	**Productiva:**	**Otro:**
Tipo de beneficio	*(Describir el bien ej: hornillas, composteras, huertas entre otros.)*			

Objetivo de la Visita: Visita diagnóstica, ejecución de 600 mL de aislamiento bajo el contrato 0423.

DESARROLLO DE LA VISITA

(Cuando se trate de visita inicial se deben verificar los requisitos a cumplir por parte del beneficiario)

Se desarrolla la visita diagnóstica con profesional de la cam y personal de interventoria, se procede a realizar verificación del track con el propietario, encontrando que en un tramo pueden llegarse a modificar el track.

CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES:

- El track puede llegarse a modificar debido a que el track fue tomado en oficina y con revisión de software satelitales.

Nota: En caso de que la visita no sea atendida por el beneficiario y/o propietario del predio; incluir los datos de la persona que atiende la visita.

SIG · CAM Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE VERIFICACIÓN Y/O VISITA TÉCNICA** F-CAM-384. Versión 1. Enero 31 de 2023

COMPROMISOS		
DESCRIPCIÓN	**RESPONSABLE**	**PLAZO CUMPLIMIENTO**

De conformidad firman,

Nombre de quién recibe la visita: William Fuentes	**Nombre de quién realiza la visita:** Nicolás Steven Cardozo B.
Firma de quién recibe la visita:	**Firma de quién realiza la visita:** Nicolás Cardozo.

SIG / cam — CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA — ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE VERIFICACIÓN Y/O VISITA TÉCNICA** F-CAM-384. Versión 1. Enero 31 de 2023

Fecha de Visita: 21/11/023	**Municipio:** Pitalito	**Vereda:** El carmen

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del Beneficiario y/o propietario: Ever Antonio Fernandez	**Cedula o Nit:** 12.232.598
Dirección: El cedro	**Teléfono:** 3136756869 — **Correo electrónico:**

INFORMACIÓN DEL PREDIO

Nombre del Predio: El cedro	**Área Total del Predio:** 18.	**Coord:** X: 01°46'47.3" Y: 076°02'14.

Asistencia Técnica	**Ambiental:**	**Social:**	**Productiva:**	**Otro:**
Tipo de beneficio	*(Describir el bien ej: hornillas, composteras, huertas entre otros.)*			

Objetivo de la Visita: visita diagnóstica ejecución de 1200 mL de aislamiento bajo el contrato 0423.

DESARROLLO DE LA VISITA

(Cuando se trate de visita inicial se deben verificar los requisitos a cumplir por parte del beneficiario)

la visita se desarrolla con presencia de personal de la cam, interventoria y propietario, El predio se encuentra ya enmarañado y el bosque ya esta empezando a desarrollar y a tomar vigorosidad cerca al afluente de agua en la parte baja, El propietario propone cerrar el aislamiento más abajo de lo que esta delimitado el tract debido a que en la cabecera se ha presentado la presencia de osos, El propietario soporta que esto no presentaria cambios en el metraje

CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES:

- Se solicita por medio de la interventoria informa a la Com si es viable la modificación del tract pero no del metraje de aislamiento debido a la presencia en la zona alta del predio.

Nota: En caso de que la visita no sea atendida por el beneficiario y/o propietario del predio; incluir los datos de la persona que atiende la visita.

Powered by CamScanner

SIG cam ¡Cuida la naturaleza!	**ACTA DE VERIFICACIÓN Y/O VISITA TÉCNICA** F-CAM-384. Versión 1. Enero 31 de 2023

COMPROMISOS		
DESCRIPCIÓN	**RESPONSABLE**	**PLAZO CUMPLIMIENTO**

De conformidad firman,

Nombre de quién recibe la visita: Euer Antonio Fernandez	**Nombre de quién realiza la visita:** Nicolás Steven Cordoza Barreto
Firma de quién recibe la visita:	**Firma de quién realiza la visita:** Nicolás Cordoza

Powered by CamScanner

ACTA DE VERIFICACIÓN Y/O VISITA TÉCNICA

F-CAM-384. Versión 1. Enero 31 de 2023

Fecha de Visita: 21/11/023	**Municipio:** Pitalito	**Vereda:** El cedro

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del Beneficiario y/o propietario: Carlos Ordoñez		**Cedula o Nit:** 4.929.907
Dirección:	**Teléfono:** 3196374625	**Correo electrónico:**

INFORMACIÓN DEL PREDIO

Nombre del Predio: El cedro	**Área Total del Predio:**	**Coord: X:** 1°40.261' N **Y:** 76°13'718'0.

Asistencia Técnica	**Ambiental:**	**Social:**	**Productiva:**	**Otro:**
Tipo de beneficio	*(Describir el bien ej: hornillas, composteras, huertas entre otros.)*			

Objetivo de la Visita: visita diagnóstica ejecución de 2000 ml de aislamiento bajo el marco del contrato 0423

DESARROLLO DE LA VISITA

(Cuando se trate de visita inicial se deben verificar los requisitos a cumplir por parte del beneficiario)

Se realiza la visita con las personas; Jefferson Ramos por parte de la Cam, Mara Fernanda Alvarez en Representación de la interventoria, Carlos ordoñez en representación del propietario y Nicolás Cardozo y Ferney Castro como representación de Sotor Ingenieros Sas. Se realizo solicitud de ingreso por parte de Jefferson a la base militar pero esta se hace vigente en 3 días hábiles. Además la representación del propietario informa Cambios en los tramos del track entregado por la Corporación. Se verifican algunos Puntos y se finaliza reconar.

CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES:

- Modificación en el tracto entregado por la Corporación

Nota: En caso de que la visita no sea atendida por el beneficiario y/o propietario del predio; incluir los datos de la persona que atiende la visita.

Powered by CamScanner

SIG · cam Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE VERIFICACIÓN Y/O VISITA TÉCNICA** F-CAM-384. Versión 1. Enero 31 de 2023

COMPROMISOS		
DESCRIPCIÓN	**RESPONSABLE**	**PLAZO CUMPLIMIENTO**

De conformidad firman,

Nombre de quién recibe la visita: CARLOS ENRIQUE ORDOÑEZ	**Nombre de quién realiza la visita:** Nicolás Cardozo Barreto
Firma de quién recibe la visita: 4'929.407	**Firma de quién realiza la visita:** Nicolás Cardozo

Powered by CamScanner

SIG / cam ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE VERIFICACIÓN Y/O VISITA TÉCNICA** F-CAM-384. Versión 1. Enero 31 de 2023

Fecha de Visita: 22/11/023	**Municipio:** Palestina	**Vereda:** La mensura.
INFORMACIÓN GENERAL		
Nombre del Beneficiario y/o propietario: Angela Paola molina Cruz		**Cedula o Nit:**
Dirección:	**Teléfono:** 3124125439	**Correo electrónico:**
INFORMACIÓN DEL PREDIO		
Nombre del Predio: Reserva natural la reserva	**Área Total del Predio:**	**Coord: X:** N 1°34'6.25" **Y:** W 76° 6'59.91".

Asistencia Técnica	**Ambiental:**	**Social:**	**Productiva:**	**Otro:**
Tipo de beneficio	*(Describir el bien ej: hornillas, composteras, huertas entre otros.)*			

Objetivo de la Visita:

DESARROLLO DE LA VISITA

(Cuando se trate de visita inicial se deben verificar los requisitos a cumplir por parte del beneficiario)

Se desarrolla visita diagnostica con el papá de la propietaria, profesional de la com (Jefferson), y Maria fernanda en representación de la interventoria. El papá de la propietaria manifiesta que se encuentra escasa la mano de obra para realizar las labores. También se informa que el aislamiento se divide en dos tramos y no en uno como se presentan los tracks. Así que estos se modificaran con la ejecución de el aislamiento.

CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES:

- Se modifica el track suministrado y este se ejecutara en dos tramos del mismo predio.

Nota: En caso de que la visita no sea atendida por el beneficiario y/o propietario del predio; incluir los datos de la persona que atiende la visita.

Powered by CamScanner

SIG · cam CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE VERIFICACIÓN Y/O VISITA TÉCNICA** F-CAM-384. Versión 1. Enero 31 de 2023

COMPROMISOS		
DESCRIPCIÓN	**RESPONSABLE**	**PLAZO CUMPLIMIENTO**

De conformidad firman,

Nombre de quién recibe la visita: Marco Antonio Molina	**Nombre de quién realiza la visita:** Nicolás Cardozo Barreto
Firma de quién recibe la visita: Marco Antonio Molina	**Firma de quién realiza la visita:** Nicolás Cardozo

Powered by CamScanner

SIG / CAM ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE VERIFICACIÓN Y/O VISITA TÉCNICA** F-CAM-384. Versión 1. Enero 31 de 2023

Fecha de Visita: 22/11/023	**Municipio:** Palestina	**Vereda:** Jerico.
INFORMACIÓN GENERAL		
Nombre del Beneficiario y/o propietario: Jairo Astudillo		**Cedula o Nit:** 12227455.
Dirección: Vereda Jerico	**Teléfono:** 3112425288	**Correo electrónico:**
INFORMACIÓN DEL PREDIO		
Nombre del Predio: RNSC Miranda	**Área Total del Predio:**	**Coord: X:** N 1° 40' 933" **Y:** W 76° 08' 220"

Asistencia Técnica	**Ambiental:**	**Social:**	**Productiva:**	**Otro:**
Tipo de beneficio	*(Describir el bien ej: hornillas, composteras, huertas entre otros.)*			
Objetivo de la Visita:	Visita diagnostica contrato0423.			

DESARROLLO DE LA VISITA

(Cuando se trate de visita inicial se deben verificar los requisitos a cumplir por parte del beneficiario)

Se realiza visita al Predio RNSC Miranda, con acompañamiento de Profesional de la CAM e interventoria. Se tocan temas introductorias y generalidades con el propietario de la labor. se toca el tema de mano de obra que fuese de la zona. Se recomienda al presidente de la junta y se habla con el en la reunión con el fin de llegar a acuerdos.

CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES:

Nota: En caso de que la visita no sea atendida por el beneficiario y/o propietario del predio; incluir los datos de la persona que atiende la visita.

Powered by CamScanner

SIG / cam ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE VERIFICACIÓN Y/O VISITA TÉCNICA** F-CAM-384, Versión 1, Enero 31 de 2023

COMPROMISOS		
DESCRIPCIÓN	**RESPONSABLE**	**PLAZO CUMPLIMIENTO**

De conformidad firman,

Nombre de quién recibe la visita:	**Nombre de quién realiza la visita:**
Jairo Astudillo	Nicolás Steven Cardozo Barreto
Firma de quién recibe la visita:	**Firma de quién realiza la visita:**
Jairo Astudillo	Nicolás Cardozo.

Powered by CamScanner

ANEXO 3
ACTAS DE RECIBO POR PREDIO

SIG / CAM Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

1. **Fecha de entrega:** 31 01 2024 DD/MM/YYYY

2. **Tipo de novedad:** (Marcar con una X según el tipo de novedad por el que se realizará la entrega)

[ ] Entrega Parcial [X] Entrega Total

3. **Datos de los responsables de la entrega y recepción:**

DATOS DE QUIEN REALIZA LA ENTREGA		DATOS DE QUIEN RECIBE LA OBRA (BENEFICIARIO)	
Nombre:	Ramiro Deuia Galindo	Nombre:	Lilia Silva
Número de identificación:	93359578	Número de identificación:	26 459865
Contratista:	Sofor ing. SAS	Correo electrónico:	
Cargo:	Tecnico de campo	Predio donde se realiza la entrega:	CHUNCHE 3
No. De contrato:	0423	Dirección o ubicación:	Vereda: Espinaloza Municipio: Baraya

4. **Descripción de la obra**

Por medio de la presente se hace entrega a satisfacción al beneficiario de la obra que a continuación se describe:

Construcción de 110 metros lineales de aislamiento

12

5. Recibo a satisfacción

Como suscrito beneficiario, identificado anteriormente, doy constancia:

A. Que he recibido a satisfacción la obra y en plena funcionalidad.

B. Que la obra ejecutada en mi predio no representó afectación negativa mayor ni menor al estado del mismo. Por lo tanto, no tengo motivo de reclamación o queja ante la entidad respecto a afectaciones ni antes, ni después de la firma de esta acta.

C. Que el contratista se encuentra a paz y salvo de todo costo y por todo concepto, en relación con sus obligaciones frente a mi condición de beneficiario.

D. Que me comprometo a hacer buen uso y adecuado mantenimiento de la obra entregada, siguiendo las instrucciones que me brindó el personal contratista, por el periodo de vida útil de la obra entregada.

La presente acta se firma de forma libre y de común acuerdo, el día 31 de 01 de 2024

Entrega (Contratista):		Recibe (Beneficiario):	
Firma:		Firma:	Lilia Silva Rivera
Nombre:	Ramiro Dovia Golin Jo	Nombre:	Lilia Silva Rivera CC 26.459.865.

VoBo Interventoria

SIG / CAM ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

1. **Fecha de entrega:** DD/MM/YYYY 29/01/2024

2. **Tipo de novedad**: (Marcar con una X según el tipo de novedad por el que se realizará la entrega)

[ ] Entrega Parcial [X] Entrega Total

3. **Datos de los responsables de la entrega y recepción:**

DATOS DE QUIEN REALIZA LA ENTREGA		DATOS DE QUIEN RECIBE LA OBRA (BENEFICIARIO)	
Nombre:	Ferney Danilo Castro	Nombre:	Ever Antonio Fernandez
Número de identificación:	1083917582	Número de identificación:	12.232.598
Contratista:	SoFor Ingenieros S.AS	Correo electrónico:	EveraFernandez@hotmail.com
Cargo:	técnico de campo	Predio donde se realiza la entrega:	R.N.S.C el Cedro
No. De contrato:	0423	Dirección o ubicación:	Municipio Pitalito Vereda el Pencil

4. **Descripción de la obra**

Por medio de la presente se hace entrega a satisfacción al beneficiario de la obra que a continuación se describe:

- Aislamiento de 1.200 metros.

SIG / cam ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

5. Recibo a satisfacción

Como suscrito beneficiario, identificado anteriormente, doy constancia:

A. Que he recibido a satisfacción la obra y en plena funcionalidad.

B. Que la obra ejecutada en mi predio no representó afectación negativa mayor ni menor al estado del mismo. Por lo tanto, no tengo motivo de reclamación o queja ante la entidad respecto a afectaciones ni antes, ni después de la firma de esta acta.

C. Que el contratista se encuentra a paz y salvo de todo costo y por todo concepto, en relación con sus obligaciones frente a mi condición de beneficiario.

D. Que me comprometo a hacer buen uso y adecuado mantenimiento de la obra entregada, siguiendo las instrucciones que me brindó el personal contratista, por el periodo de vida útil de la obra entregada.

La presente acta se firma de forma libre y de común acuerdo, el día 29 de 01 de 2024

Entrega (Contratista):		Recibe (Beneficiario):	
Firma:	Ferney Danilo C.	Firma:	
Nombre:	Ferney Danilo Castro	Nombre:	Ever Antonio Fernandez

VoBo Interventoria

SIG / CAM Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

1. **Fecha de entrega:** 31/01/2024

2. **Tipo de novedad**: (Marcar con una X según el tipo de novedad por el que se realizará la entrega)

[X] Entrega Parcial [ ] Entrega Total

3. **Datos de los responsables de la entrega y recepción:**

DATOS DE QUIEN REALIZA LA ENTREGA		DATOS DE QUIEN RECIBE LA OBRA (BENEFICIARIO)	
Nombre:	Ramiro Devia Galindo	Nombre:	Jamit Silva Ceron
Número de identificación:	93359578	Número de identificación:	4920178
Contratista:	Sofon ingenieros sas	Correo electrónico:	
Cargo:	Técnico de campo	Predio donde se realiza la entrega:	Humedal San Antonio
No. De contrato:	0423	Dirección o ubicación:	Municipio de Paicol, vereda alto San Miguel, predio Humedal San Antonio

4. **Descripción de la obra**

Por medio de la presente se hace entrega a satisfacción al beneficiario de la obra que a continuación se describe:

Parcial de aislamiento de 300 ml de cerco protector. de 800 metros totales de aislamiento

SIG · CAM Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

5. Recibo a satisfacción

Como suscrito beneficiario, identificado anteriormente, doy constancia:

A. Que he recibido a satisfacción la obra y en plena funcionalidad.

B. Que la obra ejecutada en mi predio no representó afectación negativa mayor ni menor al estado del mismo. Por lo tanto, no tengo motivo de reclamación o queja ante la entidad respecto a afectaciones ni antes, ni después de la firma de esta acta.

C. Que el contratista se encuentra a paz y salvo de todo costo y por todo concepto, en relación con sus obligaciones frente a mi condición de beneficiario.

D. Que me comprometo a hacer buen uso y adecuado mantenimiento de la obra entregada, siguiendo las instrucciones que me brindó el personal contratista, por el periodo de vida útil de la obra entregada.

La presente acta se firma de forma libre y de común acuerdo, el día 31 de 01 de 2024

Entrega (Contratista):		Recibe (Beneficiario):	
Firma:	Ramiro Devia C.	Firma:	Jamit Silva Ceron
Nombre:	Ramiro Devia G.	Nombre:	Jamit Silva Ceron CC: 4920734

VoBo Interventoría

SIG · CAM Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

1. **Fecha de entrega:** DD/MM/YYYY 31/01/024

2. **Tipo de novedad**: (Marcar con una X según el tipo de novedad por el que se realizará la entrega)

[ ] Entrega Parcial [X] Entrega Total

3. **Datos de los responsables de la entrega y recepción:**

DATOS DE QUIEN REALIZA LA ENTREGA		DATOS DE QUIEN RECIBE LA OBRA (BENEFICIARIO)	
Nombre:	Ramiro Devia Galindo	Nombre:	Gilberto Salazar
Número de identificación:	93359578	Número de identificación:	12274189
Contratista:	Soforing. SAS	Correo electrónico:	
Cargo:	Tecnico de campo	Predio donde se realiza la entrega:	la chorrera
No. De contrato:	0423	Dirección o ubicación:	vereda: el congreso municipio: la plata

4. **Descripción de la obra**

Por medio de la presente se hace entrega a satisfacción al beneficiario de la obra que a continuación se describe:

Construcción de 800 metros lineales de aislamiento

SIG / CAM ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

5. Recibo a satisfacción

Como suscrito beneficiario, identificado anteriormente, doy constancia:

A. Que he recibido a satisfacción la obra y en plena funcionalidad.

B. Que la obra ejecutada en mi predio no representó afectación negativa mayor ni menor al estado del mismo. Por lo tanto, no tengo motivo de reclamación o queja ante la entidad respecto a afectaciones ni antes, ni después de la firma de esta acta.

C. Que el contratista se encuentra a paz y salvo de todo costo y por todo concepto, en relación con sus obligaciones frente a mi condición de beneficiario.

D. Que me comprometo a hacer buen uso y adecuado mantenimiento de la obra entregada, siguiendo las instrucciones que me brindó el personal contratista, por el periodo de vida útil de la obra entregada.

La presente acta se firma de forma libre y de común acuerdo, el día 31 de 01 de 2024

Entrega (Contratista):		Recibe (Beneficiario):	
Firma:		Firma:	
Nombre:	Ramiro Deula Galindo	Nombre:	Gilberto Salazar CC 12'274.789

VoBo Interventoria

SIG / CAM ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

1. **Fecha de entrega:** 30/01/2024

2. **Tipo de novedad**: (Marcar con una X según el tipo de novedad por el que se realizará la entrega)

[ ] Entrega Parcial [X] Entrega Total

3. **Datos de los responsables de la entrega y recepción:**

DATOS DE QUIEN REALIZA LA ENTREGA		DATOS DE QUIEN RECIBE LA OBRA (BENEFICIARIO)	
Nombre:	Ferney Danilo Castro	Nombre:	William Puentes
Número de identificación:	1083917582	Número de identificación:	83226539
Contratista:	Sofor Ingenieros SAS	Correo electrónico:	williampuentes1178@gmail.com
Cargo:	tecnico de campo	Predio donde se realiza la entrega:	Humedal laguna Natural
No. De contrato:	0423	Dirección o ubicación:	Municipio El pital Vereda Mirador.

4. **Descripción de la obra**

Por medio de la presente se hace entrega a satisfacción al beneficiario de la obra que a continuación se describe:

Construcción de 600 metros lineales de aislamiento

SIG CAM ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

5. **Recibo a satisfacción**

Como suscrito beneficiario, identificado anteriormente, doy constancia:

A. Que he recibido a satisfacción la obra y en plena funcionalidad.

B. Que la obra ejecutada en mi predio no representó afectación negativa mayor ni menor al estado del mismo. Por lo tanto, no tengo motivo de reclamación o queja ante la entidad respecto a afectaciones ni antes, ni después de la firma de esta acta.

C. Que el contratista se encuentra a paz y salvo de todo costo y por todo concepto, en relación con sus obligaciones frente a mi condición de beneficiario.

D. Que me comprometo a hacer buen uso y adecuado mantenimiento de la obra entregada, siguiendo las instrucciones que me brindó el personal contratista, por el periodo de vida útil de la obra entregada.

La presente acta se firma de forma libre y de común acuerdo, el día 30 de 01 de 2024

Entrega (Contratista):		Recibe (Beneficiario):	
Firma:	Ferney Danilo C.	Firma:	
Nombre:	Ferney danilo castro	Nombre:	William Fuentes

V.o B.o Interventoria

SIG / CAM Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

1. **Fecha de entrega:** 30/01/2024

2. **Tipo de novedad**: (Marcar con una X según el tipo de novedad por el que se realizará la entrega)

[ ] Entrega Parcial [X] Entrega Total

3. **Datos de los responsables de la entrega y recepción:**

DATOS DE QUIEN REALIZA LA ENTREGA		DATOS DE QUIEN RECIBE LA OBRA (BENEFICIARIO)	
Nombre:	Ferney Danilo Castro G.	Nombre:	Anyela Paola Molina
Número de identificación:	1083917582	Número de identificación:	1.010.085.837
Contratista:	So For Ingenieros Sas	Correo electrónico:	
Cargo:	técnico de Campo	Predio donde se realiza la entrega:	RNSC La Reserva
No. De contrato:	0423	Dirección o ubicación:	Municipio de Palestina, vereda la Mensura predio RNSC la Reserva.

4. **Descripción de la obra**

Por medio de la presente se hace entrega a satisfacción al beneficiario de la obra que a continuación se describe:

- Instalación de aislamiento en cerco protector de 600 metros lineales.

SIG / cam CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

5. Recibo a satisfacción

Como suscrito beneficiario, identificado anteriormente, doy constancia:

A. Que he recibido a satisfacción la obra y en plena funcionalidad.

B. Que la obra ejecutada en mi predio no representó afectación negativa mayor ni menor al estado del mismo. Por lo tanto, no tengo motivo de reclamación o queja ante la entidad respecto a afectaciones ni antes, ni después de la firma de esta acta.

C. Que el contratista se encuentra a paz y salvo de todo costo y por todo concepto, en relación con sus obligaciones frente a mi condición de beneficiario.

D. Que me comprometo a hacer buen uso y adecuado mantenimiento de la obra entregada, siguiendo las instrucciones que me brindó el personal contratista, por el periodo de vida útil de la obra entregada.

La presente acta se firma de forma libre y de común acuerdo, el día 30 de 01 de 2024.

Entrega (Contratista):		Recibe (Beneficiario):	
Firma:	Ferney Danilo C.	Firma:	
Nombre:	Ferney Danilo C.	Nombre:	

Nota:
Dado que los 600 ml de aislamiento cumple con las especificaciones Contractuales y los acuerdos de trazado establecidos con el propietario para el mejoramiento de protección de la reserva, como Interventoría se recibe a satisfacción; teniendo en cuenta que durante el proceso de instalación del aislamiento estuvo presente el padre de la propietaria y al finalizar la actividad el señor exigió la instalación de un brocha para el paso (no contractual) y reubicar aproximadamente 12 ml de aislamiento en una zona donde el terreno no es estable para la instalación de postes, por esta razón no ha querido Firmar el acta de recibo, debido a que la propietaria no firma hasta que el padre la autorice.

INTERVENTOR. —

SIG / CAM Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

1. **Fecha de entrega:** DD/MM/YYYY 28/12/2023

2. **Tipo de novedad**: (Marcar con una X según el tipo de novedad por el que se realizará la entrega)

[ ] Entrega Parcial [X] Entrega Total

3. **Datos de los responsables de la entrega y recepción:**

DATOS DE QUIEN REALIZA LA ENTREGA		DATOS DE QUIEN RECIBE LA OBRA (BENEFICIARIO)	
Nombre:	Ferney Danilo Castro	Nombre:	Jairo Astudillo
Número de identificación:	1083917582	Número de identificación:	12227475
Contratista:	SoFor Ingenieros SAS	Correo electrónico:	
Cargo:	técnico de campo	Predio donde se realiza la entrega:	Finca Miranda
No. De contrato:	0423	Dirección o ubicación:	Municipio Palestina Vereda Jerico

4. **Descripción de la obra**

Por medio de la presente se hace entrega a satisfacción al beneficiario de la obra que a continuación se describe:

- Aislamiento de 200 metros lineales.

SIG / cam ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

5. Recibo a satisfacción

Como suscrito beneficiario, identificado anteriormente, doy constancia:

A. Que he recibido a satisfacción la obra y en plena funcionalidad.

B. Que la obra ejecutada en mi predio no representó afectación negativa mayor ni menor al estado del mismo. Por lo tanto, no tengo motivo de reclamación o queja ante la entidad respecto a afectaciones ni antes, ni después de la firma de esta acta.

C. Que el contratista se encuentra a paz y salvo de todo costo y por todo concepto, en relación con sus obligaciones frente a mi condición de beneficiario.

D. Que me comprometo a hacer buen uso y adecuado mantenimiento de la obra entregada, siguiendo las instrucciones que me brindó el personal contratista, por el periodo de vida útil de la obra entregada.

La presente acta se firma de forma libre y de común acuerdo, el día 28 de 12 de 2023

Entrega (Contratista):		Recibe (Beneficiario):	
Firma:	Ferney Danilo C.	Firma:	Jairo Astudillo
Nombre:	Ferney Danilo Castro	Nombre:	Jairo Astudillo

VoBo Interventoria

SIG · cam ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

1. **Fecha de entrega:** 31 01 2024

2. **Tipo de novedad:** (Marcar con una X según el tipo de novedad por el que se realizará la entrega)

[X] Entrega Parcial [ ] Entrega Total

3. **Datos de los responsables de la entrega y recepción:**

DATOS DE QUIEN REALIZA LA ENTREGA		DATOS DE QUIEN RECIBE LA OBRA (BENEFICIARIO)	
Nombre:	Ramiro Peña Galindo	Nombre:	Cesar Trujillo Cedeño
Número de identificación:	93 358 578	Número de identificación:	12283927
Contratista:	Sofor ingenieros sas	Correo electrónico:	
Cargo:	Técnico de Campo	Predio donde se realiza la entrega:	Humedal laguna de San Andres
No. De contrato:	0423.	Dirección o ubicación:	MUNICIPIO LA PLATA Vereda San Andrés

4. **Descripción de la obra**

Por medio de la presente se hace entrega a satisfacción al beneficiario de la obra que a continuación se describe:

Construcción de 1000 mL de aislamiento de 2.000 metros lineales que son en total

SIG | cam ¡Cuida la naturaleza!	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

5. Recibo a satisfacción

Como suscrito beneficiario, identificado anteriormente, doy constancia:

A. Que he recibido a satisfacción la obra y en plena funcionalidad.

B. Que la obra ejecutada en mi predio no representó afectación negativa mayor ni menor al estado del mismo. Por lo tanto, no tengo motivo de reclamación o queja ante la entidad respecto a afectaciones ni antes, ni después de la firma de esta acta.

C. Que el contratista se encuentra a paz y salvo de *todo costo* y por *todo concepto*, en relación con sus obligaciones frente a mi condición de beneficiario.

D. Que me comprometo a hacer buen uso y adecuado mantenimiento de la obra entregada, siguiendo las instrucciones que me brindó el personal contratista, por el periodo de vida útil de la obra entregada.

La presente acta se firma de forma libre y de común acuerdo, el día 31 de 01 de 2024

Entrega (Contratista):		Recibe (Beneficiario):	
Firma:	Ramiro Devia G.	Firma:	Cesar Trujillo Cedeño
Nombre:	Ramiro Devia G.	Nombre:	Cesar Trujillo Cedeño

VoBo Interventoría

SIG / CAM ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

1. **Fecha de entrega:** DD/MM/YYYY 31-02-2024

2. **Tipo de novedad**: (Marcar con una X según el tipo de novedad por el que se realizará la entrega)

[X] Entrega Parcial [ ] Entrega Total

3. **Datos de los responsables de la entrega y recepción:**

DATOS DE QUIEN REALIZA LA ENTREGA		DATOS DE QUIEN RECIBE LA OBRA (BENEFICIARIO)	
Nombre:	Ferney Danilo Castro	Nombre:	Miller Dario Rodriguez Cadena
Número de identificación:	1.083917582.	Número de identificación:	12 121 916
Contratista:	Sofor ingenieros SAS	Correo electrónico:	reverdecerlaboyano@gmail.com
Cargo:	técnico de campo	Predio donde se realiza la entrega:	Reserva Natural El cedro
No. De contrato:	0423	Dirección o ubicación:	Municipio Pitalito Vereda el cedro

4. **Descripción de la obra**

Por medio de la presente se hace entrega a satisfacción al beneficiario de la obra que a continuación se describe:

Se entrega 1500 metros de aislamiento de 2.000 metros que son en total

SIG / cam ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

5. Recibo a satisfacción

Como suscrito beneficiario, identificado anteriormente, doy constancia:

A. Que he recibido a satisfacción la obra y en plena funcionalidad.

B. Que la obra ejecutada en mi predio no representó afectación negativa mayor ni menor al estado del mismo. Por lo tanto, no tengo motivo de reclamación o queja ante la entidad respecto a afectaciones ni antes, ni después de la firma de esta acta.

C. Que el contratista se encuentra a paz y salvo de todo costo y por todo concepto, en relación con sus obligaciones frente a mi condición de beneficiario.

D. Que me comprometo a hacer buen uso y adecuado mantenimiento de la obra entregada, siguiendo las instrucciones que me brindó el personal contratista, por el periodo de vida útil de la obra entregada.

La presente acta se firma de forma libre y de común acuerdo, el día 31 de 01 de 2024

Entrega (Contratista):		Recibe (Beneficiario):	
Firma:	Ferney Danilo C.	Firma:	
Nombre:	Ferney Danilo castro	Nombre:	Millar Dario Rodriguez Cadena

VoBo Interventoría

SIG / CAM Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

1. **Fecha de entrega:** 31/01/2024

2. **Tipo de novedad**: (Marcar con una X según el tipo de novedad por el que se realizará la entrega)

[X] Entrega Parcial [ ] Entrega Total

3. **Datos de los responsables de la entrega y recepción:**

DATOS DE QUIEN REALIZA LA ENTREGA		DATOS DE QUIEN RECIBE LA OBRA (BENEFICIARIO)	
Nombre:	Ramiro Peña Galindo	Nombre:	Carlina ochoa de rios
Número de identificación:	93359578	Número de identificación:	26940698
Contratista:	Sofor Ingenieros Sas	Correo electrónico:	
Cargo:	Técnico de Campo	Predio donde se realiza la entrega:	versalles
No. De contrato:	0423.	Dirección o ubicación:	Municipio de Paicol vereda el Carmen Predio versalles

4. **Descripción de la obra**

Por medio de la presente se hace entrega a satisfacción al beneficiario de la obra que a continuación se describe:

Construcción de 310 ml de cerco de 400 metros que son en total

SIG · CAM Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

5. Recibo a satisfacción

Como suscrito beneficiario, identificado anteriormente, doy constancia:

A. Que he recibido a satisfacción la obra y en plena funcionalidad.

B. Que la obra ejecutada en mi predio no representó afectación negativa mayor ni menor al estado del mismo. Por lo tanto, no tengo motivo de reclamación o queja ante la entidad respecto a afectaciones ni antes, ni después de la firma de esta acta.

C. Que el contratista se encuentra a paz y salvo de todo costo y por todo concepto, en relación con sus obligaciones frente a mi condición de beneficiario.

D. Que me comprometo a hacer buen uso y adecuado mantenimiento de la obra entregada, siguiendo las instrucciones que me brindó el personal contratista, por el periodo de vida útil de la obra entregada.

La presente acta se firma de forma libre y de común acuerdo, el día 31 de 01 de 2024.

Entréga (Contratista):		Recibe (Beneficiario):	
Firma:	Ramiro Deva C	Firma:	Carlina Ochoa d Rios.
Nombre:	Ramiro Deva C.	Nombre:	Carlina Ochoa Rios

VoBo Interventoría

SIG / CAM — CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA — ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

1. **Fecha de entrega:** 30/01/2024 (DD/MM/YYYY)

2. **Tipo de novedad:** (Marcar con una X según el tipo de novedad por el que se realizará la entrega)

[ ] Entrega Parcial [X] Entrega Total

3. **Datos de los responsables de la entrega y recepción:**

DATOS DE QUIEN REALIZA LA ENTREGA		DATOS DE QUIEN RECIBE LA OBRA (BENEFICIARIO)	
Nombre:	Ramiro Devia Galindo	Nombre:	Bernardo Horcia
Número de identificación:	93359578	Número de identificación:	12 118700
Contratista:	sofor ing. SAS.	Correo electrónico:	
Cargo:	Tecnico de campo	Predio donde se realiza la entrega:	villa stefany
No. De contrato:	0423	Dirección o ubicación:	vereda: termopilas Municipio: Rivera

4. **Descripción de la obra**

Por medio de la presente se hace entrega a satisfacción al beneficiario de la obra que a continuación se describe:

Construcción de 407 metros lineales de cerca con posteria plástica y pies de amigos de madera.

SIG / CAM Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

5. Recibo a satisfacción

Como suscrito beneficiario, identificado anteriormente, doy constancia:

A. Que he recibido a satisfacción la obra y en plena funcionalidad.

B. Que la obra ejecutada en mi predio no representó afectación negativa mayor ni menor al estado del mismo. Por lo tanto, no tengo motivo de reclamación o queja ante la entidad respecto a afectaciones ni antes, ni después de la firma de esta acta.

C. Que el contratista se encuentra a paz y salvo de todo costo y por todo concepto, en relación con sus obligaciones frente a mi condición de beneficiario.

D. Que me comprometo a hacer buen uso y adecuado mantenimiento de la obra entregada, siguiendo las instrucciones que me brindó el personal contratista, por el periodo de vida útil de la obra entregada.

La presente acta se firma de forma libre y de común acuerdo, el día 30 de 01 de 2024

Entrega (Contratista):		Recibe (Beneficiario):	
Firma:		Firma:	Bernardo Garcia
Nombre:	Ramiro Devia G.	Nombre:	Bernardo Garcia

VoBo Interventoria

John jairo Mercado Jhon Mercado
cc 1005581516
Quien ejecuto la labor del aislamiento

ANEXO 4
PERMISOS DE APROVECHAMIENTO FORESTAL Y DE MOVILIZACIÓN

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA

REGISTRO DE PLANTACIONES FORESTALES Y SISTEMAS AGROFORESTALES CON FINES COMERCIALES

Que el artículo 3 del Decreto 1498 de 2008 establece que todo sistema agroforestal o cultivo forestal con fines comerciales debe ser registrado ante el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural o ante la entidad que este delegue. Del mismo modo, el literal b del artículo 4 del Decreto 1498 de 2008, establece como criterio para otorgamiento de registros de sistemas agroforestales o cultivos forestales con fines comerciales, que el mismo se establezca dentro de planes nacionales y regionales que contemplen el desarrollo y fomento de plantaciones forestales de carácter productor y núcleos forestales, previamente definidos por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Que la Resolución 00182 de 2008 expedida por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, modificada por la Resolución 240 de 2008, establece en su artículo 1 los requisitos que deben acompañar la solicitud de registro, los cuales fueron debidamente acreditados por el solicitante. Que el ICA ha efectuado la visita técnica correspondiente comprobando que el cultivo forestal y/o sistema agroforestal con fines comerciales corresponde a especies forestales establecidas con la mano del hombre, emitiendo concepto favorable para registro.
El presente registro no otorga derechos para el aprovechamiento y movilización de bosques naturales o remanentes de bosque natural, ni aplica para áreas forestales protectoras, áreas de manejo especial o cualquier otra categoría de manejo de conservación o protección; así como ecosistemas estratégicos, tales como páramos, manglares, humedales y coberturas vegetales naturales secas y en general que tengan restricción ambiental, establecidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por las Corporaciones Autónomas Regionales, por los Municipios, a través de los planes de ordenamiento territorial o cualquier otra autoridad con competencia en el tema. Así mismo, el presente registro no aplica para áreas de servidumbres de líneas de transmisión eléctrica acorde con lo establecido en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas del Ministerio de Minas y Energía RETIE. Que los impactos ambientales que genere el aprovechamiento de productos contenidos en el registro de cultivos forestales y sistemas agroforestales con fines comerciales son de exclusivo conocimiento de la autoridad ambiental competente en cada jurisdicción.

REGISTRO No. 12283092-41-12-11952

INFORMACION DEL PREDIO

Nombre predio	Matricula inmobiliaria No.		Coordenas geográficas
EL CARACOL	204-10214	Latitud: 02,35456	Longitud: -75,05174
Departamento		**Municipio**	**Vereda**
HUILA		LA PLATA	SAN VICENTE HOY EL LIBANO
Observaciones		**Modificación**	**Actualización Volumen (19/11/2020 18:24:25)**

PRODUCTOS A COSECHAR: POSTES, BLOQUES, CERCAS, MADERA DESCORTEZADA.
SE DEBE ACTUALIZAR EL VOLUMEN DE LOS MADERABLES PREVIO AL APROVECHAMIENTO COMERCIAL.
RESPETAR LAS ZONAS DE PROTECCIÓN EXISTENTES EN LA FINCA.
19/11/2020 Actualización de registro de acuerdo a informe técnico de la seccional. Asignación de volumen para el total del área registrada.
Beneficiario del Programa Forestal implementado por KFW-FNC

INFORMACION DE LAS ESPECIES

Sistema	N.Científico/Especie	Año establecimiento	Hectareas - No. árboles	Cantidad	Volumen M3
Plantación Forestal	Eucalyptus grandis	2011	Hectáreas	3,76	1460

INFORMACION DEL TITULAR DE REGISTRO

Propietario o representante legal		Identificación:
ANYELO LOSADA QUINTERO		CEDULA 12283092
Dirección	**Municipio**	**Departamento**
FINCA EL CARACOL, VEREDA EL LIBANO	LA PLATA	HUILA
Mail:		**Teléfono**
noposee@noposee.com		3143959815

LUGAR Y FECHA EXPEDICION

Seccional ICA	Ciudad	Fecha expedición
Huila	Neiva	30/11/2012

VIGENCIA DESDE (PARA LAS HECTAREAS O ARBOLES REGISTRADOS)

TAMAR ELENA JIMENEZ ZUÑIGA

Nombre y firma del Gerente Seccional

10/12/2020

No. 022-1376426

ICA Instituto Colombiano Agropecuario

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA)
SUBGERENCIA DE PROTECCIÓN VEGETAL - DIRECCIÓN TÉCNICA DE EPIDEMIOLOGÍA Y VIGILANCIA FITOSANITARIA
CERTIFICADO DE MOVILIZACIÓN DE PRODUCTOS DE TRANSFORMACIÓN PRIMARIA PROVENIENTES DE PLANTACIONES FORESTALES Y/O SISTEMAS AGROFORESTALES COMERCIALES REGISTRADOS

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

GERENCIA SECCIONAL:	Huila	**OFICINA ICA:**	Neiva	**CERTIFICADO No.:**	1467259

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL REGISTRO DE PLANTACIÓN

Nombre o razón social del titular del registro:	ANYELO LOSADA QUINTERO		**C.C. o NIT:**		12283092
Tipo del cultivo:	Plantación Forestal		**No. de registro ICA y fecha:**		12283092-41-12-11952 - 30/11/2012
Registro ICA No:	12283092-41-12-11952	**Registro UMATA No:**		**Registro CAR No:**	
DEPARTAMENTO: HUILA		MUNICIPIO: LA PLATA	VEREDA PREDIO: SAN VICENTE HOY EL LIBANO - EL CARACOL		

En caso de ser requerido de un tercero para gestionar el presente tramite, el interesado deberá estar debidamente autorizado y se requiere diligenciar la siguiente casilla.

Nombre o razón del solicitante:	MAY ANDERSON CAMPOS RAMOS	**CC. o NIT:**	1077849914

2. DATOS DE LA MOVILIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE TRANSFORMACIÓN PRIMARIA

Tipo de certificado :	MOVILIZACION (X)	Vigencia desde 18-12-2023	Hasta 19-12-2023
Fecha, hora y ciudad de expedición 18-12-2023- LA PLATA		Lugar de origen de los productos a movilizar:	EL CARACOL/LA PLATA
Ruta:	LA PLATA-PAICOL-IQUIRA-RIVERA-BARAYA-PITAL-PITALITO-PALESTINA-ACEVEDO-ISNOS	Destino final (Ciudad):	ISNOS

ESPECIES				
NOMBRE COMÚN	**NOMBRE CIENTIFICO**	**AÑO PLANTACION**	**VOLUMEN (m3) A MOVILIZAR**	**TIPO Y/O DESCRIPCIÓN DEL (OS) PRODUCTO (S)**
Eucalipto común	Eucalyptus grandis	2011 / 2		Postes
TOTAL →			2	

3. DESCRIPCION DEL MEDIO DE TRANSPORTE : Terrestre(X) Aéreo ( ) Otro ( ) Cuál:

Tipo de vehiculo-Empresa Transportadora (si aplica):	CAMION TURBO / PUBLICA	Identificación del medio de transporte (Placa vehiculo):	TBK547
Conductor:	EFREN BELTRAN VILLEGAS	Cedula de Ciudadania:	1081409185

SE SOLICITA A LAS AUTORIDADES AMBIENTALES Y DE POLICIA SELLAR EL PRESENTE DOCUMENTO CUANDO EL MISMO SEA VERIFICADO

PUESTO DE CONTROL UBICACIÓN, FECHA Y HORA DE VERIFICACION

NOMBRE, ENTIDAD Y CARGO DE QUIEN VERIFICA:

4. OBSERVACIONES:

CARLOS ANDRES RODRIGUEZ IBAGON CC 1081406326
TECNICO OPERATIVO CEL.: 3187008620
FACTURA N 020240146718 DEL 18/12/2023 No. Forma: 022-1376426

Carlos Rodriguez
CC 1081406326
Tecnico Operativo
Cel: 3187008620

Este documento ha sido firmado digitalmente

Espacio para sello y/o escudo de seguridad

Nombre, C.C., sello y firma del propietario del registro o autorizado

Nombre, C.C., Cargo y firma del funcionario ICA que expide el documento
ROBINSON SILVA CHANTRE

NOTA 1: Para la movilización de productos maderables de transformación primaria provenientes de plantaciones forestales y/o sistemas agroforestales con fines comerciales, los transportadores deberán portar el original del certificado de movilización que expida el ICA, completamente diligenciado.
NOTA 2: El certificado de movilización no es un documento negociable, ni transferible, y con él no se podrá amparar el transporte a terceros, ni de otras rutas o especificaciones diferentes a las contempladas en su expedición.
NOTA 3: Este documento sólo es válido por una vez, para las fechas establecidas, productos descritos, especies forestales y/o plantaciones forestales comerciales registradas.
NOTA 4: Las autoridades del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible deberán efectuar sellado o visado del documento original del certificado de movilización las veces que sea necesario, cuando a lo largo de la ruta de movilización autorizada se realicen o adelanten operativos de control en las vías del país. Las demás autoridades competentes podrán hacerlo cuando lo estimen necesario.

- USUARIO -

Forma 3-878 V. 3

Powered by CamScanner

ANEXO 5
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.1
ACTA DE OBRA 1 Y MEMORIAS DE CONTIDADES

OBJETO:	**ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL RÍO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO EL DEPARTE DEL HUILA"**	

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA
¡Cuida tu naturaleza!

CONTRATISTA DE OBRA:	SOFOR INGENIEROS SAS	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	**FECHA DE INICIO:**	8/10/2023
R. LEGAL	GEMBER CARDOZO CRUZ	**R. LEGAL**	N.A	**FECHA SUSPENSION No. 1:**	N/A
VALOR OBRA:	$ 1.505.964.466,00	**VALOR INTERVENTORÍA:**	$ 152.573.345,00	**FECHA REINICIACIÓN No. 1:**	N/A
PLAZO INICIAL:	DIEZ (10) MESES	**PLAZO INICIAL:**	DIEZ (10) MESES	**FECHA SUSPENSION No.2:**	N/A
				FECHA REINICIACIÓN No. 2:	N/A
PLAZO ADICIONAL:	N/A	**PLAZO ADICIONAL:**	N/A	**PLAZO ADICIONAL:**	N/A
				FECHA TERMINACIÓN:	7/09/2024
PLAZO ACTUALIZADO:	DIEZ (10) MESES	**PLAZO ACTUALIZADO:**	DIEZ (10) MESES	**PERIODO:**	08/11/2023 a 31/01/2024

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.1

FECHA: 22/02/2024

CONDICIONES INICIALES

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V/UNIT	VALOR	CONDICIONES ACTUALIZADAS		PRESENTE ACTA		ACUMULADO			SALDO	
						CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	%	CANT	VALOR
1	INSTALACIÓN AISLAMIENTOS EN PREDIOS EN LA ZONA FORESTAL PROTECTORA DE LA CUENCA (ML) Y ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS Y RNSC	Ml	35.467	$ 23.408,11	$ 830.215.310,00	35.467	$ 830.215.310,00	7.027	$ 164.488.764,00	7.027	$ 164.488.764,00	19,81%	28.440	$ 665.726.546,00
2	IMPLEMENTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA PARA LA CONECTIVIDAD EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL (PREDIOS ADQUIRIDOS Y OTROS) (HA)	Ha	10	$ 7.896.837,53	$ 78.968.375,00	10	$ 78.968.375,00	0	$ -	0,00	$ -	0,00%	10	$ 78.968.375,00
3	IMPLEMENTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA PARA LA CONECTIVIDAD EN EL MACIZO COLOMBIANA (HA)	Ha	30	$ 9.626.114,47	$ 288.783.434,00	30	$ 288.783.434,00	0	$ -	0,00	$ -	0,00%	30	$ 288.783.434,00
	COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN				**$ 1.197.967.119,00**	**COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$ 1.197.967.119,00**	**COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$ 164.488.764,00**	**COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$ 164.488.764,00**	**13,73%**	**COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$ 1.033.478.355,00**
	ADMINISTRACION 10% =				$ 119.796.712,00	ADMINISTRACION 10% =	$ 119.796.712,00	ADMINISTRACION 10% =	$ 16.448.876,00	ADMINISTRACION 10% =	$ 16.448.876,00		ADMINISTRACION 10% =	$ 103.347.836,00
	IMPREVISTOS 5% =				$ 59.898.356,00	IMPREVISTOS 5% =	$ 59.898.356,00	IMPREVISTOS 5% =	$ 8.224.438,00	IMPREVISTOS 5% =	$ 8.224.438,00		IMPREVISTOS 5% =	$ 51.673.918,00
	UTILIDAD 9% =				$ 107.817.041,00	UTILIDAD 9% =	$ 107.817.041,00	UTILIDAD 9% =	$ 14.803.989,00	UTILIDAD 9% =	$ 14.803.989,00		UTILIDAD 9% =	$ 93.013.052,00
	IVA % sobre utilidad 19% =				$ 20.485.238,00	IVA % sobre utilidad 19% =	$ 20.485.238,00	IVA % sobre utilidad 19% =	$ 2.812.758,00	IVA % sobre utilidad 19% =	$ 2.812.758,00		IVA % sobre utilidad 19% =	$ 17.672.480,00
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN				**$ 307.997.347,00**	**TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$ 307.997.347,00**	**TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$ 42.290.061,00**	**TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$ 42.290.061,00**		**TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$ 265.707.286,00**
	TOTAL COSTOS DE CONSTRUCCIÓN (Directos + Indirectos)				$ 1.505.964.466,00	TOTAL COSTOS DE CONSTRUCCIÓN (Directos + Indirectos)	$ 1.505.964.466,00	TOTAL COSTOS DE CONSTRUCCIÓN (Directos + Indirectos)	$ 206.778.825,00	TOTAL COSTOS DE CONSTRUCCIÓN (Directos + Indirectos)	$ 206.778.825,00		TOTAL COSTOS DE CONSTRUCCIÓN (Directos + Indirectos)	$ 1.299.185.641,00
						VALOR TOTAL A PAGAR	**$ 1.505.964.466,00**	**VALOR TOTAL A PAGAR**	**$ 206.778.825,00**	**VALOR ACUMULADO A PAGAR**	**$ 206.778.825,00**		**VALOR TOTAL A PAGAR**	**$ 1.299.185.641,00**

13,73%

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA $206.778.825,00

Son: DOSCIENTOS SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

Ing. GEMBER CARDOZO CRUZ
RL. SOFOR INGENIEROS SAS
CONTRATISTA DE OBRA

Ing. CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
INTERVENTOR

PREACTAS No.1

REPUBLICA DE COLOMBIA	**CONTRATO No.423 DE 2023**		**FECHA DE INICIO: 08/11/2023**	**CONTRATISTA: SOFOR INGENIEROS SAS**
DEPARTAMENTO DEL HUILA			**FECHA DE SUSPENSION 1:** N/A	
	ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL RÍO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"		**FECHA DE REINICIO 1:** N/A	**REPRESENTANTE LEGAL: GEMBER CARDOZO CRUZ**
			FECHA DE SUSPENSION 2: N/A	
			FECHA DE REINICIO 2: N/A	
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL:	$ 1.505.964.466,00	**PLAZO: DIEZ (10) MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA C.**
	VALOR TOTAL:	$ 1.505.964.466,00	**ADICIÓN EN PLAZO:** N/A	
	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	N/A	**FECHA DE TERMINACIÓN:** 07/09/24	
	VALOR ANTICIPO:	N/A		

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
1	AISLAMIENTOS EN ZONAS DE PROTECCIÓN DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RIO LAS CEIBAS	ML

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD POR EJECUTAR	TOTAL EJECUTADO
1	Instalación de aislamiento en el municipio El Pital vereda Humedal Laguna Natural	600	0	**600**
1	Instalación de aislamiento en el municipio de Baraya vereda Espinaloza predio Chunche 3	110	0	**110**
1	Instalación de aislamiento en el municipio de Rivera vereda Termopilas predio RNSC Villa Estefany	407	0	**407**
1	Instalación de aislamiento en el municipio de la Plata Vereda el Congreso predio RNSC La Chorrera	800	0	**800**
1	Instalación de aislamiento en el municipio de Palestina en la vereda Jericó predio RNSC Miranda	200	0	**200**
1	Instalación de aislamiento en el municipio de Palestina en la vereda la Mensura predio RNSC La Reserva	600	0	**600**
1	Instalación de aislamiento en el municipio de Pitalito Vereda El Carmen predio RNSC el Cedro	1200	0	**1200**
1	Instalación de aislamiento en el municipio de Pitalito Vereda el Cedro predio RNSC el Cedro	2000	500	**1500**
1	Instalación de aislamiento en el municipio de La Plata Vereda San Andrés predio Humedal San Andrés	2000	1000	**1000**
1	Instalación de aislamiento en el municipio de Paicol Vereda Alto San Miguel predio Humedal San Antonio	800	500	**300**
1	Instalación de aislamiento en el municipio de Paicol Vereda el Carmen predio RNSC Versalles	360	50	**310**
TOTAL				**7.027**

TOTAL	**7.027**
ANTERIORES ACTAS	**-**
PRESENTE ACTA No.1	**7.027**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Predio Humedal la Laguna natural Vereda el Mirador Municipio del Pital




Predio chunche 3 Vereda Espinaloza Municipio de Baraya




Predio Rnsc Villa Estefany Vereda Termopilas Municipio de Rivera




Predio Rnsc La chorrera Vereda Congreso Municipio de la Plata




Predio Rnsc Miranda Vereda Jericó Municipio de Palestina		Predio Rnsc La Reserva Vereda la Mensura Municipio de Palestina	
			
Predio Rnsc El Cedro Vereda El Carmen Municipio de Pitalito		**Predio Rnsc El Cedro Vereda El Cedro Municipio de Pitalito**	
			
Predio Humedal San Andrés Vereda San Andrés Municipio de la Plata		**Predio Humedal San Antonio Vereda Alto San Miguel Municipio de Paicol**	
			
Predio Rnsc Versalles Vereda El Carmen Municipio de Paicol			
			

GEMBER CARDOZO CRUZ
RL. SOFOR INGENIEROS SAS
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

	ACTA DE RECIBO PARCIAL / FINAL	Código:	F-CAM-059
		Versión:	5
		Fecha:	25 Oct 2019

1. DESCRIPCIÓN GENERAL				
CLASE DE ACTA:	**FINAL: _____ PARCIAL: ___X___ No.: __1__**			
_X_ CONTRATO DE:	**OBRA**	**Nº: 0423**	**AÑO:**	**2023**
___ CONVENIO DE:				

CONTRATANTE:	**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL – CAM**			
CONTRATISTA	**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:**	**SOFOR INGENIEROS SAS**		
	NIT y/o CC:	**800082101-1**		
	DIRECCIÓN:	**Sector C casa #49 Vereda Santa teresa**	**TEL:**	**3183680947**
	CIUDAD:	**IBAGUE – TOLIMA**		
	REPRESENTANTE LEGAL:	**GEMBER CARDOZO CRUZ**		
OBJETO:	ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RÍO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	**2023000036 del 23/10/2023** **2023001687 del 23/10/2023**			
VALOR INICIAL (CONTRATISTA):	**$ 1.505.964.466,00**			
	Valor en Letras: MIL QUINIENTOS CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE			
APORTANTE O CONVENIENTE:	**NO APLICA**			
VALOR ADICIONAL	**Nº1**	$0.0		
VALOR TOTAL	**$ 1.505.964.466,00**			

PLAZO INICIAL:	**DIEZ (10) MESES**		
PLAZO ADICIONAL:	**Nº1**	N/A	
FECHA INICIO	08 de noviembre de 2023		
FECHA DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN:	**Nº1**	**SUSPENSIÓN**	
		REINICIACIÓN	
	N° 2	**SUSPENSIÓN**	
		REINICIACIÓN	
FECHA DE TERMINACIÓN:	7 de septiembre de 2024		
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	22/02/2024		
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA:	Del 08/11/2023 al 31/01/2024		
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	**JAVIER CARDOSO GUTIERREZ**	
	EN CALIDAD DE:	SUPERVISOR	
	NOMBRE:	**SOFOR INGENIEROS SAS -** R.L GEMBER CARDOZO CRUZ	
	EN CALIDAD DE:	CONTRATISTA	
	NOMBRE:	**CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO**	
	EN CALIDAD DE:	INTERVENTOR	

2. ACTAS

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR ACTA	VALOR DEL (CONTRATO O CONVENIO)	SALDO
VALOR INICIAL	**08/11/2023**	**-**	**$ 1.505.964.466,00**	**$ 1.505.964.466,00**
VALOR ADICIONAL	N/A	-	$ 0,00	**$ 1.505.964.466,00**
VALOR EJECUTADO	31/01/2024	$ 206.778.825,00	-	**$ 1.299.185.641,00**
PAGO PARCIAL No.1	Por pagar	$ 206.778.825,00	-	**$ 1.299.185.641,00**

3. RECIBO A SATISFACCIÓN (POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN)

1. El contrato arriba descrito se desarrolló de conformidad con lo pactado en el mismo, en el cual se efectuaron las actividades objeto del contrato; recibiendo a satisfacción un total de 7027 metros lineales de aislamiento, los aislamientos finalizados al 100% fueron: (600) en el municipio el Pital vereda mirador predio Humedal Laguna Natural, (110) en el municipio de Baraya vereda Espinaloza predio Chunche 3, (407) en el municipio de Rivera vereda Termopilas predio RNSC Villa Estefany, (800) en el municipio de la Plata Vereda el Congreso predio RNSC La Chorrera, (800) en el municipio de Palestina (200) en la vereda Jericó predio RNSC Miranda y (600) en la vereda la Mensura predio RNSC La Reserva y (1200) en el municipio de Pitalito Vereda El Carmen predio RNSC el Cedro y los aislamientos parciales fueron (1500) en el Municipio de Pitalito Vereda el Cedro predio RNSC el Cedro, (1000) en el Municipio de la Plata Vereda San Andrés predio Humedal San Andrés, (610) en el Municipio de Paicol respectivamente (300) en la Vereda Alto San Miguel predio Humedal San Antonio y (310) en la vereda El Carmen predio RNSC Versalles.

3. RECIBO A SATISFACCIÓN (POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN)

2. Teniendo a la fecha una ejecución total por valor de $206.778.825,00, conforme al Acta de Recibo Parcial 1; la interventoría, en aplicación a lo establecido en la CLAÚSULA SEPTIMA – FORMA DE PAGO, LA CORPORACIÓN pagará a EL CONTRATISTA el valor del contrato mediante actas parciales de avance de obra.", por tanto, se autoriza el pago correspondiente, la suma a pagar será de **$206.778.825,00** del valor del contrato ejecutado.

3. Que las partes contratantes se encuentran cumpliendo con lo pactado, por lo que de común acuerdo imparten la aprobación a la presente acta de recibo parcial No.1.

4. EVALUACIÓN DE PROVEEDORES (Aplica solo para actas de recibo final)

CRITERIOS	CALIFICACIÓN
Desempeño Técnico	4.5
Oportunidad En Entrega	4.5
Cantidad Entregada	4.5
Responsabilidad Ambiental	4.5
Responsabilidad en Seguridad y Salud en el Trabajo	4.5
PROMEDIO CALIFICACION	**4.5**

GEMBER CARDOZO CRUZ
R/L CONSORCIO SIETE 2022
Contratista De Obra

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Contratista De Interventoría