Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	% completado	% atraso por CIV
CRONOGRAMA- CONSORCIO LOS ANDES - CONTRATO FDLT-232-2023	**216 días**	**lun 26/06/23**	**dom 25/02/24**	**$ 3.157.146.401,00**	**99%**	
ETAPA DE OBRA	**60 días**	**lun 4/12/23**	**vie 23/02/24**	**$ 2.708.215.009,00**	**99%**	
CIV 13002328	**47 días**	**lun 4/12/23**	**mar 6/02/24**	**$ 352.506.159,00**	**100%**	**94%**
CIV 13001898	**50 días**	**lun 18/12/23**	**vie 23/02/24**	**$ 282.609.225,00**	**99%**	**99%**
CIV 13000937	**34 días**	**mar 9/01/24**	**vie 23/02/24**	**$ 716.597.637,00**	**99%**	**99%**
CIV 13000943	**34 días**	**mar 9/01/24**	**vie 23/02/24**	**$ 444.229.216,00**	**98%**	**98%**
CIV 13001457	**34 días**	**mar 9/01/24**	**vie 23/02/24**	**$ 277.367.211,00**	**97%**	**97%**
CIV 13001336	**34 días**	**mar 9/01/24**	**vie 23/02/24**	**$ 634.905.561,00**	**99%**	**99%**
ACTIVIDADES ESPECIALES (ACCIONES DE MOVILIDAD)	**18 días**	**jue 1/02/24**	**dom 25/02/24**	**$ 206.150.376,00**	**89%**	**89%**
COMPONENTE SOCIAL Y SST	**61 días**	**lun 4/12/23**	**dom 25/02/24**	**$ 33.106.502,00**	**97%**	
COMPONENTE AMBIENTAL	**61 días**	**lun 4/12/23**	**dom 25/02/24**	**$ 44.142.003,00**	**97%**	
COMPONENTE PLAN DE MANEO DE TRAFICO	**61 días**	**lun 4/12/23**	**dom 25/02/24**	**$ 44.142.003,00**	**97%**	

AL 22 DE FEBRERO DE 2024 SE TIENE	
PROGRAMADO TOTAL	**98,5%**
EJECUTADO	**6,2%**
ATRASO	**92,3%**