ACTA No. 02					
Área/proceso que realiza la reunión	Dirección de Interventoria				
Tema de la reunión:	Comité de seguimiento-Trazabilidad Etapa preliminares CTO-FDLT-232-2023				
Lugar	Comité Virtual				
Fecha:	21 de julio 2023	**Hora inicio:**	10:00 am	**Hora final:**	10:40 am
Asistentes:	Supervisor Contratista Interventoria				

1. AGENDA

Saludo
Avance actividades Etapa Preliminar (Diagnósticos, Estudios y diseños)

2. DESARROLLO

Se da inicio a la reunión

- La interventoría menciona que el Contratista ha remitido mediante correo electrónico el Cronograma de la Etapa preliminar (Diagnostico y estudio y diseños). Análisis de precios unitarios contractuales.

- Se le informa al Supervisor por parte de la Entidad que se realizó comité virtual entre contratista e interventoría, en el cual se solicitó al contratista la entrega del Cronograma con los ajustes de acuerdo a lo observado, y en cuanto al Análisis de precios unitarios esta interventoría remitió aprobación de los mismo con copia a la Entidad.

- De acuerdo al recorrido el día miércoles 19 de julio con la ETB en los tramos a intervenir, se identificaron problemas con algunas cámaras, tales como escombros dentro de las cajas, las paredes fisuradas, los cuales el contratista debe dejar tal y como encontró, si las cajas llegan a tener alguna afectación el contratista deberá arreglarlos y asumir el costo.

- El contratista menciona que durante el recorrido evidenciaron que el CIV 13001961 ubicado en la Calle 25 entre la carrera 33 y 33Bis se encuentra en buen estado. Por lo anterior, el Supervisor del FDLT, revisa y menciona que hay un error en la dirección y es la Calle 25 entre la carrera 33 y 32ª CIV 13002001-PK182145.

- El supervisor del FDLT, revisa el mapa de reservas y el CIV 13002001, está en color gris, por lo que iniciara el trámite de reserva con el IDU.

- El contratista manifiesta que con esta nueva información debe remitir de nuevo a las ESP cartas para incluir el CIV, comenta que de acuerdo al cronograma el día de ayer 20 de julio 2023 iniciaron apiques en la Carrera 17 entre calle 30 y 31 CIV 13002328. El día de hoy 21 de julio están realizando apiques en la Dg 45D entre TV 20 y 21, como también es posible que en el transcurso de la siguiente semana culminen esta actividad

- Esta interventoría solicita al contratista que cuando existan cambio en el cronograma comunicar.

- Se le pregunta al contratista, que de acuerdo al cronograma cómo va el avance en cuanto a los recorridos con las ESP, manifiesta que posiblemente la siguiente semana se realice con el EAAB.


- La interventoría solicita de nuevo al contratista remitir el cronograma asignado recursos por CIV y no por ítem en general, fecha de compromiso de entrega 24 de julio 2023, como también remitirá la hoja del Especialista de pavimentos.

- El supervisor del FDLT solicita que todos los documentos revisados y aprobados por esta interventoría deben quedar radicados tanto físico como virtual en el FDLT, el coordinador de Interventoria que lo solicitado se hará mensualmente.

3. PLANES DE ACCIÓN (COMPROMISOS)			
No.	**Actividad**	**Responsable**	**Fecha de Cumplimiento**
1	Entrega de programación	Contratista	24 de julio 2023
2	Entrega ajustes hoja de vida Especialista de Pavimentos	Contratista	24 de julio 2023
3			

Firmas:

Para constancia se firma en la ciudad de Bogotá D.C. a los 21 días del mes de julio del 2023 por los asistentes:

NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
Ing. Javier Rubio	Supervisor FDLT	
Ing. Julian Góngora	Residente de obra	
Ing. Andrea Herrera	Especialista Pavimentos Interventoria	
Ing. Fredy León	Coordinador Interventoria	
Ing. Yadi Correa	Director de Interventoria	YADI MILENA CORREA NAVA