ICCU	FORMATO GESTION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA	CÓDIGO	MS-GP-FR-036
		VERSIÓN	0
	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE INTERVENTORÍA / CONSULTORÍA	FECHA	26/4/2023

INFORME DE SUPERVISIÓN	4

1. INFORMACION DE COMISION

RESOLUCION N°. _____

CONSECUTIVO N° _____

2. DESCRIPCION DE LOS CONTRATOS

CONTRATO (NUMERO)	ICCU-826-2023 (OBRA)	FECHA SUSCRIPCIÓN	16 de junio de 2023	FECHA INICIO	9 de agosto de 2023
	ICCU-818-2023 (INTERVENTORÍA)	FECHA SUSCRIPCIÓN	8 de junio de 2023	FECHA INICIO	9 de agosto de 2023
NOMBRE CONTRATISTA	CONTRATISTA DE OBRA		CONSORCIO VIAS 2023	NIT	901.722.635-3
	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA		CONSORCIO INTEROBRAS	NIT	901.719.652-8
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR LA PLAZUELA HASTA LA ENTRADA AL EMBALSE DEL NEUSA MUNICIPIO DE COGUA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL PLAN 500.				
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL "MANTENIMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR LA PLAZUELA HASTA LA ENTRADA AL EMBALSE DEL NEUSA MUNICIPIO DE COGUA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL PLAN 500".				
PLAZO EJECUCIÓN OBRA	6 MESES O HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2023, LO QUE OCURRA PRIMERO.				
PLAZO EJECUCIÓN INTERVENTORÍA	6 MESES O HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2023, LO QUE OCURRA PRIMERO.				
MODIFICACIONES AL CONVENIO (Detallar Otrosíes modificatorios, etc.)	N/A				
PRORROGAS (Insertar filas necesarias)	N/A				
SUSPENSIONES (Insertar filas necesarias)	N/A				
ADICIONES (Insertar filas necesarias)	N/A				
FECHA DE TERMINACIÓN	El plazo de ejecución es hasta el 30 de diciembre de 2023 según acta de inicio. (Obra e Interventoría)				
FORMA DE PAGO - OBRA	1)La Entidad desembolsará al a título anticipo un valor de MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS ($1.752.762.912,00) M/CTE. 2) El valor restante del valor total del contrato se pagará mediante actas parciales de avance de obra mensuales sin que exceda el 95% del valor total del contrato. 3) El 5 % restante del valor del contrato se pagará una vez finalizada la ejecución del contrato.			VALOR DEL CONTRATO (incluir adiciones)	$8.763.814.559,00
FORMA DE PAGO INTERVENTORIA	1) La Entidad desembolsará al Interventor a título Anticipo un valor equivalente al 20% del valor básico del contrato, que corresponde a $148.829.103. 2) El valor restante del valor total del contrato se pagará mediante actas parciales mensuales sin que exceda el 95% del valor total del contrato. 3) El 5% restante del valor del contrato se pagará una vez finalizada la ejecución del contrato y suscrita el acta de liquidación del contrato de interventoría.			VALOR DEL CONTRATO (incluir adiciones)	$744.145.513,00
		PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	1 de diciembre de 2023	al	31 de diciembre de 2023

3. GARANTÍAS CONTRACTUALES

Contrato de obra

Póliza		Vigencia		
Amparo	Número	Desde	Hasta	Valor Amparado
Cumplimiento	21-44-101416597 anexo 3,4 (cumplimiento) 21-40-101213403 anexo 5,6,7 (RCE)	9/8/2023	9/8/2024	$ 1.752.762.912,00
Prestaciones sociales		9/8/2023	22/2/2027	$ 438.190.728,00
Estabilidad de la obra		19/1/2024	19/1/2026	$ 2.629.144.368,00
Responsabilidad civil		9/8/2023	22/2/2027	$ 580.000.000,00
Buen manejo del anticipo		9/8/2023	9/8/2024	$ 1.752.762.912,00

Contrato de Interventoría

Póliza		Vigencia		
Amparo	Número	Desde	Hasta	Valor Amparado
Cumplimiento	Cumplimiento: 21-44-101415363, anexo 3	8/6/2023	30/6/2024	$ 111.621.825,95
Prestaciones sociales		8/6/2023	30/12/2026	$ 74.414.551,30
Buen manejo del anticipo		8/6/2023	30/6/2024	$ 148.829.103,00
Calidad del servicio		12/7/2023	8/12/2025	$ 148.829.103,00

4. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO (Cuando aplique)

Verificación Requisitos de personal Evaluación técnica (Adjuntar Formato Análisis y Aprobación Hojas de Vida MS-GP-FR-30 REVISION HOJAS DE VIDA)	Responsable diligenciamiento	Consorcio INTEROBRAS
	Fecha diligenciamiento	NA

Se realiza Revisión de Informes Semanales 13 - 16 presentados por el Consorcio INTEROBRAS
Se realiza Aprobación Desembolso Anticipo para el Contrato de Interventoría Consorcio INTEROBRAS Meses No. 4
Se realiza tramite de Modificatorio y prorroga al contrato de Obra ICCU-826-2023
Se realiza tramite de Prorroga y Adición al contrato de Interventoría ICCU-818-2023
Se realiza tramite de Cuentas de Cobro No. 1 al contrato de Interventoría ICCU-818-2023
Se realizan mesas de trabajo Virtual con Obra e Interventoría
Se continua con las audiencias por el presunto incumplimiento al contrato ICCU-826-2023 CONSOCIO VIAS 2023


4. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE

Actividades en Ejecución del Proyecto Cogua - Neusa
El proyecto se evidencia con 02 frentes de trabajo divididos de la siguiente forma:
Aplicación de Asfalto desde el k0+300 – k0+380
Actividades de Fresado y Base estabilizadas sobre el K4+800
Por otra parte, se evidencia un tramo en asfalto desde el K0+000 hasta el K0+300 aproximadamente.
Desde el k1+000 hasta el 4+800 aproximadamente se encuentra en Base estabilizada, en revisión técnica por parte de la interventoría y Contratista para liberación y posterior aplicación de carpeta asfáltica MDC-19.

Maquinaria:
2 recicladoras - 2 motoniveladoras - 1 retroexcavadora - Volquetas - Carrotanque - Asfaltadora
Visita de Campo de 15 de diciembre de 2023

RELACIÓN PROGRAMADO/EJECUTADO: Hasta la semana del 18 de diciembre de 2023

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	70,52%	25,08%	-45,44%
Durante el periodo	6,87%	8,24%	1,36%
Acumulado Actual	77,40%	33,32%	-44,08%



5. BALANCE FINANCIERO DE LOS CONTRATOS

NOMBRE CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS 2023	CONSORCIO INTEROBRAS
Anticipo	$1.752.762.912,00	$ 148.829.103,00
Pago No. 1	$0,00	$0,00
Pago No. 2	$0,00	$0,00
Pago No. 3	$0,00	$0,00
Pago No. 4	$0,00	$0,00
Pago No. 5 (Insertar las filas necesarias)	$0,00	$0,00
Valor Pagado Total	$0,00	$0,00
Saldo Pendiente por Cancelar	$8.763.814.559,00	$ 744.145.513,00
Porcentaje de ejecución	33,32%	33,32%

6. SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Se verificó pago de seguridad social y parafiscales y se deja registro en el formato REVISIÓN SEGURIDAD SOCIAL SUPERVISORES.(Adjunto) UNICAMENTE APLICA PARA CONTRATOS DE INTERVENTORIA Y CONSULTORIA (MS-GC-FR-015 MODELO DE CALCULO DEL IBC Y EL VALOR A CANCELAR EN SALUD, PENSION, ARL A CONTRATISTAS O BENEFICIARIOS DE OPS EN LOS CONTRATOS - ICCU)	Responsable diligenciamiento	CONSORCIO INTEROBRAS
	Fecha diligenciamiento	**A la fecha la interventoría no ha presentado los informes correspondientes al mes de ejecución**

7. IMAGEN INSTITUCIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Verificación del uso adecuado de la imagen institucional	Vallas	SI	Chalecos	SI
	Cascos	SI	Otros	SI
Se verifica el cumplimiento de los requisitos de Seguridad industrial	SI	NA	NO	NA


8. REGISTRO FOTOGRÁFICO




Tramo de Base Asfalto k0+000 - k0+300



Tramo de Base Asfalto k0+000 - k0+300




Tramo de Base Asfalto k0+000 - k0+300



Tramo de Base Asfalto k0+000 - k0+300



Tramo de Base Asfalto k0+000 - k0+300




Tramo de Base Asfalto k0+000 - k0+300



Tramo de Instalacion de Asfalto MDC-19 K0+300 - K0+380



Tramo de Instalacion de Asfalto MDC-19 K0+300 - K0+380

	
Tramo de Instalacion de Asfalto MDC-19 K0+300 - K0+380	Tramo de Instalacion de Asfalto MDC-19 K0+300 - K0+380
	
Instalacion Base estabilizada k4+000 - k4+800	Instalacion Base estabilizada k4+000 - k4+800
	
Instalacion Base estabilizada k4+000 - k4+800	Instalacion Base estabilizada k4+000 - k4+800

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

* Se reitera al contratista de obra plan de contingencia respecto al atraso presentado en campo
* Se presenta ante el instituto con el respectivo aval de Interventoria solicitud de modificatorio y prorroga fundamentado principalmenteen la ampliacion de mata de intervencion incial pasando de 2,8 km a 5,1 km
* Se reitera al contratista de obra el cumplimiento total de todas las obligaciones administrativas pendientes por entregar entre las mas relevantes informe mensual No. 1, 2, 3 y 4 dando cumplimiento a cabalidad.

10. ANEXOS

FUNCIONARIOS / CONTRATISTAS

NOMBRE	CARGO	FIRMA - ELABORO
Dairon Andrés Solano Duran	FUNCIONARIO / CONTRATISTA APOYO	
NOMBRE	**CARGO**	**FIRMA - SUPERVISOR(A)**
Gustavo Alfonso Vargas Leyton	SUBGERENTE DE INFRAESTRUCTURA / SUPERVISOR	
FECHA DEL PRESENTE INFORME	miércoles, 20 de diciembre de 2023	

