NOTA: *Este formato aplica para todos los tipos de contratos y convenios, por lo tanto, se debe elegir en las partes sombreadas la denominación que corresponda y eliminar la otra; teniendo en cuenta que los términos que se manejan para un contrato y un convenio son diferentes. En caso de que algún ítem no aplique colocar N.A.*

DATOS DEL CONTRATO			
DEPENDENCIA	*SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA*		
ACTA No.	*01*		
FECHA DEL ACTA	*21 DE FEBRERO DE 2024*		
No. DE CONTRATO Y FECHA	104 del 17 de mayo de 2023		
TIPO DE CONTRATO	OBRA		
CONTRANTE	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA NIT 890.201.222-0		
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN LOS SECTORES LA GLORIA, NAZARETH Y PABLO VI DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.		
CONTRATISTA	NOMBRE	CONSORCIO GESA	
	NIT	901.712.408-5	
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	HUGO JUNIOR ORTEGA TORRES	
	C.C	1.098.715.189	
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	JORGE ALEJANDRO GARCÍA HENAO	
	CARGO	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA	
	C.C	79.942.137	
INTERVENTOR	NOMBRE	CONSORCIO TALUDES SGD	
	NIT	901.727.221-0	
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	YOHANA GINETH CEPEDA CHAPETA	
	C.C	1.098.679.076	
VALOR DEL CONTRATO	$ 64.809.568.908,48	APORTE MUNICIPIO	*$17.979.140.225,28*
		APORTE CONVENIDO	*$46.830.428.683,20*
VALOR ADICIONADO	$0	APORTE MUNICIPIO	*0*
		APORTE CONVENIDO	*0*
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (30%)	ANTICIPO SECTORES LA GLORIA Y NAZARETH: QUINCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 15.299.441.779,65)		

Powered by CamScanner

ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (18,76883% %)	ANTICIPO SECTOR PABLO VI: DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON CUATRO CENTAVOS ($ 2.592.243.387,04)	
CDP	NÚMERO: 3446 del 11 de abril de 2023 3447 del 11 de abril de 2023 3453 del 11 de abril de 2023 3454 del 11 de abril de 2023 3455 del 11 de abril de 2023 3456 del 11 de abril de 2023	
CDP RESERVA	NÚMERO: 00000481	
	FECHA: 26 de enero de 2024	
CDP ADICIONAL	NÚMERO: N/A	
	FECHA: N/A	
RP	NÚMERO: 5472	
	FECHA: 19 de mayo de 2023	
RP RESERVA	NÚMERO: 00000271	
	FECHA: 26 de enero de 2024	
RP ADICIONAL	NÚMERO: N/A	
	FECHA: N/A	
PLAZO DEL CONTRATO	Fecha de Inicio	29 de agosto de 2023
	Fecha de Finalización:	28 de agosto de 2024
	Nueva fecha de terminación:	N/A
	Duración:	DOCE (12) MESES

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Tipo de modificación	No.	Tiempo	Fecha inicial	Fecha Final
Suspensiones	N/A	N/A	N/A	N/A
Prórrogas	N/A	N/A	N/A	N/A
Tipo de modificación	**No.**	**Fecha de la adición**	**Valor adicionado**	**Valor total del contrato**
Adiciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Otras modificaciones	**No.**	**Fecha de la modificación**	**Observaciones**	
Otrosí	01	01/08/2023	Incluye a ENTerritorio y DNP a las pólizas	
Otrosí	02	31/10/2023	Justificación de la entrega del anticipo	

Powered by CamScanner

GARANTÍAS PRESENTADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Aseguradora	Amparo	No. Póliza	Vigencia		Valor Asegurado
			Desde	Hasta	
SEGUROS MUNDIAL	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	56-44-101005331-5	29/08/2023	30/12/2024	$12.961.913.781,70
	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	56-44-101005331-5	29/08/2023	30/12/2024	$19.442.870.672,54
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	56-44-101005331-5	29/08/2023	29/08/2027	$6.480.956.890,85
	ESTABILIDAD DE LA OBRA	56-44-101005331-5	29/08/2024	29/08/2029	$12.961.913.781,70
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	56-40-101002452-4	29/08/2023	29/08/2024	$3.240.478.445,44

FECHA APROBACIÓN DE POLIZAS	18 de septiembre de 2023

DATOS PARA PAGO DEL CONTRATO

PERIODO DE COBRO (Contrato) o DE EJECUCIÓN (Convenio)	DESDE:29 DE AGOSTO DE 2023
	HASTA: 31 DE ENERO DE 2024
VALOR A COBRAR	DIECINUEVEMIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS CON ONCE CENTAVOS ($19.494.477.525,11)
ANTICIPO AMORTIZADO	SECTOR AMORTIZADO LA GLORIA Y NAZARETH (30%) $5.848.343.257,53

Powered by CamScanner

PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

	PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	Nro. PLANILLA INTEGRADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN
CONSORCIO GESA	AGOSTO	12/09/2023 05/01/2024 05/01/2024	9456167309 9461286133 9461284471	$1.236.671 $1.236.666 $586.670

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
EPS SURA FAMISANAR NUEVA EPS NUEVA EPS MOVILIDAD SALUD MIA EPS SANITAS COOSALUD MOVILIDAD	COLPENSIONES PORVENIR PROTECCIÓN SKANDIA	ARL SURA
VR PAGADO $	VR PAGADO $	VR PAGADO $
$49.900 $49.400 $23.500	$198.300 $197.800 $94.000	$86.700 $86.200 $36.100

	PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	Nro. PLANILLA INTEGRADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN
CONSORCIO GESA	SEPTIEMBRE	09/10/2023 05/01/2024 05/02/2024	9457438102 9461284247 9461033916	$39.550.671 $5.863.998 $1.160.000

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
COOSALUD MOVILIDAD EPS SURA FAMISANAR NUEVA EPS NUEVA EPS MOVILIDAD SALUD MIA EPS SALUD TOTAL SANITAS	COLPENSIONES PORVENIR PROTECCIÓN SKANDIA	ARL SURA
VR PAGADO $	VR PAGADO $	VR PAGADO $
$1.579.100 $234.600 $46.400	$1.566.700 $938.200 $185.600	$2.683.700 $375.900 $80.800

	PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	Nro. PLANILLA INTEGRADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN
CONSORCIO GESA	OCTUBRE	09/11/2023 05/01/2024	9458810700 9461034540	$48.282.669 $154.666

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
COOSALUD MOVILIDAD EPS SURA FAMISANAR NUEVA EPS NUEVA EPS MOVILIDAD SALUD MIA EPS SALUD TOTAL SANITAS	COLPENSIONES PORVENIR PROTECCIÓN SKANDIA	ARL SURA
VR PAGADO $	VR PAGADO $	VR PAGADO $
$1.929.800 $6.100	$7.725.500 $24.700	$3.202.400 $10.800

Powered by CamScanner

	PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	Nro. PLANILLA INTEGRADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN
CONSORCIO GESA	NOVIEMBRE	05/12/2023	9460094205	$48.243.804
	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES	
	COOSALUD MOVILIDAD EPS SURA FAMISANAR NUEVA EPS NUEVA EPS MOVILIDAD SALUD MIA EPS SALUD TOTAL SANITAS	COLPENSIONES PORVENIR PROTECCIÓN SKANDIA	ARL SURA	
	VR PAGADO $	VR PAGADO $	VR PAGADO $	
	$1.927.100	$7.719.600	$3.205.500	

	PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	Nro. PLANILLA INTEGRADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN
CONSORCIO GESA	DICIEMBRE 2023	03/01/2024	9461130062	$47.647.351
	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES	
	COOSALUD MOVILIDAD EPS SURA FAMISANAR NUEVA EPS NUEVA EPS MOVILIDAD SALUD MIA EPS SALUD TOTAL SANITAS	COLPENSIONES PORVENIR PROTECCIÓN SKANDIA	ARL SURA	
	VR PAGADO $	VR PAGADO $	VR PAGADO $	
	$1.906.000	$7.623.700	$3.228.200	

	PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	Nro. PLANILLA INTEGRADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN
CONSORCIO GESA	ENERO 2024	05/02/2024	9462638883	$51,643,602
	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES	
	COOSALUD MOVILIDAD EPS SURA FAMISANAR NUEVA EPS NUEVA EPS MOVILIDAD SALUD MIA EPS SALUD TOTAL SANITAS	COLPENSIONES PORVENIR PROTECCIÓN SKANDIA	ARL SURA	
	VR PAGADO $	VR PAGADO $	VR PAGADO $	
	$2.066.000	$8.263.300	$3.493.800	

Powered by CamScanner

CONSTANCIAS

1. En la ciudad de Bucaramanga, se reunieron, YOHANA GINETH CEPEDA CHAPETA representante Legal de CONSORCIO TALUDES SGD, en calidad de Interventor y por la otra HUGO JUNIOR ORTEGA TORRES quien actúa en representación legal de CONSORCIO GESA en calidad de Contratista, con el fin de entregar y recibir el informe de avance de ejecución del Contrato.

2. El Contratista CONSORCIO GESA acreditó el pago de la seguridad social integral efectuado mediante la planilla/ certificación relacionada.

3. El Contratista CONSORCIO GESA ha ejecutado las actividades estipuladas en el Contrato No. 104 del 2023 de acuerdo a las especificaciones técnicas y a satisfacción según informe de cumplimiento de obligaciones contractuales, las cuales fueron aprobadas por el Interventor

4. El Interventor autoriza el pago de las actividades realizadas, de acuerdo con el siguiente detalle:

Valor ejecutado en la presente acta:	**$19.494.477.525,11**
Valor IVA:	**$0**
Menos amortización del anticipo/ Menos pago anticipado *	**$5.848.343.257,53**
Valor bruto ejecutado a pagar	**$13.646.134.267,58**

5. Se adhiere y anula estampilla(s):

ESTAMPILLA	No.	VALOR
PRO HOSPITAL	2502400095162	$ 4400
Ordenanza 012/2005	2502400095162	$ 440

OBSERVACIÓN: La presente acta se cancela por un valor de **$13.646.134.267,58** con cargo al RP No. 00000271 del 26/01/2024, rubro **OBRAS PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE MOVIMIENTOS EN MASA 800**

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander el veintiuno (21) de febrero de 2024.

HUGO JUNIOR ORTEGA TORRES
R.L. CONSORCIO GESA
Contratista

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
REVISADO POR:
OFICINA DE RADICACION Y LEGALIZACIÓN DE CONTRATOS
FECHA: 26-02-24
ALCALDIA DE BUCARAMANGA

YOHANA GINETH CEPEDA CHAPETA
R.L CONSORCIO TALUDES SGD
Interventor

Powered by CamScanner

CONTRATO DE OBRA No :	104 DEL 17 DE MAYO DE 2023	**FECHA DE INICIO:** 29/08/2023	**FECHA DE TERMINACIÓN:** 28/08/2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN LOS SECTORES LA GLORIA, NAZARETH Y PABLO VI DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER	**FECHA SUSPENSIÓN:** –	
PLAZO INICIAL:	12 MESES	**FECHA DE REINICIO:** –	**FECHA DE TERMINACIÓN:** –
CONTRATISTA:	CONSORCIO GESA	**PLAZO ADICIONAL:** –	**FECHA DE TERMINACIÓN:** –
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No :	163 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO TALUDES SGD	**VALOR INICIAL (Incl. A e IVA) :** $ 64.809.568.908,48	**ADICIONAL VALOR:**
		VALOR ANTICIPO: $ 15.299.441.779,65	**FECHA ACTA PAGO ANTICIPO:** 2/11/2023
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	María del Rosario Torres Vargas	**VR. TOTAL ACUMULADO (Incl. A e IVA) :** $ 64.809.568.908,48	**PORCENTAJE EJECUTADO:** 30,06000000%

En Bucaramanga, a los veintiun (21) días del mes de febrero del año 2024 , se reunieron en la Secretaría de Infraestructura de la Alcaldía de Bucaramanga las siguientes personas: Yohana Gineth Cepeda Chapeta representante Legal de CONSORCIO TALUDES SGD, en calidad de Interventor y por la otra HUGO JUNIOR ORTEGA TORRES, quien actúa en representación legal de CONSORCIO GESA, en calidad de Contratista, para dejar constancia por medio de la presente Acta de Pago Parcial No.01 de las actividades ejecutadas, según las condiciones que se detallan a continuación:

		CONDICIONES ORIGINALES				OBRA EJECUTADA			
						Acta de Recibo Parcial No. 01 del 31 de enero de 2024		Total acumulado cantidades	
ITEM	DESCRIPCION	UNO	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
	SECTOR LA GLORIA								
	SECCION PRIMERA								
1,01	Campamento	m2	45,00	$ 323.262,00	$ 14.546.790,00	45,00	$ 14.546.790,00	45,00	$ 14.546.790,00
1,02	Replanteo, control y medición de la obra	mes	1,00	$ 10.018.279,00	$ 10.018.279,00	1,00	$ 10.018.279,00	1,00	$ 10.018.279,00
1,03	Vallas y señales especiales Valla tipo 1A (5.00 m x 2.80 m)	und	1,00	$ 1.997.810,00	$ 1.997.810,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,04	Desmonte y limpieza	m2	3.668,00	$ 5.140,00	$ 18.853.520,00	3.668,00	$ 18.853.520,00	3.668,00	$ 18.853.520,00
1,05	Retiro de basuras y escombros	m3	1.468,00	$ 69.024,00	$ 101.327.232,00	695,00	$ 47.971.680,00	695,00	$ 47.971.680,00
1,06	Perfilado a mano descolgado de talud	m3	660,00	$ 196.487,00	$ 129.681.420,00	236,00	$ 46.370.932,00	236,00	$ 46.370.932,00
				SUBTOTAL	$ 276.425.051,00		$ 137.761.201,00		$ 137.761.201,00
	SECCION SEGUNDA								
2,01	Excavación a tajo abierto en taludes con acarreo libre en material granular a cualquier profundidad	m3	3.668,00	$ 40.554,00	$ 148.752.072,00	935,34	$ 37.931.778,36	935,34	$ 37.931.778,36
2,02	Excavación a tajo abierto en taludes a mano con acarreo libre descolgado para zapatas	m3	413,00	$ 244.849,00	$ 101.122.637,00	0,00	$ -	0,00	$ -
2,03	Excavación a tajo abierto en taludes con acarreo libre en roca a cualquier profundidad	m3	917,00	$ 88.442,00	$ 81.101.314,00	0,00	$ -	0,00	$ -
2,04	Sobreacarreos para acarreos totales mayores de 1000.00 m	m3-Km	47.745,00	$ 5.781,00	$ 276.013.845,00	19.395,72	$ 112.126.657,32	19.395,72	$ 112.126.657,32
2,05	Distribución y conformación de material de corte en el sitio	m3	2.912,00	$ 1.489,00	$ 4.335.968,00	0,00	$ -	0,00	$ -
				SUBTOTAL	$ 611.325.836,00		$ 150.058.435,68		$ 150.058.435,68
	SECCION TERCERA								
3,01	Suministro y Colocación de concreto de 3000 psi con mezcla humeda para zapatas	m3	413,00	$ 1.042.713,00	$ 430.640.469,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,02	Suministro y colocación de concreto lanzado Con mezcla húmeda De espesor 10 cm	m2	3.668,00	$ 370.770,00	$ 1.359.984.360,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,03	Inyección de lechada para anclajes	m3	46,00	$ 1.018.819,00	$ 46.865.674,00	46,00	$ 46.865.674,00	46,00	$ 46.865.674,00
3,04	Suministro y colocación Acero de refuerzo fy 4200 kg / cm2	Kg	77.645,00	$ 8.757,00	$ 679.937.265,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,05	Suministro y colocación de anclajes 3 cables D = 1/2" L=30m	u	917,00	$ 1.171.365,00	$ 1.074.141.705,00	148,00	$ 173.362.020,00	148,00	$ 173.362.020,00
3,06	Tensionamiento de anclajes	u	917,00	$ 53.961,00	$ 49.482.237,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,07	Suministro y colocación malla electrosoldada calibre 10	m2	3.668,00	$ 32.799,00	$ 120.306.732,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,08	Suministro e instalacion de Platina de 200mm X 200mm X 12mm con tres agujeros	u	917,00	$ 82.658,00	$ 75.797.386,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,09	Suministro e instalacion de Popora de 3 agujeros conicos para cuña de 1/2"	u	917,00	$ 141.745,00	$ 129.960.165,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,10	Suministro e instalación Cuña de 1/2"	u	917,00	$ 96.185,00	$ 88.201.645,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,11	Ejecución de perforaciones horizontales en taludes con pendientes mayores a 1:1 con equipo de perforación descolgado para anclajes de 0,00 a 15,00 m	ml	13.755,00	$ 315.428,00	$ 4.338.712.140,00	2.220,00	$ 700.250.160,00	2.220,00	$ 700.250.160,00
3,12	Ejecución de perforaciones horizontales en taludes con pendientes mayores a 1:1 con equipo de perforación descolgado para anclajes mayores a 15,00 m	ml	13.755,00	$ 350.042,00	$ 4.814.827.710,00	2.220,00	$ 777.093.240,00	2.220,00	$ 777.093.240,00
3,13	Encamisado en perforaciones horizontales para anclajes y drenes de penetración horizontal	ml	29.370,00	$ 159.661,00	$ 4.689.243.570,00	4.440,00	$ 708.894.840,00	4.440,00	$ 708.894.840,00
3,14	Caja de inspeccion en concreto de 3000 PSI	u	12,00	$ 882.428,00	$ 10.589.136,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,15	Tubería pvc 2" conduccion a la zanja	ml	180,00	$ 32.933,00	$ 5.927.940,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,16	Concreto ciclopeo 60% concreto simple f'c:210 kg/cm2	m3	282,00	$ 580.264,00	$ 163.634.448,00	0,00	$ -	0,00	$ -
				SUBTOTAL	$ 18.078.272.582,00		$ 2.406.465.934,00		$ 2.406.465.934,00
	SECCION CUARTA								
4,01	Drenes con tuberia P.V.C. ranurada D=2" para drenes de penetración a 15 mts	ml	1.860,00	$ 471.531,00	$ 877.047.660,00	0,00	$ -	0,00	$ -
4,02	Canaleta de coronación	ml	564,00	$ 82.931,00	$ 46.773.084,00	0,00	$ -	0,00	$ -
4,03	Estructura de disipacion de energia	ml	60,00	$ 517.930,00	$ 31.075.800,00	0,00	$ -	0,00	$ -
4,04	Cerramiento en malla eslabonada y poste de concreto a 2m	ml	117,00	$ 233.825,00	$ 27.357.525,00	0,00	$ -	0,00	$ -
				SUBTOTAL	$ 982.254.069,00		$ -		$ -
	VALOR COSTOS DIRECTOS LA GLORIA				$ 19.948.277.538,00		$ 2.694.285.570,68		$ 2.694.285.570,68

Powered by CamScanner

		CONDICIONES ORIGINALES				OBRA EJECUTADA			
						Acta de Recibo Parcial No. 91 del 31 de enero de 2024		Total acumulado cantidades	
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
	SECTOR LA GLORIA								
	SECTOR NAZARETH								
	SECCION PRIMERA								
1,01	Campamento	m2	45,00	$ 323.262,00	$ 14.546.790,00	45,00	$ 14.546.790,00	45,00	$ 14.546.790,00
1,02	Replanteo, control y medición de la obra	mes	1,00	$ 10.018.279,00	$ 10.018.279,00	1,00	$ 10.018.279,00	1,00	$ 10.018.279,00
1,03	Vallas y señales especiales Valla tipo 1A (5.00 m x 2.80 m)	und	1,00	$ 1.997.810,00	$ 1.997.810,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,04	Desmonte y limpieza	m2	3.390,00	$ 5.140,00	$ 17.424.600,00	3.390,00	$ 17.424.600,00	3.390,00	$ 17.424.600,00
1,05	Retiro de basuras y escombros	m3	1.356,00	$ 69.024,00	$ 93.596.544,00	932,00	$ 64.330.368,00	932,00	$ 64.330.368,00
1,06	Perfilado a mano descolgado de talud	m3	1.525,00	$ 196.487,00	$ 299.642.675,00	745,00	$ 146.382.815,00	745,00	$ 146.382.815,00
				SUBTOTAL	$ 437.226.698,00		$ 252.702.852,00		$ 252.702.852,00
	SECCION SEGUNDA								
2,01	Excavación a tajo abierto en taludes con acarreo libre en material granular a cualquier profundidad	m3	6.102,00	$ 40.554,00	$ 247.460.508,00	5.352,82	$ 217.078.262,28	5.352,82	$ 217.078.262,28
2,02	Excavación a tajo abierto en taludes a mano con acarreo libre descolgado para zapatas	m3	382,00	$ 244.849,00	$ 93.532.318,00	51,84	$ 12.692.972,16	51,84	$ 12.692.972,16
2,03	Excavación a tajo abierto en taludes con acarreo libre en roca a cualquier profundidad	m3	2.542,00	$ 88.442,00	$ 224.819.564,00	0,00	$ -	0,00	$ -
2,04	Sobreacarreos para acarreos totales mayores de 1000.00 m	m3-Km	132.210,00	$ 5.781,00	$ 764.306.010,00	114.405,00	$ 661.375.305,00	114.405,00	$ 661.375.305,00
2,05	Distribución y conformación de material de corte en el sitio	m3	8.064,00	$ 1.489,00	$ 12.007.296,00	28,80	$ 42.883,20	28,80	$ 42.883,20
				SUBTOTAL	$ 1.342.125.696,00		$ 891.189.422,64		$ 891.189.422,64
	SECCION TERCERA								
3,01	Suministro y Colocación de concreto de 3000 psi con mezcla humeda para zapatas	m3	382,00	$ 1.042.713,00	$ 398.316.366,00	26,50	$ 27.631.894,50	26,50	$ 27.631.894,50
3,02	Suministro y colocación de concreto lanzado Con mezcla húmeda De espesor 10 cm	m2	3.390,00	$ 370.770,00	$ 1.256.910.300,00	380,40	$ 141.040.908,00	380,40	$ 141.040.908,00
3,03	Inyección de lechada para anclajes	m3	1.668,00	$ 1.018.819,00	$ 1.699.390.092,00	613,99	$ 625.544.677,81	613,99	$ 625.544.677,81
3,04	Suministro y colocación Acero de refuerzo fy 4200 kg / cm2	Kg	71.602,00	$ 8.757,00	$ 626.770.114,00	5.750,00	$ 50.352.750,00	5.750,00	$ 50.352.750,00
3,05	Suministro y colocación de anclajes 3 cables D =1/2" L=25m	u	848,00	$ 999.865,00	$ 847.885.520,00	748,00	$ 747.899.020,00	748,00	$ 747.899.020,00
3,06	Tensionamiento de anclajes	u	848,00	$ 53.961,00	$ 45.758.928,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,07	Suministro y colocación malla electrosoldada calibre 10	m2	3.390,00	$ 32.799,00	$ 111.186.610,00	512,00	$ 16.793.088,00	512,00	$ 16.793.088,00
3,08	Suministro e instalacion de Platina de 200mm X 200mm X 12mm con tres agujeros	u	848,00	$ 82.658,00	$ 70.093.984,00	92,00	$ 7.604.536,00	92,00	$ 7.604.536,00
3,09	Suministro e instalacion de Popora de 3 agujeros conicos para cuña de 1/2"	u	848,00	$ 141.745,00	$ 120.199.760,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,10	Suministro e instalación Cuña de 1/2"	u	848,00	$ 96.185,00	$ 81.564.880,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,11	Ejecución de perforaciones horizontales en taludes con pendientes mayores a 1:1 con equipo de perforación descolgado para anclajes de 0.00 a 15.00 m	ml	12.720,00	$ 315.428,00	$ 4.012.244.160,00	11.220,00	$ 3.539.102.160,00	11.220,00	$ 3.539.102.160,00
3,12	Ejecución de perforaciones horizontales en taludes con pendientes mayores a 1:1 con equipo de perforación descolgado para anclajes mayores a 15.00 m	ml	8.480,00	$ 350.042,00	$ 2.968.356.160,00	7.480,00	$ 2.618.314.160,00	7.480,00	$ 2.618.314.160,00
3,13	Encamisado en perforaciones horizontales para anclajes y drenes de penetración horizontal	ml	22.940,00	$ 159.661,00	$ 3.662.623.340,00	18.970,00	$ 3.028.769.170,00	18.970,00	$ 3.028.769.170,00
3,14	Caja de inspeccion en concreto de 3000 PSI	u	12,00	$ 882.426,00	$ 10.589.136,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,15	Tuberia pvc 2" conduccion a la zanja	ml	160,00	$ 32.933,00	$ 5.927.940,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,16	Concreto ciclopeo 60% concreto simple f'c:210 kg/cm2	m3	196,00	$ 580.264,00	$ 113.731.744,00	0,00	$ -	0,00	$ -
				SUBTOTAL	$ 16.033.561.034,00		$ 10.803.052.364,31		$ 10.803.052.364,31
	SECCION CUARTA								
4,01	Drenes con tuberia P.V.C. ranurada D=2" para drenes de penetración a 15 mts	ml	1.740,00	$ 471.531,00	$ 820.463.940,00	270,00	$ 127.313.370,00	270,00	$ 127.313.370,00
4,02	Canaleta de coronación	ml	393,00	$ 82.931,00	$ 32.591.883,00	0,00	$ -	0,00	$ -
4,03	Estructura de disipacion de energia	ml	40,00	$ 517.930,00	$ 20.717.200,00	0,00	$ -	0,00	$ -
4,04	Cerramiento en malla eslaborada y poste de concreto a 2m	ml	0,00	$ 233.625,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
				SUBTOTAL	$ 873.773.023,00		$ 127.313.370,00		$ 127.313.370,00
	VALOR COSTOS DIRECTOS NAZARETH				$ 18.686.676.451,00		$ 12.074.258.008,95		$ 12.074.258.008,95
	SECTOR PABLO VI								
	SECCION PRIMERA								
1,01	Campamento	m2	45,00	$ 323.262,00	$ 14.546.790,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,02	Replanteo, control y medición de la obra	mes	1,00	$ 10.018.279,00	$ 10.018.279,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,03	Vallas y señales especiales Valla tipo 1A (5,00 m x 2.80 m)	und	1,00	$ 1.997.810,00	$ 1.997.810,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,04	Desmonte y limpieza	m2	6.780,00	$ 5.140,00	$ 34.849.200,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,05	Retiro de basuras y escombros	m3	2.712,00	$ 69.024,00	$ 187.193.088,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,06	Perfilado a mano descolgado de talud	m3	1.356,00	$ 196.487,00	$ 266.436.372,00	0,00	$ -	0,00	$ -
				SUBTOTAL	$ 516.041.839,00		$ -		$ -
	SECCION SEGUNDA								
2,01	Excavación a tajo abierto en taludes con acarreo libre en material granular a cualquier profundidad	m3	6.069,00	$ 40.554,00	$ 246.122.226,00	0,00	$ -	0,00	$ -
2,02	Excavación a tajo abierto en taludes a mano con acarreo libre descolgado para zapatas	m3	109,00	$ 244.849,00	$ 26.688.541,00	0,00	$ -	0,00	$ -
2,03	Excavación a tajo abierto en taludes con acarreo libre en roca a cualquier profundidad	m3	1.518,00	$ 88.442,00	$ 134.254.956,00	0,00	$ -	0,00	$ -
2,04	Sobreacarreos para acarreos totales mayores de 1000.00 m	m3-Km	48.552,00	$ 5.781,00	$ 280.679.112,00	0,00	$ -	0,00	$ -
2,05	Distribución y conformación de material de corte en el sitio	m3	2.962,00	$ 1.489,00	$ 4.410.418,00	0,00	$ -	0,00	$ -
				SUBTOTAL	$ 692.155.253,00		$ -		$ -

Powered by CamScanner

	CONDICIONES ORIGINALES					OBRA EJECUTADA			
						Acta de Recibo Parcial No. 01 del 31 de enero de 2024		Total acumulado cantidades	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
	SECTOR LA GLORIA								
	SECCION TERCERA								
3,01	Suministro y Colocación de concreto de 3000 psi con mezcla humeda para zapatas	m3	84,00	$ 1.042.713,00	$ 87.567.892,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,02	Suministro y colocación de concreto lanzado Con mezcla húmeda De espesor 10 cm	m2	2.820,00	$ 370.770,00	$ 1.045.571.400,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,03	Inyección de lechada para anclajes	m3	888,00	$ 1.018.819,00	$ 904.711.272,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,04	Suministro y colocación Acero de refuerzo fy 4200 kg / cm2	Kg	17.259,00	$ 8.757,00	$ 151.137.063,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,05	Suministro y colocación de anclajes 3 cables D =1/2" L=30m	u	376,00	$ 1.171.385,00	$ 440.433.240,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,06	Tensionamiento de anclajes	u	376,00	$ 53.961,00	$ 20.289.336,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,07	Suministro y colocación malla electrosoldada calibre 10	m2	2.820,00	$ 32.799,00	$ 92.493.180,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,08	Suministro e instalacion de 1 anime de 20dmm a 22dmm a 12mm con tres	u	376,00	$ 82.658,00	$ 31.079.408,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,09	Suministro e instalacion de Popora de 3 agueros conicos para cuña de 1/2"	u	376,00	$ 141.745,00	$ 53.296.120,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,10	Suministro e instalación Cuña de 1/2"	u	376,00	$ 96.185,00	$ 36.165.560,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,11	Ejecución de perforaciones horizontales en taludes con pendientes mayores a 1:1 con equipo de perforación descolgado para anclajes de 0.00 a 15.00 m	ml	5.640,00	$ 315.426,00	$ 1.779.013.920,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,12	Ejecución de perforaciones horizontales en taludes con pendientes mayores a 1:1 con equipo de perforación descolgado para anclajes mayores a 15.00 m	ml	5.640,00	$ 350.042,00	$ 1.974.236.880,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,13	Encamisado en perforaciones horizontales para anclajes y drenes de penetración horizontal	ml	12.060,00	$ 159.661,00	$ 1.925.511.660,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,14	Caja de inspeccion en concreto de 3000 PSI	u	5,00	$ 882.428,00	$ 4.412.140,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,15	Tuberia pvc 2" conduccion a la zanja	ml	75,00	$ 32.933,00	$ 2.469.975,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,16	Concreto ciclopeo 60% concreto simple f'c:210 kg/cm2	m3	338,00	$ 580.264,00	$ 196.129.232,00	0,00	$ -	0,00	$ -
				SUBTOTAL	$ 8.744.536.278,00		$ -		$ -
	SECCION CUARTA								
4,01	Drenes con tuberia P.V.C. ranurada D=2" para drenes de penetración a 15 mts	ml	780,00	$ 471.531,00	$ 367.794.180,00	0,00	$ -	0,00	$ -
4,02	Canaleta de coronación	ml	675,00	$ 82.931,00	$ 55.978.425,00	0,00	$ -	0,00	$ -
4,03	Estructura de disipacion de energia	ml	70,00	$ 517.930,00	$ 36.255.100,00	0,00	$ -	0,00	$ -
4,04	Cerramiento en malla estabonada y poste de concreto a 2m	ml	220,00	$ 233.825,00	$ 51.441.500,00	0,00	$ -	0,00	$ -
				SUBTOTAL	$ 511.469.205,00		$ -		$ -
VALOR COSTOS DIRECTOS PABLO VI					$ 10.463.204.275,00		$ -		$ -
VALOR COSTOS DIRECTOS PROYECTO					$ 49.098.158.264,00		$ 14.768.543.579,83		$ 14.768.543.579,83
Administracion				26,00%	$ 12.765.521.148,64		$ 3.839.821.330,70		$ 3.839.821.330,70
Imprevistos				1,00%	$ 490.981.582,64		$ 147.685.435,80		$ 147.685.435,80
Utilidades				5,00%	$ 2.454.907.913,20		$ 738.427.178,98		$ 738.427.178,98
A.I.U					$ 15.711.410.644,48		$ 4.725.933.945,48		$ 4.725.933.945,48
VALOR TOTAL DE OBRA					$ 64.809.568.908,48		$ 19.494.477.525,11		$ 19.494.477.525,11

NOTA:
1: El Interventor certifica que revisó, verificó y constató el pago de los Parafiscales de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados.
2. El recibo por parte de la Interventoría y/o Supervisor de las obras ejecutadas, no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al citado contrato de obra.

Para constancia de lo anterior se firman los que en ella intervinieron

Firma:
HUGO JUNIOR ORTEGA TORRES
R/L CONSORCIO GESA
Contratista

Firma:
YOHANA GINETH CEPEDA CHAPETA
R/L CONSORCIO TALUDES SGD
Interventoría

Original: ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
Copias: Contratista, Supervisor

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
REVISADO POR:
OFICINA DE RADICACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE CONTRATOS
FECHA: 26-02-2024
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA

Powered by CamScanner