Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

MARQUE CON UNA "X" EL TIPO DE INFORME:

CONTRATO:		**CONVENIO:**	X
INTERVENTORÍA:		**SUPERVISIÓN**	X
PARCIAL	X	**FINAL**	

INFORME No:	3			FECHA:	**15**	de	**FEBRERO**	de	**2024**	
PERIODO: DEL	**20**	de	**SEPTIEMBRE**	de	**2023**	AL	**19**	de	**OCTUBRE**	de	**2023**
No. CONTRATO O CONVENIO	**2976**	DE	**2023**	FECHA:	**6**	de	**JULIO**	de	**2023**	
VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO	**$ 1.780.999.633,00**			RPC	**6214**					
REGISTRO BP y P No.	**2023 00415 0134**									
CONTRATISTA O ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	**GASES DEL SUR DE SANTANDER S.A E.S.P**									

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO PÚBLICO DE GAS DOMICILIARIO A TRAVÉS DE SUBSIDIOS AL DERECHO DE CONEXIÓN Y LA RED INTERNA A LOS USUARIOS EN LOS MUNICIPIOS DE TOGUI Y SOATÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".

INFORMACION DEL CONTRATO O CONVENIO					
NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	JHENIFER ALEXANDRA ORTIZ JUYA				
Teléfono: 7402594	Dirección: **CARRERA 11 # 20 -96**				
FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN		CONTRATO/CONVENIO			
		dd	mm	aaaa	
FECHA DE INICIACIÓN		19	07	2023	
PLAZO INICIAL	Seis (6) meses a partor de la suscripcion del acta de inicio.				
PLAZO CON ADICIONES					
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO O CONVENIO INICIAL		18	01	2023	
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)		24	03	2024	

INFORME ADMINISTRATIVO

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Parcial, Suspensión, reinicio, etc.)

CONTRATO O CONVENIO

DESCRIPCIÓN	FECHA (dd/mm/aaaa)			OBSERVACIÓN
Acta de Inicio	19	07	2023	Se firma el acta una ve se cuenta con aprobacion de polizas, de fecha 18 de Julio de 2023

ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO

CONTRATO O CONVENIO

NUMERO DE ADICIONAL	FECHA ADICIONAL (dd/mm/aaaa)	VALOR	PLAZO
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		**$ 0,00**	

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO O CONVENIO

No.	CLAUSULA MODIFICADA	FECHA MODIFICATORIO (dd/mm/aaaa)	DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO

ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN			OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando aplique)
		T	P	N	
Entregar de manera oportuna y en el lugar indicado, los subsidios plasmados en el proyecto dentro del desarrollo del cronograma de actividades	El contratista allega informe de avance, evidenciando las actividades de ejecucion dentro de los tiempos estipulados.				
Prestar el servicio con el cumplimiento de las especificaciones y características técnicas y de calidad establecidas por la entidad concertadas con el supervisor.	El contratista allega informe de avance, reportando actividades ejecutadas dentro del periodo 20 de octubre a 20 de noviemrbe.				

Diligenciar y entregar bitácoras según cronograma de actividades, consideraciones y peticiones del supervisor	Según la naturaleza del convenio se evidencia las actividades en el informe				
Garantizar personal calificado y con experiencia necesaria para que el trabajo en cada intervención pueda ejecutarse en forma técnica, eficiente y dentro del plazo acordado.	La empresa contratista entrega planillas de seguridad social, en el informe se soporta el personal que la empresa cuenta para la ejecucion del convenio				Planilla No. 27534915 periodo pension :2023-08 periodo salud:2023-09 fecha de pago: 2023-09-04
Entregar informes mensuales y final donde se relacione de manera detallada los subsidios entregados, los tiempos y lugares de entrega	La empresa contratista allega informe No. 2 de avance de ejecucion.				
Efectuar según lo establecido en el presente documento y en el convenio la afiliación al sistema de seguridad social de todo el personal que vaya a laborar en la ejecución del convenio y mantener dichas afiliaciones y sus correspondientes pagos al día durante toda la ejecución del proyecto.	La empresa contratista llega planillas de seguridad No. 27822118, del periodo agosto - septiembre del 2023.				planillas de seguridad No. 27822118
Cumplir con las normas de seguridad y riesgos para todo el personal que vaya a laborar en la ejecución del convenio.	La empresa contratista llega planillas de seguridad No.27822118, del periodo agosto - septiembre del 2023.				planillas de seguridad No. 27822118
Contar con la aprobación previa y escrita por parte del Departamento, si desea hacer cambios a los planos y especificaciones originales, justificando técnica, administrativa y financieramente,	No se tienen cambios al objeto, al alcance ni otra situacion particular hasta la presente.				

Financiar a los usuarios de estratos 1 y 2 (listado anexo que hace parte integral del estudio previo) del saldo de excedente de la Conexión Interna y la revisión previa, de hasta 60 cuotas a través de la factura correspondiente, sin perjuicio de que los usuarios y la empresa de común acuerdo fijen un plazo	Se mantiene la obligacion vigente.				
Atender lo señalado en la Norma Técnica colombiana No. 2505 de 2006. Instalaciones para el suministro de gas combustible destinadas a usos residenciales y comerciales. También lo consignado en la Norma Técnica colombiana NTC 3853 DE 1996. Equipo, Accesorios, Manejo y Transporte.	Se mantiene la obligacion vigente.				
Garantiza la operación y funcionamiento de los bienes o servicios entregados	Se mantiene la obligacion vigente.				

INFORME TÉCNICO

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

3.1. ACTIVIDADES DE LA CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS

Las principales actividades y labores de tipo general que se desarrollan en el proceso de construcción de las Acometidas Domiciliarias son:

- Transporte y tendido de la tubería de polietileno.
- Alineación y soldadura por termofusión de la tubería de polietileno.
- Excavación de la zanja.
- Instalación de tubería de acuerdo a los parámetros normativos vigentes.
- Identificación de la Acometida con cinta roja de señalización preventiva.
- Tapado de la Zanja.
- Compactación manual y/o mecánica de rellenos.
- Reconformación del área de trabajo.
- Actividades de Señalización y acordonamiento del área de Trabajo.
- Limpieza del área intervenida.

3.2. ACTIVIDADES DE LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIÓN INTERNA

Las principales actividades y labores de tipo general que se desarrollan en el proceso de la construcción de las instalaciones de las instalaciones interna son:

- Instalación del nicho o gabinete.
- Instalación de la tubería pealpe de ½", adaptadores hembra pealpe de ½", manguera gummi, chazos y abrazaderas.


Tabla No. 2. Porcentaje construcción de acometidas domiciliarias e instalaciones internas construidas

Municipio	Descripción	CANTIDAD (unid)	Acumulado (unid)	Acta Parcial No 3	Porcentaje de Cumplimiento
Soatá	Acometida Domiciliaria	173	60	20	46%
	Instalación Interna	173	40	10	29%
Togüí	Acometida Domiciliaria	800	200	20	28%
	Instalación Interna	800	55	20	9%
Total	Acometida Domiciliaria	**973**	**260**	**40**	**31%**
	Instalación Interna	**973**	**95**	**30**	**13%**

AVANCE DE EJECUCIÓN

CONTRATO O CONVENIO

% DE AVANCE CONTRATO/CONVENIO	**26,7%**	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONTRATO/CONVENIO	**33,0%**	% PAGOS AUTORIZADOS	**0,0%**



DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

La ejecucion del convenio avanza dentro de los tiempos establecidos y su naturaleza establecida en la ejecucion, se programa visita tecnica para realizar inspeccion a las activiades que se estan ejecutando en los municipios de soata y togui. Visita se realiza en conjunto con la empresa contratista - secretaria de minas y energia - alcaldia de Municipios - comunidad objeto del proyecto.

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

SEGUIMIENTO FINANCIERO					
CONTRATO O CONVENIO					
CUENTA No.	48669996802	FIDUCIA No.:		BANCO:	DAVIVIENDA
ENTIDAD BANCARIA O FIDUCIARIA:	DAVIVIENDA				
NOMBRE DE CUENTA O FIDUCIA:	GASES DEL SUR DE SANTANDER SA EMPRESA DE SERVICIOS				

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA (dd/mm/aaaa)	VALOR
ACTA PARCIAL No.			
ACTA PARCIAL No.			
TOTAL			**$ 0,00**

INFORME JURÍDICO

En la ejecución del convenio, cuenta con aprobación de Póliza de cumplimiento, estabilidad y calidad de obra, pago de salarios y prestaciones sociales y responsabilidad civil extracontractual.

OBSERVACIONES:

Se realizo visita Tecnica de seguimiento a la ejecucion del convenio, programando junto con la Empresa, la secretaria de minas y energia y comunidad de la asociacion.

JHENIFER ALEXANDRA ORTIZ JUYA
Nombre y Firma Supervisor o Interventor

NOTA: En los campos del formato, en los cuales no aplique el diligenciamiento debido al objeto del contrato o convenio colocar: **"No aplica o N.A."**

BOYACÁ GRANDE
GOBERNACION DE BOYACA
SECRETARIA CONTRATACION
TRAMITADO
JUANA VIVIANA CORTES TAMAYO
FECHA 19-02-2024