MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL	**ACTA DE REUNIÓN**	**Pág.** de **Código**: FO-SECEJ-CEAYG-741 **Versión:** 8 **Fecha de emisión:** 2017-07-05

Acta N°.	020796	**ASUNTO**	Verificacion Promoya Cto 305 y 341
Lugar y Fecha	Bogotá D.C	CENAC	28 ENERO 2019
Hora Inicio	15:30	**Hora Finalización**	15:40
Participantes	Dir CENAC, Asesora Jurídica CENAC, Contratista Supervisor		
Ausentes			

Orden del día:

Desarrollo:

Actividades a Realizar: Verificacion de documentos promoya CTO 305

Actividad	Responsable	Fecha Entrega
Garantizar el cumplimiento de la obra	Contratista CTO 305	25 ENE 20
Ejercito no incurrira en gastos adicionales por la promoya.	Contratista CTO 305	25 ENE 20
No se efectuaran mas promoyas al Contrato, la nueva fecha debe de tener fecha 25 de enero	Contratista CTO 305	25 ENE 20
Se deberá efectuar informe Semanal del avance de Obra.	Supervisor Contrato.	25 ENE. 20

Firma:

CAF: 1

116-5506

1.7.495.627

80.807.980 Btá

9573815

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN	**ACTA DE REUNIÓN**	**Pág.** de **Código**: FO-SECEJ-CEAYG-741 **Versión:** 7 **Fecha de emisión:** 2017-07-05

Presidida Por: CR. JIMENEZ FERNANDO	**Acta N°.** 020796
Asunto: Verificación Conmutación prorroga OTO 305-314.	**Fecha:** 28 ENE. 2020

Asistentes a la Reunión:

N°.	Nombre	Correo Electrónico y/o N° Telefónico	Cargo	Dependencia	Firma
01	Wilson Andrés Dominguez	3115091095	Interventor	Interventoria	
02	Cl. Orje Jean.	3206725064	Of. Contratos.	BAMV2	
03	My Prieto R. Fernando	3212036326	Supervisor	BAMV2	
04	Capt. Andres Fajardo	3227674313	Contratista FGD	FGD	
5	EDILBERTO MANCERA	3147917660	CONTABILIDAD.	COMANSA	
6	DIANA MAGNOLIA MARTINEZ	3204547136	CONFIABILIDAD	GENACAVI	
7	TC ROOSEVELT AGUDELO	3142498445	CONTRATACION	CENACAVI	
7	CR. JIMENEZ BETANCOURT	3235863463	DIRECTOR	CEAC	

Scanned by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL	**ACTA DE REUNIÓN**	Pág. de Código: FO-SECEJ-CEAYG-741 Versión: 7 Fecha de emisión: 2017-07-05

Acta N°.		**ASUNTO**	Contrato 305 Cenacaviación- 2019.
Lugar y Fecha	Bogota DC Enero 14 / 2020.		
Hora Inicio		**Hora Finalización**	12:00 pm.
Participantes	Contratista de obra, Interventoria, Supervisor ejercito.		
Ausentes			

Temas del día:

1. Avances de obra del cto de la brav 25 correspondiente a aulas y deposito
2. Presentación del compromiso del contratista de obra del plan de Contingencia adjunto al presente comite.
3. Elaboración de los hitos de control para el dia 24 enero 2020.
4. Cumplimiento del Cerramiento al 85% de ejecución el dia 24 enero / 2020.

De acuerdo a los compromisos adquiridos en el presente comite se evaluara el dia 24 de enero / 2020, la recomendación de incumplimiento al contratista de obra.

Actividades a Realizar:

Actividad	Responsable	Fecha Entrega

Convocatoria Próxima Reunión: 2020/01/24 HORA

FIRMA

Contratista

Supervisor.

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

ENERO 14 DE 2020.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS: PARA EL 24 DE ENERO 2020
PRIMER PISO: ESTUCO INTERNO Y PAÑETE EXTERNO AULAS
SEGUNDO PISO: MAMPOSTERIA - PAÑETE INTERNO. Y EXTERNO AULAS
ESTRUCTURA VIGAS
ESTRUCTURA METALICA
DEPOSITO: PAÑETE 100%
PISOS FUNDIDOS
ESTUCO. INTERNO TOTAL

Porcentaje de avance de obra 85%., adicionalmente Se evaluara los Soportes de Carpinteria metalica, tipo puerta y ventana, ahora Se evaluara las actividades respecto a las actividades de deposito y aulas.

Ing. Miguel Angel Ramirez
Residente de obra
Contratista

Arq. Edwar Prieto R.
Supervisor

Ing. Diego Fran Juan
Oficial Contratacion BAMAZ.

Interventoria.
Wilson Andres Dominguez C.

Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL	ACTA DE REUNIÓN	Pág. de Código: FO-SECEJ-CEAYG-741 Versión: 7 Fecha de emisión: 2017-07-05

Presidida Por: My Brigido Fermey	Acta N°.
Asunto: Comite de Obra CTO 305 CENACAVIACION F	Fecha: 14 ENE 2020

Asistentes a la Reunión:

N°.	Nombre	Correo Electrónico y/o N° Telefónico	Cargo	Dependencia	Firma
	Wilson Andrés Domínguez C.	Wilsonandresdc@gmail.com	Interventor	Interventor	
	FABIO QUEZON DIAZ	fgarzondiaz@gmail.com	CONTRATISTA	CONTRATISTA	
	My Fermey Prieto R.	Fermyprieto@fuerzasmilitares.mil.co	SUPERVISOR	BAMVZ	
	Cr (RA) Wilson Bricio Juvin.	duque.lunares@hotmail.com	Of. Contratacion	BAMVZ	

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 03 (17 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 05 DE FEBRERO DE 2020)**
	FECHA DEL INFORME: 6 DE FEBRERO DE 2019
ACEPTACIÓN DE OFERTA No.314-CENACAVIACIÓN-2019	FECHA FIRMA CONTRATO: 17 DE OCTUBRE 2019

1. **OBJETO DEL CONTRATO:**
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE EN LA AMPLIACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EXISTENTES PARA LA ADECUACIÓN DE AULAS DE CLASE Y DEPOSITO DE EQUIPO DE MISIÓN PARA LA BRIGADA DE AVIACIÓN N°25.

Contratos adicionales y/o modificatorios:

TIPO	FECHA	OBJETO
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	Noviembre 27 de 2019	Actualícese valor de la aceptación de la oferta
CONTRATO MODIFICATORIO No. 2 ADICIÓN N°1, PRORROGA N°1	Diciembre 29 de 2019	**actualícese la cláusula sexta – plazo de ejecución, lugar de entrega e instalación de los bienes del contrato principal, prorrogando la fecha de ejecución hasta el día 13 de diciembre de 2019.** adicionar el valor de tres millones novecientos treinta y tres mil quinientos pesos (3.933.500,00) m/cte, que mediante clausula quinta, **valor de la aceptación de la oferta:** es por la suma de **quince millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil quinientos treinta y cuatro pesos m/cte (15.444.534,00)** sin iva incluido, lo anterior debido a que pertenece al régimen simplificado
CONTRATO MODIFICATORIO No. 3	Diciembre 10 de 2019	actualizar el encabezado del modificatorio no1. de la siguiente manera: **contrato modificatorio no. 1-(prorroga no. 1) – (adición no. 1) al anexo de contrato no. 305- cenacaviación-2019** cuyo objeto es **"ampliación y mantenimiento de instalaciones existentes para la adecuación de aulas de clase y depósito de equipo de misión para briav 25"**.
CONTRATO MODIFICATORIO No. 4 PRORROGA N°2	Diciembre 13 de 2019	**actualícese la cláusula sexta – plazo de ejecución, lugar de entrega e instalación de los bienes** del contrato principal, prorrogando la fecha de ejecución hasta el día 30 de enero de 2020.
CONTRATO MODIFICATORIO No. 5	Enero 30 de 2020	**Actualícese modificatorio de nombre "contrato modificatorio no. 3 al anexo de contrato N° 314 (3.pdf" el encabezado del modificatorio N°1.**
CONTRATO MODIFICATORIO No. 6 PRORROGA N°3	Enero 30 de 2020	**actualícese la cláusula sexta – plazo de ejecución, lugar de entrega e instalación de los bienes del contrato principal, prorrogando la fecha de ejecución hasta el día 25 de febrero de 2020.**

1.1. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO:

N°	SERVICIO
1	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE EN LA AMPLIACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EXISTENTES PARA LA ADECUACIÓN DE AULAS DE CLASE Y DEPOSITO DE EQUIPO DE MISIÓN PARA LA BRIGADA DE AVIACIÓN N°25**

2. VALOR DEL CONTRATO: QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 15.444.534,00)

Scanned by CamScanner

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL EN $
VIGENCIA 2019	$ 11.511.034,00	-	$ 11.511.034,00
ADICIÓN No. 1	$ 3.933.500,00	-	$ 3.933.500,00
VALOR TOTAL	$ 15.444.534,00	-	$ 15.444.534,00

2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR	OBLIGACION No.	FECHA OBLIGACION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
DIVISAS								15.444.543,00
Pagos parciales contra entrega	2019	6.699.839.00	447919	23-12-19	417888719	24-12-19	6.699.839.00	8.744.704.00
			-	-	-	-	-	-
TOTAL PAGO SALDO		$ 8.744.704.00	-	-	-	-	-	-
TOTAL PESOS		$ 15.444.543,00	-	-	-	-	-	15.444.543,00

2.3 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR$
SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	2019	47319	2019/06/13	72019	2019/11/12	$ 15.444.543,00
	VALOR TOTAL EN PESOS					$ 15.444.543,00

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

PRIMERA ENTREGA PARCIAL- CORTE N°1

SERVICIO DE INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE EN LA AMPLIACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EXISTENTES PARA LA ADECUACIÓN DE AULAS DE CLASE Y DEPOSITO DE EQUIPO DE MISIÓN PARA LA BRIGADA DE AVIACIÓN N°25

Scanned by CamScanner

3.1 BALANCE DE SERVICIOS RECIBIDOS PARCIALMENTE – CONTRATO DE INTERVENTORÍA

ENTREGAS	FECHA	VALOR
PRIMERA ENTREGA PARCIAL	Diciembre 17 de 2019	$ 6.699.839,00
PENDIENTE POR RECIBIR	-	$ 8.744.695,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO	-	$ 15.444.534,00

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL

Póliza No. CBC-100015828 Anexo 0, Cumplimiento a favor de Entidades Estatales
Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	17/10/2019	10/12/2020	$ 3.453.310,20
PRESTACIONES SOCIALES	17/10/2019	10/12/2022	$ 575.551,70
CALIDAD DEL SERVICIO	17/10/2019	10/06/2020	$ 3.453.310,20

Póliza No. CBC-100015828 Anexo 1, Cumplimiento a favor de Entidades Estatales
Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	17/10/2019	10/12/2020	$ 3.453.310,20
PRESTACIONES SOCIALES	17/10/2019	10/12/2022	$ 575.551,70
CALIDAD DEL SERVICIO	06/12/2019	10/06/2020	$ 3.453.310,20

Póliza No. CBC-100001790 Anexo 0, Responsabilidad civil extracontractual
Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	17/10/2019	10/12/2019	$ 165.623.200

MODIFICATORIO 2

Póliza No. CBC-100015828 Anexo 2, Cumplimiento a favor de Entidades Estatales
Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	19/10/2019	10/01/2021	$ 4.633.360,20
PRESTACIONES SOCIALES	18/10/2019	10/01/2023	$ 772.226,70
CALIDAD DEL SERVICIO	06/12/2019	10/06/2020	$ 4.633.360,20

Póliza No. CBC-100001790 Anexo 1, Responsabilidad civil extracontractual
Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

AMPAROS	VIGENCIA	

Scanned by CamScanner

	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	17/10/2019	10/01/2020	$ 165.623.200

MODIFICATORIO 4

Póliza No. CBC-100015828 Anexo 3, Cumplimiento a favor de Entidades Estatales
Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	13/12/2019	10/02/2021	$ 4.633.360,20
PRESTACIONES SOCIALES	13/12/2019	10/03/2023	$ 772.226,70
CALIDAD DEL SERVICIO	06/12/2019	06/06/2020	$ 4.633.360,20

Póliza No. CBC-100015828 Anexo 4, Cumplimiento a favor de Entidades Estatales
Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	13/12/2019	10/02/2021	$ 4.633.360,20
PRESTACIONES SOCIALES	13/12/2019	10/03/2023	$ 772.226,70
CALIDAD DEL SERVICIO	30/01/2020	30/07/2020	$ 4.633.360,20

Póliza No. CBC-100001790 Anexo 2, Responsabilidad civil extracontractual
Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	17/10/2019	10/03/2020	$ 165.623.200

MODIFICATORIO 6

Póliza No. CBC-100015828 Anexo 5, Cumplimiento a favor de Entidades Estatales
Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	13/12/2019	10/03/2021	$ 4.633.360,20
PRESTACIONES SOCIALES	13/12/2019	10/04/2023	$ 772.226,70
CALIDAD DEL SERVICIO	25/02/2020	25/08/2020	$ 4.633.360,20

Póliza No. CBC-100001790 Anexo 3, Responsabilidad civil extracontractual
Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	17/10/2019	10/04/2020	$ 175.560.600

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

1. Seguimiento en la duración y ejecución presupuestal

Scanned by CamScanner

2. Verificación del programa de flujo de inversión
3. Verificación de las afiliaciones a seguridad social y aportes parafiscales
4. Verificación del cumplimiento de las hojas de vida del personal propuesto
5. Visto bueno de proyección de actas
6. Visto bueno en revisión de bitácora
7. Se realiza comité de obra en compañía del contratista e interventor de obra con el fin de llegar a compromisos en razón a los retrasos de obra por parte del contratista.
8. se realiza comité de obra y verificación de documentación, autorización de prórroga de contrato en compañía del Señor Coronel director del CENAC, el señor Teniente Coronel encargado del área contractual, apoderados del contratista e interventor.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	VALOR PAGADO	%EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCIÓN FINANCIERA
$15.444.543,00	$ 6.699.839,00	73.00%	43.38%

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

HACE PARTE INTEGRAL DEL INFORME

8. ANEXOS AL INFORME

ACTA N° 020796 DEL 28 DE ENERO DE 2020.

Mayor FERNEY PRIETO RODRIGUEZ
Supervisor ACEPTACION DE OFERTA 314-CENACAVIACION-2019

Scanned by CamScanner